Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021г №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик (застройщик): **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Ansal Group"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство врачебной амбулатории в с.Бесоба Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)"**

# С П Р А В К А № 3

## о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования Наименование | Источник финансирования код | Организационно правовая форма Наименование | Организационно правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **№71** | **20.03.2024г.** | | | | |

| Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | С начала года по отчетный месяц, всего | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| «Строительство врачебной амбулатории в с.Бесоба Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)" | **110 323 298,00** | **49 531 925,00** | | | | | | | **5 943 831,00** | **55 475 756** |
| Аванс 30% | 33 096 989 | | | | | | | | | 16 642 727 |
| Удержания 5% | 5 516 165 | | | | | | | | | 2 773 788 |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | **71 710 144** | | | | | | | | | **36 059 241** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

**Заместитель руководителя** _____ **Сматулов А.Т.**

**ТЕХНАДЗОР:**

**ТОО "КВС СТР"**

_____ **Омарханов А.К.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "Ansal Group"**

**Руководитель** _____ **Бисенов К. С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 января 2021 года № 103

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ansal Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории в с.Бесоба Каркаралинского района Карагандинской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Врачебная амбулатория**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№71 от 20.03.2024г.**

# Акт выполненных работ №3

за **сентябрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Отдел 1: Архитектурное строительство 2-01-01-01** | | | | | | | | | | |
| 1 | 43 | 6103-0101-0209<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м | $м^3$ | 18,9 | 29947,00<br>18692,00 | 5017,00<br>910,00 | 565998,00<br>353279,00 | 94821,00<br>17199,00 | 117898,00 | 565998,00 | 565998,00 | |
| 2 | 44 | 212-101-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 19,1835 | 29202,00 | | 560197,00 | | 560197,00 | 560197,00 | 560197,00 | |
| 3 | 45 | 214-210-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,622 | 286080,00 | | 177942,00 | | 177942,00 | 177942,00 | 177942,00 | |
| 4 | 46 | 6111-0401-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой | $м^2$ | 93,6 | 2962,00<br>1929,00 | 623,00<br>201,00 | 277243,00<br>180554,00 | 58313,00<br>18814,00 | 38376,00 | 277243,00 | 277243,00 | |
| 5 | 47 | 235-103-0417<br>*РСНБ РК 2022* | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0 | $м^2$ | 106,704 | 1667,00 | | 177876,00 | | 177876,00 | 177876,00 | 177876,00 | |
| 6 | 48 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка монтажных изделий масса, до 20 кг | т | 0,0952 | 296612,00<br>269488,00 | 16134,00<br>3004,00 | 28237,00<br>25655,00 | 1536,00<br>286,00 | 1046,00 | 28237,00 | 28237,00 | |
| 7 | 49 | 222-509-1003<br>*РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,05824 | 1154557,00 | | 67241,00 | | 67241,00 | 67241,00 | 67241,00 | |
| 8 | 50 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03696 | 302576,00 | | 11183,00 | | 11183,00 | 11183,00 | 11183,00 | |
| | | | **Раздел 1: Кровли** | | | | | | | | | | |
| 9 | 74 | 6107-0101-0214 | Установка стропилы с изготовлением | $м^3$ | 6,189 | 269658,00<br>104946,00 | 2269,00<br>639,00 | 1668913,00<br>649511,00 | 14043,00<br>3955,00 | 1005359,00 | 1668913,00 | 1668913,00 | |
| 10 | 75 | 6107-0101-0203 | Укладка прогона по фермам из брусьев | $м^3$ | 7,35 | 199541,00<br>72188,00 | 3597,00<br>1105,00 | 1466626,00<br>530582,00 | 26438,00<br>8122,00 | 909606,00 | 1466626,00 | 1466626,00 | |
| 11 | 76 | 6107-0101-0205 | Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 32 мм разреженного | $м^2$ | 561 | 4151,00<br>992,00 | 84,00<br>25,00 | 2328711,00<br>556512,00 | 47124,00<br>14025,00 | 1725075,00 | 2328711,00 | 2328711,00 | |
| 12 | 77 | 215-204-0303 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 5,35 | 111219,00 | | 595022,00 | | 595022,00 | 595022,00 | 595022,00 | |
| 13 | 79 | 6110-0101-0512 | Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа | $м^2$ | 561 | 5601,00<br>3968,00 | 62,00<br>17,00 | 3142161,00<br>2226048,00 | 34782,00<br>9537,00 | 881331,00 | 3142161,00 | 3142161,00 | |
| 14 | 80 | 222-509-1001 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,02496 | 1093929,00 | | 27304,00 | | 27304,00 | 27304,00 | 27304,00 | |
| 15 | 81 | 214-210-0301 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм | | 0,02106 | 291256,00 | | 6134,00 | | 6134,00 | 6134,00 | 6134,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 16 | 82 | 235-101-0901 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | | 61,6 | 264,00 | | 16262,00 | | 16262,00 | | 16262,00 | |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | | | |
| 17 | 83 | 6107-0101-0213 | Устройство слуховых окон | | 1 | 30062,00 | 2282,00 | 30062,00 | 2282,00 | 1156,00 | | 30062,00 | |
| | | | | шт. | | 26624,00 | 695,00 | 26624,00 | 695,00 | | | | |
| 18 | 84 | 215-204-0203 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | | 0,338 | 111219,00 | | 37592,00 | | 37592,00 | | 37592,00 | |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | | |
| 19 | 85 | 6107-0115-0104 | Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата | | 13,877 | 15306,00 | 180,00 | 212401,00 | 2498,00 | 155797,00 | | 212401,00 | |
| | | | | $м^3$ | | 3899,00 | 56,00 | 54106,00 | 777,00 | | | | |
| 20 | 86 | 6107-0115-0106 | Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам | | 441,408 | 542,00 | 8,00 | 239243,00 | 3531,00 | 170383,00 | | 239243,00 | |
| | | | | $м^2$ | | 148,00 | 3,00 | 65328,00 | 1324,00 | | | | |
| | | | **Итого по разделу 1: Кровля** | | | | | **9770431,00** | **130698,00** | **5531021,00** | **0,00** | **9770431,00** | |
| | | | | | | | | **4108711,00** | **38435,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| | | | **Итого по отделу Архитектурное строительство 2-01-01-01** | | | | | **11636348,00** | **285368,00** | **6682780,00** | **0,00** | **11636348,00** | |
| | | | | | | | | **4668199,00** | **74734,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| | | | **Отдел 2: Архитектурные решения 2-01-03-02** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 2: Проемы** | | | | | | | | | | |
| 21 | 31 | 6108-0102-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый | | 46,002 | 7891,00 | 540,00 | 363002,00 | 24841,00 | 146747,00 | | 363002,00 | |
| | | | | $м^2$ | | 4161,00 | 180,00 | 191414,00 | 8280,00 | | | | |
| 22 | 32 | 223-102-0207 *РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | | 46,002 | 49842,00 | | 2292832,00 | | 2292832,00 | | 2292832,00 | |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | | | |
| 23 | 33 | 6108-0102-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) | | 9,8175 | 9046,00 | 546,00 | 88809,00 | 5361,00 | 32250,00 | | 88809,00 | |
| | | | | $м^2$ | | 5215,00 | 182,00 | 51198,00 | 1787,00 | | | | |
| 24 | 34 | 223-102-0307 *РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками | | 9,8175 | 52369,00 | | 514133,00 | | 514133,00 | | 514133,00 | |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | | | |
| 25 | 35 | 6108-0102-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой | | 8,4618 | 11845,00 | 532,00 | 100230,00 | 4501,00 | 36124,00 | | 100230,00 | |
| | | | | $м^2$ | | 7044,00 | 178,00 | 59605,00 | 1506,00 | | | | |
| 26 | 36 | 223-102-0101 *РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой (примечание п.5) | | 8,4618 | 31092,00 | | 263094,00 | | 263094,00 | | 263094,00 | |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | | | |
| 27 | 37 | 6118-0202-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$. | | 0,924 | 6277,00 | 133,00 | 5800,00 | 123,00 | 364,00 | | 5800,00 | |
| | | | | шт. | | 5750,00 | 29,00 | 5313,00 | 27,00 | | | | |
| 28 | 38 | 261-302-0119 *РСНБ РК 2022* | Решетки жалюзийные | | 0,924 | 4661,00 | | 4307,00 | | 4307,00 | | 4307,00 | |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | | | |
| 29 | 39 | 6108-0102-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый | | 0,5676 | 12449,00 | 541,00 | 7066,00 | 307,00 | 2990,00 | | 7066,00 | |
| | | | | $м^2$ | | 6640,00 | 178,00 | 3769,00 | 101,00 | | | | |
| 30 | 40 | 223-102-0105 *РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный | | 0,5676 | 57062,00 | | 32388,00 | | 32388,00 | | 32388,00 | |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | | | |
| 31 | 41 | 6108-0102-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой | | 0,7375 | 11845,00 | 532,00 | 8736,00 | 392,00 | 3149,00 | | 8736,00 | |
| | | | | $м^2$ | | 7044,00 | 178,00 | 5195,00 | 131,00 | | | | |
| 32 | 42 | 223-102-0104 *РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой | | 0,7375 | 36353,00 | | 26810,00 | | 26810,00 | | 26810,00 | |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 2: Проемы** | | | | | **3707207,00** | **35525,00** | **3355188,00** | **0,00** | **3707207,00** | |
| | | | | | | | | **316494,00** | **11832,00** | **0,00** | **0,00** | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 3: Ведомость отделки помещений** | | | | | | | | | | |
| 33 | 61 | 1114-0302-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную | м² оштукатуриваемой поверхности | 733,89 | 4357,00<br>3797,00 | 0,00<br>0,00 | 3197559,00<br>2786580,00 | 0,00<br>0,00 | 410979,00 | | 3197559,00 | |
| 34 | 62 | 6112-0202-0701<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм (5 мм) | м² | 733,89 | 2859,00<br>2775,00 | 45,00<br>12,00 | 2098192,00<br>2036545,00 | 33025,00<br>8807,00 | 28622,00 | | 2098192,00 | |
| 35 | 63 | 232-503-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 4109,05011 | 71,00 | | 291743,00 | | 291743,00 | | 291743,00 | |
| 36 | 64 | 6111-0201-0105<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Изоляция холодной поверхности изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее | м³ изолируемой поверхности | 70,26 | 6750,00<br>5731,00 | 52,00<br>13,00 | 474255,00<br>402660,00 | 3653,00<br>913,00 | 67942,00 | | 474255,00 | |
| 37 | 65 | 234-101-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | м³ | 3,58326 | 56845,00 | | 203690,00 | | 203690,00 | | 203690,00 | |
| 38 | 66 | 1114-0302-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м² оштукатуриваемой поверхности | 70,26 | 7986,00<br>5999,00 | 0,00<br>0,00 | 561096,00<br>421490,00 | 0,00<br>0,00 | 139606,00 | | 561096,00 | |
| 39 | 67 | 6112-0202-0701<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм (3 мм) | м² | 70,26 | 2859,00<br>2775,00 | 45,00<br>12,00 | 200873,00<br>194972,00 | 3162,00<br>843,00 | 2739,00 | | 200873,00 | |
| 40 | 68 | 232-503-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 236,00334 | 71,00 | | 16756,00 | | 16756,00 | | 16756,00 | |
| 41 | 69 | 6112-0202-0101<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена | м² | 529,67 | 3570,00<br>3282,00 | 285,00<br>123,00 | 1890922,00<br>1738377,00 | 150956,00<br>65149,00 | 1589,00 | | 1890922,00 | |
| 42 | 70 | 212-402-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 7,998017 | 26640,00 | | 213067,00 | | 213067,00 | | 213067,00 | |
| 43 | 79 | 1114-0302-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону | м² оштукатуриваемой поверхности | 78,542 | 7715,00<br>6571,00 | 0,00<br>0,00 | 605952,00<br>516099,00 | 0,00<br>0,00 | 89853,00 | | 605952,00 | |
| 44 | 80 | 6112-0202-0703<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм) | м² | 78,542 | 4256,00<br>4164,00 | 53,00<br>15,00 | 334275,00<br>327049,00 | 4163,00<br>1178,00 | 3063,00 | | 334275,00 | |
| | | | **Итого по разделу 3: Ведомость отделки помещений** | | | | | **10088380,00**<br>**8423772,00** | **194959,00**<br>**76890,00** | **1469649,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **10088380,00** | |
| | | | **Итого по отделу Архитектурные решения 2-01-03-02** | | | | | **13795587,00**<br>**8740266,00** | **230484,00**<br>**88722,00** | **4824837,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **13795587,00** | |
| | | | **Отдел 3: Генплан 7-01-01-01** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 4: Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | |
| 45 | 1 | 6101-0104-0106<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (выемка плодородного грунта) | м³ | 261,4 | 117,00<br>0,00 | 117,00<br>28,00 | 30584,00<br>0,00 | 30584,00<br>7319,00 | | | 30584,00 | |
| 46 | 2 | 6101-0104-0113<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105 | м³ | 261,4 | 82,00<br>0,00 | 82,00<br>20,00 | 21435,00<br>0,00 | 21435,00<br>5228,00 | | | 21435,00 | |
| 47 | 3 | 6101-0106-0105<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2(устройство насыпи из плодородного грунта) | м³ | 261,4 | 65,00<br>0,00 | 65,00<br>16,00 | 16991,00<br>0,00 | 16991,00<br>4182,00 | | | 16991,00 | |
| 48 | 4 | 6101-0106-0110<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104 | м³ | 261,4 | 27,00<br>0,00 | 27,00<br>7,00 | 7058,00<br>0,00 | 7058,00<br>1830,00 | | | 7058,00 | |
| 49 | 5 | 6101-0107-0101<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м³ | 261,4 | 265,00<br>0,00 | 265,00<br>65,00 | 69271,00<br>0,00 | 69271,00<br>16991,00 | | | 69271,00 | |
| 50 | 6 | 6101-0107-0107<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | | 261,4 | 19,00 | 19,00 | 4967,00 | 4967,00 | | | 4967,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^3$ | | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 1307,00 | | | | |
| 51 | 7 | 6101-0104-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2 (выемка) | | 358,2 | 117,00 | 117,00 | 41909,00 | 41910,00 | | | 41909,00 | |
| | | | | $м^3$ | | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 10030,00 | | | | |
| 52 | 8 | 6101-0104-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106 | | 358,2 | 93,00 | 93,00 | 33313,00 | 33312,00 | | | 33313,00 | |
| | | | | $м^3$ | | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 7880,00 | | | | |
| 53 | 9 | 6101-0106-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2 (устройство насыпи) | | 770,6 | 65,00 | 65,00 | 50089,00 | 50089,00 | | | 50089,00 | |
| | | | | $м^3$ | | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 12330,00 | | | | |
| 54 | 10 | 6101-0106-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105 | | 770,6 | 29,00 | 29,00 | 22347,00 | 22347,00 | | | 22347,00 | |
| | | | | $м^3$ | | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 5394,00 | | | | |
| 55 | 11 | 6101-0107-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | | 770,6 | 265,00 | 265,00 | 204209,00 | 204209,00 | | | 204209,00 | |
| | | | | $м^3$ | | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 50089,00 | | | | |
| 56 | 12 | 6101-0107-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | | 770,6 | 19,00 | 19,00 | 14641,00 | 14641,00 | | | 14641,00 | |
| | | | | $м^3$ | | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3853,00 | | | | |
| 57 | 13 | 6101-0101-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2 | | 412,4 | 595,00 | 595,00 | 245378,00 | 245378,00 | | | 245378,00 | |
| | | | | $м^3$ | | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 51138,00 | | | | |
| 58 | 14 | 412-102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км(отвоз лишнего грунта) | | 1371,23 | 162,00 | | 222139,00 | | | | 222139,00 | |
| | | | | т·км | | | | | | | | | |
| 59 | 15 | 6101-0101-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Работа на отвале, группа грунта 2, 3 | | 412,4 | 77,00 | 63,00 | 31755,00 | 25981,00 | | | 31755,00 | |
| | | | | $м^3$ | | 14,00 | 15,00 | 5774,00 | 6186,00 | | | | |
| | | | **Итого по разделу 4: Вертикальная планировка** | | | | | 1016086,00 | 788173,00 | 0,00 | 0,00 | 1016086,00 | |
| | | | | | | | | 5774,00 | 183757,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 5: Покрытия** | | | | | | | | | | |
| 60 | 16 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | | 118,188 | 13674,00 | 2748,00 | 1616103,00 | 324781,00 | 1216154,00 | | 1616103,00 | |
| | | | | $м^3$ | | 636,00 | 526,00 | 75168,00 | 62167,00 | | | | |
| 61 | 17 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(щебеночно-гравийная -песчаная смесь фр.0-40) | | 118,188 | 13035,00 | 2748,00 | 1540581,00 | 324781,00 | 1140632,00 | | 1540581,00 | |
| | | | | $м^3$ | | 636,00 | 526,00 | 75168,00 | 62167,00 | | | | |
| 62 | 28 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | | 1,71 | 13674,00 | 2748,00 | 23383,00 | 4699,00 | 17596,00 | | 23383,00 | |
| | | | | $м^3$ | | 636,00 | 526,00 | 1088,00 | 899,00 | | | | |
| 63 | 29 | 7101-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия | | 142,5 | 3685,00 | 90,00 | 525113,00 | 12825,00 | 25365,00 | | 525113,00 | |
| | | | | м | | 3417,00 | 26,00 | 486923,00 | 3705,00 | | | | |
| 64 | 30 | 212-101-0619<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | | 7,8375 | 28794,00 | | 225673,00 | | 225673,00 | | 225673,00 | |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | | |
| 65 | 31 | 255-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 | | 6,1275 | 64732,00 | | 396645,00 | | 396645,00 | | 396645,00 | |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | | |
| 66 | 32 | 7101-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | | 33,045 | 11681,00 | 2651,00 | 385999,00 | 87603,00 | 277379,00 | | 385999,00 | |
| | | | | $м^3$ | | 636,00 | 504,00 | 21017,00 | 16655,00 | | | | |
| 67 | 33 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | | 22,03 | 13674,00 | 2748,00 | 301238,00 | 60539,00 | 226688,00 | | 301238,00 | |
| | | | | $м^3$ | | 636,00 | 526,00 | 14011,00 | 11588,00 | | | | |
| 68 | 34 | 6113-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой | | 220,3 | 3809,00 | 270,00 | 839123,00 | 59481,00 | | | 839123,00 | |
| | | | | $м^2$ | | 3539,00 | 64,00 | 779642,00 | 14099,00 | | | | |
| 69 | 35 | 211-501-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5 | | 12,66725 | 8871,00 | | 112371,00 | | 112371,00 | | 112371,00 | |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | | |
| 70 | 36 | 255-102-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Плита бетонная фигурная толщиной 60 (70) мм серая ГОСТ 17608-2017 | | 216,7752 | 3811,00 | | 826130,00 | | 826130,00 | | 826130,00 | |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | | | |
| 71 | 37 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | | 1,7808 | 13674,00 | 2748,00 | 24351,00 | 4894,00 | 18324,00 | | 24351,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^3$ | | 636,00 | 526,00 | 1133,00 | 937,00 | | | | |
| 72 | 38 | 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия | | 148,4 | 3685,00 | 90,00 | 546854,00 | 13356,00 | 26415,00 | | 546854,00 | |
| | | | | м | | 3417,00 | 26,00 | 507083,00 | 3858,00 | | | | |
| 73 | 39 | 212-101-0619 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | $м^3$ | 4,7488 | 28794,00 | | 136737,00 | | 136737,00 | | 136737,00 | |
| 74 | 40 | 255-101-0102 *РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 | $м^3$ | 2,3744 | 88191,00 | | 209401,00 | | 209401,00 | | 209401,00 | |
| | | | **Итого по разделу 5: Покрытия** | | | | | 7709702,00 | 892959,00 | 4855510,00 | 0,00 | 7709702,00 | |
| | | | | | | | | 1961233,00 | 176075,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | **Итого по отделу Генплан 7-01-01-01** | | | | | 8725788,00 | 1681132,00 | 4855510,00 | 0,00 | 8725788,00 | |
| | | | | | | | | 1967007,00 | 359832,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | **Отдел 4: ВКЛЮЧИТЬ. Архитектурное строительство 2-01-01-01** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 6: Наружные стены и перегородки** | | | | | | | | | | |
| 75 | 9 40 | 1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022* | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 424,74 | 4062,00 | 55,00 | 1725294,00 | 23360,00 | | | 1725294,00 | |
| | | | | | | 4007,00 | 18,00 | 1701933,00 | 7645,00 | | | | |
| 76 | 10 40.3.1 | 212-401-0203 *РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 8,792118 | 22268,00 | | 195783,00 | | 195783,00 | | 195783,00 | |
| 77 | 11 41 | 213-101-0502 *РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 | 1000 шт. | 16,48331 | 87366,00 | | 1440081,00 | | 1440081,00 | | 1440081,00 | |
| | | | **Итого по разделу 6: Наружные стены и перегородки** | | | | | 3361158,00 | 23360,00 | 1635864,00 | 0,00 | 3361158,00 | |
| | | | | | | | | 1701933,00 | 7645,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | **Итого по отделу ВКЛЮЧИТЬ. Архитектурное строительство 2-01-01-01** | | | | | 3361158,00 | 23360,00 | 1635864,00 | 0,00 | 3361158,00 | |
| | | | | | | | | 1701933,00 | 7645,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | **Отдел 5: ВКЛЮЧИТЬ. Генплан 7-01-01-01** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 7: Покрытия** | | | | | | | | | | |
| 78 | 12 18-27 | 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой | $м^2$ | 590,94 | 3809,00 | 270,00 | 2250890,00 | 159554,00 | | | 2250890,00 | |
| | | | | | | 3539,00 | 64,00 | 2091337,00 | 37820,00 | | | | |
| 79 | 12 18-27 | 211-501-0103 *РСНБ РК 2022* | Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракции 0-5 | $м^3$ | 33,97905 | 8871,00 | | 301428,00 | | 301428,00 | | 301428,00 | |
| 80 | 13 18-27 | 255-102-0605 *РСНБ РК 2022* | Плита бетонная фигурная толщиной 60 (70) мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 581,48496 | 3811,00 | | 2216039,00 | | 2216039,00 | | 2216039,00 | |
| | | | **Итого по разделу 7: Покрытия** | | | | | 4768357,00 | 159554,00 | 2517467,00 | 0,00 | 4768357,00 | |
| | | | | | | | | 2091337,00 | 37820,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | **Итого по отделу ВКЛЮЧИТЬ. Генплан 7-01-01-01** | | | | | 4768357,00 | 159554,00 | 2517467,00 | 0,00 | 4768357,00 | |
| | | | | | | | | 2091337,00 | 37820,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 42287238,00 | 2379898,00 | 20516458,00 | 0,00 | 42287238,00 | |
| | | | | | | | | 19168742,00 | 568753,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | **Затраты, связанные с организацией и управлением СМР** | % | 9,40 | | | 3975000,37 | | | | | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | 46262238,37 | |
| | | | **Затраты по ликвидации снежных заносов** | % | 0,30 | | | 138786,72 | | | | | |
| | | | **Итого с ликвидацией снежных заносов** | | | | | | | | | 46401025,09 | |
| | | | **Сметная прибыль** | % | 5,00 | | | 2320051,25 | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | 928020,50 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 49649096,84 | |
| | | | **в том числе на 2023год** | % | 76,00 | | | | | | | 37733313,60 | |
| | | | **в том числе на 2024год** | % | 24,00 | | | | | | | 11915783,24 | |
| | | | **2023 год - 76%** | | 1,00 | | | | | | | 37733313,60 | |
| | | | **2024 год - 24%** | | 1,075 | | | | | | | 12809466,99 | |
| | | | **Всего** | | | | | | | | | 50542780,59 | |
| | | | **НДС** | % | 12,00 | | | | | | | 6 065 133,67 | |
| | | | **ИТОГО с НДС** | | | | | | | | | 56 607 914 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **ИТОГО с понижающим коэф.** | | **0,98** | | | | | | | **55 475 756** | |
| | | | **в т.ч. НДС** | | | | | | | | | **5 943 831,00** | |

Принял (Заказчик)

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Заместитель руководителя** **Смағұлов А. Ғ.**

(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

М П

**Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KBG City"** **Омарханов А.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер)

М П

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Ansal Group"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Бисенов К. С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

М П

**Авторский надзор: ТОО "IN JOY Project"** **Савчук Р. Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер)

М П