Форма КС-3
Утверждена
приказом исполняющего обязанности
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
апреля 2021г №420

Подрядчик: **ТОО "СК Орда-Құрылыс"**
Субподрядчик: **ТОО «ДипломатСтрой»**
Наименование объекта: "Газофикация здания акимата Узынагашского сельского округа Жамбылской района Алматинской
Согласно договора №_9_ от 01.11.2022г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу)
за декабрь месяц 2022 г.

	Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-провавая фор		
	заказчика	подрядчика	№	дата	наименование		код	наименование		код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газофикация здания акимата Узынагашского сельского округа Жамбылской района Алматинской области	620384	553915	-	-	-	-			66470	620384
Итого:	620384	553915	-	-	-	-			66470	620384

Субподрядчик:
ТОО «СК Орда-Құрылыс»
Директор _____ **Калдыбаева Б.Т.**
БИН/ИИН 080140017041

Подрядчик:
ТОО "ДипломатСтрой"
Директор _____ **Алматова А.Н.**
БИН/ИИН 210740012448

Субподрядчик: ТОО "ДипломатСтрой"

Наименование объекта: "Газофикация здания акимата Узынагашского сельского округа Жамбылской района Алматинской области"

Договор №_9_ от 01.11.2022г

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружное сети газоснабжение										
		РАЗДЕЛ 2.Наружныйгазопровод низкого давления										
53	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	$м^3$ грунта	2,64		2348,50	--	6200	--	--	4464	11517
						2348,50	--	6200	--		853	
54	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	$м^3$	0,4125		25390,91	1529,01	10474	631	9107	798	12174
						1784,70	342,11	736	141		902	
55	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91%	$м^3$	0,8085		35558,05	1601,49	28749	1295	21194	5974	37500
						7742,00	377,72	6259	305		2778	
56	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,17339		146677,13	8970,98	25432	1555	1736	15349	44043
						127696,00	598,48	22141	104		3263	
57	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	23,4		2067,00	--	48368	--	48368	--	52237
						--	--	--	--		3869	
58	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	10,8		2792,00	--	30154	--	30154	--	32566
						--	--	--	--		2412	
59	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,058		1028359,61	302271,33	59645	17532	1773	47530	115749
						695520,00	132245,42	40340	7670		8574	
60	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	58,232		1810,00	--	105400	--	105400	--	113832
		СП - 8%				--	--	--	--		8432	
61	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1		2166,69	121,11	2167	121	156	1928	4423
						1889,62	56,61	1890	57		329	

		шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, t до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658,00	--	39658	--	39658	--	42831
		СП - 8%			--	--	--	--		3173	
63	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,005	1822350,05	642465,72	9112	3212	2372	4541	14745
					705451,20	211932,69	3527	1060		1092	
64	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	10	574,00	--	5740	--	5740	--	6199
					--	--	--	--		459	
65	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99%	фланец	2	791,94	42,12	1584	84	56	1430	3255
					721,92	--	1444	--		241	
66	241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1214,00	--	2428	--	2428	--	2622
					--	--	--	--		194	
67	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	$м^2$	32,61	113,91	2,94	3715	96	3648	1431	5558
		НР - 69%; СП - 8%			63,22	0,38	2062	12		412	
68	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	$м^2$	32,61	190,02	4,25	6197	139	3648	1680	8507
					73,91	0,76	2410	25		630	
69	1124-0202-0102	Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР=99%	врезка	1	17460,61	3170,54	17461	3171	2902	11274	31034
					11387,60	--	11388	--		2299	
70	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76%	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	1,08	705,02	19,92	761	22	218	403	1259
					483,30	8,11	522	9		93	
71	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	$м^2$	1,242	1019,00	--	1266	--	1266	--	1367
					--	--	--	--		101	
72	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61%	стык	4	951,49	22,00	3806	88	232	2127	6407
					871,60	--	3486	--		475	
73	1339-0201-0701	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки НР=61%	снимок	1	2999,99	48,51	3000	49	255	1645	5016

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								552841

РАЗДЕЛ 2.Надземный газопровод низкого давления

74	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Демо-режим	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	$м^3$ грунта	0,46	2348,50	--	1080	--	--	778	2007
					2348,50	--	1080	--		149	
75	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	$м^3$	0,075	25390,91	1529,01	1904	115	9107	145	2214
					1784,70	342,11	134	26		164	
76	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91%	$м^3$	0,147	35558,05	1601,49	5227	235	21194	1086	6819
					7742,00	377,72	1138	56		505	
77	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,02682	146677,13	8970,98	3934	241	1736	2374	6813
					127696,00	598,48	3425	16		505	
78	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4,4	2067,00	--	9095	--	9095	--	9823
					--	--	--	--		728	
79	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0095	1028359,61	302271,33	9769	2872	1773	7784	18957
					695520,00	132245,42	6607	1256		1404	
80	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	9,538	1810,00	--	17264	--	17264	--	18645
		СП - 8%			--	--	--	--		1381	
81	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	2166,69	121,11	2167	121	156	1928	4423
					1889,62	56,61	1890	57		329	
82	242-209-3006	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	17541,00	--	17541	--	17541	--	18944
		СП - 8%			--	--	--	--		1403	
83	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,002	1822350,05	642465,72	3645	1285	2372	1816	5899
					705451,20	211932,69	1411	424		437	
84	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	574,00	--	2296	--	2296	--	2480
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
85	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99%	фланец	2	791,94	42,12	1584	84	56	1430	3255
					721,92	--	1444	--		241	

		мм	шт.	2	1214,00	--	2428	--	2428	--	2622
					--	--	--	--		194	
87	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	$м^2$	4,98	113,91	2,94	566	15	3648	218	847
					63,22	0,38	315	2		63	
88	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	$м^2$	4,98	190,02	4,25	944	21	3648	256	1296
					73,91	0,76	368	4		96	
89	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61%	стык	2	951,49	22,00	1903	44	232	1063	3203
					871,60	--	1743	--		237	
90	1339-0201-0701	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки НР=61%	снимок	1	2999,99	48,51	3000	49	255	1645	5015
					2696,00	--	2696	--		372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**113264**
		Итого по акту	Тенге				666105				
		Временные здания и сооружения-1,5% К=0,8	Тенге				7993				
		Итого по акту	Тенге				674098				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 0,7%	Тенге				4719				
		Итого	Тенге				678817				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				13576				
		Итого	Тенге				692393				
		Итого с пониж коэф	Тенге				553915				
		Ндс-12%	Тенге				66470				
		Итого с НДС	**Тенге**				**620384**				

Субподрядчик:
ТОО «СК Орда-Курылыс»
Директор _____ **Калдыбаева Б.Т**
БИН/ИИН 080140017041

Подрядчик:
ТОО "ДипломатСтрой"
Директор _____ **Алматова А.Н.**
БИН/ИИН 210740012448