Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

форма

**Декларация о соответствии**

«31» 08 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «КА-Строй ЛТД». БИН 040340001818. Жамбылская область, Кордайский район, Кордайский сельский округ, с.Кордай, ул.Айтеке би дом 11

наименование организации, юридический адрес

в лице Генеральный директор Кисенбаев Серик Есенкелдиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Пойма Теректинского района ЗКО» Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Пойма

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является АОЗТ «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» Казахстанский филиал. БИН 981141001567, Менеджер отдела ОСП КПО Б.В. Божкенов Ерлан Шерниязович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «РЕМСТРОЙПРОЕКТ», ГСЛ № 17003461 от 27.02.2017г. Рабочий проект №008/19 «Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Пойма Теректинского района ЗКО»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района Западно-Казахстанской области» 2019год;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Школа на 108 учащихся мест | учащихся | 108 | 108 | 108 | 108 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Общая площадь зданий | $м^2$ | 2469,81 | 2469,81 | 2469,81 | 2469,81 |
| Общая численность работающих | человек | | | | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Объект расположен в с.Пойма Теректинского района Западно-Казахстанской области РК. Рабочий проект на строительство школы на 108 мест в с.Пойма Теректинского района ЗКО разработан на основании задания на проектирование и соответствии с требованиями СН РК 3.02-11-2011 (по сост. на 11.02.2020г), СП РК 3.02-111-2012 (по сост. на 11.02.2020г) "Общеобразовательные организации", СН РК 3.02-07-2014*, СП РК 3.02-107-2014* (по сост.на 07.08.2018г.)"Общественные здания и сооружения". Согласно СП РК 2.04-01-2017* район относится к IIIВ климатическому району. При разработке проекта принято: - степень ответственности здания – II; - степень огнестойкости здания – II; - категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – «Д»; - класс функциональной пожарной опасности здания - Ф4.1 - класс конструктивной пожарной опасности - СО - расчетная средняя температура холодного месяца - 33,4°С. Здание школы запроектировано двухэтажное, с подвалом в осях Б - Ж и 1 - 12, разновысокое с выступающими объемами, размерами в осях 42,0 х 41,0м; высотой до низа ограждающих конструкций 6,3м и 8,0 м (спортзал), в осях 9 - 12, Е - Ж здание одноэтажное. Наружные стены из силикатного кирпича толщиной 380 мм по ГОСТ 379-2015 с уширенным швом, заполненным эффективным утеплителем (пенополистирол) толщиной 50мм. Кроме того, с внутренней стороны стены утепляются минераловатными плитами объемным весом 100кг/м3 толщиной 50 мм (ГОСТ 9573-96 изд.2004г.) с облицовкой гипсокартонными

листами типа ГКЛ по металлическому каркасу. Простенки между окнами 250мм и 510мм выполнить из кирпича СУР-100/25 ГОСТ 379-95 (изд.2008г.) на растворе марки М50 с утеплителем толщиной 50мм и облицовкой кирпичом СУР-100/25 ГОСТ 379-95 (изд.2003г.). Внутренние стены и перегородки запроектированы из кирпича СУР-100/15 ГОСТ 379- 95 на растворе марки М50. Перегородки в помещениях с влажным режимом (душевые, санузлы, моечные) предусмотрены из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/35/ГОСТ530-2012 на растворе марки М50. Перегородки армируются сеткой из холоднотянутой проволоки Ø4 Вр-4 с ячейками 50х50 через 3 ряда кладки. Внутренние стены армируются сеткой из холоднотянутой проволоки Ø3 Вр-I с ячейками 50х50 через 3 ряда кладки. При проектировании учтены требования к планировочной структуре здания, как функциональное зонирование основных групп помещений по возрастному признаку. Входная группа представлена вестибюлем с постом охраны и гардеробом старших классов, а также просторным тамбуром. Группа помещений начальных классов расположена изолированно в левом крыле первого этажа и включает: четыре учебных класса (1-4); просторную рекреацию; гардероб для младших классов; санузлы для мальчиков и девочек. В правом крыле находятся: обеденный зал с буфетом, подсобное помещение, моечная столовой посуды, комнатой персонала с санузлом, помещение для хранения пищевых отходов, загрузочная и кладовая. Следуя дальше по вестибюлю находятся: комплексная мастерская по обработке дерева и металла с инструментальной; компьютерный класс; спортзал со снарядной и двумя раздевальными. Для старших классов отведен второй этаж. Планировка левой части учебного блока решена с центральным расположение зальной рекреации, по обе стороны которой расположены учебные помещения. Предусмотрены: учебные классы; специализированный кабинет химии с лаборантской. В центральной части запроектированы: библиотека с читальным залом; архив для библиотеки; мастерская по обработке тканей; кабинет иностранного языка. В правом крыле центральное расположение занимает просторный коридор, по обе стороны которого размещены учебные и административные помещения. В этой части размещены: кабинет физики с лаборантской); кабинет иностранного языка; медицинский пункт, представленный кабинетом врача и процедурной; помещения администрации кабинет директора и учительская-методический кабинет. На всех этажах предусмотрены санузлы для учащихся и персонала, а также комнаты уборочного инвентаря. В подвале запроектированы помещения: электрощитовой, тепловой и водомерный узлы. Для создания полноценной гигиенической среды в учебных помещениях обеспечен необходимый уровень освещения и инсоляции. Коридоры и рекреации имеют естественное освещение. Точка подключения водопровода – проектируемая водопроводная сеть, диаметром 110 мм из полиэтиленовых труб в с. Пойма, глубина заложения 2,3 м, гарантируемый напор в поселковом водопроводе 2,2 атм._ В проекте предусмотрены две точки подключения, две врезки в водопровод диаметром 100 мм в проектируемых колодцах. В здании запроектированы сети: водопровод холодной воды, водопровод противопожарный, водопровод горячей воды(подающий), водопровод горячей воды(обратный), канализация бытовая, канализация производственная. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения запроектирована для подачи воды к санитарно-техническим приборам. Внутреннее пожаротушение предусмотрено от противопожарного водопровода, расход воды при пожаре 2,6 л/с с помощью пожарных кранов. Водопровод прокладывается скрыто по конструкциям здания и открыто в санузлах. В здании запроектирована хоз-бытовая (от санузлов, душевых приборах установленные в классах) и производственная канализация (кухня). Трубопроводы и фасонные части по ГОСТ 32412 2013. Подключение технологического оборудования в моечных и производственных цехах кухни к системе запроектировано с разрывом струи не менее 20мм от верха приемной воронки. Для сброса аварийных проливов с системы отопления в помещении теплового узла установлен приямок с погружным насосом "Мини-Гном". В случае аварии стоки из приямка

перекачиваются в сеть К1. Сброс стоков выполняется в дворовую канализацию, далее в выгребы. Котельная поставляется в полной комплектации производителем, в том числе, систем водопровода и канализации. Ввод водопровода принят диаметром 38х3 мм из полиэтиленовых труб. На вводе устанавливается запорная арматура и водомер. Трубопроводы системы приняты из полипропиленовых труб диаметрами 16 мм, 32 мм. От ввода вода подается на подпитку системы горячего водоснабжения и, пройдя полифосфатное умягчение, подается также на подпитку к котлам. Внутреннее пожаротушение осуществляется порошковыми огнетушителями. Проект наружные сети газоснабжения разработан на основании задания на проектирование, в соответствии с техническими условиями № 07-ТрГХ-2020- 00001053 от 21.10.2020г., выданными АО "КазТрансГазАймак". Точка подключения - существующий газопровод среднего давления в подземном исполнении диаметром 63 мм. Для снижения давления со среднего на низкого предусматривается шкаф газорегуляторный ГРПШ-400-01 с РДНК-400М в ограждении. Расход газа составляет - 55,6 м3 /час. Газопроводы низкого давления прокладываются подземно из полиэтиленовых труб диаметром 63х5,8 мм по ГОСТ 50838-2011, и надземно из стальных электросварных труб Ø57х3,5 по ГОСТ 10704-91. Система отопления - двухтрубная, горизонтальная, с разводкой трубопроводов над полом. Нагревательные приборы - радиаторы алюминиевые секционные марки "TIPIDO-500" (Казахстан) Трубопроводы системы отопления приняты многослойная металлополимерная PE-RT от фирмы VALTEC и стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75. Для регулирования и отключения отдельных колец устанавливается запорно-регулирующая арматура ASV-I-H, ASV -P, BVR фирмы Danfoss. Удаление воздуха осуществляется через воздушные краны, типа "Маевского", установленные в отопительных приборах. Регулирование теплоотдачи радиаторов осуществляется автоматическими термостатическими клапанами. На обратном трубопроводе устанавливаются балансировочные клапаны. Все трубопроводы, проходящие в конструкции, изолируются изоляционными трубками K-Flex EC, перед изоляцией трубы покрыть краской БТ-177 в 2 слоя, по грунтовке ГФ-021 в 1 слой. Вентиляция В помещениях здания школы запроектирована механическая приточно-вытяжная вентиляция, а также вытяжная с естественным побуждением. Приток неорганизованный за счет проветривания и инфильтрации. Механическая приточная вентиляция осуществляется приточными установками П1,П2 компании ТОО "Vertro". Параметры теплоносителя в системе теплоснабжения калориферов приточных установок 90-65 °С. Узел смещения нагревательного калорифера поставляется в комплекте. Воздух подается через регулируемые металлические сетки и так же удаляется через регулируемые решетки RAG, RAR. При прокладке воздуховодов вентиляции через перекрытия, перегородки и стены предусматриваются уплотнения в гильзах. Воздуховоды приняты из оцинкованной стали. Для снижения уровня шума от вентиляционных установок проектом предусмотрен ряд мероприятий: приточные агрегаты укомплектованы шумоглушителями; воздуховоды и решетки подобраны из условия допустимого уровня шума в помещении. Электроснабжение Школа по степени надежности эл. снабжения относится ко II категории. Проектом предусматривается установка комплектной трансформаторной подстанции КТПК-10/0,4кВ– 160кВА промышленного изготовления. Шкаф управления находится в помещении электрощитовой. Технологическое оборудование – учебное оборудование, наглядный материал, раздаточный материал, бытовая мебель, мебель специализированная для медицинских кабинетов, кухонное оборудование, офисная и бытовая техника, уборочный инвентарь и оборудование, прочий инвентарь укомплектованы в соответствии с проектом. _____ ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____август 2022г._____;
месяц, год

окончание работ _____август 2023г.___;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____8_____;

фактически, месяц:_____ 12_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/лил зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Водоснабжение - ТОО «Теректі таза су» _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Теплоснабжение - от собственной отдельно стоящей котельной на газовом топливе

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Электроснабжение – ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» Теректинский РЭК _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Газоснабжение - Западно-Казахстанский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» Теректинское РГ _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

**«Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Пойма Теректинского района Западно-Казахстанской области»** **готовым к приемке в эксплуатацию,**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,

и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Кисенбаев Серик Есенкелдиевич _____ «31» 08 2023г.

фамилия, имя, отчество руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Казақстан Республикасы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
КА-Строй ЛТД
Для документов
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Республика Казахстан