Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шаңырақ-XXI"
БИН 021140007036, Туркистанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт ул.Жангельдина зд.32
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылутеплосервис"
БИН 160440015281, Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, Переулок 1 НЕКРАСОВА, 19, тел +77026024583
Стройка: Капитальный ремонт здания, распололоженного по адресу: ул.К.Искабекова, №3 город Туркестан

Акт выполненных работ №1
от 30 июня 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины и конструкции	5,396	115711,70	1575,32	624380	8500	467173	109716	792824
					27558,70	681,33	148707	3676		58728	
2	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3 древесины и конструкции	3,375	98756,39	1474,29	333303	4976	259497	51175	415236
					20394,00	665,64	68830	2247		30758	
3	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины и конструкции	13,139	115810,92	1214,08	1521640	15951	1130833	275240	1940630
					28530,00	564,84	374856	7421		143750	
4	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины и конструкции	16,95	9003,28	65,15	152606	1104	133799	13113	178976
					1044,42	30,03	17703	509		13257	
5	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	710	1499,40	13,27	1064574	9421	987895	50282	1204044
					94,73	3,63	67258	2577		89188	
6	Е11-120101-0705 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной	м2 кровли	480,4	7439,44	107,37	3573926	51581	2422372	803236	4727335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	обрешетке с ее устройством			2289,69	32,54	1099973	15632		350173	
		ИТОГО по смете:	**Тенге**								**9 259 045**
		Всего					**9 259 045**				
		НДС (12 %)					1 111 085				
		Итого					**10 370 130,00**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Жылутеплосервис"
БИН 180440015281

Директор_____ Новохатский Д. С.

Принял (Заказчик)
ТОО "Шаңырақ-XXI"
БИН 021140007036

Директор_____ Таисалов М. Ш.