Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
г.Жаркент ул. Головацкого, 129 БИН 130840013086

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт за апрель 2015года
Выполненных работ к Договору №20 от 17 апреля 2015 года
Наименование бюджетной программы: 485 022 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	проведение работ по строительству автомобильной дороги "Подъезд к многофункциональному админстративному зданию" г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области".	тенге	48 052 592,00	8 457 255,79	1 441 577,76	-	8 457 255,79	288 315,55	8 168 940,24
	в т. ч. 432 - Строительство дорог		48 052 592,00	8 457 255,79	1 441 577,76	-	8 457 255,79	288 315,55	8 168 940,24
	Всего по акту:			8 457 255,79		-	8 457 255,79	288 315,55	8 168 940,24

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

_____ **А.К. Тазабеков**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

_____ **А. Б. Скоропадский**
М.П.

Представитель технического надзора
главный инженер ТОО «АкЖолКурылыс»
Бозарбаев И. Т.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
Субподрядчик
Договор 20 от 17.04.2015г.

Наименование строительства и его адрес: строительство автомобильной дороги "Подъезд к многофункциональному административному зданию" г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта: строительство автомобильной дороги "Подъезд к многофункциональному административному зданию" г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовка территории строительства								
1.	ССБ.ЦЕН	Восстановление оси трассы II категории сложности	км	0,80	7097,00	--	5706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	ССБ.ЦЕН	Закрепление трассы II категории сложности	км	0,80	4607,00	--	3704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0101-25-2	Снятие ПРС бульдозерами мощностью 96	м3	1825,00	11,19	11,19	20422	20422	--	--
					--	3,06	--	5584	0,01	18
4.	Е0101-25-10	СнятиеПРС бульдозерами мощностью 96	м3	1825,00	37,60	37,60	68617	68617	--	--
					--	10,28	--	18764	0,03	61
5.	Е0101-197-1	Корчевка пней в грунтах естественногозалегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	11,00	20,39	20,39	224	224	--	--
					--	6,79	--	75	0,02	0
6.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильныхперевозках	т	0,61	27,10	--	17	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 20 км,	т	0,61	139,80	--	85	--	0,59	0
					27,96	--	17	--	--	--
		Итого по разделу: Подготовка территории строительства								98775
		Раздел: Земляное полотно								
8.	Е0101-130 -2	Доуплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу,25 т,на первый проход поодному следу при толщине слоя 30 см	м3	633,00	12,51	12,51	7917	7917	--	--
					--	4,28	--	2710	0,01	9
9.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу,массой 2 5т,при толщине слоя 30 см	м3	633,00	8,90	8,90	5632	5632	--	--
					--	2,68	--	1695	0,01	6
10.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы в притрассовых грунтовых резервах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	6634,00	29,62	28,57	196476	189567	0,01	46
					0,99	9,56	6568	63438	0,04	232
11.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояниеперевозки 1 км,класс груза 1	т	10946,10	19,70	19,70	215638	215638	--	--
					--	3,94	--	43128	0,08	906
12.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	6634,00	1,52	1,37	10115	9089	--	--
					--	0,51	--	3383	0,00	16
13.	Е0101-31-2	Разработка выемок с отсыпкой грунта 2группы экскаваторами "Драглайн",с ковшом вместимостью 1 м3	м3	277,00	37,05	36,51	10262	10112	0,00	1
					0,54	12,29	150	3403	0,04	12
14.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	6423,00	1,41	1,41	9062	9062	--	--
					--	0,30	--	1929	0,00	6
15.	Е0101-131 -3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками,массой 8т,на первый проход по одномуследу,при толщине слоя 20 см	м3	6634,00	18,22	18,22	120871	120871	--	--
					--	6,33	--	42001	0,02	137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0101-131 -6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками,массой 8 т,при толщине слоя 20 см	м3	6634,00	3,73	3,73	24734	24734	--	--
					--	1,31	--	8668	0,00	28
17.	Е0101-145 -12	Планировка откосов,полотна насыпейиз грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3028,00	8,55	4,43	25877	13401	0,03	84
					4,12	0,74	12475	2249	0,00	8
		Итого по разделу: Земляное полотно								626584
		Раздел: Искусственные сооружения								
18.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	89,10	23,36	22,08	2081	1967	0,01	1
					1,28	5,56	114	495	0,02	2
19.	Е0130-3-1	Устройство подготовки из щебня	м3	26,40	2141,48	38,67	56535	1021	1,99	53
					310,50	14,24	8197	376	0,07	2
20.	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента из бетона В20	м3	42,00	7170,68	532,08	301169	22348	2,55	107
					434,25	131,85	18238	5538	0,43	18
21.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	12,66	6589,26	3701,25	83420	46858	11,80	149
					1980,00	962,33	25067	12183	3,29	42
22.	С143002-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	7,20	4766,00	--	34315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	66,00	11200,00	--	739200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0130-7-1	Устройство оголовков из монолитного бетона	м3	23,16	7170,68	532,08	166073	12323	2,55	59
					434,25	131,85	10057	3054	0,43	10
25.	Е0130-7-1	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	7,80	6826,94	532,08	53250	4150	2,55	20
					434,25	131,85	3387	1028	0,43	3
26.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	212,52	315,53	13,70	67056	2912	0,60	129
					102,83	5,04	21853	1071	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	44,40	1082,59	20,67	48067	918	0,91	40
					157,50	7,61	6993	338	0,31	14
28.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	27,65	134,10	--	3708	--	0,97	27
					134,10	--	3708	--	--	--
		Итого по разделу: Искусственные сооружения								1554875

ИТОГО:

	2280233	787783	716
	116824	221110	1536

Накладные расходы :

На общестроительные работы	343750
Всего накладных расходов:	343750
Итого с накладными	2623983

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	157439
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2781422
Итого с временными, 1,2 %	2814799
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	2855332
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2866591
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2894739
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	7403060,04
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	148061,2
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7551121,24
Налог на добавленную стоимость, 12 %	906134,55
Итого с НДС	8457255,79

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора главный инженер ТОО «АкЖолКурылыс»

Базарбаев Н. Т.

Сдал:

Генеральный директор ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоробогатский А. В.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
г.Жаркент ул. Головацкого, 129 БИН 130840013086

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт за май 2015года
Выполненных работ к Договору №20 от 17 апреля 2015 года
Наименование бюджетной программы: 485 022 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	проведение работ по строительству автомобильной дороги "Подъезд к многофункциональному админстративному зданию" г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области".	тенге	48 052 592,00	18 356 089,34	1 441 577,76	8 457 255,79	9 898 833,55	288 315,55	9 610 518,00
	в т. ч. 432 - Строительство дорог		48 052 592,00	18 356 089,34	1 441 577,76	8 457 255,79	9 898 833,55	288 315,55	9 610 518,00
	Всего по акту:			18 356 089,34		8 457 255,79	9 898 833,55	288 315,55	9 610 518,00

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

_____ **А.К. Пазабеков**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

_____ **А. Б. Скоропадский**
М.П.

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документаций на строительство автомобильной дороги "Подъезд к многофункциональному административному зданию" г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Наименование обьекта: Основные объекты строительства

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	36,45	134,10	--	4888	--	0,97	35
					134,10	--	4888	--	--	--
2.	Е0127-14-2	Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см	м3	330,00	936,59	73,75	309074	24339	0,14	48
					21,38	11,67	7055	3851	0,04	14
3.	Е0127-72-1	Подгрунтовка жидким битумом 0,8л на 1м2	т	1,12	40097,59	339,59	44909	380	0,58	1
					--	140,94	--	158	0,58	1
4.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /4+2см/	м2	1400,00	388,05	15,35	543265	21492	0,03	47
					5,94	5,06	8316	7084	0,02	25
5.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до 6см/	м2	1400,00	182,43	--	255405	--	0,00	1
					0,04	--	56	--	--	--
6.	Е0127-72-1	Подгрунтовка жидким битумом 0,2л на 1м2	т	0,28	40097,59	339,59	11227	95	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	140,94	--	39	0,58	0
7.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1400,00	440,47	15,35	616659	21492	0,03	47
					5,94	5,06	8316	7084	0,02	25
8.	С143003-10	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	12,27	24700,00	--	302947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	241,28	23,36	22,08	5636	5327	0,01	2
					1,28	5,56	309	1341	0,02	5
10.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	48,26	218,93	--	10565	--	1,54	74
					218,93	--	10565	--	--	--
11.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	34,80	2281,27	38,67	79388	1346	1,99	69
					310,50	14,24	10805	496	0,07	2
12.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	39,44	2574,64	1053,54	101544	41552	3,23	127
					515,25	267,30	20321	10542	1,08	43
13.	С143018-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	м	466,32	1410,00	--	657511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						2943018	116022		451
							70631	30595		113

Накладные расходы :

На общестроительные работы	128235
Всего накладных расходов:	128235
Итого с накладными	3071253

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	184275
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3255528
Итого с временными, 1,2 %	3294594
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	3342036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3355214
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3388160
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	8664945,33
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	173298,91
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8838244,24
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1060589,31
Итого с НДС	9898833,55

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора главный инженер ТОО «АкжолКурылыс»

Базарбаев Н. Т.

Сдал:

Генеральный директор ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
г.Жаркент ул. Головацкого, 129 БИН 130840013086

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт за июнь 2015года
Выполненных работ к Договору №20 от 17 апреля 2015 года
Наименование бюджетной программы: 485 022 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	проведение работ по строительству автомобильной дороги "Подъезд к многофункциональному админстративному зданию" г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области".	тенге	48 052 592,00	48 052 592,00	1 441 577,76	18 356 089,34	29 696 502,66	864 946,66	28 831 556,00
	в т. ч. 432 - Строительство дорог		48 052 592,00	48 052 592,00	1 441 577,76	18 356 089,34	29 696 502,66	864 946,66	28 831 556,00
	Всего по акту:			48 052 592,00		18 356 089,34	29 696 502,66	864 946,66	28 831 556,00

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

А.К. Тазабеков
М.П.

Технадзор:
главный инженер ТОО «АкЖолКурылыс»

Базарбаев Н. Т.
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

А. Б. Скоропадский
М.П.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Подрядчик ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
Субподрядчик
Договор 20 от 17.04.2015г.

Наименование строительства и его адрес: строительство автомобильной дороги "Подъезд к многофункциональному административному зданию" г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта: строительство автомобильной дороги "Подъезд к многофункциональному административному зданию" г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Искусственные сооружения								
1.	E0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10см	м2	246,00	979,64	30,59	240991	7526	1,22	300
					181,13	8,11	44558	1995	0,04	9
2.	E0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	24,00	432,86	0,86	10389	21	2,81	67
					432,00	0,32	10368	8	0,00	0
3.	C143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	25,44	590,00	--	15010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	266,20	23,36	22,08	6218	5877	0,01	2
					1,28	5,56	341	1480	0,02	5
5.	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	53,24	218,93	--	11656	--	1,54	82
					218,93	--	11656	--	--	--
6.	E0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	29,00	2141,48	38,67	62103	1121	1,99	58
					310,50	14,24	9004	413	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки	м3	56,20	7170,68	532,08	402992	29903	2,55	143
					434,25	131,85	24405	7410	0,43	24
8.	Е0130-64-17	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 4 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 9; 10 м	м3	32,60	2056,73	405,00	67049	13203	2,64	86
					459,00	105,30	14963	3433	0,36	12
9.	С143002-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	5,00	4766,00	--	23830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С143023-8	Звено ЗП19.100 /ТП 3.503.1-177.93/ 8	шт	9,00	152700,00	--	1374300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0130-7-1	Устройство монолитных портальных стенок	м3	7,92	7170,68	532,08	56792	4214	2,55	20
					434,25	131,85	3439	1044	0,43	3
12.	Е0130-7-1	Устройство монолитных откосных крыльев	м3	17,36	7170,68	532,08	124483	9237	2,55	44
					434,25	131,85	7539	2289	0,43	8
13.	Е0130-7-1	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	8,60	6826,94	532,08	58712	4576	2,55	22
					434,25	131,85	3735	1134	0,43	4
14.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	83,80	315,53	13,70	26441	1148	0,60	51
					102,83	5,04	8617	422	0,02	2
15.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	173,90	1082,59	20,67	188262	3595	0,91	158
					157,50	7,61	27389	1323	0,31	53
16.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	173,40	6,48	6,48	1124	1124	--	--
					--	2,10	--	365	0,01	1
17.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	27,60	23,36	22,08	645	609	0,01	0
					1,28	5,56	35	153	0,02	1
18.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,52	218,93	--	1208	--	1,54	9
					218,93	--	1208	--	--	--
19.	Е0101-30-	Планировка русла на входе и выходе	м2	158,10	0,20	0,20	32	32	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	бульдозерами мощностью 79			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	0,07	--	11	0,00	0
20.	E0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	39,50	11,12	11,12	439	439	--	--
					--	3,96	--	157	0,01	1
21.	E0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	39,50	6,83	6,83	270	270	--	--
					--	3,12	--	123	0,01	1
22.	E0101-158 -5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10см	м2	34,00	979,64	30,59	33308	1040	1,22	41
					181,13	8,11	6158	276	0,04	1
23.	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,10	8299,96	--	788	--	48,40	5
					8055,00	--	765	--	--	--
24.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10	65000,00	--	6175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	E0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57	276,11	553	55	13,70	3
					2155,50	105,23	431	21	0,51	0
26.	C143010-7	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2003	т	0,47	5335,89	--	2508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	E0101-158 -5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10см	м2	123,00	979,64	30,59	120496	3763	1,22	150
					181,13	8,11	22279	998	0,04	5
28.	E0101-159 -3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	1,10	2817,35	4,62	3099	5	2,63	3
					398,25	1,06	438	1	0,00	0
29.	C143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	1,14	321,00	--	365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	C143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	1,14	805,00	--	916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,25	8299,96	--	2092	--	48,40	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8055,00	--	2030	--	--	--
32.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,25	65000,00	--	16380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,60	2765,57	276,11	1659	166	13,70	8
					2155,50	105,23	1293	63	0,51	0
34.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2003	т	1,41	5335,89	--	7524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10см	м2	86,90	1086,54	30,59	94420	2658	1,22	106
					181,13	8,11	15740	705	0,04	3
36.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,16	8299,96	--	1320	--	48,40	8
					8055,00	--	1281	--	--	--
37.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,16	65000,00	--	10335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,42	2765,57	276,11	1162	116	13,70	6
					2155,50	105,23	905	44	0,51	0
39.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2003	т	0,98	5335,89	--	5229	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	31,05	432,86	0,86	13440	27	2,81	87
					432,00	0,32	13414	10	0,00	0
41.	С143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	32,91	590,00	--	19419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Искусственные сооружения								3014135
		Раздел: Дорожная одежда								
42.	Е0127-14-2	Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщиной 15см	м3	481,98	936,59	73,75	451419	35548	0,14	69
					21,38	11,67	10305	5624	0,04	20
43.	Е0127-72-1	Подгрунтовка жидким битумом 0,8л на 1м2	т	1,94	40097,59	339,59	77757	659	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	140,94	--	273	0,58	1
44.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/4+2см/	м2	2424,00	388,05	15,35	940625	37212	0,03	81
					5,94	5,06	14399	12265	0,02	43
45.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до 6см/	м2	2424,00	182,43	--	442215	--	0,00	1
					0,04	--	97	--	--	--
46.	Е0127-72-1	Подгрунтовка жидким битумом 0,2л на 1м2	т	0,48	40097,59	339,59	19439	165	0,58	0
					--	140,94	--	68	0,58	0
47.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2424,00	440,47	15,35	1067700	37212	0,03	81
					5,94	5,06	14399	12265	0,02	43
48.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2424,00	104,24	--	252684	--	0,00	0
					0,02	--	48	--	--	--
49.	Е0127-14-2	Устройство присыпных обочин из грунта IIгруппы	м3	410,00	95,48	73,75	39148	30239	0,14	59
					21,38	11,67	8766	4784	0,04	17
50.	Е0127-14-2	Устройство присыпных обочин из ПГС	м3	139,38	936,59	73,75	130542	10280	0,14	20
					21,38	11,67	2980	1626	0,04	6
51.	Е0101-85-2	Досыпка растительного грунта на откосы бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	205,37	12,34	12,34	2535	2535	--	--
					--	3,50	--	718	0,01	3
52.	Е0101-152-2	Укрепление откосов и обочин посевом многолетних трав механизированным способом	м2	2054,00	42,28	27,15	86837	55762	--	--
					--	6,30	--	12940	0,02	45
53.	Е0127-14-2	Устройство присыпных обочин из грунта IIгруппы	м3	170,00	95,48	73,75	16232	12538	0,14	24
					21,38	11,67	3635	1984	0,04	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Е0127-14-2	Устройство присыпных обочин из ПГС	м3	120,00	936,59	73,75	112391	8850	0,14	17
					21,38	11,67	2566	1400	0,04	5
55.	Е0101-85-2	Досыпка растительного грунта на откосы бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	97,40	12,34	12,34	1202	1202	--	--
					--	3,50	--	341	0,01	1
56.	Е0101-152-2	Укрепление откосов и обочин посевом многолетних трав механизированным способом	м2	974,00	42,28	27,15	41178	26442	--	--
					--	6,30	--	6136	0,02	21
57.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	79,20	218,93	--	17339	--	1,54	122
					218,93	--	17339	--	--	--
58.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	808,00	547,86	6,63	442670	5358	0,70	564
					108,68	1,76	87813	1419	0,01	5
59.	С143003-10	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	31,37	24700,00	--	774763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Дорожная одежда								4916677
		Раздел: Обустройство автомобильной дороги								
60.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	16,00	6,01	6,01	96	96	--	--
					--	2,08	--	33	0,01	0
61.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	16,00	689,43	--	11031	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0101-134-1	Уплотнение присыпных берм пневматическими трамбовками	м3	16,00	21,55	4,52	345	72	0,11	2
					17,03	--	272	--	--	--
63.	Е0101-135-1	Увлажнение до оптимальной влажности поливомоечной машиной	м3	0,98	14,12	12,00	14	12	0,01	0
					1,62	2,75	2	3	0,01	0
64.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта электротрамбовкой бермы послойно	м3	19,58	21,55	4,52	422	88	0,11	2
					17,03	--	333	--	--	--
65.	Е0130-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	м3	0,40	297,12	33,87	119	14	1,94	1
					263,25	12,47	105	5	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	4,00	302,09	197,24	1208	789	0,65	3
					104,85	67,51	419	270	0,25	1
67.	С143023-129	Плиты фундамента Ф1 /ТП 3.501.1-177.93/	шт	4,00	12900,00	--	51600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	4,00	747,86	146,19	2991	585	3,20	13
					506,25	28,21	2025	113	0,11	0
69.	С130806-72	Стойки к дорожным знакам	м	12,00	479,00	--	5748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0130-7-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном В15	м3	0,88	6569,90	532,08	5782	468	2,55	2
					434,25	131,85	382	116	0,43	0
71.	С11051-102	Знаки путевые и сигнальные	100шт	0,04	40800,00	--	1632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	0,10	10970,65	1692,25	1141	176	3,18	0
					450,00	632,07	47	66	2,85	0
73.	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	0,25	4349,35	1692,25	1087	423	3,18	1
					450,00	632,07	112	158	2,85	1
74.	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	км	0,05	8763,55	1692,25	438	85	3,18	0
					450,00	632,07	22	32	2,85	0
75.	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных металлических	шт	66,00	273,95	119,85	18081	7910	0,64	42
					100,35	29,70	6623	1960	0,12	8
76.	С11051-102	Сигнальные столбики	100шт	0,66	40800,00	--	26928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	м	60,00	3719,31	21,62	223159	1297	1,13	68
					185,85	5,30	11151	318	0,02	1

Итого по разделу: Обустройство автомобильной дороги 351822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Переустройство коммуникаций								
78.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	13,20	218,93	--	2890	--	1,54	20
					218,93	--	2890	--	--	--
79.	Е0133-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	1т	0,10	7491,39	4858,89	712	462	15,00	1
					2632,50	1287,36	250	122	4,47	0
80.	С11011-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,10	75600,00	--	7182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	т	0,01	102170,00	1870,00	920	17	52,00	0
					8280,00	270,01	75	2	1,57	0
82.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм	т	0,01	49502,00	--	446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	13,20	134,10	--	1770	--	0,97	13
					134,10	--	1770	--	--	--
84.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	13,50	389,25	--	5255	--	2,48	33
					389,25	--	5255	--	--	--
85.	Е0101-163 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	26,00	558,00	--	14508	--	3,37	88
					558,00	--	14508	--	--	--
86.	Е0130-3-2	Устройство подушки песчаной под колодец	м3	1,00	805,32	33,87	805	34	1,94	2
					263,25	12,47	263	12	0,06	0
87.	Е0134-105 -4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	колодец	2,00	10725,83	575,54	21452	1151	6,91	14
					1194,75	146,03	2390	292	0,59	1
88.	С143018-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м3	2,00	18100,00	--	36200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Ц0110-891 -10	Установка консолей ККШ-2	шт	4,00	292,70	41,90	1171	168	0,30	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					42,80	9,00	171	36	0,05	0
90.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150мм	км	0,04	115636,32	31953,19	4857	1342	360,00	15
					66375,00	12071,25	2788	507	58,95	2
91.	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	кан.-км	0,20	20163,38	--	3932	--	124,00	24
					19350,00	--	3773	--	--	--
92.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	19,50	6470,00	--	126165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	10шт	3,30	482,00	--	1591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С12071-49	Кронштейн для телефонных колодцев КПП-600 длиной 600мм	шт	4,00	799,00	--	3196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,05	47200,00	--	2133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Ц0110-890-1	Прокладка нового кабеля марка КСПП в построенной кабельной канализации	км	0,19	38387,00	11520,00	7140	2143	114,00	21
					18090,00	2362,98	3365	440	13,71	3
97.	С151606-9	Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСПП, число четверок и диаметр жилы 1х4х0,9	1000м	0,20	69800,00	--	13960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Ц0110-893-17	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 10х2	шт	6,00	1393,30	452,00	8360	2712	5,00	30
					900,00	106,00	5400	636	0,61	4
99.	Ц0110-55-1	Прокладка кабеля при выводе на опору	м	14,00	51,60	--	722	--	0,25	4
					40,30	--	564	--	--	--
100.	Ц0110-898-14	Защита кабел стальным уголком на опоре	м	12,00	129,00	52,70	1548	632	0,21	3
					33,80	13,50	406	162	0,08	1
101.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	26,00	167,18	--	4347	--	1,21	31
					167,18	--	4347	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	СПРАЙСЛИС Муфты ССК-20		шт	6,00	2927,43	--	17565	--	--	--
	Т				--	--	--	--	--	--
103.	СПРАЙСЛИС Консоль ККШ-2		шт	4,00	203,89	--	816	--	--	--
	Т				--	--	--	--	--	--
104.	СПРАЙСЛИС КРТ20х2 с плинтом		шт	1,00	571,87	--	572	--	--	--
	Т				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Переустройство коммуникаций								290212
ИТОГО:							8572847	375397		2949
							464046	91004		376

Накладные расходы :

На монтажные работы	12370
На общестроительные работы	628507
На металломонтажные работы	391
Всего накладных расходов:	641269
Итого с накладными	9214115

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	552847
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9766962
Итого с временными, 1,2 %	9884166
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	10026498
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10066035
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10164877
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	25994837,76
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	519896,76
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26514734,52
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3181768,14
Итого с НДС	29696502,66

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора главный инженер ТОО «АкЖолКурылыс»

Базарбаев Н. Т.

Сдал:

Генеральный директор ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоробогадский Р. Б.