ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-051140009048-20201230-46979188	1.1. Номер учетной системы 00000000093
2. Дата выписки 30.12.2020 2.1. Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота 30.12.2020
4. Исправленный ☐ 4.1 Дата	5. Дополнительный ☐ 5.1 Дата
4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 051140009048 6.1 БИН реорганизованного лица 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица	10. Категория поставщика A ☐ Комитент B ☐ Комиссионер C ☐ Экспедитор D ☐ Лизингодатель E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП F ☐ Участник договора о совместной деятельности G ☐ Экспортер H ☐ Международный перевозчик I ☐ Доверитель
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар" 7.1 Доля участия	
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4	
9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия 60001 9.2. Номер 0047072 9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐	
11. Дополнительные сведения	

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ369140022O3KZ00CNR
14. БИК SABRKZKA	15. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050240003614 16.1 БИН реорганизованного лица 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица	20. Категория получателя A ☐ Комитент B ☐ Комиссионер C ☐ Лизингополучатель D ☐ Участник договора о совместной деятельности E ☑ Государственное учреждение F ☐ Нерезидент G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП H ☐ Доверитель I ☐ Розничная реализация J ☐ Физ. лицо
17. Получатель КГУ Управление зеленной экономики г. Алматы 17.1 Доля участия	
Адрес места нахождения г. Алматы, Площадь Республики, 4	
18.1. Код страны KZ	
19. Дополнительные сведения	

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000	22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Благоустройство и озеленение (реконструкция) парка «Дружбы» в Бостандыкском районе города Алматы.	24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель 25.1 ИИН/БИН 051140009048 25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар" 25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4	26. Грузополучатель 26.1 ИИН/БИН 050240003614 26.2 Наименование КГУ Управление зеленной экономики г. Алматы 26.3 Адрес доставки г. Алматы, Площадь Республики, 4 26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☐ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. ☑ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер 27.4. Дата	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет 29. Способ отправления	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

ументы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 00000000079 32.2 Дата 30.12.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Благоустройство и озеленение (реконструкция) парка «Дружбы» в Бостандыкском районе города Алматы.				1	73992716.21	73992716.21			73992716.21	12%	8879125.94	82871842.15			1	
					Всего по счету:			73992716.21		0.00	73992716.21		8879125.94	82871842.15				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	/LYA047Xk0kSIsSDRWIQNetP7HxcLB2uZJxjIRHY6cNR UuR4lqlyONpAfX5C7Ola YAeV25RL2tQ+cnnLr/tiw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ОМАРОВ УВАИДИЛДА ЖИНАКБАЕВИЧ

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г.
№656

Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Многофункциональная компания "Достар"
Наименование строительства и его адрес: Благоустройство и озеленение (реконструкция) парка "Дружбы" в Бостандыкском районе города Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		050240003614/ 200030/00	06.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	374 050 575,36	73 992 716,21							8 879 125,94	82 871 842,15

М.П.
Заказчик: Заместитель руководителя КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"_____ Абдулдаев У.М.

М.П.
Подрядчик: Руководитель ТОО "Многофункциональная компания "Достар"_____ Омаров У.Ж.

М.П.
Технический надзор:
ТОО "Музтау" _____ Малиханов А.Е.

М.П.
Авторскии надзор
ТОО "Компания Стройтекс" _____ Кудерин Н.Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Благоустройство и озеленение (реконструкция) парка "Дружбы" в Бостандыкском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Добавляемая часть работы**

(наименование)

Договор №050240003614/200030/00 от 05.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ декабрь месяц 2020 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Генплан. Благоустройство территории				
1	284	84-020201-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Игровой гимнастический комплекс, тип 1	шт.	1,000	46845,00	46845
			Накладные расходы			*16536,00*	*16536*
			Сметная прибыль			*3470,00*	*3470*
2	285	84-020201-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Игровой гимнастический комплекс, тип 1	шт.	1,000	46845,00	46845
			Накладные расходы			*16536,00*	*16536*
			Сметная прибыль			*3470,00*	*3470*
3	286	84-020111-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Уровни подъема, тип 1	шт.	1,000	64745,73	64746
			Накладные расходы			*22923,75*	*22924*
			Сметная прибыль			*4795,98*	*4796*
4	287	84-020101-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Карусель, тип 1	шт.	1,000	16646,31	16646
			Накладные расходы			*6149,25*	*6149*
			Сметная прибыль			*1233,06*	*1233*
5	288	84-020111-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Уровни подъема, тип 1	шт.	1,000	64745,73	64746
			Накладные расходы			*22923,75*	*22924*
			Сметная прибыль			*4795,98*	*4796*

по порядку	позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	289		Детский игровой комплекс 6800х6300 с башней 1500х1500 из бревен, детская площадка "Гнездо" 2500, комплекс Лабиринт,4200х1800, качеля из бревен, 4200х8000, Площадка круг 6000 индивидуального изготовления, с доставкой на объект	компл	1,000	23150180,02	23150180
			Накладные расходы			*871890,75*	*871891*
			Сметная прибыль			*1714828,15*	*1714828*
7	290	84-020201-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Комплекс GS, тип 1 Установка	шт.	2,000	46845,00	93690
			Накладные расходы			*16536,00*	*33072*
			Сметная прибыль			*3470,00*	*6940*
8	291		Стоимость Воркаут комплекса GS1028	компл	1,000	559514,78	559515
			Накладные расходы			*21072,66*	*21073*
			Сметная прибыль			*41445,54*	*41446*
9	292		Стоимость Воркаут комплекса GS1029	компл	1,000	455198,46	455198
			Накладные расходы			*17143,86*	*17144*
			Сметная прибыль			*33718,40*	*33718*
10	293	84-020111-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Уровни подъема, тип 1	шт.	1,000	64745,73	64746
			Накладные расходы			*22923,75*	*22924*
			Сметная прибыль			*4795,98*	*4796*
11	294		Стоимость маф арки из 10 элементов индивидуального изготовления	компл	1,000	10019582,03	10019582
			Накладные расходы			*377361,25*	*377361*
			Сметная прибыль			*742191,26*	*742191*
12	295	84-020201-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Маф Стелла, тип 1 Установка	шт.	1,000	46845,00	46845
			Накладные расходы			*16536,00*	*16536*
			Сметная прибыль			*3470,00*	*3470*
13	296		Стоимость Маф Стелла резная квадратная индивидуального изготовления	компл	1,000	2963531,67	2963532
			Накладные расходы			*111613,64*	*111614*
			Сметная прибыль			*219520,86*	*219521*
14	297		Стоимость Маф Стелла резная прямоугольная индивидуального изготовления	компл	1,000	3496967,37	3496967
			Накладные расходы			*131704,09*	*131704*
			Сметная прибыль			*259034,62*	*259035*
15	298		Стоимость беседка круглая металлическая индивидуального изготовления	компл	2,000	2370825,33	4741651
			Накладные расходы			*89290,91*	*178582*

по порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*175616,69*	*351233*
16	299		Стоимость шахматной беседки с шахматными столами 2 шт и скамьями индивидуального изготовления	компл	1,000	8297888,67	8297889
			Накладные расходы			*312518,19*	*312518*
			Сметная прибыль			*614658,42*	*614658*
17	300		Модульный туалет из металлоконструкциями и сэндвич-панелей (с учетом устройства работ и металлопрокат, теплоизоляция, отделка, сантехприборы, электроосвещение и электрооборудование, со всеми комплектующими работами) индивидуального изготовления	комплект	1,000	9293635,31	9293635
			Накладные расходы			*350020,37*	*350020*
			Сметная прибыль			*688417,43*	*688417*
18	301	11-170601-0101 РСНБ РК 2015	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка	комплект	1,000	4051,12	4051
			Накладные расходы			*1412,24*	*1412*
			Сметная прибыль			*300,08*	*300*
19	302		Стоимость питьевого фонтанчика из мраморного камня (выс.110 шир.50) индивидуального изготовления	компл	1,000	426748,56	426749
			Накладные расходы			*16072,36*	*16072*
			Сметная прибыль			*31611,00*	*31611*
20	303	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,500	4167,31	6251
			Накладные расходы			*1531,99*	*2298*
			Сметная прибыль			*308,69*	*463*
21	304	11-090402-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие из профилированного стального листа Монтаж	м2	372,000	2709,55	1007953
			Накладные расходы			*773,45*	*287722*
			Сметная прибыль			*200,71*	*74663*
22	305	21-050109-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	406,800	2263,36	920735
			Накладные расходы			*85,24*	*34677*
			Сметная прибыль			*167,66*	*68203*
23	306		Стоимость трубы профилированной 80Х80Х2	м	162,000	1583,71	256561
			Накладные расходы			*59,65*	*9663*
			Сметная прибыль			*117,31*	*19005*
24	307		Стоимость трубы профилированной 40Х40Х2	м	402,000	796,60	320232
			Накладные расходы			*30,00*	*12061*
			Сметная прибыль			*59,01*	*23721*

№ порядку	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	308	11-050101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,500	24091,26	36137
			Накладные расходы			*2995,14*	*4493*
			Сметная прибыль			*1784,54*	*2677*
26	309	11-150403-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	372,000	197,46	73454
			Накладные расходы			*65,05*	*24198*
			Сметная прибыль			*14,63*	*5441*
27	310		Стоимость латексной краски для металлической поверхности	кг	892,800	379,33	338668
			Накладные расходы			*14,29*	*12755*
			Сметная прибыль			*28,10*	*25086*
28	311		Стоимость художественной работы (подготовка стены к нанесению росписи, подготовка эскизов, нанесение художественной росписи, авторская работа)	м2	372,000	21811,59	8113913
			Накладные расходы			*821,48*	*305589*
			Сметная прибыль			*1615,67*	*601031*
29	312	84-020216-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Жим ногами"	шт	1,000	13796,73	13797
			Накладные расходы			*2589,75*	*2590*
			Сметная прибыль			*1021,98*	*1022*
30	313	84-020216-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Жим ногами"	шт	1,000	87509,16	87509
			Сметная прибыль			*6482,16*	*6482*
31	314	84-020216-0110 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Велосипед"	шт	1,000	12334,41	12334
			Накладные расходы			*2238,75*	*2239*
			Сметная прибыль			*913,66*	*914*
32	315		Стоимость тренажера "Велосипед" индивидуального изготовления	шт	1,000	182458,72	182459
			Накладные расходы			*6871,83*	*6872*
			Сметная прибыль			*13515,46*	*13515*
33	316	84-020216-0110 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Элиптический"	шт	1,000	12334,41	12334
			Накладные расходы			*2238,75*	*2239*
			Сметная прибыль			*913,66*	*914*
34	317		Стоимость тренажера "Элиптический" индивидуального изготовления	шт	1,000	250264,32	250264
			Накладные расходы			*9425,55*	*9426*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*18538,10*	*18538*
35	318	84-020216-0110 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Флекс"	шт	1,000	12334,41	12334
			Накладные расходы			*2238,75*	*2239*
			Сметная прибыль			*913,66*	*914*
36	319		Стоимость тренажера "Флекс" индивидуального изготовления	шт	1,000	122050,09	122050
			Накладные расходы			*4596,70*	*4597*
			Сметная прибыль			*9040,75*	*9041*
37	320		Стоимость панели класик-2,03х2,5м диам 4+4мм 200х50мм RAL6005 индивидуального изготовления	шт	56,000	14224,95	796597
			Накладные расходы			*535,75*	*30002*
			Сметная прибыль			*1053,70*	*59007*
38	321		Стоимость столб класик-2,5мх60х40мм RAL6005 индивидуального изготовления	шт	57,000	6519,77	371627
			Накладные расходы			*245,55*	*13996*
			Сметная прибыль			*482,95*	*27528*
39	322		Стоимость набора крепежа класик RAL6005 индивидуального изготовления	шт	285,000	414,89	118245
			Накладные расходы			*15,63*	*4453*
			Сметная прибыль			*30,73*	*8759*
40	323		Стоимость калитки класик-2,03х1м RAL6005 индивидуального изготовления	шт	2,000	100760,08	201520
			Накладные расходы			*3794,86*	*7590*
			Сметная прибыль			*7463,71*	*14927*
41	324	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,670	17748,08	29639
			Накладные расходы			*1302,66*	*2175*
			Сметная прибыль			*1314,67*	*2196*
42	325	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	0,720	25639,57	18460
			Накладные расходы			*2885,79*	*2078*
			Сметная прибыль			*1899,23*	*1367*
43	326	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из керамогранитных плиток. Устройство	м2 покрытия	40,000	6089,53	243581
			Накладные расходы			*888,37*	*35535*
			Сметная прибыль			*451,08*	*18043*
			ИТОГО:				**77295163**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3424289**

		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование				
	позиции по смете						
	2	3	4				
			Сметная прибыль				
			Итого с временными		1,04 %	[illegible]	
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	153977,00	7756[illegible]
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				82214127,55
			Итого с НДС		12 %	9865695,31	92079822,86
			Скидка 9,999998283%				-9 207 981
			Итого с учетом скидки				82 871 842,15
			в т.ч. НДС				8 879 126

ПРИНЯЛ:
Заместитель руководителя КГУ «УЗЭ г.Алматы
_____Абдулдаев У.М.

Руководитель отдела КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____Букешов Е.П.

Главный специалист КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____Аманкулов О.С.

СДАЛ:
ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
_____Омаров У.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Музтау"
_____Мадиханов А.Е.

Авторский надзор
ТОО "Компания Стройтекс"
_____ Кудерин Н.Н.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-051140009048-20201023-57449664
1.1. Номер учетной системы: 00000000064
2. Дата выписки: 23.10.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 23.10.2020
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 051140009048
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 60001
9.2. Номер: 0047072
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ369140022O3KZ00CNR
14. БИК: SABRKZKA
15. Наименование банка: ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 050240003614
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: КГУ Управление зеленной экономики г. Алматы
17.1 Доля участия:
дрес места нахождения: г. Алматы, Площад Республики, 4
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ32070102KSN6001000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: Благоустройство и озеленение (реконструкция) парка «Дружбы» в Бостандыкском районе города Алматы.
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 051140009048
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"
25.3 Адрес отправки: Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 050240003614
26.2 Наименование: КГУ Управление зеленной экономики г. Алматы
26.3 Адрес доставки: г. Алматы, Площад Республики, 4
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☐ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☑ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер:
27.4. Дата:
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления:
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

ументы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер: 00000000059
32.2 Дата: 23.10.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Благоустройство и озеленение (реконструкция) парка «Дружбы» в Бостандыкском районе города Алматы.				1	62767857.14	62767857.14			62767857.14	12%	75321 42.86	70300000.00			1	
				Всего по счету:				62767857.14		0.00	62767857.14		75321 42.86	70300000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
D9P2Hq4C301sLIRCPFSssGlFJeqjEho5hZtYBwa6JlNh
SPLWy0wYWKVg33KpunT6
vgz9JfOvitgRydXTuzGt2A==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЗСФ: ОМАРОВ УВАИДИЛДА ЖИНАКБАЕВИЧ

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г.
№656

Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Многофункциональная компания "Достар"
Наименование строительства и его адрес: Благоустройство и озеленение (реконструкция) парка "Дружбы" в Бостандыкском районе города Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		050240003614/ 200030/00	06.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	291 178 733,21	62 767 857,14							7 532 142,86	70 300 000,00

М.П.
Заказчик: Заместитель руководителя КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы" _____ Абдулдаев У.М.

М.П.
Подрядчик: Руководитель ТОО "Многофункциональная компания "Достар" _____ Омаров У.Ж.

М.П.
Технический надзор: ТОО "Музтау" _____ Мадиманов А.Е.

М.П.
Авторский надзор: ТОО "Компания Стройтекс" _____ Кудерин Н.Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка **Благоустройство и озеленение (реконструкция) парка "Дружбы" в Бостандыкском районе города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Добавляемая часть работы**
(наименование)

Договор №050240003614/200030/00 от 05.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ октябрь месяц 2020 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Генплан. Благоустройство территории				
1	216	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,714	141815,87	243129
			Накладные расходы			*5754,14*	*9865*
			Сметная прибыль			*10504,88*	*18010*
2	217	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	649,000	1217,79	790343
			Накладные расходы			*80,06*	*51958*
			Сметная прибыль			*90,21*	*58544*
3	218	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 (до 6 см)	м2 покрытия	2143,000	532,46	1141052
			Накладные расходы			*20,28*	*43452*
			Сметная прибыль			*39,44*	*84522*
4	219	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	649,000	1358,85	881896
			Накладные расходы			*85,42*	*55435*
			Сметная прибыль			*100,66*	*65326*
5	220	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	573,900	3988,06	2288750
			Накладные расходы			*330,99*	*189953*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*295,41*	*169537*
6	221	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,722	141815,87	244164
			Накладные расходы			*5754,14*	*9907*
			Сметная прибыль			*10504,88*	*18086*
7	222	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3826,000	1358,85	5198974
			Накладные расходы			*85,42*	*326799*
			Сметная прибыль			*100,66*	*385109*
8	223	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	7,920	3988,06	31585
			Накладные расходы			*330,99*	*2621*
			Сметная прибыль			*295,41*	*2340*
9	224	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м3 основания	52,800	939,95	49629
			Накладные расходы			*86,81*	*4583*
			Сметная прибыль			*69,63*	*3676*
10	225	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м3 основания	52,800	260,24	13741
			Накладные расходы			*18,83*	*994*
			Сметная прибыль			*19,28*	*1018*
11	226	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие из сухой цементно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,640	1304,89	3445
			Накладные расходы			*229,93*	*607*
			Сметная прибыль			*96,66*	*255*
12	227	21-130101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,958	20887,40	20017
			Накладные расходы			*786,67*	*754*
			Сметная прибыль			*1547,22*	*1483*
13	228	21-010401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,033	1882,50	3827
			Накладные расходы			*70,90*	*144*
			Сметная прибыль			*139,44*	*283*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	229	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	52,800	767,61	40530
			Накладные расходы			*276,04*	*14575*
			Сметная прибыль			*56,86*	*3002*
15	230		Тротуарная плитка Старый город серого цвета "Ландхаус" 80х160х80, 160х160х80, 240х160х80 ГОСТ30108-94	м2	696,960	4362,32	3040362
			Накладные расходы			*164,30*	*114507*
			Сметная прибыль			*323,13*	*225212*
16	231		Тротуарная плитка Старый город цветного цвета "Ландхаус" 80х160х80, 160х160х80, 240х160х80 ГОСТ30108-94	м2	612,000	4694,23	2872871
			Накладные расходы			*176,80*	*108199*
			Сметная прибыль			*347,72*	*212805*
17	232	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	85,000	18508,86	1573253
			Накладные расходы			*1331,31*	*113162*
			Сметная прибыль			*1371,03*	*116537*
18	233	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие из сухой цементно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	17,000	1304,89	22183
			Накладные расходы			*229,93*	*3909*
			Сметная прибыль			*96,66*	*1643*
19	234	21-130101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	6,171	20887,40	128896
			Накладные расходы			*786,67*	*4855*
			Сметная прибыль			*1547,22*	*9548*
20	235	21-010401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	13,090	1882,50	24642
			Накладные расходы			*70,90*	*928*
			Сметная прибыль			*139,44*	*1825*
21	236		Тротуарные плитняки Старый город цветного цвета "Ландхаус" 80х160х80, 160х160х80, 240х160х80 ГОСТ30108-94	м2	340,000	5452,90	1853985
			Накладные расходы			*205,37*	*69825*
			Сметная прибыль			*403,92*	*137332*
22	237	11-270403-1204 РСНБ РК 2015	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	350,000	63,92	22373
			Накладные расходы			*19,66*	*6882*
			Сметная прибыль			*4,73*	*1657*
23	238	21-080102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	402,500	120,25	48399

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4,53*	*1823*
			Сметная прибыль			*8,91*	*3585*
24	239	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,250	3988,06	20937
			Накладные расходы			*330,99*	*1738*
			Сметная прибыль			*295,41*	*1551*
25	240		Стоимость декоративной щепы (48,2х74,3х24,6) см-размеры мешка	мешок	199,000	2844,99	566153
			Накладные расходы			*107,15*	*21323*
			Сметная прибыль			*210,74*	*41937*
26	241	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бортовые камни щебеночное. Устройство	м3 основания	185,782	6928,36	1287165
			Накладные расходы			*924,23*	*171705*
			Сметная прибыль			*513,21*	*95346*
27	242	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М 200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	140,000	1958,74	274224
			Накладные расходы			*458,15*	*64141*
			Сметная прибыль			*145,09*	*20313*
28	243	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона	м3	1,985	48289,83	95855
			Накладные расходы			*1818,71*	*3610*
			Сметная прибыль			*3577,02*	*7100*
29	244	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для фундамента. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,200	4167,31	833
			Накладные расходы			*1531,99*	*306*
			Сметная прибыль			*308,69*	*62*
30	245	11-270903-0101 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,006	33584,43	202
			Накладные расходы			*4089,69*	*25*
			Сметная прибыль			*2487,74*	*15*
31	246	СЧЕТ-ФАКТУРА	Стоимость крышки ПУ-1 на ЛЖК-230	шт	32,000	6638,31	212426
			Накладные расходы			*250,01*	*8000*
			Сметная прибыль			*491,73*	*15735*
32	247	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемных решеток	шт	108,000	2518,06	271951
			Накладные расходы			*887,66*	*95868*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*186,52*	*20145*
33	248	23-030101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	108,000	24607,22	2657580
			Накладные расходы			*926,77*	*100091*
			Сметная прибыль			*1822,76*	*196858*
34	249	11-010105-0702 РСНБ РК 2015	Канавы продольные водоотводные. Разработка. Группа грунтов 2	м3 грунта	56,800	1752,97	99569
			Накладные расходы			*629,70*	*35767*
			Сметная прибыль			*129,85*	*7375*
35	250	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из кменной наброски	м3	14,450	4339,74	62709
			Накладные расходы			*686,82*	*9924*
			Сметная прибыль			*321,46*	*4645*
36	251	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Заливка бетоном каменной наброски. Устройство	м3	21,000	21932,70	460587
			Накладные расходы			*1460,26*	*30666*
			Сметная прибыль			*1624,64*	*34118*
37	252	25-030101-0102 РСНБ РК 2015	Удобрения (под озеленение)	т	78,677	36114,28	2841357
			Накладные расходы			*1360,15*	*107012*
			Сметная прибыль			*2675,13*	*210471*
38	253	11-470102-0318 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	яма	125,000	6483,47	810433
			Накладные расходы			*2159,09*	*269886*
			Сметная прибыль			*480,26*	*60032*
39	254	11-470103-0104 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	шт.	125,000	4294,45	536806
			Накладные расходы			*1342,60*	*167825*
			Сметная прибыль			*318,11*	*39763*
40	255	11-470102-0403 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	яма	610,000	5816,70	3548188
			Накладные расходы			*1924,49*	*1173938*
			Сметная прибыль			*430,87*	*262829*
41	256	11-470103-0105 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	610,000	4319,19	2634709
			Накладные расходы			*1362,16*	*830920*
			Сметная прибыль			*319,94*	*195164*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	257	СЧЕТ-ФАКТУРА	Стоимость саженца ясеня	шт	100,000	6164,15	616415
			Накладные расходы			*232,16*	*23216*
			Сметная прибыль			*456,60*	*45660*
43	258	СЧЕТ-ФАКТУРА	Стоимость саженца гортензия древовидная	шт	18,000	12802,46	230444
			Накладные расходы			*482,17*	*8679*
			Сметная прибыль			*948,33*	*17070*
44	259	СЧЕТ-ФАКТУРА	Стоимость саженца гортензия метельчатая	шт	76,000	8534,97	648658
			Накладные расходы			*321,45*	*24430*
			Сметная прибыль			*632,22*	*48049*
45	260	СЧЕТ-ФАКТУРА	Стоимость саженца можжевельника древовидного	шт	9,000	24182,42	217642
			Накладные расходы			*910,77*	*8197*
			Сметная прибыль			*1791,29*	*16122*
46	261	СЧЕТ-ФАКТУРА	Стоимость саженца можжевельник	шт	42,000	17449,27	732870
			Накладные расходы			*657,18*	*27602*
			Сметная прибыль			*1292,54*	*54287*
47	262	СЧЕТ-ФАКТУРА	Стоимость саженца яблоня декоративная	шт	9,000	24182,42	217642
			Накладные расходы			*910,77*	*8197*
			Сметная прибыль			*1791,29*	*16122*
48	263	СЧЕТ-ФАКТУРА	Стоимость саженца белая варнегата	шт	234,000	8534,97	1997183
			Накладные расходы			*321,45*	*75219*
			Сметная прибыль			*632,22*	*147940*
49	264	СЧЕТ-ФАКТУРА	Стоимость саженца краснолистного пузереплодника	шт	105,000	8534,97	896172
			Накладные расходы			*321,45*	*33752*
			Сметная прибыль			*632,22*	*66383*
50	265	СЧЕТ-ФАКТУРА	Стоимость саженца спирея японская (Голден принцесс,Файр плай макрофила)	шт	355,000	8534,97	3029915
			Накладные расходы			*321,45*	*114114*
			Сметная прибыль			*632,22*	*224438*
51	266	СЧЕТ-ФАКТУРА	Стоимость саженца барбарис тунберга (Ред Рокет)	шт	87,000	8534,97	742542
			Накладные расходы			*321,45*	*27966*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*632,22*	*55003*
52	267	11-470116-0101 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,2х0,15 м. Заготовка	шт.	114,000	2707,15	308616
			Накладные расходы			*496,40*	*56589*
			Сметная прибыль			*200,53*	*22860*
53	268	11-470107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	114,000	331,28	37765
			Накладные расходы			*108,25*	*12341*
			Сметная прибыль			*24,54*	*2797*
54	269		Стоимость саженца злаков	шт	114,000	2987,24	340545
			Накладные расходы			*112,51*	*12826*
			Сметная прибыль			*221,28*	*25226*
55	270	11-270301-0101 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	467,494	306,96	143501
			Накладные расходы			*71,09*	*33232*
			Сметная прибыль			*22,74*	*10630*
56	271	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	140,248	2199,32	308451
			Накладные расходы			*82,83*	*11617*
			Сметная прибыль			*162,91*	*22848*
57	272	21-010201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	23,375	2905,69	67920
			Накладные расходы			*109,44*	*2558*
			Сметная прибыль			*215,24*	*5031*
58	273	21-010201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	23,375	3418,65	79910
			Накладные расходы			*128,75*	*3010*
			Сметная прибыль			*253,23*	*5919*
59	274	84-020302-0112 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 2С-2В	шт.	38,000	31962,87	1214589
			Накладные расходы			*12581,25*	*478088*
			Сметная прибыль			*2367,62*	*89970*
60	275		Стоимость лавочки парковой индивидуального изготовления /Скамья со спинкой 1,97м/	шт	38,000	154103,65	5855939
			Накладные расходы			*5803,91*	*220549*
			Сметная прибыль			*11415,08*	*433773*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	276	84-020302-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья прямолинейная с навесом, тип СК-002	шт.	8,000	535,41	4283
			Накладные расходы			*198,75*	*1590*
			Сметная прибыль			*39,66*	*317*
62	277		Скамья прямолинейная из кованого металла, с навесом из полигали длиной 1,65м индивидуального изготовления	шт	8,000	284499,04	2275992
			Накладные расходы			*10714,91*	*85719*
			Сметная прибыль			*21074,00*	*168592*
63	278	84-020302-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья прямолинейная с навесом, тип СК-002	шт.	4,000	535,41	2142
			Накладные расходы			*198,75*	*795*
			Сметная прибыль			*39,66*	*159*
64	279		Скамейка из бревен индивидуального изготовления	шт	4,000	172121,92	688488
			Накладные расходы			*6482,52*	*25930*
			Сметная прибыль			*12749,77*	*50999*
65	280	84-020302-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья прямолинейная с навесом, тип СК-002	шт.	4,000	535,41	2142
			Накладные расходы			*198,75*	*795*
			Сметная прибыль			*39,66*	*159*
66	281		Скамейка WOrKAuT индивидуального изготовления	шт	4,000	153439,82	613759
			Накладные расходы			*5778,91*	*23116*
			Сметная прибыль			*11365,91*	*45464*
67	282	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	80,000	9596,34	767707
			Накладные расходы			*3394,50*	*271560*
			Сметная прибыль			*710,84*	*56867*
68	283		Стоимость урны индивидуального изготовления	шт	80,000	77900,79	6232063
			Накладные расходы			*2933,93*	*234714*
			Сметная прибыль			*5770,43*	*461634*
			ИТОГО:				**64607584**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6054880**
			Сметная прибыль				**4829113**
			Итого с временными		**1,04 %**	**515079,00**	**65122663,22**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**675565,00**	**65798228,22**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**69742062,16**
			Итого с НДС		**12 %**	**8369047,46**	**78111109,62**
			Скидка9,999998283%				**-7 811 110**
			Итого с учетом скидки				**70 300 000,00**
			в т.ч. НДС				**7 532 143**

ПРИНЯЛ:
Заместитель руководителя КГУ «УЗЭ г.Алматы
_____Абдулдаев У.М.

Руководитель отдела КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____Букешов Е.П.

Главный специалист КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____Аманкулов О.С.

СДАЛ:
ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
_____Омаров У.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Музтау"
_____Мадиханов А.Е.

Авторский надзор
ТОО "Компания Стройтекс"
_____Кудерин Н.Н.

расширение соответствует
проекту

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер	ESF-051140009048-20201001-64700458	1.1 Номер учетной системы	00000000059
2. Дата выписки	01.10.2020	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	
3. Дата совершения оборота	30.09.2020		
4. Исправленный ☐	4.1 Дата	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 051140009048	6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица	
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"	7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4	
9. Свидетельство плательщика НДС:	
9.1 Серия 60001	9.2 Номер 0047072
9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐	
11. Дополнительные сведения	

10. Категория поставщика

- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ36914002203KZ00CNR
14. БИК SABRKZKA	15. Наименование ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050240003614	16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица	
17. Получатель КГУ Управление зеленной экономики г. Алматы	17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения г. Алматы, Площадь Республики, 4	
18.1 Код страны KZ	
19. Дополнительные сведения	

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000	22. Код товаров, работ,
23. Назначение платежа "Благоустройство и озеленение (реконструкция) парка "Дружбы" в Бостандыкском районе города Алматы	24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	26. Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН 051140009048	26.1 ИИН/БИН 050240003614
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"	26.2 Наименование КГУ Управление зеленной экономики г. Алматы
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4	26.3 Адрес доставки г. Алматы, Площадь Республики, 4
	26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☐ Договор (контракт) на поставку товаров, 27.2 Номер	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 ☑ Без договора (контракта) на поставку 27.3 Дата	30.1 Номер
	30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет	31. Пункт назначения
29. Способ отправления	31.1 Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 00000000020
	32.2 Дата 30.09.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты KZT | 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Благоустройство и озеленение (реконструкция) парка "Дружбы" в Бостандыкском районе города Алматы				1	86 349 489.95	86 349 489.95			86 349 489.95	12	10 361 938.79	96 711 428.74			1	
Всего по счету:								86 349 489.95		0	86 349 489.95		10 361 938.79	96 711 428.74				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального	4/jdMokBX4d+MvbPJqnqSokXsWekURN4MneAwQyAzlPvsoqwYWBhrsSPhn+FLuEz hhtdivxaw1E84BbzCi8s3w==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ОМАРОВ УВАИДИЛДА ЖИНАКБАЕВИЧ

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г.
№656

Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Многофункциональная компания "Достар"
Наименование строительства и его адрес: Благоустройство и озеленение (реконструкция) парка "Дружбы" в Бостандыкском районе города Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		050240003614/ 200030/00	06.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	96 711 428,74	86 349 489,95							10 361 938,79	96 711 428,74

М.П.
Заказчик: Заместитель руководителя КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"_____ Темешев А.С.

М.П.
Подрядчик: Руководитель ТОО "Многофункциональная компания "Достар"_____ Омаров У.Ж.

М.П.
Технический надзор:
ТОО "Музтау"_____ Мадиханов А.Е.

М.П.
Авторский надзор
ТОО "Компания Стройтехс"_____ Кудерин Н.Н.

Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Благоустройство и озеленение (реконструкция) парка "Дружбы" в Бостандыкском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Система оповещения и управления эвакуацией (5-1-2)**

(наименование)

Договор №050240003614/200030/00 от 05.06.2020г.

Акт
приемки выполненных работ за август месяц 2020 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	21	23-060409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT6E	км	0,005	76941,21	385
			Накладные расходы			*2897,79*	*14*
			Сметная прибыль			*5699,35*	*28*
2	22	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка экскаваторами, с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1)	м3	738,000	128,00	94467
			Накладные расходы			*24,87*	*18355*
			Сметная прибыль			*9,48*	*6998*
3	23	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	686,340	28,40	19489
			Накладные расходы			*5,89*	*4044*
			Сметная прибыль			*2,10*	*1444*
4	24	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	51,660	1286,81	66477
			Накладные расходы			*473,06*	*24438*
			Сметная прибыль			*95,32*	*4924*

5	28	23-061710-0501 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 15х17	м	40,000	153,92	6157
			Накладные расходы			*5,80*	*232*
			Сметная прибыль			*11,40*	*456*
			ИТОГО:				**186975**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**47083**
			Сметная прибыль				**13850**
			Итого с временными		**1,04 %**	**1944,54**	**188920**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**2550,41**	**191470**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**202946,3373**
			Итого с НДС		**12 %**	**24353,56**	**227 300**
			Скидка9,999998283%				**-22 730**
			Итого с учетом скидки				**204 569,91**
			в т.ч. НДС				**21 918**

ПРИНЯЛ:
Заместитель руководителя КГУ «УЗЭ г.Алматы
_____Темешев А.С.

Руководитель отдела КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____Джаныспаев О.А.

Главный специалист КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____Кутыбаев Н.Р.

СДАЛ:
ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
_____Омаров У.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Музтау"
_____Мадиханов А.Е.

Авторский надзор
ТОО "Компания Стройтекс"
_____Кудерин Н.Н.

Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Благоустройство и озеленение (реконструкция) парка "Дружбы" в Бостандыкском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Система видеонаблюдения (5-1-1)**

(наименование)

Договор №050240003614/200030/00 от 05.06.2020г.

Акт

приемки выполненных работ за август месяц 2020 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	ПРАЙС-ЛИСТ	Сетевой видеорегистратор на 32 канала, DS-7732NI-K4	шт	1,000	128849,62	128850
			Накладные расходы			4852,78	4853
			Сметная прибыль			9544,42	9544
2	3	ПРАЙС-ЛИСТ	Сетевой видеорегистратор на 4 канала, DS-7604NI-K1	шт	1,000	30925,05	30925
			Накладные расходы			1164,71	1165
			Сметная прибыль			2290,74	2291
3	6	ПРАЙС-ЛИСТ	Запоминающее постоянное устройство (HDD), 6TB	шт	5,000	140163,19	700816
			Накладные расходы			5278,88	26394
			Сметная прибыль			10382,46	51912
4	21	ПРАЙС-ЛИСТ	Оптический кросс укомплектованый OS2 SM(9/125),8xLC-LC (UPC)	шт	2,000	31313,86	62628
			Накладные расходы			1179,35	2359
			Сметная прибыль			2319,55	4639
5	22	ПРАЙС-ЛИСТ	Оптический кросс укомплектованый OS2 SM(9/125),4xLC-LC (UPC)	шт	4,000	21531,84	86127
			Накладные расходы			810,94	3244
			Сметная прибыль			1594,95	6380
6	25	23-060409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT6E	км	0,2736	76941,21	21051
			Накладные расходы			2897,79	793
			Сметная прибыль			5699,35	1559

7	53	23-010501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 ГОСТ 18599-2001	м	1876,800	105,57	198125
			Накладные расходы			3,98	7462
			Сметная прибыль			7,82	14676
8	54	23-010501-1306 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 17 - 40х2,4 ГОСТ 18599-2001	м	877,200	221,41	194220
			Накладные расходы			8,34	7315
			Сметная прибыль			16,40	14387
9	56	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	92,700	2543,31	235765
			Накладные расходы			95,79	8879
			Сметная прибыль			188,39	17464
10	58	23-010201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	75,000	563,13	42235
			Накладные расходы			21,21	1591
			Сметная прибыль			41,71	3129
			ИТОГО:				**1700742**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**64055**
			Сметная прибыль				**125981**
			Итого с временными		**1,04 %**	**17687,72**	**1718430**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**23198,80**	**1741629**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**1846019**
			Итого с НДС		**12 %**	**221522,27**	**2067541**
			Скидка9,999998283%				**-206 754**
			Итого с учетом скидки				**1 860 787,08**
			в т.ч. НДС				**199 370**

РИНЯЛ:
аместитель руководителя КГУ «УЗЭ г.Алматы
_____Темешев А.С.

уководитель отдела КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____Джаныспаев О.А.

лавный специалист КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____Кутыбаев Н.Р.

СДАЛ:
ТОО "Многопрофильная компания "Достар
_____Омаров У.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Музтау"
_____Мадиханов А.Е.

Авторский надзор
ТОО "Компания Стройтекс"
_____Кудерин Н.Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Благоустройство и озеленение (реконструкция) парка "Дружбы" в Бостандыкском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Демонтажные работы (1-1)**

(наименование)

Договор №050240003614/200030/00 от 05.06.2020г.

приемки выполненных работ за август месяц 2020 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: демонтажные работы(1-1)				
1	26	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	2550,000	1412,48	3601817
			Накладные расходы			*481,22*	*1227111*
			Сметная прибыль			*104,63*	*266801*
2	27	12-180101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	м2	3130,000	139,68	437204
			Накладные расходы			*45,00*	*140841*
			Сметная прибыль			*10,35*	*32385*
3	29	11-470101-0101 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2	1500,000	10,18	15276
			Накладные расходы			*2,05*	*3073*
			Сметная прибыль			*0,75*	*1132*
4	31	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж скамья, урна	изделие	79,000	922,60	72885
			Накладные расходы			*330,95*	*26145*
			Сметная прибыль			*68,34*	*5399*
5	32	11-330301-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж опоры наружного свещения	опора	85,000	24419,72	2075676
			Накладные расходы			*8029,82*	*682534*
			Сметная прибыль			*1808,87*	*153754*

6	33	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	3,088	88,94	275
			Накладные расходы			*3,35*	*10*
			Сметная прибыль			*6,59*	*20*
7	34	41-020101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,088	1201,96	3712
			Накладные расходы			*45,27*	*140*
			Сметная прибыль			*89,03*	*275*
			ИТОГО:				**6206845**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2079855**
			Сметная прибыль				**459766**
			Итого с временными		**1,04 %**	**64551,00**	**6271396**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**84664,00**	**6356060**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**6737031**
			Итого с НДС		**12 %**	**808444,00**	**7545475**
			Скидка9,999998283%				**-754 547**
			Итого с учетом скидки				**6 790 927,63**
			в т.ч. НДС				**727 599**

ПРИНЯЛ:
Заместитель руководителя КГУ «УЗЭ г.Алматы
_____Темешев А.С.

Руководитель отдела КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____Джаныспаев О.А.

Главный специалист ЖГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____Кутыбаев Н.Р.

СДАЛ:
ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
_____Омаров У.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Мунтау"
_____Мадиханов А.Е.

Авторский надзор
ТОО "Компания Стройтекс"
_____Кудерин Н.Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Благоустройство и озеленение (реконструкция) парка "Дружбы" в Бостандыкском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровда и канализации (6-1-1)**

(наименование)

Договор №050240003614/200030/00 от 05.06.2020г.

Акт
приемки выполненных работ за август месяц 2020 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Водопровод				
1	1	11-010101-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1134,81067	247,31	280647
			Накладные расходы			*41,30*	*46864*
			Сметная прибыль			*18,32*	*20789*
2	2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом	м3	126,090075	4759,90	600177
			Накладные расходы			*1749,84*	*220637*
			Сметная прибыль			*352,59*	*44458*
3	3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	126,090075	1413,31	178205
			Накладные расходы			*519,56*	*65512*
			Сметная прибыль			*104,69*	*13200*
4	4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1134,81067	33,12	37587
			Накладные расходы			*6,87*	*7799*
			Сметная прибыль			*2,45*	*2784*
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1134,810672	228,79	259637

			Накладные расходы			*73,41*	*83304*
			Сметная прибыль			*16,95*	*19232*
6	6	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	1134,810672	76,84	87199
			Накладные расходы			*15,81*	*17941*
			Сметная прибыль			*5,69*	*6459*
7	7	11-010102-0332 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	50,5374072	233,51	11801
			Накладные расходы			*37,22*	*1881*
			Сметная прибыль			*17,30*	*874*
8	8	41-020101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	96,02100737	1201,96	115414
			Накладные расходы			*45,27*	*4347*
			Сметная прибыль			*89,03*	*8549*
			Раздел 2: Внешние сети				
9	46	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7,000	20591,91	144143
			Накладные расходы			*775,54*	*5429*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*10677*
10	47	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	29409,60	29410
			Накладные расходы			*1107,64*	*1108*
			Сметная прибыль			*2178,49*	*2178*
11	48	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,000	11072,11	66433
			Накладные расходы			*417,00*	*2502*
			Сметная прибыль			*820,16*	*4921*
12	49	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,000	16716,21	83581
			Накладные расходы			*629,57*	*3148*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*6191*
13	50	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	17798,50	35597
			Накладные расходы			*670,33*	*1341*
			Сметная прибыль			*1318,41*	*2637*
14	51	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7,000	18308,50	128159
			Накладные расходы			*689,54*	*4827*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*9493*
15	52	21-040302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971 2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	39575,44	39575
			Накладные расходы			*1490,51*	*1491*

			Сметная прибыль			*2931,51*	*2932*
16	53	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12,000	2269,72	27237
			Накладные расходы			*85,48*	*1026*
			Сметная прибыль			*168,13*	*2018*
17	57	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8,000	2269,72	18158
			Накладные расходы			*85,48*	*684*
			Сметная прибыль			*168,13*	*1345*
18	59	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	9,000	11286,35	101577
			Накладные расходы			*425,07*	*3826*
			Сметная прибыль			*836,03*	*7524*
19	60	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,126	337669,49	42553
			Накладные расходы			*12717,43*	*1603*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*3152*
20	62	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,200	50733,21	10147
			Накладные расходы			*1910,73*	*382*
			Сметная прибыль			*3758,02*	*752*
21	94	23-010201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,012	2631,72	31612
			Накладные расходы			*99,12*	*1191*
			Сметная прибыль			*194,94*	*2342*
22	96	23-010201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	8039,18	24214
			Накладные расходы			*302,77*	*912*
			Сметная прибыль			*595,49*	*1794*
23	98	23-010201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,402	4198,06	1686
			Накладные расходы			*158,11*	*63*
			Сметная прибыль			*310,97*	*125*
24	103	23-010501-1201 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 20x2,3 ГОСТ 18599-2001	м	2459,350	161,22	396508
			Накладные расходы			*6,07*	*14933*
			Сметная прибыль			*11,94*	*29371*
25	104	23-010501-1201 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 25x2,3 ГОСТ 18599-2001	м	549,440	161,22	88583
			Накладные расходы			*6,07*	*3336*
			Сметная прибыль			*11,94*	*6562*

26	105	23-010501-1201 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 32х2,4 ГОСТ 18599-2001	м	342,390	161,22	55202
			Накладные расходы			*6,07*	*2079*
			Сметная прибыль			*11,94*	*4089*
27	106	23-010501-1202 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 40х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	372,690	218,75	81527
			Накладные расходы			*8,24*	*3070*
			Сметная прибыль			*16,20*	*6039*
28	107	23-010501-1203 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 50х2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	317,140	339,94	107810
			Накладные расходы			*12,80*	*4060*
			Сметная прибыль			*25,18*	*7986*
29	109	23-010501-1205 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 75х4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	118,170	756,91	89445
			Накладные расходы			*28,51*	*3369*
			Сметная прибыль			*56,07*	*6626*
30	110	23-010501-1206 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 90х5,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,060	1092,78	6622
			Накладные расходы			*41,16*	*249*
			Сметная прибыль			*80,95*	*491*
31	111	23-010501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	684,780	1351,05	925173
			Накладные расходы			*50,88*	*34844*
			Сметная прибыль			*100,08*	*68531*
			Раздел 3: Дождевая канализация				
32	153	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	20591,91	41184
			Накладные расходы			*775,54*	*1551*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*3051*
33	155	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	11072,11	44288
			Накладные расходы			*417,00*	*1668*
			Сметная прибыль			*820,16*	*3281*
34	159	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	18308,50	36617
			Накладные расходы			*689,54*	*1379*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*2712*
35	160	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	2269,72	6809
			Накладные расходы			*85,48*	*256*
			Сметная прибыль			*168,13*	*504*
36	161	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3,000	11286,35	33859

			Накладные расходы			*425,07*	*1275*
			Сметная прибыль			*836,03*	*2508*
37	162	23-030101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	24607,22	24607
			Накладные расходы			*926,77*	*927*
			Сметная прибыль			*1822,76*	*1823*
38	163	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,054	337669,49	18092
			Накладные расходы			*12717,43*	*681*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*1340*
			ИТОГО:				**4311075**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**551494**
			Сметная прибыль				**319340**
			Итого с временными		**1,04 %**	**44835,18**	**4355910,31**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**58804,79**	**4414715,10**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**4679325,619**
			Итого с НДС		**12 %**	**561519,07**	**5240844,69**
			Скидка9,999998283%				**-524 084**
			Итого с учетом скидки				**4 716 760,31**
			в т.ч. НДС				**505 367**

ПРИНЯЛ:
Заместитель руководителя КГУ «УЗЭ г.Алматы
_____Темешев А.С.

СДАЛ:
ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
_____Омаров У.Ж.

Руководитель отдела КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____Джаныспаев О.А.

Техинический надзор:
ТОО "Музтау"
_____Мадиханов А.Е.

Главный специалист КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____Кутыбаев Н.Р.

Авторский надзор
ТОО "Компания Стройтекс"
_____Кудерин Н.Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Благоустройство и озеленение (реконструкция) парка "Дружбы" в Бостандыкском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Резервуар - 150м3 (6-2-1)**

(наименование)

Договор №050240003614/200030/00 от 05.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Земляные работы				
1	1	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	120,460905	151,32	18228
			Накладные расходы			*23,27*	*2803*
			Сметная прибыль			*11,21*	*1350*
2	2	11-010205-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,725595	8137,90	30319
			Накладные расходы			*2991,66*	*11146*
			Сметная прибыль			*602,81*	*2246*
3	3	11-010102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	122,039095	233,51	28498
			Накладные расходы			*37,22*	*4542*
			Сметная прибыль			*17,30*	*2111*

4	4	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,774405	3966,59	14972
			Накладные расходы			*1458,20*	*5504*
			Сметная прибыль			*293,82*	*1109*
5	5	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	213,88295	718,23	153618
			Накладные расходы			*27,05*	*5786*
			Сметная прибыль			*53,20*	*11379*
6	6	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	125,8135	24,13	3036
			Накладные расходы			*5,52*	*695*
			Сметная прибыль			*1,79*	*225*
7	7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	105,558525	33,12	3496
			Накладные расходы			*6,87*	*725*
			Сметная прибыль			*2,45*	*259*
8	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	18,627975	1413,31	26327
			Накладные расходы			*519,56*	*9678*
			Сметная прибыль			*104,69*	*1950*
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	105,558525	228,79	24151
			Накладные расходы			*73,41*	*7749*
			Сметная прибыль			*16,95*	*1789*
			Раздел 2: Конструкции резервуара, см КЖ-6-10				
10	10	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,000	18508,86	129562
			Накладные расходы			*1331,31*	*9319*
			Сметная прибыль			*1371,03*	*9597*
11	11	11-061301-0105 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочиесооружения при днищах бункерного типа. Устройство	м3	41,400	70074,48	2901083
			Накладные расходы			*15667,16*	*648620*
			Сметная прибыль			*5190,70*	*214895*
12	12	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,03968	26893,70	27961
			Накладные расходы			*8562,28*	*8902*
			Сметная прибыль			*1992,13*	*2071*
13	13	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3960	25810,45	10221
			Накладные расходы			*8114,17*	*3213*
			Сметная прибыль			*1911,88*	*757*
			ИТОГО:				**3371472**

			В том числе :				
			Накладные расходы				**718683**
			Сметная прибыль				**249738**
			Итого с временными		1,04 %	35063,31	3406536
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	45988,23	3452524
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				3659462
			Итого с НДС		12 %	439135,46	4098598
			Скидка9,999998283%				**-409 860**
			Итого с учетом скидки				**3 688 737,97**
			в т.ч. НДС				**395 222**

ПРИНЯЛ:
Заместитель руководителя КГУ «УЗЭ г.Алматы
_____Темешев А.С.

Руководитель отдела КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____Джаныспаев О.А.

Главный специалист КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____Кутыбаев Н.Р.

СДАЛ:
ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
_____Омаров У.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Музтау"
_____Мадиханов А.Е.

Авторский надзор
ТОО "Компания Стройтекс"
_____Кудерин Н.Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Благоустройство и озеленение (реконструкция) парка "Дружбы" в Бостандыкском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения (4-1-1)**

(наименование)

Договор №050240003614/200030/00 от 05.06.2020г.

Акт
приемки выполненных работ за август месяц 2020 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	22	11-330301-0402 РСНБ РК 2015	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	187,000	41902,31	7835732
			Накладные расходы			*12524,86*	*2342149*
			Сметная прибыль			*3103,87*	*580425*
2	23	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон под опору Н 8м	м3	12,800	14283,89	182834
			Накладные расходы			*537,97*	*6886*
			Сметная прибыль			*1058,07*	*13543*
3	24	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон под опору Н 4м	м3	33,400	14283,89	477082
			Накладные расходы			*537,97*	*17968*
			Сметная прибыль			*1058,07*	*35339*
4	27		Опора освещения 8м, ANTARES P60 8 KZ 0/60/170/8000	шт	20,000	210411,70	4208234
			Накладные расходы			*7924,60*	*158492*
			Сметная прибыль			*15586,05*	*311721*
5	30		Опора освещения 4м, AURIGA P60 4 100219PGXS	шт	167,000	91034,95	15202837
			Накладные расходы			*3428,59*	*572575*
			Сметная прибыль			*6743,33*	*1126136*

приемки выполненных работ за август месяц 2020 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
6	37	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	393,432	151,32	59532
			Накладные расходы			*23,27*	*9156*
			Сметная прибыль			*11,21*	*4410*
7	38	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную без крепления в траншеи шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,168	4759,90	57919
			Накладные расходы			*1749,84*	*21292*
			Сметная прибыль			*352,59*	*4290*
8	39	11-010102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	362,028	233,51	84539
			Накладные расходы			*37,22*	*13474*
			Сметная прибыль			*17,30*	*6262*
9	40	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,197	3966,59	44413
			Накладные расходы			*1458,20*	*16327*
			Сметная прибыль			*293,82*	*3290*
10	41	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	634,482	718,23	455706
			Накладные расходы			*27,05*	*17163*
			Сметная прибыль			*53,20*	*33756*
11	42	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	373,225	24,13	9007
			Накладные расходы			*5,52*	*2061*
			Сметная прибыль			*1,79*	*667*
12	43	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	м3	405,600	1286,81	521931
			Накладные расходы			*473,06*	*191873*
			Сметная прибыль			*95,32*	*38662*

приемки выполненных работ за август месяц 2020 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
13	44	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабелей в траншее	м	2630,000	498,35	1310648
			Накладные расходы			*96,38*	*253478*
			Сметная прибыль			*36,91*	*97085*
14	45	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	1500,000	147,44	221156
			Накладные расходы			*29,03*	*43538*
			Сметная прибыль			*10,92*	*16382*
15	46	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	203,000	1882,76	382201
			Накладные расходы			*70,91*	*14395*
			Сметная прибыль			*139,46*	*28311*
16	47	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	2630,000	438,31	1152757
			Накладные расходы			*86,41*	*227263*
			Сметная прибыль			*32,47*	*85389*
17	48	13-080201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	1500,000	252,77	391801
			Накладные расходы			*48,79*	*75621*
			Сметная прибыль			*18,72*	*29022*
18	49	21-030101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	16,500	27330,92	450960
			Накладные расходы			*1029,35*	*16984*
			Сметная прибыль			*2024,51*	*33404*
19	50	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	32,000	315,40	255476
			Накладные расходы			*71,44*	*2286*
			Сметная прибыль			*23,36*	*748*
20	51	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3540,000	343,23	1215035
			Накладные расходы			*77,73*	*275167*
			Сметная прибыль			*25,42*	*90003*
21	54	23-060137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,765	329018,54	251699
			Накладные расходы			*12391,62*	*9480*

приемки выполненных работ за август месяц 2020 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
			Сметная прибыль			*24371,74*	*18644*
22	55	23-060137-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,918	385027,13	353455
			Накладные расходы			*14501,04*	*13312*
			Сметная прибыль			*28520,53*	*26182*
23	56	23-060137-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,714	516259,66	368609
			Накладные расходы			*19443,56*	*13883*
			Сметная прибыль			*38241,46*	*27304*
24	57	23-060137-0804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х16(ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,001	686959,52	687653
			Накладные расходы			*25872,53*	*25899*
			Сметная прибыль			*50885,89*	*50937*
25	58	23-060133-0804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х6(ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,179	895778,04	159896
			Накладные расходы			*33737,13*	*6022*
			Сметная прибыль			*66353,93*	*11844*
26	60	23-060133-1006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,092	2882454,72	264609
			Накладные расходы			*108560,09*	*9966*
			Сметная прибыль			*213515,16*	*19601*
27	61	23-060133-0921 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,204	7053216,23	1438856
			Накладные расходы			*265640,87*	*54191*
			Сметная прибыль			*522460,46*	*106582*
28	69	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,810	220178,48	178345
			Накладные расходы			*82678,18*	*66969*
			Сметная прибыль			*16309,52*	*13211*
			ИТОГО:				**38212830**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4477870**
			Сметная прибыль				**2813150**
			Итого с временными		**1,04 %**	**397413,43**	**38610243**

приемки выполненных работ за август месяц 2020 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**41476956**
			Итого с НДС		**12 %**	**4977234,75**	**46454190,95**
			Скидка9,999998283%				**-4 645 418**
			Итого с учетом скидки				**41 808 772,66**
			в т.ч. НДС				**4 479 511**

ПРИНЯЛ:
Заместитель руководителя КГУ «УЗЭ г.Алматы
_____Темешев А.С.

СДАЛ:
ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
_____Омаров У.Ж.

Руководитель отдела КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____Джаныспаев О.А.

Технический надзор:
ТОО "Музтау"
_____Мадиханов А.Е.

Главный специалист КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____Кутыбаев Н.Р.

Авторский надзор
ТОО "Компания Стройтекс"
_____Кудерин Н.Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Благоустройство и озеленение (реконструкция) парка "Дружбы" в Бостандыкском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Шахматный клуб. Освещение, силовое электрооборудование (2-1-3)**

(наименование)

Договор №050240003614/200030/00 от 05.06.2020г.

Акт
приемки выполненных работ за август месяц 2020 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
			Раздел 1: Электрооборудование				
1	1	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6758,48	6758
			Накладные расходы			*1261,97*	*1262*
			Сметная прибыль			*500,63*	*501*
2	3	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	5212,35	10425
			Накладные расходы			*1151,25*	*2302*
			Сметная прибыль			*386,10*	*772*
3	4	СТ ПРАЙС	Автоматический выключатель трехполюсный 380В,125А,50Гц	шт	1,000	24592,10	24592
			Накладные расходы			*926,20*	*926*
			Сметная прибыль			*1821,64*	*1822*
4	5	23-070204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель	шт.	1,000	4195,97	4196

			Накладные расходы			*158,03*	*158*
			Сметная прибыль			*310,81*	*311*
5	6	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	1564,39	1564
			Накладные расходы			*462,73*	*463*
			Сметная прибыль			*115,88*	*116*
6	7	23-070501-0403 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии на 2 направления трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM2-00, PB.R 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,2S/0,5	шт.	1,000	60287,63	60288
			Накладные расходы			*2270,58*	*2271*
			Сметная прибыль			*4465,75*	*4466*
7	8	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3,000	3999,83	11999
			Накладные расходы			*1077,32*	*3232*
			Сметная прибыль			*296,28*	*889*
8	9	23-070503-0202 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТ. 100/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3,000	3537,19	10612
			Накладные расходы			*133,22*	*400*
			Сметная прибыль			*262,01*	*786*
9	10	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	4743,80	9488
			Накладные расходы			*1056,91*	*2114*
			Сметная прибыль			*351,39*	*703*
10	11	23-070204-0848 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2075,56	2076
			Накладные расходы			*78,17*	*78*
			Сметная прибыль			*153,74*	*154*
11	12	23-070204-0846 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1980,72	1981
			Накладные расходы			*74,60*	*75*
			Сметная прибыль			*146,72*	*147*
12	13	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10,000	2702,66	27027
			Накладные расходы			*535,77*	*5358*
			Сметная прибыль			*200,20*	*2002*
13	14	23-070204-0843 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1874,08	3748
			Накладные расходы			*70,58*	*141*
			Сметная прибыль			*138,82*	*278*

14	15	23-070204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1874,08	1874
			Накладные расходы			*70,58*	*71*
			Сметная прибыль			*138,82*	*139*
15	16	23-070204-0403 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	8566,42	8566
			Накладные расходы			*322,63*	*323*
			Сметная прибыль			*634,55*	*635*
16	17	23-070204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	624,29	1873
			Накладные расходы			*23,51*	*71*
			Сметная прибыль			*46,24*	*139*
17	18	23-070204-0811 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	624,29	1249
			Накладные расходы			*23,51*	*47*
			Сметная прибыль			*46,24*	*92*
18	19	23-070204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4030,57	4031
			Накладные расходы			*151,80*	*152*
			Сметная прибыль			*298,56*	*299*
19	20	23-070222-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная РЕ	шт.	1,000	7568,55	7569
			Накладные расходы			*285,05*	*285*
			Сметная прибыль			*560,63*	*561*
20	21	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6758,48	6758
			Накладные расходы			*1261,97*	*1262*
			Сметная прибыль			*500,63*	*501*
21	23	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20,000	2702,66	54053
			Накладные расходы			*535,77*	*10715*
			Сметная прибыль			*200,20*	*4004*
22	24	23-070204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель	шт.	10,000	4195,97	41960
			Накладные расходы			*158,03*	*1580*
			Сметная прибыль			*310,81*	*3108*
23	25	23-070204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10,000	1874,08	18741
			Накладные расходы			*70,58*	*706*

			Сметная прибыль			*138,82*	*1388*
24	26	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6758,48	6758
			Накладные расходы			*1261,97*	*1262*
			Сметная прибыль			*500,63*	*501*
25	27	51-080401-1203 РСНБ РК 2015	Ящик управления уличным освещением	шт.	1,000	245124,32	245124
			Накладные расходы			*9231,96*	*9232*
			Сметная прибыль			*18157,36*	*18157*
			ИТОГО:				**566491**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**44486**
			Сметная прибыль				**42471**
			Итого с временными		**1,04 %**	**5891,51**	**572383**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**7727,17**	**580110**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**614881**
			Итого с НДС		**12 %**	**73785,67**	**688666**
			Скидка9,999998283%				**-68 867**
			Итого с учетом скидки				**619 799,61**
			в т.ч. НДС				**66 407**

ПРИНЯЛ:
Заместитель руководителя КГУ «УЗЭ г.Алматы
_____Темешев А.С.

Руководитель отдела КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____Джаныспаев О.А.

Главный специалист КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____Кутыбаев Н.Р.

СДАЛ:
ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
_____Омаров У.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Музтау"
_____Мадиханов А.Е.

Авторский надзор
ТОО "Компания Стройтекс"
_____Кудерин Н.Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Благоустройство и озеленение (реконструкция) парка "Дружбы" в Бостандыкском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории (7-1-1)**

(наименование)

Договор №050240003614/200030/00 от 05.06.2020г.

Акт

приемки выполненных работ за август месяц 2020 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Планировка территории, см.ГП-6				
1	1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Разработка бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ/	м3	512,700	49,44	25349
			Накладные расходы			9,02	4622
			Сметная прибыль			3,66	1878
2	2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Разработка бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	512,700	83,15	42633
			Накладные расходы			15,16	7774
			Сметная прибыль			6,16	3158
3	3	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	512,700	145,74	74722
			Накладные расходы			28,28	14498
			Сметная прибыль			10,80	5535
4	4	41-020101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	615,240	1201,96	739496
			Накладные расходы			45,27	27851
			Сметная прибыль			89,03	54777

5	5	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	512,700	19,77	10134
			Накладные расходы			4,53	2322
			Сметная прибыль			1,46	751
6	6	11-010102-0332 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 \ВЫЕМКА\	м3	1787,000	233,51	417282
			Накладные расходы			37,22	66512
			Сметная прибыль			17,30	30915
7	7	41-020101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта в городской отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	3216,600	1201,96	3866225
			Накладные расходы			45,27	145615
			Сметная прибыль			89,03	286374
8	8	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	1787,000	19,77	35329
			Накладные расходы			4,53	8095
			Сметная прибыль			1,46	2609
9	9	11-010102-0331 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПРИВОЗ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОЗЕЛЕНЕНИИ)	м3	87,800	191,46	16811
			Накладные расходы			30,52	2679
			Сметная прибыль			14,18	1245
10	10	41-020101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта в городской отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	105,360	1201,96	126639
			Накладные расходы			45,27	4770
			Сметная прибыль			89,03	9381
11	11	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	87,800	49,44	4341
			Накладные расходы			9,02	792
			Сметная прибыль			3,66	322
12	12	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	87,800	83,15	7301
			Накладные расходы			15,16	1331
			Сметная прибыль			6,16	541
13	13	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	87,800	228,79	20088
			Накладные расходы			73,41	6445
			Сметная прибыль			16,95	1488
14	14	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	87,800	76,84	6747
			Накладные расходы			15,81	1388

			Сметная прибыль			5,69	500
15	15	11-010102-0331 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (НЕДОСТАТОК ПРИГОДНОГО ГРУНТА)	м3	2898,400	191,46	554941
			Накладные расходы			30,52	88451
			Сметная прибыль			14,18	41107
16	16	41-020101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта в городской отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	5217,120	1201,96	6270786
			Накладные расходы			45,27	236173
			Сметная прибыль			89,03	464503
17	17	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	2898,400	49,44	143306
			Накладные расходы			9,02	26131
			Сметная прибыль			3,66	10615
18	18	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	2898,400	83,15	241014
			Накладные расходы			15,16	43947
			Сметная прибыль			6,16	17853
19	19	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2898,400	228,79	663134
			Накладные расходы			73,41	212765
			Сметная прибыль			16,95	49121
20	20	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2898,400	76,84	222714
			Накладные расходы			15,81	45823
			Сметная прибыль			5,69	16497
			Раздел 2: Покрытия, см.ГП-7				
21	64	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М 200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	4374,000	1958,74	8567529
			Накладные расходы			458,15	2003948
			Сметная прибыль			145,09	634624
22	65	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона	м3	87,114	48289,83	4206721
			Накладные расходы			1818,71	158435
			Сметная прибыль			3577,02	311609
			Раздел 4: Озеленение, см.лист ГП-8				
23	84	11-470212-0104 РСНБ РК 2015	Площадки предварительно обработанные. Рыхление почвы	м2	36012,600	35,33	1272242
			Накладные расходы			12,65	455440

			Сметная прибыль			2,62	94240
24	85	11-470101-0103 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	36012,600	123,10	4433214
			Накладные расходы			44,07	1587013
			Сметная прибыль			9,12	328386
			Раздел 5: МАФ, ГП-8				
25	130	ПРАЙС-ЛИСТ	Входная группа СКП 089	шт	1,000	97023,66	97024
			Накладные расходы			*3654,14*	*3654*
			Сметная прибыль			*7186,94*	*7187*
26	132	ПРАЙС-ЛИСТ	Стойка с баллном СКП 081	шт	1,000	59230,80	59231
			Накладные расходы			*2230,77*	*2231*
			Сметная прибыль			*4387,47*	*4387*
27	133	ПРАЙС-ЛИСТ	Трамплин СКП 082	шт	1,000	126151,62	126152
			Накладные расходы			*4751,17*	*4751*
			Сметная прибыль			*9344,56*	*9345*
28	134	ПРАЙС-ЛИСТ	Барьер тройной СКП 085	шт	1,000	132020,83	132021
			Накладные расходы			*4972,22*	*4972*
			Сметная прибыль			*9779,32*	*9779*
29	135	ПРАЙС-ЛИСТ	Бум для собак СКП 087	шт	1,000	115517,99	115518
			Накладные расходы			*4350,68*	*4351*
			Сметная прибыль			*8556,89*	*8557*
30	136	ПРАЙС-ЛИСТ	Балансир для собак СКП 090	шт	1,000	49507,57	49508
			Накладные расходы			*1864,57*	*1865*
			Сметная прибыль			*3667,23*	*3667*
31	137	ПРАЙС-ЛИСТ	Горка-лестница СКП 091	шт	1,000	158422,34	158422
			Накладные расходы			*5966,56*	*5967*
			Сметная прибыль			*11734,99*	*11735*
32	138	ПРАЙС-ЛИСТ	Горка-мостик СКП 092	шт	1,000	132020,83	132021
			Накладные расходы			*4972,22*	*4972*
			Сметная прибыль			*9779,32*	*9779*
33	139	84-020903-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Щит информационный	шт.	2,000	553,23	1106
			Накладные расходы			*59,25*	*119*
			Сметная прибыль			*40,98*	*82*
34	139.1	84-020903-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Щит информационный	шт.	2,000	58632,12	117264
			Сметная прибыль			*4343,12*	*8686*
			Раздел 6: Ограждения, ГП-8				
35	145	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	18,663	47148,75	879953
			Накладные расходы			*6932,25*	*129379*

			Сметная прибыль			*3492,50*	*65182*
			ИТОГО:				**33836917**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5323768**
			Сметная прибыль				**2497728**
			Итого с временными		**1,04 %**	**351903,94**	**34188821**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**461549,09**	**34650371**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**36727255**
			Итого с НДС		**12 %**	**4407270,58**	**41134525,41**
			Скидка9,999998283%				**-4 113 452**
			Итого с учетом скидки				**37 021 073,57**
			в т.ч. НДС				**3 966 544**

ПРИНЯЛ:
Заместитель руководителя КГУ «УЗЭ г.Алматы
_____Темешев А.С.

СДАЛ:
ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
_____Омаров У.Ж.

Руководитель отдела КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____Джаныспаев О.А.

Технический надзор:
ТОО "Музтау"
_____Мадиханов А.Е.

Главный специалист КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____Кутыбаев Н.Р.

Авторский надзор
ТОО "Компания Стройтекс"
_____Кудерин Н.Н.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-051140009048-20200930-56839891	1.1. Номер учетной системы: 00000000051
2. Дата выписки: 30.09.2020	2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 30.09.2020	
4. Исправленный ☐	4.1 Дата:
4.2 Номер:	4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный ☐	5.1 Дата:
5.2 Номер:	5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 051140009048
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:

7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"
7.1 Доля участия:

8. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 60001
9.2. Номер: 0047072
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17	13. ИИК: KZ369140022O3KZ00CNR
14. БИК: SABRKZKA	15. Наименование банка: ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 050240003614
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:

17. Получатель: КГУ Управление зеленной экономики г. Алматы
17.1 Доля участия:

Адрес места нахождения: г.Алматы, Площадь Республи, 4

18.1. Код страны: KZ

19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ32070102KSN6001000	22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: Благоустройство и озеленение (реконструкция) парка «Дружбы» в Бостандыкском районе города Алматы.	24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 051140009048
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"
25.3 Адрес отправки: Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 050240003614
26.2 Наименование: КГУ Управление зеленной экономики г. Алматы
26.3 Адрес доставки: г.Алматы, Площадь Республи, 4
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☐ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☑ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер:
27.4. Дата:

28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления:

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:

31. Пункт назначения:

31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

...ументы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер: 00000000050
32.2 Дата: 30.09.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Благоустройство и озеленение (реконструкция) парка «Дружбы» в Бостандыкском районе города Алматы.				1	110863664.71	110863664.71			110863664.71	12%	13303639.76	124167304.47			1	
				Всего по счету:				110863664.71		0.00	110863664.71		13303639.76	124167304.47				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:

/0nq7H+d6HJMnE3njkNtMZaEptT6PbfpNf83DtG5hdv5
iESMES8dKp3OEwPN+xLW
yvXAgCvlWpDp32brVTuJ+g==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ОМАРОВ УВАИДИЛДА ЖИНАКБАЕВИЧ

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г.
№656

Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Многофункциональная компания "Достар"
Наименование строительства и его адрес: Благоустройство и озеленение (реконструкция) парка "Дружбы" в Бостандыкском районе города Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		050240003614/ 200030/00	06.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	220 878 733,21	110 863 664,71							13 303 639,76	124 167 304,47

М.П.
Заказчик: Заместитель руководителя КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы" _____ Темешев А.С.

М.П.
Подрядчик: Руководитель ТОО "Многофункциональная компания "Достар" _____ Омаров У.Ж.

М.П.
Технический надзор:
ТОО "Мутау" _____ Мадиханов А.Е.

М.П.
Авторскии надзор
ТОО "Компания Стройтекс" _____ Кудерин Н.Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Благоустройство и озеленение (реконструкция) парка "Дружбы" в Бостандыкском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Резервуар 150м3 (6-2-1)**

(наименование)

Договор №050240003614/200030/00 от 05.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ сентябрь месяц 2020 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
			Раздел 2: Конструкции резервуара, см КЖ-6-10				
1	18	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	120,990	990,24	119810
			Накладные расходы			*147,54*	*17851*
			Сметная прибыль			*73,35*	*8875*
			Раздел 3: Поливочный водопровод, см 72о/и-ВК				
2	19	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,009	664605,94	5981
			Накладные расходы			*229379,41*	*2064*
			Сметная прибыль			*49230,07*	*443*
3	20	23-010201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	2631,72	23780
			Накладные расходы			*99,12*	*896*
			Сметная прибыль			*194,94*	*1761*
4	21	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	445667,97	1783
			Накладные расходы			*151409,65*	*606*
			Сметная прибыль			*33012,44*	*132*
5	22	23-010501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,040	769,11	3107

			Накладные расходы			*28,97*	*117*
			Сметная прибыль			*56,97*	*230*
6	23	11-130301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	9,000	273,91	2465
			Накладные расходы			*44,15*	*397*
			Сметная прибыль			*20,29*	*183*
7	24	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01465	511243,92	7490
			Накладные расходы			*48747,49*	*714*
			Сметная прибыль			*37869,92*	*555*
8	25	23-020403-2602 РСНБ РК 2015	Закладная для датчика уровня	шт.	2,000	150,52	301
			Накладные расходы			*5,67*	*11*
			Сметная прибыль			*11,15*	*22*
9	26	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6,000	1504,19	9025
			Накладные расходы			*433,04*	*2598*
			Сметная прибыль			*111,42*	*669*
10	27	23-020303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	770,51	1541
			Накладные расходы			*29,02*	*58*
			Сметная прибыль			*57,08*	*114*
11	28	23-020101-0212 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	1212,28	4849
			Накладные расходы			*45,66*	*183*
			Сметная прибыль			*89,80*	*359*
12	29	21-100302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка /переход концентрический/ ф114х4-Ф159х4,5	шт.	1,000	1435,71	1436
			Накладные расходы			*54,07*	*54*
			Сметная прибыль			*106,35*	*106*
13	30	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1,000	2331,58	2332
			Накладные расходы			*712,61*	*713*
			Сметная прибыль			*172,71*	*173*
14	31	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,038	50733,21	1928
			Накладные расходы			*1910,73*	*73*
			Сметная прибыль			*3758,02*	*143*
			ИТОГО:				**185827**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**26334**

			Сметная прибыль				**13765**
			Итого с временными		**1,04 %**	1932,60	187760
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	2534,75	190294
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				201700
			Итого с НДС		**12 %**	24204,03	225904
			Скидка9,999998283%				**-22 590**
			Итого с учетом скидки				**203 313,88**
			в т.ч. НДС				**21 784**

ПРИНЯЛ:
Заместитель руководителя КГУ «УЗЭ г.Алматы
_____ Темешев А.С.

Руководитель отдела КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____Джаныспаев О.А.

Главный специалист КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____Кутыбаев Н.Р.

СДАЛ:
ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
_____Омаров У.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Музтау"
_____Мадиханов А.Е.

Авторский надзор
ТОО "Компания Стройтекс"
_____ Кудерин Н.Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Благоустройство и озеленение (реконструкция) парка "Дружбы" в Бостандыкском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Генеральный план (7-1-1)**

(наименование)

Договор №050240003614/200030/00 от 05.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ сентябрь месяц 2020 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2: Покрытия, см.ГП-7				
1	24	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1494,000	1217,79	1819371
			Накладные расходы			*80,06*	*119608*
			Сметная прибыль			*90,21*	*134768*
2	26	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1494,000	1358,85	2030127
			Накладные расходы			*85,42*	*127611*
			Сметная прибыль			*100,66*	*150380*
3	28	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м3 основания	1158,200	939,95	1088644
			Накладные расходы			*86,81*	*100539*
			Сметная прибыль			*69,63*	*80640*
4	29	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м3 основания	1158,200	260,24	301415

			Накладные расходы			*18,83*	*21809*
			Сметная прибыль			*19,28*	*22327*
5	31	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие из сухой цементно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	57,910	1304,89	75566
			Накладные расходы			*229,93*	*13315*
			Сметная прибыль			*96,66*	*5597*
6	32	21-130101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	21,02133	20887,40	439081
			Накладные расходы			*786,67*	*16537*
			Сметная прибыль			*1547,22*	*32525*
7	33	21-010401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	44,59070	1882,50	83942
			Накладные расходы			*70,90*	*3161*
			Сметная прибыль			*139,44*	*6218*
8	34	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	1158,200	767,61	889049
			Накладные расходы			*276,04*	*319715*
			Сметная прибыль			*56,86*	*65855*
9	42	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	340,000	767,61	260987
			Накладные расходы			*276,04*	*93854*
			Сметная прибыль			*56,86*	*19332*
10	48	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	27,000	3337,96	90125
			Накладные расходы			*301,99*	*8154*
			Сметная прибыль			*247,26*	*6676*
11	49	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	180,000	939,95	169191
			Накладные расходы			*86,81*	*15626*
			Сметная прибыль			*69,63*	*12533*
12	50	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	180,000	1358,85	244593
			Накладные расходы			*85,42*	*15376*
			Сметная прибыль			*100,66*	*18119*
13	51	11-110101-4701 РСНБ РК 2015	Полы наливные бесшовные толщиной покрытия 20 мм. Устройство	м2	180,000	15399,15	2771847
			Накладные расходы			*3046,04*	*548287*
			Сметная прибыль			*1140,68*	*205322*

14	62	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	146,700	3337,96	489678
			Накладные расходы			*301,99*	*44301*
			Сметная прибыль			*247,26*	*36272*
15	63	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	375,000	1788,59	719013
			Накладные расходы			*451,74*	*181599*
			Сметная прибыль			*132,49*	*53260*
16	64	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М 200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	1335,000	1958,74	2614920
			Накладные расходы			*458,15*	*611627*
			Сметная прибыль			*145,09*	*193698*
17	67	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	477,600	767,61	366611
			Накладные расходы			*276,04*	*131837*
			Сметная прибыль			*56,86*	*27156*
18	68	24-060101-0101 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007	м2	477,600	8215,21	3923584
			Накладные расходы			*309,40*	*147769*
			Сметная прибыль			*608,53*	*290634*
19	69	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1,000	6617,66	6618
			Накладные расходы			*2118,14*	*2118*
			Сметная прибыль			*490,20*	*490*
20	70	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1,000	1242,26	1242
			Накладные расходы			*424,70*	*425*
			Сметная прибыль			*92,02*	*92*
21	71	21-040803-0609 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные Ф1	шт.	1,000	28193,77	28194
			Накладные расходы			*1061,84*	*1062*
			Сметная прибыль			*2088,43*	*2088*
22	72	21-070510-0701 РСНБ РК 2015	Стойки для дорожных знаков	шт.	1,000	22197,94	22198
			Накладные расходы			*836,03*	*836*
			Сметная прибыль			*1644,29*	*1644*
23	73	24-010201-0316 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные со световозвращающей пленкой СТ РК 1125-2002	шт.	2,000	16564,53	33129

			Накладные расходы			*623,86*	*1248*
			Сметная прибыль			*1227,00*	*2454*
24	74	11-270903-0101 РСНБ РК 2015	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,019	33584,43	638
			Накладные расходы			*4089,69*	*78*
			Сметная прибыль			*2487,74*	*47*
25	75	11-270903-0106 РСНБ РК 2015	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,090	28405,74	2557
			Накладные расходы			*3894,65*	*351*
			Сметная прибыль			*2104,13*	*189*
			Раздел 3: Водоотводные сооружения, см. ГП-7				
26	76	11-270201-0401 РСНБ РК 2015	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	96,000	4534,43	435305
			Накладные расходы			*1323,27*	*127034*
			Сметная прибыль			*335,88*	*32244*
27	77	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	8,842255	64158,53	567306
			Накладные расходы			*2416,36*	*21366*
			Сметная прибыль			*4752,48*	*42023*
28	78	11-230401-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка	м трубопровода	34,000	2793,61	94983
			Накладные расходы			*795,72*	*27054*
			Сметная прибыль			*206,93*	*7036*
29	79	21-040801-0501 РСНБ РК 2015	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	м	34,000	12661,37	430487
			Накладные расходы			*476,86*	*16213*
			Сметная прибыль			*937,88*	*31888*
30	80	11-270201-0701 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	1,820	86864,25	158093
			Накладные расходы			*16396,03*	*29841*
			Сметная прибыль			*6434,39*	*11711*
31	81	21-040801-0502 РСНБ РК 2015	Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм ГОСТ 24547-81	шт.	7,000	18442,72	129099
			Накладные расходы			*694,60*	*4862*
			Сметная прибыль			*1366,13*	*9563*
32	82	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемных решеток	шт	8,000	2518,06	20145
			Накладные расходы			*887,66*	*7101*
			Сметная прибыль			*186,52*	*1492*
33	83	23-030101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	8,000	24607,22	196858
			Накладные расходы			*926,77*	*7414*

			Сметная прибыль			*1822,76*	*14582*
			Раздел 4: Озеленение, см.лист ГП-8				
34	86	11-470102-0318 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	яма	120,000	6483,47	778016
			Накладные расходы			*2159,09*	*259090*
			Сметная прибыль			*480,26*	*57631*
35	87	11-470103-0104 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	шт.	120,000	4294,45	515334
			Накладные расходы			*1342,60*	*161112*
			Сметная прибыль			*318,11*	*38173*
36	88	11-470102-0403 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	яма	180,000	5816,70	1047006
			Накладные расходы			*1924,49*	*346408*
			Сметная прибыль			*430,87*	*77556*
37	89	11-470103-0105 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	180,000	4319,19	777455
			Накладные расходы			*1362,16*	*245189*
			Сметная прибыль			*319,94*	*57589*
38	98	11-470112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	33531,600	60,09	2014770
			Накладные расходы			*21,28*	*713552*
			Сметная прибыль			*4,45*	*149216*
39	99	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	33531,600	243,12	8152065
			Накладные расходы			*51,67*	*1732578*
			Сметная прибыль			*18,01*	*603904*
40	104	11-470119-0603 РСНБ РК 2015	Лунки или канавки. Прополка и рыхление	м2	2459,000	96,42	237087
			Накладные расходы			*34,52*	*84873*
			Сметная прибыль			*7,14*	*17562*
41	105	25-030101-0102 РСНБ РК 2015	Удобрения согласно примечаний листа 8	т	1,3436809	36114,28	48526
			Накладные расходы			*1360,15*	*1828*
			Сметная прибыль			*2675,13*	*3595*
			Раздел 5: МАФ, ГП-8				
42	141	ПРАЙС-ЛИСТ	Скамья, сиденье деревянное	шт	4,000	208632,63	834531
			Накладные расходы			*7857,60*	*31430*
			Сметная прибыль			*15454,27*	*61817*
			Раздел 7: Главная лестница, см.лист ГП-10				
43	147	11-010101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	48,500	120,78	5858

			Накладные расходы			*26,60*	*1290*
			Сметная прибыль			*8,95*	*434*
44	148	11-010205-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,500	8137,90	12207
			Накладные расходы			*2991,66*	*4487*
			Сметная прибыль			*602,81*	*904*
45	149	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	269,951	170,10	45919
			Накладные расходы			*36,93*	*9970*
			Сметная прибыль			*12,60*	*3401*
46	150	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,349	3966,59	33117
			Накладные расходы			*1458,20*	*12175*
			Сметная прибыль			*293,82*	*2453*
47	151	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	500,940	718,23	359792
			Накладные расходы			*27,05*	*13551*
			Сметная прибыль			*53,20*	*26651*
48	152	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	278,300	24,13	6716
			Накладные расходы			*5,52*	*1537*
			Сметная прибыль			*1,79*	*498*
49	153	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	48,500	128,00	6208
			Накладные расходы			*24,87*	*1206*
			Сметная прибыль			*9,48*	*460*
50	154	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,500	2955,75	4434
			Накладные расходы			*1086,59*	*1630*
			Сметная прибыль			*218,94*	*328*
51	155	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котловановбульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	42,500	33,12	1408
			Накладные расходы			*6,87*	*292*
			Сметная прибыль			*2,45*	*104*
52	156	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,500	1413,31	10600

			Накладные расходы			*519,56*	*3897*
			Сметная прибыль			*104,69*	*785*
53	157	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группыпневматическими трамбовками	м3	42,500	228,79	9724
			Накладные расходы			*73,41*	*3120*
			Сметная прибыль			*16,95*	*720*
54	158	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,540	17748,08	9584
			Накладные расходы			*1302,66*	*703*
			Сметная прибыль			*1314,67*	*710*
55	159	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	3,700	25639,57	94866
			Накладные расходы			*2885,79*	*10677*
			Сметная прибыль			*1899,23*	*7027*
56	160	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	9,000	2209,29	19884
			Накладные расходы			*179,60*	*1616*
			Сметная прибыль			*163,65*	*1473*
57	161	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,13636	26893,70	3667
			Накладные расходы			*8562,28*	*1168*
			Сметная прибыль			*1992,13*	*272*
58	162	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13636	220888,72	30120
			Накладные расходы			*8319,19*	*1134*
			Сметная прибыль			*16362,13*	*2231*
			Раздел 8: Металлические ограждения для МГН, см ГП-11				
59	166	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	30,900	918,84	28392
			Накладные расходы			*308,98*	*9547*
			Сметная прибыль			*68,06*	*2103*
60	167	23-010201-0943 РСНБ РК 2015	Трубы хромированные, D 60 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 11068-81	м	31,0236	3667,17	113769
			Накладные расходы			*138,11*	*4285*
			Сметная прибыль			*271,64*	*8427*
61	168	21-050103-0110 РСНБ РК 2015	Прокат хромированный толщиной 4 мм	т	0,020888	1359242,32	28392
			Накладные расходы			*51192,29*	*1069*
			Сметная прибыль			*100684,62*	*2103*
62	169	23-010201-0909 РСНБ РК 2015	Трубы хромированные, D 20 мм, толщина стенки 1 мм	м	4,320	1241,13	5362
			Накладные расходы			*46,74*	*202*
			Сметная прибыль			*91,94*	*397*

63	170	21-050304-0203 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый хромированный диаметром 16 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,08840	733844,28	64872
			Накладные расходы			*27638,32*	*2443*
			Сметная прибыль			*54358,84*	*4805*
64	171	21-130201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	14,000	35,71	500
			Накладные расходы			*1,34*	*19*
			Сметная прибыль			*2,65*	*37*
			ИТОГО:				**31434023**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6429807**
			Сметная прибыль				**2652222**
			Итого с временными		**1,04 %**	**326913,84**	**31760937**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**428772,65**	**32189710**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**34119106**
			Итого с НДС		**12 %**	**4094292,77**	**38213399,20**
			Скидка9,999998283%				**-3 821 339**
			Итого с учетом скидки				**34 392 059,93**
			в т.ч. НДС				**3 684 864**

ПРИНЯЛ:
Заместитель руководителя КГУ «УЗЭ г.Алматы
_____Темешев А.С.

СДАЛ:
ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
_____Омаров У.Ж.

Руководитель отдела КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____Джаныспаев О.А.

Технический надзор:
ТОО "Музтау"
_____Мадиханов А.Е.

Главный специалист КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____Кутыбаев Н.Р.

Авторский надзор
ТОО "Компания Стройтекс"
_____Кудерин Н.Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Благоустройство и озеленение (реконструкция) парка "Дружбы" в Бостандыкском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Система оповещения и управления эвакуацией (5-1-2)**

(наименование)

Договор №050240003614/200030/00 от 05.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ сентябрь месяц 2020 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	1	13-100202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель мощности, отдельно устанавливаемый	шт	1,000	25170,57	25171
			Накладные расходы			*6930,46*	*6930*
			Сметная прибыль			*1864,49*	*1864*
2	2	13-100410-0114 РСНБ РК 2015	Устройство цифровых сообщений с таймером. Монтаж оборудования	устройство	1,000	12425,41	12425
			Накладные расходы			*3609,63*	*3610*
			Сметная прибыль			*920,40*	*920*
3	3	13-100301-0104 РСНБ РК 2015	Плата. Установка на готовом месте	шт.	1,000	3283,11	3283
			Накладные расходы			*898,65*	*899*
			Сметная прибыль			*243,19*	*243*
4	4	13-100301-0104 РСНБ РК 2015	Дополнительный кабинет. Установка на готовом месте	шт.	1,000	3283,11	3283
			Накладные расходы			*898,65*	*899*
			Сметная прибыль			*243,19*	*243*

5	6	13-100408-0301 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель настольный. Монтаж оборудования	шт.	1,000	4385,75	4386
			Накладные расходы			*1271,47*	*1271*
			Сметная прибыль			*324,87*	*325*
6	8	13-100411-0208 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка мощностью до 10 Вт. Монтаж на столбе или на крыше	шт.	60,000	6427,34	385640
			Накладные расходы			*1812,90*	*108774*
			Сметная прибыль			*476,10*	*28566*
7	10	13-110401-0707 РСНБ РК 2015	Монтаж модулей	шт	1,000	12288,80	12289
			Накладные расходы			*3363,35*	*3363*
			Сметная прибыль			*910,28*	*910*
8	12	13-100410-0102 РСНБ РК 2015	Антенны базовые	шт	1,000	30159,97	30160
			Накладные расходы			*7281,03*	*7281*
			Сметная прибыль			*2234,07*	*2234*
9	13	13-100501-0108 РСНБ РК 2015	Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальномуфильтру, для одного канала	измерен.	1,000	16070,71	16071
			Накладные расходы			*4727,35*	*4727*
			Сметная прибыль			*1190,42*	*1190*
10	17	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1,000	20407,51	20408
			Накладные расходы			*5266,90*	*5267*
			Сметная прибыль			*1511,67*	*1512*
11	19	13-100603-0505 РСНБ РК 2015	Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки масса 1 м до 0,6 кг	м	3505,000	221,03	774710
			Накладные расходы			*50,58*	*177283*
			Сметная прибыль			*16,37*	*57377*
12	27	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Миниканал до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	40,000	317,03	12681
			Накладные расходы			*73,09*	*2924*
			Сметная прибыль			*23,48*	*939*
			ИТОГО:				**1300507**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**323228**
			Сметная прибыль				**96323**
			Итого с временными		**1,04 %**	**13525,27**	**1314032**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**17739,44**	**1331772**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**1411596**

			Итого с НДС		**12 %**	**169391,52**	**1580988**
			Скидка9,999998283%				**-158 099**
			Итого с учетом скидки				**1 422 888,80**
			в т.ч. НДС				**152 452**

ПРИНЯЛ:

Заместитель руководителя КГУ «УЗЭ г.Алматы

_____Темешев А.С.

Руководитель отдела КГУ «УЗЭ г.Алматы»

_____Джаныспаев О.А.

Главный специалист КГУ «УЗЭ г.Алматы»

_____Кутыбаев Н.Р.

СДАЛ:

ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____Омаров У.Ж.

Технический надзор:

ТОО "Музтау"

_____Мадиханов А.Е.

Авторский надзор

ТОО "Компания Стройтекс"

_____Кудерин Н.Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Благоустройство и озеленение (реконструкция) парка "Дружбы" в Бостандыкском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Система видеонаблюдения (5-1-1)**

(наименование)

Договор №050240003614/200030/00 от 05.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ сентябрь месяц 2020 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	1	13-100403-0101 РСНБ РК 2015	Сетевой видеорегистратор, просмотр одновременно до 32 камер	комплект	2,000	21409,00	42818
			Накладные расходы			*5789,42*	*11579*
			Сметная прибыль			*1585,85*	*3172*
2	4	13-100305-0701 РСНБ РК 2015	Программное обеспечение	канал связи	1,000	22207,09	22207
			Накладные расходы			*6532,43*	*6532*
			Сметная прибыль			*1644,97*	*1645*
3	5	13-100403-0101 РСНБ РК 2015	Запоминающее устройство	комплект	5,000	21409,00	107045
			Накладные расходы			*5789,42*	*28947*
			Сметная прибыль			*1585,85*	*7929*
4	7	13-100302-0101 РСНБ РК 2015	Коммутатор - установка	шт	5,000	51279,92	256400
			Накладные расходы			*13954,26*	*69771*
			Сметная прибыль			*3798,51*	*18993*
5	13	13-100405-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж трансивера	шт	8,000	1668,18	13345

			Накладные расходы			*416,05*	*3328*
			Сметная прибыль			*123,57*	*989*
6	15	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	5,000	20407,51	102038
			Накладные расходы			*5266,90*	*26335*
			Сметная прибыль			*1511,67*	*7558*
7	18	13-101001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные	шт	30,000	5009,80	150294
			Накладные расходы			*1520,69*	*45621*
			Сметная прибыль			*371,10*	*11133*
8	20	13-100105-0207 РСНБ РК 2015	Кроссировка. Монтаж в шкафу	шт.	6,000	190,10	1141
			Накладные расходы			*55,11*	*331*
			Сметная прибыль			*14,08*	*84*
9	23	13-100603-0505 РСНБ РК 2015	Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки масса 1 м до 0,6 кг	м	3285,000	221,03	726080
			Накладные расходы			*50,58*	*166156*
			Сметная прибыль			*16,37*	*53784*
10	26	13-100105-0207 РСНБ РК 2015	Кроссировка. Монтаж в шкафу	шт.	32,000	190,10	6083
			Накладные расходы			*55,11*	*1763*
			Сметная прибыль			*14,08*	*451*
11	29	13-100902-1205 РСНБ РК 2015	Шкаф настенный, размер до 640Х840 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	4361,43	4361
			Накладные расходы			*1001,01*	*1001*
			Сметная прибыль			*323,07*	*323*
12	31	13-100411-0210 РСНБ РК 2015	Панель	шт	3,000	1655,14	4965
			Накладные расходы			*455,04*	*1365*
			Сметная прибыль			*122,60*	*368*
13	32	СТ ПРАЙС	Панель-организатор 1U , 25B-1U-02BL	шт	3,000	2816,54	8450
			Накладные расходы			*106,08*	*318*
			Сметная прибыль			*208,63*	*626*
14	33	13-100411-0210 РСНБ РК 2015	Панель	шт	1,000	1655,14	1655
			Накладные расходы			*455,04*	*455*
			Сметная прибыль			*122,60*	*123*
15	34	СТ ПРАЙС	EurOlAn панель 19 с фильтром импульсных и высокочастотных помех, 6 розеток, 6Х2К+З , 60А-61-07-06GY	шт	1,000	4210,59	4211
			Накладные расходы			*158,58*	*159*
			Сметная прибыль			*311,90*	*312*

16	35	13-110401-0702 РСНБ РК 2015	Съемные и выдвижные блоки /модули, шасси/, массой до 0,01 т	шт	2,000	3009,55	6019
			Накладные расходы			*927,27*	*1855*
			Сметная прибыль			*222,93*	*446*
17	36	СТ ПРАЙС	Модуль вентиляторный 19 1U, 6 вентиляторов, с контроллером, R-FAN 6K-1U-9005	шт	2,000	87734,76	175470
			Накладные расходы			*3304,30*	*6609*
			Сметная прибыль			*6498,87*	*12998*
18	37	13-100902-1202 РСНБ РК 2015	Шкаф напольный, размер до 700Х1000 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000	3962,96	15852
			Накладные расходы			*907,14*	*3629*
			Сметная прибыль			*293,55*	*1174*
19	45	13-100411-0210 РСНБ РК 2015	Панель	шт	4,000	1655,14	6621
			Накладные расходы			*455,04*	*1820*
			Сметная прибыль			*122,60*	*490*
20	46	СТ ПРАЙС	EurOlAn панель 19 с фильтром импульсных и высокочастотных помех, 6 розеток, 6Х2К+3 , 60А-61-07-06GY	шт	4,000	4210,59	16842
			Накладные расходы			*158,58*	*634*
			Сметная прибыль			*311,90*	*1248*
21	47	13-100411-0210 РСНБ РК 2015	Панель	шт	8,000	1655,14	13241
			Накладные расходы			*455,04*	*3640*
			Сметная прибыль			*122,60*	*981*
22	48	СТ ПРАЙС	Панель-организатор 1U , 25B-1U-02BL	шт	8,000	2816,54	22532
			Накладные расходы			*106,08*	*849*
			Сметная прибыль			*208,63*	*1669*
23	51	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1840,000	317,03	583332
			Накладные расходы			*73,09*	*134492*
			Сметная прибыль			*23,48*	*43210*
24	52	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	860,000	352,17	302870
			Накладные расходы			*83,30*	*71638*
			Сметная прибыль			*26,09*	*22435*
25	55	13-100902-1118 РСНБ РК 2015	Труба стальная для слаботочных сетей, диаметр до 125 мм. Монтаж в стояке с креплением накладными скобами	м	90,000	2827,12	254441
			Накладные расходы			*805,71*	*72514*
			Сметная прибыль			*209,42*	*18847*
26	57	13-100104-0204 РСНБ РК 2015	Крепления для камер. Монтаж оборудования	комплект	15,000	1618,90	24284

			Накладные расходы			*446,39*	*6696*
			Сметная прибыль			*119,92*	*1799*
			ИТОГО:				**2872597**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**668037**
			Сметная прибыль				**212787**
			Итого с временными		**1,04 %**	29875,01	2902472
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	39183,37	2941655
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				3117973
			Итого с НДС		**12 %**	374156,78	3492130
			Скидка9,999998283%				**-349 213**
			Итого с учетом скидки				**3 142 917,05**
			в т.ч. НДС				**336 741**

ПРИНЯЛ:
Заместитель руководителя КГУ «УЗЭ г.Алматы
_____ Темешев А.С.

Руководитель отдела КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____ Джаныспаев О.А.

Главный специалист КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____ Кутыбаев Н.Р.

СДАЛ:
ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
_____ Омаров У.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Музтау"
_____ Мадиханов А.Е.

Авторский надзор
ТОО "Компания Стройтекс"
_____ Кудерин Н.Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Благоустройство и озеленение (реконструкция) парка "Дружбы" в Бостандыкском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения (4-1-1)**

(наименование)

Договор №050240003614/200030/00 от 05.06.2020г.

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	1	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	5212,35	5212
			Накладные расходы			*1151,25*	*1151*
			Сметная прибыль			*386,10*	*386*
2	2	ПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель трехполюсный 380В,160А,50Гц	шт	1,000	18302,77	18303
			Накладные расходы			*689,33*	*689*
			Сметная прибыль			*1355,76*	*1356*
3	3	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	1564,39	1564
			Накладные расходы			*462,73*	*463*
			Сметная прибыль			*115,88*	*116*
4	4	23-070501-1104 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 ТХ RS ОР IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	1,000	54032,92	54033
			Накладные расходы			*2035,01*	*2035*
			Сметная прибыль			*4002,44*	*4002*
5	5	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3,000	3999,83	11999

			Накладные расходы			*1077,32*	*3232*
			Сметная прибыль			*296,28*	*889*
6	6	23-070503-0205 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТ-0,66 150/5А, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3,000	3537,13	*10611*
			Накладные расходы			*133,22*	*400*
			Сметная прибыль			*262,01*	*786*
7	7	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6758,48	6758
			Накладные расходы			*1261,97*	*1262*
			Сметная прибыль			*500,63*	*501*
8	9	23-070222-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная РЕ	шт.	1,000	7568,55	7569
			Накладные расходы			*285,05*	*285*
			Сметная прибыль			*560,63*	*561*
9	10	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	4743,80	14231
			Накладные расходы			*1056,91*	*3171*
			Сметная прибыль			*351,39*	*1054*
10	11	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	2702,66	10811
			Накладные расходы			*535,77*	*2143*
			Сметная прибыль			*200,20*	*801*
11	12	23-070204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель	шт.	1,000	4195,97	4196
			Накладные расходы			*158,03*	*158*
			Сметная прибыль			*310,81*	*311*
12	13	23-070204-1234 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 50А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	14534,26	14534
			Накладные расходы			*547,39*	*547*
			Сметная прибыль			*1076,61*	*1077*
13	14	23-070204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1874,08	1874
			Накладные расходы			*70,58*	*71*
			Сметная прибыль			*138,82*	*139*
14	15	23-070204-0846 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1980,72	1981
			Накладные расходы			*74,60*	*75*
			Сметная прибыль			*146,72*	*147*

15	16	23-070204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	624,29	1873
			Накладные расходы			*23,51*	*71*
			Сметная прибыль			*46,24*	*139*
16	17	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	4803,87	4804
			Накладные расходы			*1254,09*	*1254*
			Сметная прибыль			*355,84*	*356*
17	18	51-080401-0141 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	72556,17	72556
			Накладные расходы			*2732,64*	*2733*
			Сметная прибыль			*5374,53*	*5375*
18	19	13-080303-0501 РСНБ РК 2015	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,000	4217,61	21088
			Накладные расходы			*1036,64*	*5183*
			Сметная прибыль			*312,42*	*1562*
19	20	23-070206-0104 РСНБ РК 2015	Контактный блок LAD-N20	шт.	2,000	4835,50	9671
			Накладные расходы			*182,12*	*364*
			Сметная прибыль			*358,19*	*716*
20	21	23-070216-0901 РСНБ РК 2015	Реле 4 перекл. к-та 6А, RXM2AB2P7+RXZE2M114M,AC230	шт.	3,000	1722,48	5167
			Накладные расходы			*64,87*	*195*
			Сметная прибыль			*127,59*	*383*
21	25	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	19,000	12777,27	242768
			Накладные расходы			*2693,00*	*51167*
			Сметная прибыль			*946,46*	*17983*
22	26	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	15977,05	15977
			Накладные расходы			*3447,86*	*3448*
			Сметная прибыль			*1183,48*	*1183*
23	28	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн для установки одного светильника ОС D 1/1,5/10 О60 101747PGXS	шт	19,000	27482,61	522170
			Накладные расходы			*1035,06*	*19666*
			Сметная прибыль			*2035,75*	*38679*

24	29	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн для установки двух светильников ОС D 1/1,5/10 О60101747PGXS	шт	1,000	57541,83	57542
			Накладные расходы			*2167,16*	*2167*
			Сметная прибыль			*4262,36*	*4262*
25	33	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	21,000	12973,02	272433
			Накладные расходы			*2532,01*	*53172*
			Сметная прибыль			*960,96*	*20180*
26	34	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка вне зданий	шт.	167,000	6682,57	1115989
			Накладные расходы			*1330,56*	*222203*
			Сметная прибыль			*495,00*	*82666*
27	52	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	200,000	451,00	90201
			Накладные расходы			*105,14*	*21027*
			Сметная прибыль			*33,41*	*6682*
28	53	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям с креплением по всей длине	м кабеля	15,000	448,31	6725
			Накладные расходы			*101,54*	*1523*
			Сметная прибыль			*33,21*	*498*
29	57	23-060137-0804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х16(ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,42699	686959,52	293325
			Накладные расходы			*25872,53*	*11047*
			Сметная прибыль			*50885,89*	*21728*
30	58	23-060133-0804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х6(ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1785	895778,04	159896
			Накладные расходы			*33737,13*	*6022*
			Сметная прибыль			*66353,93*	*11844*
31	60	23-060133-1006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0918	2882454,72	264609
			Накладные расходы			*108560,09*	*9966*
			Сметная прибыль			*213515,16*	*19601*
32	62	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00122	173072,20	211
			Накладные расходы			*6518,31*	*8*
			Сметная прибыль			*12820,16*	*16*

33	63	23-060144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	297093,37	1515
			Накладные расходы			*11189,24*	*57*
			Сметная прибыль			*22006,92*	*112*
34	64	23-060144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	1011472,60	5159
			Накладные расходы			*38094,46*	*194*
			Сметная прибыль			*74923,90*	*382*
35	66	13-080201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	11,000	35324,26	388567
			Накладные расходы			*6662,82*	*73291*
			Сметная прибыль			*2616,61*	*28783*
36	67	ПРАЙС	Муфты концевые для пятижильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами на напряжение 1 кВ, сечением 10-35мм2 внутренней установки POLT-01/5x10-35	шт	9,000	10621,30	95592
			Накладные расходы			*400,02*	*3600*
			Сметная прибыль			*786,76*	*7081*
37	68	ПРАЙС	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами 1 кВ, сечением 25-70 мм2 внутренней установки ЕРКТ-0031-СЕЕ0	шт	2,000	12423,12	24846
			Накладные расходы			*467,88*	*936*
			Сметная прибыль			*920,23*	*1840*
38	73	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу	шт.	1,000	14983,51	14984
			Накладные расходы			*2794,97*	*2795*
			Сметная прибыль			*1109,89*	*1110*
39	74	23-061708-0120 РСНБ РК 2015	Шкаф, IP67 для установки оборудования размером 1200х600х1600	шт.	1,000	190521,54	190522
			Накладные расходы			*7175,49*	*7175*
			Сметная прибыль			*14112,71*	*14113*
40	77	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную под фундамент	м3	0,336	3966,59	1333
			Накладные расходы			*1458,20*	*490*
			Сметная прибыль			*293,82*	*99*
41	78	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	0,57120	718,23	410
			Накладные расходы			*27,05*	*15*
			Сметная прибыль			*53,20*	*30*

42	79	11-010201-0202 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см	м3	0,02016	127,69	3
			Накладные расходы			*24,60*	*0*
			Сметная прибыль			*9,46*	*0*
43	80	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон под фундамент	м3	0,336	14283,89	4799
			Накладные расходы			*537,97*	*181*
			Сметная прибыль			*1058,07*	*356*
			ИТОГО:				**4048411**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**515632**
			Сметная прибыль				**299885**
			Итого с временными		**1,04 %**	**42103,48**	**4090515**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**55221,95**	**4145737**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**4394225**
			Итого с НДС		**12 %**	**527306,99**	**4921531,93**
			Скидка9,999998283%				**-492 153**
			Итого с учетом скидки				**4 429 378,82**
			в т.ч. НДС				**474 576**

ПРИНЯЛ:
Заместитель руководителя КГУ «УЗЭ г.Алматы
_____ Темешев А.С.

Руководитель отдела КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____ Джаныспаев О.А.

Главный специалист КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____ Кутыбаев Н.Р.

СДАЛ:
ТОО "Многопрофильная компания "Достар
_____ Омаров У.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Музтау"
_____ Мадиханов А.Е.

Авторский надзор
ТОО "Компания Стройтекс"
_____ Кудерин Н.Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка **Благоустройство и озеленение (реконструкция) парка "Дружбы" в Бостандыкском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Демонтажные работы (1-1)**

(наименование)

Договор **№050240003614/200030/00 от 05.06.2020г.**

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				стоимость единицы, тенге	количество	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010207-0107 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	дерево	27,00	115,17	3110
5	5	11-010207-0111 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня	дерево	6,00	299,57	1797
6	6	11-010207-0112 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня	дерево	21,00	462,13	9705
7	7	11-010207-0309 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см	дерево	27,00	256,19	6917
11	11	11-010207-0313 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 32 см	дерево	6,00	962,78	5777
12	12	11-010207-0314 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов более 32 см	дерево	21,00	1612,24	33857
13	13	11-010207-0901 РСНБ РК 2015	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	142,00	110,65	15712
14	14	11-470120-0101 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево	21,00	1746,62	36679
15	15	11-470120-0102 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30	1 дерево	8,00	2578,34	20627
26	26	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	464,000	1412,48	655390

27	27	12-180101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	м2	2342,000	139,68	327135
28	28	12-180101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	1843,00	271,61	500577
29	29	11-470101-0101 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2	1918,00	10,18	19525
30	30	12-130103-0102 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицовки	32,00	8250,02	264001
31	31	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж скамья, урна	изделие	15,00	922,60	13839
32	33	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	3,088	88,94	275
33	34	41-020101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,088	1201,96	3712
			ИТОГО:				**1918635**
			Итого с временными		**1,04 %**	**19953,80**	**1938589**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**26170,95**	**1964759**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**2082524**
			Итого с НДС		**12 %**	**249902,86**	**2332427**
			Скидка9,999998283%				**-233 243**
			Итого с учетом скидки				**2 099 184,06**
			в т.ч. НДС				**251 902**

ПРИНЯЛ:
Заместитель руководителя КГУ «УЗЭ г.Алматы
_____Темешев А.С.

СДАЛ:
ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
_____Омаров У.Ж.

Руководитель отдела КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____Джаныспаев О.А.

Технический надзор: ТОО "Музтау"
_____Мадиханов А.Е.

Главный специалист КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____Кутыбаев Н.Р.

Авторский надзор
ТОО "Компания Стройтекс"
_____Кудерин Н.Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Благоустройство и озеленение (реконструкция) парка "Дружбы" в Бостандыкском районе города Алматы

(наименование, адрес)

Объект Наружные сети водопровода и канализации (6-1-1)

(наименование)

Договор №050240003614/200030/00 от 05.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ сентябрь месяц 2020 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
			Раздел 2: Внешние сети				
1	9	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4,000	2848,57	11394
			Накладные расходы			*946,68*	*3787*
			Сметная прибыль			*211,01*	*844*
2	10	23-040102-1005 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	44689,18	178757
			Накладные расходы			*1683,10*	*6732*
			Сметная прибыль			*3310,31*	*13241*
3	11	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	2779,70	2780
			Накладные расходы			*920,65*	*921*
			Сметная прибыль			*205,90*	*206*
4	12	23-040102-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	43110,02	43110
			Накладные расходы			*1623,63*	*1624*
			Сметная прибыль			*3193,33*	*3193*

	13	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	2179,63	4359
			Накладные расходы			*751,54*	*1503*
			Сметная прибыль			*161,45*	*323*
6	14	23-040802-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1055,01	2110
			Накладные расходы			*39,73*	*79*
			Сметная прибыль			*78,15*	*156*
7	19	13-121101-0304 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	8940,16	8940
			Накладные расходы			*2564,11*	*2564*
			Сметная прибыль			*662,23*	*662*
8	20	23-040103-3702 РСНБ РК 2015	Задвижка клиновая, PN 16, DN 65, типа AVK ГОСТ 13547-79	шт.	1,000	28156,20	28156
			Накладные расходы			*1060,43*	*1060*
			Сметная прибыль			*2085,64*	*2086*
9	21	23-051207-2001 РСНБ РК 2015	Привод электрический	шт.	1,000	180298,64	180299
			Накладные расходы			*6790,47*	*6790*
			Сметная прибыль			*13355,45*	*13355*
10	22	23-051204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	33,000	433,69	14312
			Накладные расходы			*16,33*	*539*
			Сметная прибыль			*32,13*	*1060*
11	24	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	2848,57	2849
			Накладные расходы			*946,68*	*947*
			Сметная прибыль			*211,01*	*211*
12	25	23-041001-0209 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	70172,41	70172
			Накладные расходы			*2642,86*	*2643*
			Сметная прибыль			*5197,96*	*5198*
13	30	11-160901-0102 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1,000	35220,81	35221
			Накладные расходы			*9124,57*	*9125*
			Сметная прибыль			*2608,95*	*2609*
14	31	23-030301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1,000	37327,37	37327
			Накладные расходы			*1405,84*	*1406*

			Сметная прибыль			*2764,99*	*2765*
15	32	23-040103-0503 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1,000	14182,81	14183
			Накладные расходы			*534,16*	*534*
			Сметная прибыль			*1050,58*	*1051*
16	33	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1,000	12742,24	12742
			Накладные расходы			*1073,49*	*1073*
			Сметная прибыль			*943,87*	*944*
17	34	23-020101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	379,26	759
			Накладные расходы			*14,28*	*29*
			Сметная прибыль			*28,09*	*56*
18	36	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1,000	865,10	865
			Накладные расходы			*265,09*	*265*
			Сметная прибыль			*64,08*	*64*
19	37	23-051403-0203 РСНБ РК 2015	Контроллер наружный	шт.	1,000	27780,09	27780
			Накладные расходы			*1046,26*	*1046*
			Сметная прибыль			*2057,78*	*2058*
20	38	13-120701-0502 РСНБ РК 2015	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные с декоративной розеткой. Монтаж оборудования	шт.	455,000	828,65	377036
			Накладные расходы			*239,67*	*109050*
			Сметная прибыль			*61,38*	*27928*
21	39	КП	Спринклер PROS-04	шт	445,000	853,50	379808
			Накладные расходы			*32,14*	*14302*
			Сметная прибыль			*63,22*	*28133*
22	41	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,821	27038,37	22199
			Накладные расходы			*5297,38*	*4349*
			Сметная прибыль			*2002,84*	*1644*
23	42	21-130809-1306 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная для водопровода	м	821,000	256,32	210439
			Накладные расходы			*9,65*	*7923*
			Сметная прибыль			*18,99*	*15591*

24	43	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1000,000	239,58	239577
			Накладные расходы			*77,71*	*77710*
			Сметная прибыль			*25,38*	*25383*
25	45	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,260	41022,65	420892
			Накладные расходы			*8389,83*	*86080*
			Сметная прибыль			*3038,72*	*31177*
26	54	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,1107792	25940,93	2874
			Накладные расходы			*4108,10*	*455*
			Сметная прибыль			*1921,55*	*213*
27	58	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,1477056	*19913,49*	2941
			Накладные расходы			*4107,27*	*607*
			Сметная прибыль			*1921,66*	*284*
28	61	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4,000	2331,58	9326
			Накладные расходы			*712,61*	*2850*
			Сметная прибыль			*172,71*	*691*
29	63	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Соединительные элементы	т	0,2185	511243,92	111707
			Накладные расходы			*48747,49*	*10651*
			Сметная прибыль			*37869,92*	*8275*
30	64	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки из монолитного бетона	м3	1,600	19878,06	31805
			Накладные расходы			*1382,88*	*2213*
			Сметная прибыль			*1472,45*	*2356*
31	65	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство /внутренняя гидроизоляция днища б=10 мм/	м2 покрытия	1,76625	486,25	859
			Накладные расходы			*162,08*	*286*
			Сметная прибыль			*36,02*	*64*

32	66	11-110101-1902 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1901	м2 покрытия	-1,76625	156,64	-277
			Накладные расходы			*-58,56*	*-103*
			Сметная прибыль			*-11,60*	*-20*
33	67	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	73,6358	990,24	72917
			Накладные расходы			*147,54*	*10864*
			Сметная прибыль			*73,35*	*5401*
34	68	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону / внутренняя изоляция мокрого колодца/	м2 поверхности	5,652	990,24	5597
			Накладные расходы			*147,54*	*834*
			Сметная прибыль			*73,35*	*415*
35	69	23-041012-1304 РСНБ РК 2015	Компенсатор муфтовый, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	1,000	4307,31	4307
			Накладные расходы			*162,22*	*162*
			Сметная прибыль			*319,06*	*319*
36	72	23-051206-0304 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 65 ГОСТ 27036-86	комплект	2,000	6189,37	12379
			Накладные расходы			*233,11*	*466*
			Сметная прибыль			*458,47*	*917*
37	73	23-051206-0306 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 100 ГОСТ 27036-86	комплект	7,000	13088,49	91619
			Накладные расходы			*492,94*	*3451*
			Сметная прибыль			*969,52*	*6787*
38	74	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1,000	743,88	744
			Накладные расходы			*262,69*	*263*
			Сметная прибыль			*55,10*	*55*
39	75	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	1,000	1088,49	6531
			Накладные расходы			*378,34*	*2270*
			Сметная прибыль			*80,63*	*484*
40	76	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4,000	1421,84	5687
			Накладные расходы			*493,56*	*1974*
			Сметная прибыль			*105,32*	*421*
41	77	23-020103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	3,000	667,72	2003
			Накладные расходы			*25,15*	*75*

			Сметная прибыль			*49,46*	*148*
42	78	23-020103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1,000	1402,41	1402
			Накладные расходы			*52,82*	*53*
			Сметная прибыль			*103,88*	*104*
43	79	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	1927,05	11562
			Накладные расходы			*72,58*	*435*
			Сметная прибыль			*142,74*	*856*
44	80	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14,000	1504,19	21059
			Накладные расходы			*433,04*	*6063*
			Сметная прибыль			*111,42*	*1560*
45	81	23-020302-8005 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	636,29	1273
			Накладные расходы			*23,96*	*48*
			Сметная прибыль			*47,13*	*94*
46	82	23-020302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	901,60	5410
			Накладные расходы			*33,96*	*204*
			Сметная прибыль			*66,79*	*401*
47	83	23-020302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	1026,13	6157
			Накладные расходы			*38,65*	*232*
			Сметная прибыль			*76,01*	*456*
48	84	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0099	1123965,03	11127
			Накладные расходы			*340596,27*	*3372*
			Сметная прибыль			*83256,67*	*824*
49	85	23-020101-1034 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	532,44	532
			Накладные расходы			*20,05*	*20*
			Сметная прибыль			*39,44*	*39*
50	87	23-020101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	2267,32	4535
			Накладные расходы			*85,39*	*171*
			Сметная прибыль			*167,95*	*336*

	88	23-020101-0611 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	1299,47	2599
			Накладные расходы			*48,94*	*98*
			Сметная прибыль			*96,26*	*193*
52	93	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	664605,94	7975
			Накладные расходы			*229379,41*	*2753*
			Сметная прибыль			*49230,07*	*591*
53	95	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,003	1276424,45	3829
			Накладные расходы			*383822,03*	*1151*
			Сметная прибыль			*94549,96*	*284*
54	97	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,0004	983014,07	393
			Накладные расходы			*321335,84*	*129*
			Сметная прибыль			*72815,86*	*29*
55	99	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3,400	1753,10	5961
			Накладные расходы			*604,58*	*2056*
			Сметная прибыль			*129,86*	*442*
56	100	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	15,000	8088,38	121326
			Накладные расходы			*1497,23*	*22458*
			Сметная прибыль			*599,14*	*8987*
57	101	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,000	6066,28	12133
			Накладные расходы			*1122,92*	*2246*
			Сметная прибыль			*449,35*	*899*
58	102	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	4,001	377414,60	1510036
			Накладные расходы			*131212,58*	*524982*
			Сметная прибыль			*27956,64*	*111855*
59	108	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,801	445667,97	356980
			Накладные расходы			*151409,65*	*121279*
			Сметная прибыль			*33012,44*	*26443*
60	116	11-220601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	2433483,31	973

			Накладные расходы			*268462,76*	*107*
			Сметная прибыль			*180258,02*	*72*
61	117	11-220601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	3176565,63	9530
			Накладные расходы			*311825,88*	*935*
			Сметная прибыль			*235301,16*	*706*
62	118	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,014	1644319,01	23020
			Накладные расходы			*189834,30*	*2658*
			Сметная прибыль			*121801,41*	*1705*
63	119	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	249,000	1504,19	374542
			Накладные расходы			*433,04*	*107828*
			Сметная прибыль			*111,42*	*27744*
64	130	11-221101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,000	6940,50	6941
			Накладные расходы			*2055,68*	*2056*
			Сметная прибыль			*514,11*	*514*
65	131	23-040501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	1368,67	1369
			Накладные расходы			*51,55*	*52*
			Сметная прибыль			*101,38*	*101*
66	132	23-051206-0303 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	комплект	1,000	4946,54	4947
			Накладные расходы			*186,30*	*186*
			Сметная прибыль			*366,41*	*366*
67	134	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,000	743,88	1488
			Накладные расходы			*262,69*	*525*
			Сметная прибыль			*55,10*	*110*
68	135	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	945,15	1890
			Накладные расходы			*35,60*	*71*
			Сметная прибыль			*70,01*	*140*
			Раздел 3: Дождевая канализация				
69	144	11-230201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	866306,26	10396
			Накладные расходы			*268293,82*	*3220*
			Сметная прибыль			*64170,83*	*770*

70	146	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	2848,57	2849
			Накладные расходы			*946,68*	*947*
			Сметная прибыль			*211,01*	*211*
71	148	11-180501-0206 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка	вставка	1,000	19237,53	19238
			Накладные расходы			*1801,84*	*1802*
			Сметная прибыль			*1425,00*	*1425*
72	149	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1,000	1421,84	1422
			Накладные расходы			*493,56*	*494*
			Сметная прибыль			*105,32*	*105*
73	164	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Соединительные элементы	т	0,17808	511243,92	91042
			Накладные расходы			*48747,49*	*8681*
			Сметная прибыль			*37869,92*	*6744*
74	165	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,0553896	25940,93	1437
			Накладные расходы			*4108,10*	*228*
			Сметная прибыль			*1921,55*	*106*
75	167	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40,7572	990,24	40360
			Накладные расходы			*147,54*	*6013*
			Сметная прибыль			*73,35*	*2990*
76	170	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	664605,94	3323
			Накладные расходы			*229379,41*	*1147*
			Сметная прибыль			*49230,07*	*246*
77	172	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1644319,01	8222
			Накладные расходы			*189834,30*	*949*
			Сметная прибыль			*121801,41*	*609*
78	175	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	2179,63	4359
			Накладные расходы			*751,54*	*1503*
			Сметная прибыль			*161,45*	*323*
79	178	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	377414,60	755
			Накладные расходы			*131212,58*	*262*
			Сметная прибыль			*27956,64*	*56*

			ИТОГО:				**5379477**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1206812**
			Сметная прибыль				**406185**
			Итого с временными		**1,04 %**	**55946,56**	**5435424**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**73378,22**	**5508802**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**5838990**
			Итого с НДС		**12 %**	**700678,81**	**6539669**
			Скидка9,999998283%				**-653 967**
			Итого с учетом скидки				**5 885 702,08**
			в т.ч. НДС				**630 611**

ПРИНЯЛ:
Заместитель руководителя КГУ «УЗЭ г.Алматы
_____Темешев А.С.

Руководитель отдела КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____Джаныспаев О.А.

Главный специалист КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____Кутыбаев Н.Р.

СДАЛ:
ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
_____Омаров У.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Мұзтау"
_____Мадиханов А.Е.

Авторский надзор
ТОО "Компания Стройтекс"
_____ Кудерин Н.Н.

Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка **Благоустройство и озеленение (реконструкция) парка "Дружбы" в Бостандыкском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Добавляемая часть работы**

(наименование)

Договор №050240003614/200030/00 от 05.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ сентябрь месяц 2020 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
1	1	12-180101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	м2	221,000	139,68	30870
			Накладные расходы			*45,00*	*9944*
			Сметная прибыль			*10,35*	*2287*
2	2	11-470120-0101 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево	674,000	1746,62	1177222
			Накладные расходы			*625,26*	*421425*
			Сметная прибыль			*129,38*	*87202*
3	3	11-330301-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж опоры наружного свещения	опора	6,000	24419,72	146518
			Накладные расходы			*8029,82*	*48179*
			Сметная прибыль			*1808,87*	*10853*
4	4	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Демонтаж кабеля в проложенных ПНД трубах	м кабеля	2680,000	450,75	1208008
			Накладные расходы			*105,44*	*282574*
			Сметная прибыль			*33,39*	*89482*
			Раздел: Шахматный клуб. Освещение, силовое электрооборудование				
5	5		Стоимость шкафа ШР. Пункт распределительный навесной, малогабаритный, с медный РЕ-шиной, с автоматическими выключателеями с комбинированными расцепителями	шт	1,000	190140,19	190140
			Накладные расходы			*7161,13*	*7161*
			Сметная прибыль			*14084,46*	*14084*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6		Стоимость шкафа ШРНО. Пункт распределительный навесной, малогабаритный, с медный PE-шиной, с автоматическими выключателеями с комбинированными расцепителями	шт	1,000	40304,03	40304
			Накладные расходы			*1517,95*	*1518*
			Сметная прибыль			*2985,48*	*2985*
7	7	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6758,48	6758
			Накладные расходы			*1261,97*	*1262*
			Сметная прибыль			*500,63*	*501*
8	8	ТОО	Автоматический выключатель трехполюсный 380В,125А,50Гц	шт	1,000	24592,10	24592
			Накладные расходы			*926,20*	*926*
			Сметная прибыль			*1821,64*	*1822*
9	9	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	2702,66	5405
			Накладные расходы			*535,77*	*1072*
			Сметная прибыль			*200,20*	*400*
10	10	23-070204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель	шт.	1,000	4195,97	4196
			Накладные расходы			*158,03*	*158*
			Сметная прибыль			*310,81*	*311*
11	11	23-070204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1874,08	1874
			Накладные расходы			*70,58*	*71*
			Сметная прибыль			*138,82*	*139*
12	12	23-070222-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная PE	шт.	1,000	7568,55	7569
			Накладные расходы			*285,05*	*285*
			Сметная прибыль			*560,63*	*561*
			Раздел: Наружные сети электроснабжения				
13	13		Пункт распределительный навесной, малогабаритный, IP67, с медной PE-шиной, с автоматическими выключателеями с комбинированными расцепителями	шт	1,000	170699,42	170699
			Накладные расходы			*6428,95*	*6429*
			Сметная прибыль			*12644,40*	*12644*
14	14	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6758,48	6758
			Накладные расходы			*1261,97*	*1262*
			Сметная прибыль			*500,63*	*501*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15		Шкаф управления наружным освещением (ШУНО), производства ТОО "Казахстан Электро", состоящий из: программируемый контроллер 6ES7212-1HE40-0XB0 SiEMEns SIMATIC S7-1200 - 1 штука; коммуникационный процессор SiEMEns для SIMATIC - 1 штука;свинцовый герметичный аккумулятор - 1 штука; зарядное устройство для аккумуляторов - 1 штука; стабилизированный блок питания SiEMEns - 1 штука; предустановлено программное обеспечение "АСУНО"	шт	1,000	1706994,24	1706994
			Накладные расходы			*64289,46*	*64289*
			Сметная прибыль			*126444,02*	*126444*
16	16	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную под опоры	м3	46,200	3966,59	183256
			Накладные расходы			*1458,20*	*67369*
			Сметная прибыль			*293,82*	*13575*
17	17	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	78,540	718,23	56410
			Накладные расходы			*27,05*	*2125*
			Сметная прибыль			*53,20*	*4179*
18	18	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,772	228,79	634
			Накладные расходы			*73,41*	*203*
			Сметная прибыль			*16,95*	*47*
19	19	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2,772	76,84	213
			Накладные расходы			*15,81*	*44*
			Сметная прибыль			*5,69*	*16*
20	20	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,455	5615,19	30631
			Накладные расходы			*480,14*	*2619*
			Сметная прибыль			*415,94*	*2269*
21	21		Прожектор светодиодный MAgnuM sTrEET LED 100W FC 220-240V	шт.	21,000	96966,76	2036302
			Накладные расходы			*3652,00*	*76692*
			Сметная прибыль			*7182,72*	*150837*
22	22		Светильник светодиодный LED ATAMAN 70W GREY степень защиты IP 65,FC 220-240 v (в алюминиевом корпусе, рассеиватель из стекла, размер 450x450 мм H 523, 9700 ЛМ)	шт.	167,000	146991,17	24547526
			Накладные расходы			*5536,04*	*924518*
			Сметная прибыль			*10888,23*	*1818335*
23	23	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабелей в траншее	м	50,000	498,35	24917

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*96,38*	*4819*
			Сметная прибыль			*36,91*	*1846*
24	24	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	250,000	147,44	36859
			Накладные расходы			*29,03*	*7256*
			Сметная прибыль			*10,92*	*2730*
25	25	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	120,000	343,23	41188
			Накладные расходы			*77,73*	*9328*
			Сметная прибыль			*25,42*	*3051*
26	26	23-060137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,245	329018,54	80544
			Накладные расходы			*12391,62*	*3033*
			Сметная прибыль			*24371,74*	*5966*
27	27	23-060137-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,082	385027,13	31418
			Накладные расходы			*14501,04*	*1183*
			Сметная прибыль			*28520,53*	*2327*
28	28	23-060137-0804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х16(ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,551	686959,52	378377
			Накладные расходы			*25872,53*	*14251*
			Сметная прибыль			*50885,89*	*28028*
29	29	23-060133-0804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х6(ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,020	895778,04	18274
			Накладные расходы			*33737,13*	*688*
			Сметная прибыль			*66353,93*	*1354*
30	30	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	269108,99	5490
			Накладные расходы			*10135,28*	*207*
			Сметная прибыль			*19934,00*	*407*
31	31	23-060144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1011472,60	5159
			Накладные расходы			*38094,46*	*194*
			Сметная прибыль			*74923,90*	*382*
32	32	23-060137-0805 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,031	949246,69	29047
			Накладные расходы			*35750,88*	*1094*
			Сметная прибыль			*70314,57*	*2152*
33	33	23-060137-0806 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,020	1158997,84	23644

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*43650,61*	*890*
			Сметная прибыль			*85851,69*	*1751*
34	34	13-080201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,000	35324,26	141297
			Накладные расходы			*6662,82*	*26651*
			Сметная прибыль			*2616,61*	*10466*
35	35	ПРАЙС	Муфты концевые для пятижильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами на напряжение 1 кВ, сечением 10-35мм2 внутренней установки POLT-01/5x10-35	шт	4,000	10621,30	42485
			Накладные расходы			*400,02*	*1600*
			Сметная прибыль			*786,76*	*3147*
36	36	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,590	220178,48	350084
			Накладные расходы			*82678,18*	*131458*
			Сметная прибыль			*16309,52*	*25932*
37	37	23-010504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	900,000	124,31	111879
			Накладные расходы			*4,68*	*4214*
			Сметная прибыль			*9,21*	*8287*
38	38	23-010601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные из полиэтилена низкого давления диам.40 мм	м	1000,000	722,65	722646
			Накладные расходы			*27,22*	*27217*
			Сметная прибыль			*53,53*	*53529*
39	39	23-010601-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные из полиэтилена низкого давления диам.70 мм	м	500,000	4212,40	2106199
			Накладные расходы			*158,65*	*79324*
			Сметная прибыль			*312,03*	*156015*
40	40	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты	км кабеля	3,140	90127,91	283002
			Накладные расходы			*17657,93*	*55446*
			Сметная прибыль			*6676,14*	*20963*
41	41	21-130809-1306 РСНБ РК 2015	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	3140,000	256,32	804846
			Накладные расходы			*9,65*	*30312*
			Сметная прибыль			*18,99*	*59618*
42	42	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную под фундамент	м3	1,152	3966,59	4570
			Накладные расходы			*1458,20*	*1680*
			Сметная прибыль			*293,82*	*338*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	1,958	718,23	1407
			Накладные расходы			*27,05*	*53*
			Сметная прибыль			*53,20*	*104*
44	44	11-010201-0202 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками,массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см	м3	0,069	127,69	9
			Накладные расходы			*24,60*	*2*
			Сметная прибыль			*9,46*	*1*
45	45	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон под фундамент	м3	1,152	14283,89	16455
			Накладные расходы			*537,97*	*620*
			Сметная прибыль			*1058,07*	*1219*
			Раздел: Сети связи. Система видеонаблюдения				
46	46	13-100302-0101 РСНБ РК 2015	Коммутатор - установка	шт	1,000	51279,92	51280
			Накладные расходы			*13954,26*	*13954*
			Сметная прибыль			*3798,51*	*3799*
47	47		Управляемый коммутатор POE свитч 24-портовый, DS-3E1326P-E типа HiKvisiOn	шт	2,000	222857,58	445715
			Накладные расходы			*8393,35*	*16787*
			Сметная прибыль			*16507,97*	*33016*
48	48		Управляемый коммутатор POE свитч 8-портовый, DS-3E1310P-E типа HiKvisiOn	шт	3,000	83453,05	250359
			Накладные расходы			*3143,04*	*9429*
			Сметная прибыль			*6181,71*	*18545*
49	49		Управляемый коммутатор, EdgESwiTCH 12 UBiguiTE	шт	1,000	103367,98	103368
			Накладные расходы			*3893,08*	*3893*
			Сметная прибыль			*7656,89*	*7657*
50	50	13-100405-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж трансивера	шт	2,000	1668,18	3336
			Накладные расходы			*416,05*	*832*
			Сметная прибыль			*123,57*	*247*
51	51		Трансивер, S-55DLC80D MiKrOTiK	шт	10,000	23708,25	237083
			Накладные расходы			*892,91*	*8929*
			Сметная прибыль			*1756,17*	*17562*
52	52		Источник бесперебойного питания 19, 3U KEOR LINE RT 3000BA LEgrAnd	шт	1,000	446511,76	446512
			Накладные расходы			*16816,69*	*16817*
			Сметная прибыль			*33074,95*	*33075*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	53		Источник бесперебойного питания 19, 2U KEOR LINE RT 1500BA LEgrAnd	шт	4,000	279757,39	1119030
			Накладные расходы			*10536,33*	*42145*
			Сметная прибыль			*20722,77*	*82891*
54	54		Камера для наружной съемки с инфракрасной подсветкой, поддержка PoE DS-2CD2643G1-IZS, типа HiKvisiOn	шт	34,000	107460,03	3653641
			Накладные расходы			*4047,20*	*137605*
			Сметная прибыль			*7960,00*	*270640*
55	55		Кабель оптоволоконный ОКЛм-0,22-4П-2,7 кН	м	935,000	220,01	205712
			Накладные расходы			*8,29*	*7748*
			Сметная прибыль			*16,30*	*15238*
56	56		F/UTP CAT 5E 4X2X0,52XPVC/PE кабель (провод) с коннектором, 24AWG PE IT-PARK	м	2350,000	220,01	517030
			Накладные расходы			*8,29*	*19473*
			Сметная прибыль			*16,30*	*38298*
57	57		Коннектор RJ45 SHIP 901 A	шт	150,000	23,71	3556
			Накладные расходы			*0,89*	*134*
			Сметная прибыль			*1,76*	*263*
58	58	13-100105-0207 РСНБ РК 2015	Кроссировка. Монтаж в шкафу	шт.	2,000	190,10	380
			Накладные расходы			*55,11*	*110*
			Сметная прибыль			*14,08*	*28*
59	59		Оптический патч-корд, DuPlEX LC/UPC-LC/UPC, 3 м,IT-PARK	шт	10,000	5215,82	52158
			Накладные расходы			*196,44*	*1964*
			Сметная прибыль			*386,36*	*3864*
60	60		Патч-корд 3 м, UTP 4X2X0,5 CAT.5. 21D-U6-03WT SCIP	шт	24,000	1600,78	38419
			Накладные расходы			*60,29*	*1447*
			Сметная прибыль			*118,58*	*2846*
61	61		Шкаф телекоммуникационный напольный 22U антивандальный, 600X600X22U	шт	1,000	214053,28	214053
			Накладные расходы			*8061,75*	*8062*
			Сметная прибыль			*15855,80*	*15856*
62	62		Набор крепежа М6 (1уп 100шт) FDFC-50	упаковка	1,000	3982,99	3983
			Накладные расходы			*150,01*	*150*
			Сметная прибыль			*295,04*	*295*
63	63		Шкаф телекоммуникационный уличный всепогодный напольный IP65, 600X600, 12U IP65 CMO	шт	4,000	635381,19	2541525
			Накладные расходы			*23929,96*	*95720*
			Сметная прибыль			*47065,27*	*188261*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	64	13-100902-1205 РСНБ РК 2015	Шкаф настенный, размер до 640Х840 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	4361,43	4361
			Накладные расходы			*1001,01*	*1001*
			Сметная прибыль			*323,07*	*323*
65	65		Шкаф телекоммуникационный уличный всепогодный напольный IP65, 600X800, 12U IP65 CMO	шт	1,000	825047,22	825047
			Накладные расходы			*31073,24*	*31073*
			Сметная прибыль			*61114,61*	*61115*
66	66		SFP модуль MiCrOTiK S-55DLC80D	шт	10,000	15173,28	151733
			Накладные расходы			*571,46*	*5715*
			Сметная прибыль			*1123,95*	*11239*
67	67	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	160,000	317,03	50725
			Накладные расходы			*73,09*	*11695*
			Сметная прибыль			*23,48*	*3757*
68	68	23-010501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 25x1,8 ГОСТ 18599-2001	м	163,200	105,57	17228
			Накладные расходы			*3,98*	*649*
			Сметная прибыль			*7,82*	*1276*
69	69	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	20,000	352,17	7043
			Накладные расходы			*83,30*	*1666*
			Сметная прибыль			*26,09*	*522*
70	70	23-010501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 32x2,4 ГОСТ 18599-2001	м	816,000	161,27	131596
			Накладные расходы			*6,07*	*4956*
			Сметная прибыль			*11,95*	*9748*
71	71	13-080206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	6,000	357,30	2144
			Накладные расходы			*84,32*	*506*
			Сметная прибыль			*26,47*	*159*
72	72	23-010501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 63x3,8 ГОСТ 18599-2001	м	6,120	544,62	3333
			Накладные расходы			*20,51*	*126*
			Сметная прибыль			*40,34*	*247*
73	73		Системный блок COrE i5/240gB ssd/500gB Hdd/6gB rAM/4gB/HdMi vC/ в комплекте адаптер+клавиатура+мышка+ Монитор 21,5"	комплект	1,000	331915,55	331916
			Накладные расходы			*12500,73*	*12501*
			Сметная прибыль			*24586,34*	*24586*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	74	13-100601-0102 РСНБ РК 2015	Антенна радиомост. Монтаж оборудования	шт.	2,000	38477,37	76955
			Накладные расходы			*8810,39*	*17621*
			Сметная прибыль			*2850,18*	*5700*
75	75		Антенна радиомост	шт	2,000	47416,51	94833
			Накладные расходы			*1785,82*	*3572*
			Сметная прибыль			*3512,33*	*7025*
			Раздел: Сети связи. Система оповещения и управления эвакуацией				
76	76		Контроллер EVAC на 6 зон, встроенный усилитель класса D мощностью 500Вт, встроенный EVAC и голосовое сообщение с предупреждением от SD-уарты, с микрофоном пожарного, с низкоимпедансным контролем линии АБ, с автоматическим переключением усилителя в режим ожидания при сбое, с усилителем-удлинителем разъем, работа от батареи переменного и постоянного тока	шт	1,000	469423,42	469423
			Накладные расходы			*17679,60*	*17680*
			Сметная прибыль			*34772,10*	*34772*
77	77		Удаленный пейджинговый микрофон, 12 зон и возможность расширения до 120 зон посредством соединения с зонной клавиатурой, источник питания постоянного тока 24В	шт	1,000	172027,09	172027
			Накладные расходы			*6478,95*	*6479*
			Сметная прибыль			*12742,75*	*12743*
78	78		3"2-полюсная наружная колонка, 10-5 Вт, 100В, алюминий тонкий размер	шт	60,000	15457,78	927467
			Накладные расходы			*582,18*	*34931*
			Сметная прибыль			*1145,02*	*68701*
79	79		FM/AM тюнер с MP3 и USB 1U, T2221 в комплекте с антенной для наружнего приема радиостанций и кабелем для базовой антенны	шт	1,000	87341,21	87341
			Накладные расходы			*3289,48*	*3289*
			Сметная прибыль			*6469,72*	*6470*
80	80		Источник бесперебойного питания KEOR LINE RT 3000A номинальная мощность кВА/кВт:2/2.7	шт	1,000	446511,76	446512
			Накладные расходы			*16816,69*	*16817*
			Сметная прибыль			*33074,95*	*33075*
81	81		Кабель инсталяционный ПУГНП 2х2,5	м	3500,000	284,50	995747
			Накладные расходы			*10,71*	*37502*
			Сметная прибыль			*21,07*	*73759*
82	82	23-010501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2000,000	126,51	253010

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4,76*	*9529*
			Сметная прибыль			*9,37*	*18742*
			Раздел: Наружные сети водопровода и канализации				
83	83	11-010101-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	89,923	247,31	22239
			Накладные расходы			*41,30*	*3714*
			Сметная прибыль			*18,32*	*1647*
84	84	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом	м3	9,991	4759,90	47558
			Накладные расходы			*1749,84*	*17483*
			Сметная прибыль			*352,59*	*3523*
85	85	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,991	1413,31	14121
			Накладные расходы			*519,56*	*5191*
			Сметная прибыль			*104,69*	*1046*
86	86	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	89,923	33,12	2978
			Накладные расходы			*6,87*	*618*
			Сметная прибыль			*2,45*	*221*
87	87	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	89,923	228,79	20574
			Накладные расходы			*73,41*	*6601*
			Сметная прибыль			*16,95*	*1524*
88	88	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	89,923	76,84	6910
			Накладные расходы			*15,81*	*1422*
			Сметная прибыль			*5,69*	*512*
89	89	11-010102-0332 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4,005	233,51	935
			Накладные расходы			*37,22*	*149*
			Сметная прибыль			*17,30*	*69*
90	90	41-020101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7,609	1201,96	9145
			Накладные расходы			*45,27*	*344*
			Сметная прибыль			*89,03*	*677*
91	91	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1,000	2780,14	2780
			Накладные расходы			*249,36*	*249*
			Сметная прибыль			*205,94*	*206*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
92	92	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1,000	12742,24	12742
			Накладные расходы			*1073,49*	*1073*
			Сметная прибыль			*943,87*	*944*
93	93	КП	Спринклер PROS-04	шт	10,000	853,50	8535
			Накладные расходы			*32,14*	*321*
			Сметная прибыль			*63,22*	*632*
94	94	23-060217-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	1,020	498791,25	508767
			Накладные расходы			*18785,66*	*19161*
			Сметная прибыль			*36947,50*	*37686*
95	95		Декодер Модуль InCOrE COnvErTs DUAL48M HunTEr	компл	1,000	162761,90	162762
			Накладные расходы			*6130,00*	*6130*
			Сметная прибыль			*12056,44*	*12056*
96	96		Контроллер наружный IC-600-PL HunTEr	компл	1,000	248936,66	248937
			Накладные расходы			*9375,55*	*9376*
			Сметная прибыль			*18439,75*	*18440*
97	97		Декодер, InCOrE 1 STATiOn HunTEr	компл	1,000	42674,86	42675
			Накладные расходы			*1607,24*	*1607*
			Сметная прибыль			*3161,10*	*3161*
98	98	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,985	41022,65	204498
			Накладные расходы			*8389,83*	*41823*
			Сметная прибыль			*3038,72*	*15148*
99	99	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	20591,91	82368
			Накладные расходы			*775,54*	*3102*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*6101*
100	100	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	11072,11	33216
			Накладные расходы			*417,00*	*1251*
			Сметная прибыль			*820,16*	*2460*
101	101	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	16716,21	66865
			Накладные расходы			*629,57*	*2518*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*4953*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
102	102	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	18308,50	36617
			Накладные расходы			*689,54*	*1379*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*2712*
103	103	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	21750,86	43502
			Накладные расходы			*819,19*	*1638*
			Сметная прибыль			*1611,18*	*3222*
104	104	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	18070,66	18071
			Накладные расходы			*680,58*	*681*
			Сметная прибыль			*1338,57*	*1339*
105	105	11-220301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,072	1694974,20	122038
			Накладные расходы			*514485,05*	*37043*
			Сметная прибыль			*125553,64*	*9040*
106	106	23-010201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	72,000	18365,24	1322297
			Накладные расходы			*691,68*	*49801*
			Сметная прибыль			*1360,39*	*97948*
107	107	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,000	743,88	1488
			Накладные расходы			*262,69*	*525*
			Сметная прибыль			*55,10*	*110*
108	108	23-020101-1012 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 38 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	364,34	364
			Накладные расходы			*13,72*	*14*
			Сметная прибыль			*26,99*	*27*
109	109	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,434	377414,60	163798
			Накладные расходы			*131212,58*	*56946*
			Сметная прибыль			*27956,64*	*12133*
110	110	23-010501-1201 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 20х2,3 ГОСТ 18599-2001	м	262,600	161,22	42338
			Накладные расходы			*6,07*	*1595*
			Сметная прибыль			*11,94*	*3136*
111	111	23-010501-1201 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 25х2,3 ГОСТ 18599-2001	м	51,510	161,22	8305
			Накладные расходы			*6,07*	*313*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*11,94*	*615*
112	112	23-010501-1201 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 32x2,4 ГОСТ 18599-2001	м	36,360	161,22	5862
			Накладные расходы			*6,07*	*221*
			Сметная прибыль			*11,94*	*434*
113	113	23-010501-1202 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 40x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	31,310	218,75	6849
			Накладные расходы			*8,24*	*258*
			Сметная прибыль			*16,20*	*507*
114	114	23-010501-1203 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 50x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	56,560	339,94	19227
			Накладные расходы			*12,80*	*724*
			Сметная прибыль			*25,18*	*1424*
115	115	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	273,000	1504,19	410643
			Накладные расходы			*433,04*	*118221*
			Сметная прибыль			*111,42*	*30418*
116	116	23-020304-2606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32,000	1143,91	36605
			Накладные расходы			*43,08*	*1379*
			Сметная прибыль			*84,73*	*2711*
117	117	23-020304-2605 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26,000	751,14	19530
			Накладные расходы			*28,29*	*736*
			Сметная прибыль			*55,64*	*1447*
118	118	23-020304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	97,000	683,34	66284
			Накладные расходы			*25,74*	*2496*
			Сметная прибыль			*50,62*	*4910*
119	119	23-020304-2602 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	157,000	1073,75	168578
			Накладные расходы			*40,44*	*6349*
			Сметная прибыль			*79,54*	*12487*
120	120	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	36,000	3857,71	138877
			Накладные расходы			*718,65*	*25872*
			Сметная прибыль			*285,76*	*10287*
121	121	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,180	34378,15	74944
			Накладные расходы			*8428,03*	*18373*

			затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
			4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2546,53*	*5551*
122	122	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	20591,91	41184
			Накладные расходы			*775,54*	*1551*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*3051*
123	123	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,026	337669,49	8746
			Накладные расходы			*12717,43*	*329*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*648*
124	124	11-010101-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	386,325	247,31	95541
			Накладные расходы			*41,30*	*15954*
			Сметная прибыль			*18,32*	*7077*
125	125	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	42,925	4759,90	204319
			Накладные расходы			*1749,84*	*75112*
			Сметная прибыль			*352,59*	*15135*
126	126	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,925	1413,31	60666
			Накладные расходы			*519,56*	*22302*
			Сметная прибыль			*104,69*	*4494*
127	127	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	386,325	33,12	12796
			Накладные расходы			*6,87*	*2655*
			Сметная прибыль			*2,45*	*948*
128	128	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	386,325	228,79	88389
			Накладные расходы			*73,41*	*28359*
			Сметная прибыль			*16,95*	*6547*
129	129	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	386,325	76,84	29685
			Накладные расходы			*15,81*	*6108*
			Сметная прибыль			*5,69*	*2199*
	130	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	2779,70	8339

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*920,65*	*2762*
			Сметная прибыль			*205,90*	*618*
131	131	23-040102-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа АВК ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	43110,02	129330
			Накладные расходы			*1623,63*	*4871*
			Сметная прибыль			*3193,33*	*9580*
132	132	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	2179,63	2180
			Накладные расходы			*751,54*	*752*
			Сметная прибыль			*161,45*	*161*
133	133	23-040905-1009 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	2055,89	2056
			Накладные расходы			*77,43*	*77*
			Сметная прибыль			*152,29*	*152*
134	134	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	1504,19	3008
			Накладные расходы			*433,04*	*866*
			Сметная прибыль			*111,42*	*223*
135	135	11-010101-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	26,176	247,31	6474
			Накладные расходы			*41,30*	*1081*
			Сметная прибыль			*18,32*	*480*
136	136	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,810	3966,59	3211
			Накладные расходы			*1458,20*	*1181*
			Сметная прибыль			*293,82*	*238*
137	137	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,543	1413,31	30446
			Накладные расходы			*519,56*	*11193*
			Сметная прибыль			*104,69*	*2255*
138	138	11-230601-0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,785	46572,37	129704
			Накладные расходы			*9849,02*	*27430*
			Сметная прибыль			*3449,81*	*9608*
139	139	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	20591,91	41184
			Накладные расходы			*775,54*	*1551*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*3051*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
140	140	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	11072,11	11072
			Накладные расходы			*417,00*	*417*
			Сметная прибыль			*820,16*	*820*
141	141	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	16716,21	50149
			Накладные расходы			*629,57*	*1889*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*3715*
142	142	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	21750,86	43502
			Накладные расходы			*819,19*	*1638*
			Сметная прибыль			*1611,18*	*3222*
143	143	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	2269,72	2270
			Накладные расходы			*85,48*	*85*
			Сметная прибыль			*168,13*	*168*
144	144	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,060	511243,92	30470
			Накладные расходы			*48747,49*	*2905*
			Сметная прибыль			*37869,92*	*2257*
145	145	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,026	337669,49	8712
			Накладные расходы			*12717,43*	*328*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*645*
146	146	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	18070,66	36141
			Накладные расходы			*680,58*	*1361*
			Сметная прибыль			*1338,57*	*2677*
147	147	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,230	90127,91	20729
			Накладные расходы			*17657,93*	*4061*
			Сметная прибыль			*6676,14*	*1536*
148	148	21-130809-1306 РСНБ РК 2015	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	230,000	256,32	58954
			Накладные расходы			*9,65*	*2220*
			Сметная прибыль			*18,99*	*4367*
149	149	11-160901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	4538,36	4538
			Накладные расходы			*921,46*	*921*
			Сметная прибыль			*336,17*	*336*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
150	150	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	18,000	3857,71	69439
			Накладные расходы			*718,65*	*12936*
			Сметная прибыль			*285,76*	*5144*
151	151	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,222	377414,60	83786
			Накладные расходы			*131212,58*	*29129*
			Сметная прибыль			*27956,64*	*6206*
152	152	23-010501-1201 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 20x2,3 ГОСТ 18599-2001	м	7,070	161,22	1140
			Накладные расходы			*6,07*	*43*
			Сметная прибыль			*11,94*	*84*
153	153	23-010501-1201 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 25x2,3 ГОСТ 18599-2001	м	141,400	161,22	22797
			Накладные расходы			*6,07*	*859*
			Сметная прибыль			*11,94*	*1689*
154	154	23-010501-1205 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 75x4,5 ГОСТ 18599-2001	м	75,750	756,91	57336
			Накладные расходы			*28,51*	*2159*
			Сметная прибыль			*56,07*	*4247*
155	155	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,222	1644319,01	365039
			Накладные расходы			*189834,30*	*42143*
			Сметная прибыль			*121801,41*	*27040*
156	156	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	584248,55	7011
			Накладные расходы			*207064,88*	*2485*
			Сметная прибыль			*43277,67*	*519*
157	157	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	1291461,36	15498
			Накладные расходы			*384388,36*	*4613*
			Сметная прибыль			*95663,80*	*1148*
158	158	11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	1051457,16	12617
			Накладные расходы			*166198,68*	*1994*
			Сметная прибыль			*77885,72*	*935*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
159	159	11-220601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	3176565,63	38119
			Накладные расходы			*311825,88*	*3742*
			Сметная прибыль			*235301,16*	*2824*
160	160	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,120	90127,91	10815
			Накладные расходы			*17657,93*	*2119*
			Сметная прибыль			*6676,14*	*801*
161	161	21-130809-1306 РСНБ РК 2015	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	120,000	256,32	30758
			Накладные расходы			*9,65*	*1158*
			Сметная прибыль			*18,99*	*2278*
162	162	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10,000	3857,71	38577
			Накладные расходы			*718,65*	*7187*
			Сметная прибыль			*285,76*	*2858*
163	163	11-010101-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	16,984	247,31	4200
			Накладные расходы			*41,30*	*701*
			Сметная прибыль			*18,32*	*311*
164	164	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,525	4759,90	2500
			Накладные расходы			*1749,84*	*919*
			Сметная прибыль			*352,59*	*185*
165	165	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,362	1413,31	20298
			Накладные расходы			*519,56*	*7462*
			Сметная прибыль			*104,69*	*1504*
166	166	11-230601-0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,180	46572,37	101528
			Накладные расходы			*9849,02*	*21471*
			Сметная прибыль			*3449,81*	*7521*
167	167	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	16716,21	33432
			Накладные расходы			*629,57*	*1259*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*2476*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
168	168	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	21750,86	43502
			Накладные расходы			*819,19*	*1638*
			Сметная прибыль			*1611,18*	*3222*
169	169	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	2269,72	9079
			Накладные расходы			*85,48*	*342*
			Сметная прибыль			*168,13*	*673*
170	170	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,099	337669,49	33335
			Накладные расходы			*12717,43*	*1255*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*2469*
171	171	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	18070,66	36141
			Накладные расходы			*680,58*	*1361*
			Сметная прибыль			*1338,57*	*2677*
172	172	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,032	740940,83	23710
			Накладные расходы			*144903,84*	*4637*
			Сметная прибыль			*54884,51*	*1756*
173	173	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,120	3121593,00	374591
			Накладные расходы			*319968,23*	*38396*
			Сметная прибыль			*231229,11*	*27747*
174	174	11-220601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,152	3176565,63	482838
			Накладные расходы			*311825,88*	*47398*
			Сметная прибыль			*235301,16*	*35766*
175	175	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную	м3	12,000	3966,59	47599
			Накладные расходы			*1458,20*	*17498*
			Сметная прибыль			*293,82*	*3526*
176	176	12-160101-1502 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж	м трубопровода	200,000	651,92	130385
			Накладные расходы			*222,97*	*44595*
			Сметная прибыль			*48,29*	*9658*
177	177	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	47,123	24,13	1137
			Накладные расходы			*5,52*	*260*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,79*	*84*
178	178	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	40,054	33,12	1327
			Накладные расходы			*6,87*	*275*
			Сметная прибыль			*2,45*	*98*
179	179	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	47,123	228,79	10781
			Накладные расходы			*73,41*	*3459*
			Сметная прибыль			*16,95*	*799*
180	180	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	47,123	76,84	3621
			Накладные расходы			*15,81*	*745*
			Сметная прибыль			*5,69*	*268*
181	181	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	718,841	1413,31	1015947
			Накладные расходы			*519,56*	*373483*
			Сметная прибыль			*104,69*	*75255*
			Раздел: Резервуар 150м3				
182	182	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,196	220888,72	43251
			Накладные расходы			*8319,19*	*1629*
			Сметная прибыль			*16362,13*	*3204*
183	183	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,312	214889,31	281862
			Накладные расходы			*8093,24*	*10616*
			Сметная прибыль			*15917,73*	*20879*
184	184	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	199,610	990,24	197663
			Накладные расходы			*147,54*	*29450*
			Сметная прибыль			*73,35*	*14642*
185	185	11-260101-0201 РСНБ РК 2015	Утеплитель пеноплекс	м3 изоляции	2,974	70790,94	210561
			Накладные расходы			*14687,09*	*43685*
			Сметная прибыль			*5243,77*	*15597*
186	186	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Профилированная мембрана	м2 изолируемой поверхности	120,000	972,30	116676
			Накладные расходы			*346,49*	*41579*
			Сметная прибыль			*72,02*	*8643*
187	187		Профилированная мембрана	м2	120,000	720,73	86488

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*27,14*	*3257*
			Сметная прибыль			*53,39*	*6406*
188	188	11-150203-0301 РСНБ РК 2015	Стяжка из цементно-песчаного раствора	м2 оштукатуриваемой поверхности	100,000	3021,68	302168
			Накладные расходы			*498,47*	*49847*
			Сметная прибыль			*223,83*	*22383*
189	189	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка праймером за 2раза, первый слой	м2	120,600	134,53	16224
			Накладные расходы			*30,22*	*3645*
			Сметная прибыль			*9,96*	*1202*
190	190	11-130301-0102 РСНБ РК 2015	Грунтовка праймером за 2раза, последующий слой	м2	120,600	115,45	13924
			Накладные расходы			*29,51*	*3558*
			Сметная прибыль			*8,55*	*1031*
191	191	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	200,000	729,59	145918
			Накладные расходы			*202,53*	*40506*
			Сметная прибыль			*54,04*	*10809*
192	192	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	200,000	258,04	51607
			Накладные расходы			*69,35*	*13871*
			Сметная прибыль			*19,11*	*3823*
193	193	11-120101-0210 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли	60,300	3799,52	229111
			Накладные расходы			*186,46*	*11243*
			Сметная прибыль			*281,45*	*16971*
194	194	13-110302-0101 РСНБ РК 2015	Датчик уровня воды поплавковый выключатель	комплект	2,000	7953,95	15908
			Накладные расходы			*2289,80*	*4580*
			Сметная прибыль			*589,18*	*1178*
195	195		Датчик уровня воды поплавковый выключатель WilO MS 1	комплект	2,000	7112,48	14225
			Накладные расходы			*267,87*	*536*
			Сметная прибыль			*526,85*	*1054*
196	196	23-070222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1,000	1087,15	1087
			Накладные расходы			*40,94*	*41*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*80,53*	*81*
197	197	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	6303,85	12608
			Накладные расходы			*888,36*	*1777*
			Сметная прибыль			*466,95*	*934*
198	198	11-200701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	3164,74	3165
			Накладные расходы			*349,16*	*349*
			Сметная прибыль			*234,42*	*234*
199	199	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1,000	2514,28	2514
			Накладные расходы			*307,23*	*307*
			Сметная прибыль			*186,24*	*186*
200	200	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,000	99,57	398
			Накладные расходы			*22,00*	*88*
			Сметная прибыль			*7,38*	*30*
201	201	11-130301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	4,000	91,30	365
			Накладные расходы			*14,72*	*59*
			Сметная прибыль			*6,76*	*27*
202	202	11-221301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых ,размеры КО6 (840х840х70мм)	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,049	62638,80	3094
			Накладные расходы			*12631,79*	*624*
			Сметная прибыль			*4639,91*	*229*
203	203	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	2269,72	2270
			Накладные расходы			*85,48*	*85*
			Сметная прибыль			*168,13*	*168*
204	204	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	11286,35	11286
			Накладные расходы			*425,07*	*425*
			Сметная прибыль			*836,03*	*836*
205	205	23-020401-4407 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	567,48	2270
			Накладные расходы			*21,37*	*85*
			Сметная прибыль			*42,04*	*168*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	единицы, тенге	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
206	206	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Изготовление и монтаж металлического каркаса под блок хаус для резервуара	т конструкций	0,335	70110,34	23465
			Накладные расходы			*17337,08*	*5803*
			Сметная прибыль			*5193,36*	*1738*
207	207	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,335	371447,02	124320
			Накладные расходы			*13989,58*	*4682*
			Сметная прибыль			*27514,59*	*9209*
208	208	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,875	44889,89	39270
			Накладные расходы			*13926,33*	*12183*
			Сметная прибыль			*3325,18*	*2909*
209	209		Блок хаус 60х25 в комплекте с крепежами и с шурупами/болтами	м2	65,000	6638,31	431490
			Накладные расходы			*250,01*	*16251*
			Сметная прибыль			*491,73*	*31962*
			Раздел: Генплан. Благоустройство территории				
210	210	11-010102-0331 РСНБ РК 2015	Разработка грунта I группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПРИВОЗ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОЗЕЛЕНЕНИИ)	м3	1589,880	191,46	304406
			Накладные расходы			*30,52*	*48519*
			Сметная прибыль			*14,18*	*22549*
211	211	41-020101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта в городской отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	1907,856	1201,96	2293172
			Накладные расходы			*45,27*	*86366*
			Сметная прибыль			*89,03*	*169865*
212	212	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	1589,880	49,44	78609
			Накладные расходы			*9,02*	*14334*
			Сметная прибыль			*3,66*	*5823*
213	213	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	1589,880	83,15	132205
			Накладные расходы			*15,16*	*24107*
			Сметная прибыль			*6,16*	*9793*
214	214	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1589,880	228,79	363754
			Накладные расходы			*73,41*	*116709*
			Сметная прибыль			*16,95*	*26945*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
215	215	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1589,880	76,84	122167
			Накладные расходы			*15,81*	*25135*
			Сметная прибыль			*5,69*	*9049*
			ИТОГО:				**66642242**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4884464**
			Сметная прибыль				**4885426**
			Итого с временными		**1,04 %**	**562855,00**	**67205097**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**738228,00**	**67943325**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**72015732,61**
			Итого с НДС		**12 %**	**8641887,91**	**80657620,52**
			Скидка9,999998283%				**-8 065 761**
			Итого с учетом скидки				**72 591 859,85**
			в т.ч. НДС				**7 777 699**

ПРИНЯЛ:
Заместитель руководителя КГУ «УЗЭ г.Алматы
_____Темешев А.С.

СДАЛ:
ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
_____Омаров У.Ж.

Руководитель отдела КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____Джаныспаев О.А.

Технический надзор:
ТОО "Музтау"
_____Мадиханов А.Е.

Главный специалист КГУ «УЗЭ г.Алматы»
_____Кутыбаев Н.Р.

Авторский надзор
ТОО "Компания Стройтекс"
_____Кудерин Н.Н.