Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГКП на ПХВ "Городская недвижимость" акимата города Нур-Султан,010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.С.Сейфуллина, 30 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060240002033
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Район Алматы, ул.23-15, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060540010623

Договор (контракт) Договор о госуд.закупках работ в сфере строительства № 92 от 01.07.2020г.

Номер документа	Дата составления
136	04.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция административно-выставочного павильона,район Индустриальный парк ул.Байыркум,дом 5			усл	1	13 229 532,00	13 229 532,00	1 417 449,86
				Итого	1	x	13 229 532,00	1 417 449,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Строгов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская недвижимость" акимата города Нур-Султан"**

Подрядчик: **ТОО "Мейір-М"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция административно-выставочного павильона, район "Алматы" Индустриальный парк, ул. Байыркум, дом 5, под подразделение ДВД г. Нур-Султан**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код
		92	01.07 2020 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего, в том числе:	**43 755 532**	**11 812 082**							**1 417 450**	**13 229 532**
Общестроительные работы (дополнительные работы.)		**11 812 082**							**1 417 450**	**13 229 532**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская недвижимость" акимата города Нур-Султан"

Строчков А.Н. _____

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"

Газезов Ж.М. _____

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик **ГКП на ПХВ "Городская недвижимость" акимата города Нур-Султан**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Мейір-М"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ВЫСТАВОЧНОГО ПАВИЛЬОНА, РАЙОН "АЛМАТЫ" ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК, УЛ. БАЙЫРКУМ, ДОМ 5, ПОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДВД Г. НУР-СУЛТАН**
(наименование, адрес)

Объект **Подразделение ДВД (дополнительные работы)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 92** от **2020-07-01**

Акт №14
приемки выполненных работ за август месяц 2020 года
(локальная смета 2-1-1)
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.(дополн.работы)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1 Внутренние работы 1 этажи

1.1 Перегородки 1 этаж

1 12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм (ремонт существующих стен)	334,45	2287,47	10,75	765044	3594	378115	1,951	652,51195
	м2		1906,65	6,3	637680	2108	59,1	0,0067	2,24082
2 11-080301-0101	Перегородки из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (перегородка дополнительная в спортзале под раздевалку). Прим.	2,5098	20513,99	1906,92	51486	4786	6196	4,278	10,73692
	м3 кладки		4075,62	783,73	10229	1967	50,8	0,55	1,38039
3 11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,03309	301511,03	1873,68	9977	62	1077	64,86	2,14622
	т металлических изделий		63372,62	725,29	2097	24	50,8	0,675	0,02234
4 11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным-раствором по камню и бетону улучшенное	50,196	1315,46	80,68	66031	4050	26080	0,851	42,7168
	м2 оштукатуриваемой поверхности		882,96	65,14	44321	3270	54,8	0,06925	3,47607
5 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2,5 мм(	50,196	575,32	25,84	28879	1297	12472	0,4255	21,3584
	м2 оштукатуриваемой поверхности		431,35	22,05	21652	1107	54,8	0,02338	1,17358
6 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	50,196	355,33	2,73	17836	137	7268	0,26565	13,33457
	м2 окрашиваемой поверхности		262,77	1,45	13190	73	54,8	0,00138	0,06927
7 11-080301-0101	Перегородки из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	14,45834	20684,19	2077,42	299059	30036	34225	4,278	61,85278
	м3 кладки		4075,57	584,16	58926	8446	50,8	0,55	7,95209

8	11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж перегородок в душевой	4,551	24898,48	433,53	113313	1973	18034	5,727	26,06358
		м2		6269,17	237,75	28531	1082	60,9	0,24438	1,11217
9	11-100404-0101	Короба вентшахт, сантех.труб,колонн. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	72,8254	1878,31	13,07	136789	952	39843	0,90793	66,12037
		м2 стен		909,61	5,27	66243	384	59,8	0,00425	0,30951
	1.2 Комната для хранения оружия									
10	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,49634	19464,48	926,78	9661	460	4469	19,412	9,63495
		т		18261,68	302,21	9064	150	48,5	0,2125	0,10547
11	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,49634	188628,08		93624				
		т								
12	11-080401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (увеличение толщины стены до 0,25 м в комнате для хранения оружия)	48,676	4064,82	194,06	197859	9446	33720	1,3915	67,73265
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1309,11	54,56	63722	2656	50,8	0,05138	2,50097
13	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,14881	301512	1868,15	44868	278	4845	64,86	9,65182
		т металлических изделий		63382,84	712,32	9432	106	50,8	0,675	0,10045
14	11-100103-0204	Устройство обшивки стены фанерой с одной стороны в Пулеуловителе	4,5	1524,44	4,89	6860	22	3190	1,242	5,589
		м2 перегородок(за вычетом проемов)		1183,33	2,22	5325	10	59,8	0,00213	0,00959
15	21-070506-0553	Фанера общего назначения толщина 15 мм	4,5	1859,79		8369				
		м2								

16	11-100404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов(	5,85	1877,78	12,99	10985	76	3200	0,90793	5,31139
		м2 стен (за вычетом проемов)		909,57	5,3	5321	31	59,8	0,00425	0,02486
17	11-090403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах (дверьдля выдачи оружия размерами 0,5х0,7м)	0,35	20962,86	40	7337	14	481	2,31357	0,80975
		м2		2234,29	20	782	7	60,9	0,01725	0,00604
18	21-090404-0306	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	1	2690,8		2691				
		шт.								
19	21-090404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	1	497,75		498				
		шт.								
20	21-090404-1003	Ручки-скобы для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	1	4072,42		4072				
		пара								
1.3 Потолки 1 этаж										
21	11-080701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые 1 этаж. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	437,71	1019,82	4,54	446385	1989	171546	0,8073	353,36328
		м2 горизонтальной проекции		769,1	2,39	336642	1046	50,8	0,00225	0,98485
22	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	244,86	1354,57	131,54	331679	32209	173468	1,17875	288,62873
		м2		1223,03	69,74	299470	17077	54,8	0,06675	16,34441
23	22-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	244,86	3294,43		806674				
		м2								
24	11-990003-0003	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	22,36	2315,74	13,06	51780	292	15315	1,12459	25,14583
		м2		1140,07	5,28	25492	118	59,8	0,00425	0,09503

1.4 Полы 1 этаж

25	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (109,46+6,79м2 тип 2 и тип 2а)	116,25	1796,98	121,04	208899	14071	74784	1,02868	119,58405
		м2 покрытия		1005,3	51,03	116866	5932	60,9	0,0485	5,63813
26	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство в (раздевалке в спортзале, в коридоре, в комнате приема пищи)	28,16118	3852,86	121,05	108501	3409	18116	1,02868	28,96884
		м2 покрытия		1005,28	51,03	28310	1437	60,9	0,0485	1,36582
27	22-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 6 мм (прим.)	81,84072	4559,46		373149				

1.5 Ограждения крыльца ОГ-1,ОГ-2,ОГ-3 не учтенные в проекте

28	11-090701-0127	Конструкции решетчатые - ограждение ОГ-1. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,3323	162566,96	11269,94	54021	3745	30203	138	45,8574
		т конструкций		146575,38	2672,28	48707	888	60,9	2,3	0,76429
29	23-010302-0426	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали , D 40 мм, толщина стенки 3 мм (прим.)	33,6	8239,28		276840				
		м								
30	23-010302-0422	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, D 32 мм, толщина стенки 3 мм	80,64	6845,66		552034				
		м								
31	23-010302-0302	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали , D 10 мм, толщина стенки 1,5 мм	100,8	1198,81		120840				
		м								
32	21-050103-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 4 мм	0,0215	333374,29		7168				

		т								
33	11-090701-0127	Конструкции решетчатые - ограждение ОГ-2. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,04612	162554,21	11253,25	7497	519	4192	138	6,36456
		т конструкций		146574,15	2666,96	6760	123	60,9	2,3	0,10608
34	23-010302-0426	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали , D 40 мм, толщина стенки 3 мм	5,7	8239,28		46964				
		м								
35	23-010302-0422	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, D 32 мм, толщина стенки 3 мм	9,12	6845,66		62432				
		м								
36	23-010302-0302	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали , D 10 мм, толщина стенки 1,5 мм	17,1	1198,81		20500				
		м								
37	21-050103-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 4 мм	0,00365	333374,29		1217				
		т								
38	11-090701-0127	Конструкции решетчатые - ограждение ОГ-3. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,2171	162570,24	11271,3	35294	2447	19732	138	29,9598
		т конструкций		146577,61	2666,97	31822	579	60,9	2,3	0,49933
39	23-010302-0426	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали , D 40 мм, толщина стенки 3 мм	60	8239,28		494357				
		м								
40	23-010302-0422	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, D 32 мм, толщина стенки 3 мм	14,4	6845,66		98578				
		м								

41	23-010302-0302	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали , D 10 мм, толщина стенки 1,5 мм	7,36	1198,81		8823			
		м							
42	21-050103-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 4 мм	0,01024	333374,29		3414			
		т							
43	11-090701-0127	Конструкции решетчатые - ограждение не учтенное в проекте (в осях Л-Ми 2-3). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,09078	162557,83	11269	14757	1023	8251	138	12,52764
		т конструкций		146574,14	2665,79	13306	242	60,9	2,3	0,20879
44	23-010302-0426	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали , D 40 мм, толщина стенки 3 мм	10,16	8239,28		83711			
		м							
45	23-010302-0422	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, D 32 мм, толщина стенки 3 мм	20,4	6845,66		139651			
		м							
46	23-010302-0302	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали , D 10 мм, толщина стенки 1,5 мм	30,48	1198,81		36540			
		м							
47	21-050103-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 4 мм	0,00576	333374,29		1920			
		т							
1.6 Душевая									
48	11-990025-0001	Поверхности бетонные. Гидроизоляция обмазочная Master Seal 501 в 2 слоя ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	123,378	112,6	50,5	13892	6231	5928	0,06601	8,14418
		м2		62,09	26,55	7661	3276	54,2	0,025	3,08445

49	22-050111-0502	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, температура применения от +17 °С до +30 °С, толщина укладки от 10 до 100 мм	246,444	422,42		104103				
		кг								

0203-0601'240+20"Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*

Раздел 2 Внутренние работы 2-этаж

2.2 Стены 2 этаж

69	12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм (ремонт существующих стен)	71,5459	2287,47	10,75	163660	769	80887	1,951	139,58605
		м2		1906,65	6,3	136413	451	59,1	0,0067	0,47936

Раздел 3 Наружные работы

3.1 Фасад

71	11-090601-0102	Обрамление проемов профилированной сталью. Монтаж (прим.)	0,4784	51425,59	1009,62	24602	483	14824	53,59	25,63746
		т конструкций		50415,97	466,14	24119	223	60,9	0,3875	0,18538
72	21-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	111,24645	1488,74		165617				
		м2								
73	11-150108-1701	Стены фасадов зданий. Облицовка керамогранитом на металлическом каркасе	133	8400,92	26,8	1117323	3564	241354	3,105	412,965
		м2 поверхности облицовки		3297,98	13,5	438631	1796	54,8	0,01338	1,77954

3.2 Пандус и крыльцо

74	11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	138,5	520,1	38,8	72034	5374	40869	0,5267	72,94795
		м2 тротуара		474,62	14,74	65735	2041	60,3	0,01213	1,68001

75	21-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	138,5	2328,43		322488				
		м2								
76	11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором (крыльцо в осях 1/Л-М)	5,5	520,18	38,91	2861	214	1623	0,5267	2,89685
		м2 тротуара								
				474,55	14,73	2610	81	60,3	0,01213	0,06672
77	21-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	5,5	2328,43		12806				
		м2								
78	11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж тамбура (в осях 1/Л-М)	7,6726	37134,22	433,62	284916	3327	30405	5,727	43,94098
		м2								
				6269,19	237,86	48101	1825	60,9	0,24438	1,87503
	4.1 Двери									
79	11-100111-0401	Доборная доска. Установка и крепление (прим.)	226,1	425,74	1,01	96259	228	11029	0,08993	20,33317
		м коробок								
				81,04	0,53	18323	120	59,8	0,0005	0,11305
80	11-990010-0010	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2 (2,4х1,91м). Демонтаж (вход с крыльца) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0; ктрр2=0,868; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	9,168	1109,29	27,16	10170	249	6112	1,12094	10,27678
		м2								
				1082,13	12,54	9921	115	60,9	0,01093	0,10021
81	11-090403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	9,168	48663,72	45,81	446149	420	11719	2,15234	19,73265
		м2								
				2077,88	21,05	19050	193	60,9	0,01838	0,16851
82	11-090403-0501	Доводчики дверные. Установка	2	5848,5	2	11697	4	1468	1,2328	2,4656
		шт.								

			1205	–	2410	–	60,9	–	–
83 11-100501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	3,171	2108,8	164,93	6687	523	1732	0,85503	2,7113
	м2 проемов		825,29	88,3	2617	280	59,8	0,08813	0,27946
84 21-090202-1603	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	3,171	26982,02		85560				
	м2								
85 11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (2шт в СУ, 1шт в душе)	4,57691	3035,45	165,18	13893	756	2799	0,95933	4,39077
	м2 проемов		937,53	85,21	4291	390	59,8	0,08475	0,38789
86 21-090202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	1,80177	22669,41		40845				
	м2								
87 21-090202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	2,77514	26364,74		73166				
	м2								
88 11-090403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах (в архиве)	1,80177	2792,81	43,29	5032	78	2631	2,46319	4,4381
	м2		2377,66	19,98	4284	36	60,9	0,01725	0,03108
89 21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	1,80177	42841,7		77191				
	м2								

90	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях (дверь из закаленного стекла в сауне)	1,89	1486,24	71,43	2809	135	1262	1,1216	2,11982
		м2		1082,54	33,86	2046	64	59,8	0,03163	0,05978
91	21-130506-0306	Стекло безопасное закаленное прозрачное для дверных полотен 10 мм ГОСТ 30698-2000	1,89	16868,97		31882				
		м2								
92	21-090404-0201	Петля накладная	2	428,39		857				
		шт.								
93	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	1	3869,14		3869				
		шт.								
94	13-080103-3001	Замок кодовый дверной (в архиве и в кассе). Монтаж (прим.)	2	1341,5	247	2683	494	994	1	2
		шт.		1062	99,5	2124	199	42,8	0,08	0,16
95	29-000001-0001(пр	Кодовый замок	2	13127		26254				
		шт								
96	11-090601-0102	Решетчатые металлические двери (комната хранения оружия). Монтаж	0,086	56360,47	2755,81	4847	237	2665	53,59	4,60874
		т конструкций		50418,6	465,12	4336	40	60,9	0,3875	0,03333
97	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,04509	188986,84		8521				
		т								
98	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,04091	193181,65		7903				
		т								
99	21-090404-0201	Петля накладная	2	428,39		857				
		шт.								
100	21-090404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	1	497,75		498				

		шт.								
101	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,693	81,51	1,35	301	5	80	0,03393	0,1253
		м2		39,81	–	147	–	54,2	0,00025	0,00092
102	11-990008-0008	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	3,693	149,74	2,17	553	8	99	0,04899	0,18092
		м2		49,01	0,54	181	2	54,2	0,005	0,01847
	Раздел 5 Разные работы									
103	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	0,31503	7290,81		2297				
		1000 шт.								
104	11-160401-0204	Трубопроводы для сброса ключей в экстренных случаях(в оружейной комнате).Установка(прим.)	1,5	2602,67	60	3904	90	836	0,83375	1,25063
		м трубопровода		898,67	24	1348	36	60,4	0,02213	0,0332
105	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,419	81,15	–	34	–	9	0,03393	0,01422
		м2		40,57	–	17	–	54,2	0,00025	0,0001
106	11-990008-0008	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	0,419	147,97	–	62	–	11	0,04899	0,02053
		м2		50,12	–	21	–	54,2	0,005	0,0021
	Всего прямые затраты					**9517943**				**2687**
										57

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 678 274
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 140 076

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 031
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 699 593
Накладные расходы I уровня, тенге	1 548 157
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	11 066 100
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	398 380
Итого, тенге	11 464 480
Сметная прибыль (8 %), тенге	917 158
Всего	**12 381 638**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**12 381 638**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**13 124 536**
НДС (12 %)	1 574 944
Всего по акту с учетом НДС	**14 699 480**
Итого по акту согласно Договору №92 от 01.07.2020 г. с учетом ценовой скидки к=0,9	**13 229 532**
в том числе НДС (12%)	**1 417 450**

Заказчик: ГКП на ПХВ " Городская недвижимость" акимата города Нур-Султан"

Строчков А.Н.

Технический надзор:

Елеукулов Дулат Жаркинбекович
ИИН 640515350584
АТТЕСТАТ №KZ71VJE00015603
ЭКСПЕРТ по техническому надзору 1 категории

Подрядчик: ТОО "Мейір - М"

Газезов Ж.М.

Авторский надзор:

расценки проверены