иам эжд

Заказчик: ГУ "Отдел образования Коксуского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

июнь 2016 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование	Код	Код	Наименование	Код
		№79	от 20.05.2016г					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из графы 1									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области	**64 077 000**	**54 717 857**							**6 566 143**	**61 284 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Коксуского района"
Тукенова С.К.
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Баймен" Байменов Ж.Е.
М.П.

Заказчик ГУ "Отдел образования Коксуского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор 79 от 20.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016 год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных внутренних стен и откосов	м2	1715,76	32,87	--	56397	--	0,23	392
					32,87	--	56397	--	--	--
2.	Е0108-11-1	Расчистка швов кирпичной кладки из кирпича	м2	1715,76	44,77	--	76814	--	0,25	432
					44,77	--	76814	--	--	--
		Итого по разделу:								133211
		Раздел: Сейсмоусиление Блок А								
3.	Е0151-2-2	Разработка грунта на глубине до 2 м при подводке, смене или усилении фундаментов под наружные и внутренние стены	м3	261,40	975,27	0,04	254935	10	6,10	1595
					906,75	0,01	237024	3	0,00	0
4.	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	отверст	2615,00	77,20	0,50	201878	1307	0,46	1201
					76,70	0,09	200570	235	0,00	1
5.	Е0169-5-9	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными	отверст	2615,00	13,12	0,25	34309	654	0,08	203
					12,87	0,05	33655	131	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм								
6.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,56	179612,58	670,08	100982	377	332,35	187
					54596,25	253,12	30695	142	1,24	1
7.	Е0146-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	м3	78,42	18297,04	496,82	1434854	38961	21,56	1691
					3309,75	186,75	259551	14645	0,92	72
8.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	4,52	67700,00	--	305801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	522,80	252,00	4,77	131744	2496	0,24	127
					42,95	1,80	22456	941	0,01	5
10.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	8579,00	8,62	0,02	73951	172	0,05	471
					8,60	--	73779	--	--	--
11.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	27881,75	8,17	0,02	227794	558	0,05	1472
					8,15	--	227236	--	--	--
12.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	1,24	179612,58	670,08	221893	828	332,35	411
					54596,25	253,12	67448	313	1,24	2
13.	Е0115-71-1	Установка сетки усиления стен	м2	1715,76	45,60	1,49	78234	2552	0,26	440
					43,47	0,56	74584	965	0,00	5
14.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	9,49	68200,00	--	647092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях	отверст	288,00	88,83	0,63	25583	180	0,53	152
					88,20	0,11	25403	32	0,00	0
16.	Е0108-12-1	Установка стержней междуэтажного соединения сеток	т	0,31	10023,81	527,69	3075	162	64,86	20
					9496,13	196,87	2913	60	0,96	0
17.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,31	52400,00	--	16072	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
18.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	1715,76	460,83	6,15	790669	10552	1,32	2269
		растворм М-150 толщ 40мм			222,01	2,34	380912	4011	0,01	20
19.	Е0108-12-1	Усиление проемов оконных арматурными сетками	т	6,31	10023,81	527,69	63284	3331	64,86	409
					9496,13	196,87	59952	1243	0,96	6
20.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,33	68200,00	--	90540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,99	65900,00	--	130862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0108-12-1	Усиление проемов дверных арматурными сетками	т	0,19	10023,81	527,69	1858	98	64,86	12
					9496,13	196,87	1760	36	0,96	0
23.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	68200,00	--	2851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,14	65900,00	--	9462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сейсмоусиление Блок А								4847722
		Раздел: Рамы металлические								
25.	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	5,92	447,64	--	2650	--	2,85	17
					447,64	--	2650	--	--	--
26.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В12,5	м3	2,96	9861,52	122,90	29190	364	5,07	15
					799,54	46,44	2367	137	0,23	1
27.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,07	71965,18	380,30	5383	28	66,70	5
					11126,25	143,44	832	11	0,70	0
28.	Е0109-17-1	Монтаж стоек цельного сечения многоэтажных зданий высотой до 25 м, массой до 1 т	т	1,04	5455,17	2856,97	5682	2976	10,75	11
					1816,42	771,41	1892	804	2,92	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С12021-11 7	Стойки	т	1,04	113100,00	--	117805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей колонн грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,21	22,68	0,06	685	2	0,03	1
					6,68	0,03	202	1	0,00	0
31.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей колонн эмалью ПФ-115 за первый раз	м2	30,21	20,99	0,03	634	1	0,02	1
					4,78	--	145	--	--	--
32.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей колонн эмалью ПФ-115 за второй раз	м2	30,21	20,99	0,03	634	1	0,02	1
					4,78	--	145	--	--	--
33.	Е0109-18-1	Монтаж ригелей массой до 1 т	т	1,00	8541,94	4491,81	8504	4472	16,45	16
					2742,75	1213,83	2730	1208	4,39	4
34.	С12021-11 8	Ригели	т	1,00	110400,00	--	109905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	179612,58	670,08	8602	32	332,35	16
					54596,25	253,12	2615	12	1,24	0
36.	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	отверст	44,00	77,20	0,50	3397	22	0,46	20
					76,70	0,09	3375	4	0,00	0
37.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	21,00	8,62	0,02	181	--	0,05	1
					8,60	--	181	--	--	--
38.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	68,25	8,17	0,02	558	1	0,05	4
					8,15	--	556	--	--	--
39.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей ригелей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,87	22,68	0,06	655	2	0,03	1
					6,68	0,03	193	1	0,00	0
40.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ригелей эмалью ПФ-115 первый раз	м2	144,35	20,99	0,03	3030	4	0,02	4
					4,78	--	691	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей колонн эмалью ПФ-115 за второй раз	м2	28,87	20,99	0,03	606	1	0,02	1
					4,78	--	138	--	--	--
42.	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	2,96	447,64	--	1325	--	2,85	8
					447,64	--	1325	--	--	--
43.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В12,5	м3	1,48	9861,52	122,90	14595	182	5,07	8
					799,54	46,44	1183	69	0,23	0
44.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	71965,18	380,30	2689	14	66,70	2
					11126,25	143,44	416	5	0,70	0
45.	Е0109-17-1	Монтаж стоек цельного сечения многоэтажных зданий высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,53	5455,17	2856,97	2893	1515	10,75	6
					1816,42	771,41	963	409	2,92	2
46.	С12021-117	Стойки	т	0,53	113100,00	--	59975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей колонн грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,38	22,68	0,06	349	1	0,03	1
					6,68	0,03	103	--	0,00	0
48.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей колонн эмалью ПФ-115 за первый раз	м2	15,38	20,99	0,03	323	--	0,02	0
					4,78	--	74	--	--	--
49.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей колонн эмалью ПФ-115 за второй раз	м2	15,38	20,99	0,03	323	--	0,02	0
					4,78	--	74	--	--	--
50.	Е0109-18-1	Монтаж ригелей массой до 1 т	т	0,50	8541,94	4491,81	4252	2236	16,45	8
					2742,75	1213,83	1365	604	4,39	2
51.	С12021-118	Ригели	т	0,50	110400,00	--	54953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	179612,58	670,08	5049	19	332,35	9
					54596,25	253,12	1535	7	1,24	0
53.	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными	отверст	22,00	77,20	0,50	1698	11	0,46	10
					76,70	0,09	1687	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм								
54.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	14,00	8,62	0,02	121	--	0,05	1
					8,60	--	120	--	--	--
55.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	45,50	8,17	0,02	372	1	0,05	2
					8,15	--	371	--	--	--
56.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей ригелей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,44	22,68	0,06	327	1	0,03	0
					6,68	0,03	96	--	0,00	0
57.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ригелей эмалью ПФ-115 за первый раз	м2	14,44	20,99	0,03	303	--	0,02	0
					4,78	--	69	--	--	--
58.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей колонн эмалью ПФ-115 за второй раз	м2	14,44	20,99	0,03	303	--	0,02	0
					4,78	--	69	--	--	--
59.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	158,50	116,63	10,56	18486	1674	0,70	111
					106,07	1,67	16812	265	0,01	2
60.	Е0157-2-8	Разборка цементной стяжки полов	1м2	158,50	358,97	192,06	56897	30442	1,11	176
					166,91	72,15	26455	11436	0,40	64
61.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	1м	169,59	20,76	0,19	3521	32	0,14	24
					20,57	0,02	3489	3	0,00	0
62.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	4,82	51,33	4,89	247	24	0,34	2
					46,44	0,83	224	4	0,01	0
63.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков с прокладками из досок	1м2	4,92	11,07	0,04	54	--	0,08	0
					11,03	0,02	54	--	0,00	0
64.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м	5,16	5,64	0,19	29	1	0,04	0
					5,45	0,02	28	--	0,00	0
65.	Е0111-11-5К=0,8;0,	Демонтаж теплоизоляции из керамзитобетона	м2	5,40	75,45	13,43	408	73	0,41	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8;0,8				61,27	5,04	331	27	0,02	0
66.	Е0111-4-1 К=0,8;0,8;0,8	Разборка гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	4,82	97,64	18,42	471	89	0,38	2
					79,07	6,91	381	33	0,03	0
67.	Е0157-2-8	Разборка бетонного покрытия полов	1м2	8,50	358,97	192,06	3051	1633	1,11	9
					166,91	72,15	1419	613	0,40	3
68.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	1м	9,10	20,76	0,19	189	2	0,14	1
					20,57	0,02	187	-	0,00	0
69.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	48,80	116,63	10,56	5692	515	0,70	34
					106,07	1,67	5176	81	0,01	1
70.	Е0157-2-8	Разборка цементной стяжки полов	1м2	48,80	358,97	192,06	17518	9373	1,11	54
					166,91	72,15	8145	3521	0,40	20
71.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	1м	52,22	20,76	0,19	1084	10	0,14	7
					20,57	0,02	1074	1	0,00	0
72.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	71,60	51,33	4,89	3675	350	0,34	24
					46,44	0,83	3325	59	0,01	1
73.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков с прокладками из досок	1м2	71,60	11,07	0,04	793	3	0,08	5
					11,03	0,02	790	1	0,00	0
74.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м	76,61	5,64	0,19	432	15	0,04	3
					5,45	0,02	418	2	0,00	0
75.	Е0111-11-5К=0,8;0,8;0,8	Демонтаж теплоизоляции из керамзитобетона	м2	71,60	75,45	13,43	5402	962	0,41	30
					61,27	5,04	4387	361	0,02	2
76.	Е0111-4-1 К=0,8;0,8;0,8	Разборка гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	71,60	97,64	18,42	6991	1319	0,38	27
					79,07	6,91	5662	495	0,03	2
77.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	76,75	116,63	10,56	8951	810	0,70	54
					106,07	1,67	8141	128	0,01	1
78.	Е0157-2-8	Разборка цементной стяжки полов	1м2	76,75	358,97	192,06	27551	14741	1,11	85
					166,91	72,15	12810	5538	0,40	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	1м	82,12	20,76	0,19	1705	16	0,14	12
					20,57	0,02	1689	2	0,00	0
80.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	253,90	51,33	4,89	13033	1242	0,34	85
					46,44	0,83	11791	211	0,01	2
81.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков с прокладками из досок	1м2	253,90	11,07	0,04	2811	10	0,08	19
					11,03	0,02	2801	5	0,00	0
82.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м	253,90	5,64	0,19	1432	48	0,04	10
					5,45	0,02	1384	5	0,00	0
83.	Е0111-11-5К=0,8;0,8;0,8	Демонтаж теплоизоляции из керамзитобетона	м2	253,90	75,45	13,43	19156	3410	0,41	105
					61,27	5,04	15557	1280	0,02	6
84.	Е0111-4-1 К=0,8;0,8;0,8	Разборка гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	253,90	97,64	18,42	24790	4677	0,38	97
					79,07	6,91	20077	1754	0,03	9
85.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	15,90	17,38	0,93	276	15	0,11	2
					16,45	0,14	262	2	0,00	0
86.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м	17,01	5,64	0,19	96	3	0,04	1
					5,45	0,02	93	--	0,00	0
87.	Е0157-2-8	Разборка цементной стяжки полов	1м2	15,90	358,97	192,06	5708	3054	1,11	18
					166,01	72,15	2654	1147	0,40	6
88.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных В10	м3	1,88	9464,52	389,15	17793	732	3,24	6
					507,15	147,01	953	276	0,72	1
89.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича	м2	131,46	476,93	43,41	62697	5707	1,64	216
					258,75	16,26	34015	2138	0,08	10
90.	С143006-6 ПРИМ	Кирпич одинарный рядовой, размерами 250x120x65 мм	1000шт	6,63	12200,00	--	80832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	65000,00	--	5014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00	--	490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,19	177381,63	2282,62	33756	434	49,10	9
					9315,00	863,44	1773	164	4,21	1
94.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м Мс-1	м3	0,43	13381,93	1237,69	5781	535	11,96	5
					1891,46	467,55	817	202	2,28	1
95.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	65900,00	--	4213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,25	16116,13	459,39	4061	116	15,06	4
					2533,16	173,54	638	44	0,85	0
98.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00	--	1014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	68800,00	--	1981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Рамы металлические								896627
		Раздел: Полы								
100.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	4,74	1649,01	--	7810	--	3,56	17
					545,96	--	2586	--	--	--
101.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В 12.5	м3	1,28	8424,64	82,51	10784	106	1,55	2
					225,11	31,16	288	40	0,15	0
102.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	25,60	354,51	16,79	9075	430	0,52	13
					76,59	6,30	1961	161	0,03	1
103.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	25,60	112,26	1,68	2874	43	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1,45	0,62	37	16	0,00	0
104.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	25,60	221,81	12,44	5678	318	0,41	10
					60,03	4,67	1537	120	0,02	1
105.	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	25,60	56,37	1,68	1443	43	0,01	0
					1,45	0,62	37	16	0,00	0
106.	E0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	78,79	1649,01	--	129919	--	3,56	281
					545,96	--	43014	--	--	--
107.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В12,5	м3	21,29	8424,64	82,51	179390	1757	1,55	33
					225,11	31,16	4793	664	0,15	3
108.	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	425,87	354,51	16,79	150975	7149	0,52	220
					76,59	6,30	32617	2683	0,03	13
109.	E0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	425,87	112,26	1,68	47810	713	0,01	4
					1,45	0,62	617	266	0,00	1
110.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	425,87	221,81	12,44	94461	5297	0,41	174
					60,03	4,67	25565	1991	0,02	10
111.	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	425,87	56,37	1,68	24005	713	0,01	4
					1,45	0,62	617	266	0,00	1
112.	E0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	34,47	1649,01	--	56841	--	3,56	123
					545,96	--	18819	--	--	--
113.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В12,5	м3	9,57	8424,64	82,51	80666	790	1,55	15
					225,11	31,16	2155	298	0,15	1
114.	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	191,50	354,51	16,79	67889	3215	0,52	99
					76,59	6,30	14667	1206	0,03	6
115.	E0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	191,50	112,26	1,68	21499	321	0,01	2
					1,45	0,62	277	120	0,00	1
116.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	191,50	221,81	12,44	42476	2382	0,41	78
					60,03	4,67	11496	895	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	191,50	56,37	1,68	10794	321	0,01	2
					1,45	0,62	277	120	0,00	1
118.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	22,00	221,81	12,44	4880	274	0,41	9
					60,03	4,67	1321	103	0,02	1
119.	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	22,00	56,37	1,68	1240	37	0,01	0
					1,45	0,62	32	14	0,00	0
120.	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	22,00	341,15	23,02	7505	507	0,48	11
					98,84	8,64	2175	190	0,04	1
121.	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	22,00	225,28	11,31	4956	249	0,29	6
					58,48	4,25	1287	94	0,02	0
122.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек с добавлением латекса толщиной 20 мм	м2	22,00	221,81	12,44	4880	274	0,41	9
					60,03	4,67	1321	103	0,02	1
123.	E0111-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-22,00	28,18	0,84	-620	-18	0,01	-0
					0,72	0,31	-16	-7	0,00	-0
124.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	387,70	221,81	12,44	85995	4822	0,41	159
					60,03	4,67	23274	1812	0,02	9
125.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	176,20	221,81	12,44	39082	2191	0,41	72
					60,03	4,67	10577	824	0,02	4
126.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	100,80	221,81	12,44	22358	1254	0,41	41
					60,03	4,67	6051	471	0,02	2
127.	E0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	5,35	1649,01	--	8816	--	3,56	19
					545,96	--	2919	--	--	--
128.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В12,5	м3	1,45	8424,64	82,51	12174	119	1,55	2
					225,11	31,16	325	45	0,15	0
129.	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	28,90	354,51	16,79	10245	485	0,52	15
					76,59	6,30	2213	182	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	28,90	112,26	1,68	3244	48	0,01	0
					1,45	0,62	42	18	0,00	0
131.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	28,90	221,81	12,44	6410	359	0,41	12
					60,03	4,67	1735	135	0,02	1
132.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	28,90	56,37	1,68	1629	48	0,01	0
					1,45	0,62	42	18	0,00	0
133.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	14,58	1649,01	--	24043	--	3,56	52
					545,96	--	7960	--		
134.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В12,5	м3	4,05	8424,64	82,51	34120	334	1,55	6
					225,11	31,16	912	126	0,15	1
135.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	81,00	354,51	16,79	28715	1360	0,52	42
					76,59	6,30	6204	510	0,03	2
136.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	81,00	112,26	1,68	9093	136	0,01	1
					1,45	0,62	117	51	0,00	0
137.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	81,00	221,81	12,44	17966	1007	0,41	33
					60,03	4,67	4862	379	0,02	2
138.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	81,00	56,37	1,68	4566	136	0,01	1
					1,45	0,62	117	51	0,00	0
139.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	9,60	221,81	12,44	2129	119	0,41	4
					60,03	4,67	576	45	0,02	0
140.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	9,60	56,37	1,68	541	16	0,01	0
					1,45	0,62	14	6	0,00	0
141.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	9,60	341,15	23,02	3275	221	0,48	5
					98,84	8,64	949	83	0,04	0
142.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	9,60	225,28	11,31	2163	109	0,29	3
					58,48	4,25	561	41	0,02	0
143.	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек с	м2	9,60	221,81	12,44	2129	119	0,41	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	добавлением латекса толщиной 20 мм								
					60,03	4,67	576	45	0,02	0
144.	E0111-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-9,60	28,18	0,84	-271	-8	0,01	-0
					0,72	0,31	-7	-3	0,00	-0
145.	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	253,90	341,15	23,02	86617	5846	0,48	121
					98,84	8,64	25096	2193	0,04	11
146.	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	253,90	354,51	16,79	90010	4262	0,52	131
					76,59	6,30	19446	1600	0,03	8
147.	E0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	253,90	112,26	1,68	28504	425	0,01	3
					1,45	0,62	368	159	0,00	1
148.	E0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	0,61	1649,01	--	1009	--	3,56	2
					545,96	--	334	--	--	--
149.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В12,5	м3	0,17	8424,64	82,51	1432	14	1,55	0
					225,11	31,16	38	5	0,15	0
150.	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	3,40	354,51	16,79	1205	57	0,52	2
					76,59	6,30	260	21	0,03	0
151.	E0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	3,40	112,26	1,68	382	6	0,01	0
					1,45	0,62	5	2	0,00	0
152.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,40	221,81	12,44	754	42	0,41	1
					60,03	4,67	204	16	0,02	0
153.	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	3,40	56,37	1,68	192	6	0,01	0
					1,45	0,62	5	2	0,00	0
154.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	73,35	221,81	12,44	16270	912	0,41	30
					60,03	4,67	4403	343	0,02	2
155.	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	73,35	56,37	1,68	4135	123	0,01	1
					1,45	0,62	106	46	0,00	0
156.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	15,90	221,81	12,44	3527	198	0,41	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					60,03	4,67	954	74	0,02	0
157.	С12061-71 4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	343,98	6226,00 ---	-- --	2141619 --	-- --	-- --	-- --
158.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	268,30	4963,00 ---	-- --	1331595 --	-- --	-- --	-- --
159.	Е0158-18- 4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	172,20	201,91 40,86	0,56 0,09	34770 7036	96 15	0,26 0,00	45 0
160.	Е0158-18- 4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	9,60	201,91 40,86	0,56 0,09	1938 392	5 1	0,26 0,00	3 0
161.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	28,80	5369,00 ---	-- --	154627 --	-- --	-- --	-- --
162.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	39,60	4472,00 ---	-- --	177091 --	-- --	-- --	-- --
163.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	53,35	4963,00 ---	-- --	264786 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Полы								5626118
		Раздел: Отделочные работы								
164.	Е0162-36-	Очистка вручную стен и потолков от	м2	3313,59	25,70	--	85159	--	0,18	590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	известковой окраски с земли и лесов			25,70	--	85159	--	--	--
165.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной окраски с земли и лесов	м2	377,16	37,04	--	13970	--	0,26	97
					37,04	--	13970	--	--	--
166.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	140,04	133,16	23,58	18648	3302	0,74	104
					109,58	4,16	15346	583	0,02	3
167.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	2,20	2719,44	399,69	5983	879	15,88	35
					2319,75	63,00	5103	139	0,54	1
168.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	2,61	2975,47	1238,47	7766	3232	10,60	28
					1737,00	468,00	4534	1221	2,28	6
169.	Е0155-1-6	Разборка перегородки из ДСП	м2	31,74	81,77	5,83	2595	185	0,53	17
					75,94	0,95	2410	30	0,01	0
170.	Е0155-1-1	Разборка каркасно-камышитовых перегородок оштукатуренных	м2	49,83	190,73	28,53	9504	1422	1,14	57
					162,20	4,64	8082	231	0,04	2
171.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений встроенных шкафов	м2	26,88	158,38	23,78	4257	639	0,91	25
					134,60	8,98	3618	241	0,04	1
172.	Е0153-21-4	Кладка полости существующего заложенного дверного проема из кирпича	м3	1,89	8314,52	305,59	15714	578	6,70	13
					1044,00	103,36	1973	195	0,40	1
173.	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	740,84	505,42	33,79	374435	25033	1,95	1445
					329,54	5,62	244136	4164	0,03	23
174.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	м2	1373,94	122,50	4,92	168310	6767	0,64	875
					117,43	1,86	161337	2559	0,01	13
175.	С143002-5-5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1648,73	31,00	--	51111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	С143002-5-7	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	кг	1648,73	38,00	--	62652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	241,30	612,48	7,91	147790	1909	2,06	497
					359,66	2,99	86787	721	0,01	4
178.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм оконных и дверных откосов плоских	м2	241,30	170,46	7,65	41132	1846	0,93	224
					162,60	2,90	39235	700	0,01	3
179.	С143002-5-5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	579,12	31,00	--	17953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	С143002-5-7	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	кг	289,56	38,00	--	11003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	м2	2392,18	89,20	4,29	213375	10256	0,52	1252
					84,79	1,64	202832	3917	0,01	19
182.	С143002-5-5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	2870,62	31,00	--	88989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С143002-5-7	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	кг	2870,62	38,00	--	109083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	140,02	152,85	4,23	21402	593	0,75	105
					134,55	0,90	18840	126	0,06	9
185.	С143002-2-9	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,11	6250,00	--	13214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	м2	292,90	25,70	--	7528	--	0,18	52
					25,70	--	7528	--	--	--
187.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной окраски с земли и лесов	м2	36,24	37,04	--	1342	--	0,26	9
					37,04	--	1342	--	--	--
188.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	111,61	133,16	23,58	14862	2632	0,74	83
					109,58	4,16	12230	464	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189.	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	96,40	505,42	33,79	48722	3257	1,95	188
					329,54	5,62	31768	542	0,03	3
190.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	м2	119,50	122,50	4,92	14639	589	0,64	76
					117,43	1,86	14032	223	0,01	1
191.	С143002-5-5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	143,40	31,00	--	4445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	С143002-5-7	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	кг	143,40	38,00	--	5449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	28,62	612,48	7,91	17529	226	2,06	59
					359,66	2,99	10294	86	0,01	0
194.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм оконных и дверных откосов плоских	м2	28,62	170,46	7,65	4879	219	0,93	27
					162,60	2,90	4654	83	0,01	0
195.	С143002-5-5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	68,69	31,00	--	2129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	С143002-5-7	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	кг	34,34	38,00	--	1305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	м2	192,03	89,20	4,29	17128	823	0,52	101
					84,79	1,64	16282	314	0,01	2
198.	С143002-5-5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	230,44	31,00	--	7144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	С143002-5-7	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	кг	230,44	38,00	--	8757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и	м2	111,61	152,85	4,23	17059	472	0,75	83
					134,55	0,90	15017	100	0,06	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетону стен								
201.	С143002-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,69	6250,00	--	10533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	м2	762,85	29,55	--	22546	--	0,20	156
					29,55	--	22546	--	--	--
203.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной окраски с земли и лесов	м2	207,83	42,60	--	8853	--	0,30	61
					42,60	--	8853	--	--	--
204.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	135,00	155,49	29,47	20991	3979	0,85	115
					126,02	5,20	17012	702	0,03	4
205.	Е0153-2-1	Разборка кладки дверного проема для расширения	м3	0,16	5822,11	2351,24	932	376	24,43	4
					3470,87	672,61	555	108	3,64	1
206.	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	187,24	563,30	42,24	105472	7909	2,24	420
					378,97	7,02	70959	1315	0,04	7
207.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	м2	346,55	122,50	4,92	42453	1707	0,64	221
					117,43	1,86	40694	645	0,01	3
208.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	415,86	31,00	--	12892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	С143002-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	кг	415,86	38,00	--	15803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	52,64	612,48	7,91	32241	417	2,06	108
					359,66	2,99	18933	157	0,01	1
211.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм оконных и дверных откосов плоских	м2	52,64	170,46	7,65	8973	403	0,93	49
					162,60	2,90	8559	153	0,01	1
212.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	126,34	31,00	--	3916	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
213.	С143002-5 7	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	кг	63,17	38,00	--	2400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	м2	624,09	89,20	4,29	55667	2676	0,52	327
					84,79	1,64	52916	1022	0,01	5
215.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	748,91	31,00	--	23216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	С143002-5 7	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	кг	748,91	38,00	--	28459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	135,02	152,85	4,23	20637	571	0,75	101
					134,55	0,90	18167	122	0,06	9
218.	С143002-2 9	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,04	6250,00	--	12743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отделочные работы								2085690
		Раздел: Кровля блок А								
219.	Е0169-18-1	Очистка чердачного этажа от голубинного помета	м2	725,50	6,08	--	4411	--	0,05	33
					6,08	--	4411	--	--	--
220.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	959,50	48,37	4,36	46411	4183	0,29	276
					44,01	0,68	42228	652	0,01	5
221.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	959,50	24,15	2,64	23172	2533	0,15	145
					21,51	0,45	20639	432	0,00	4
222.	Е0110-15-1К=0,8;0,8;0,8	Демонтаж слуховых окон	шт	6,00	967,57	81,61	5805	490	5,59	34
					885,96	31,50	5316	189	0,15	1
223.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	т	0,18	177381,63	2282,62	31563	406	49,10	9
					9315,00	863,44	1658	154	4,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224.	С12041-13 2	Металлизация	т	0,18	40200,00 ---	-- ---	7153 ---	-- ---	-- ---	-- ---
225.	Е0112-15- 3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из рубероида	м2	143,20	105,07 13,33	1,24 0,47	15045 1909	177 68	0,08 0,00	11 0
226.	Е0112-13- 3	Утепление покрытий плитами Изовер OL-E толщиной 150 мм	м2	725,50	97,04 81,51	5,90 2,23	70404 59137	4280 1614	0,46 0,01	336 8
227.	С11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	112,09	14600,00 ---	-- ---	1636510 ---	-- ---	-- ---	-- ---
228.	Е0110-13- 1	Укладка ходовых досок толщ 30мм	м	175,50	7,64 6,23	1,13 0,43	1340 1094	197 75	0,04 0,00	7 0
229.	С11021-53	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта	м3	3,95	6050,00 ---	-- ---	23889 ---	-- ---	-- ---	-- ---
230.	Е0110-50- 3	Устройство сплошного настила из досок толщиной 30 мм сплошного	м2	111,80	386,30 50,46	10,49 3,96	43189 5642	1173 443	0,31 0,02	34 2
231.	Е0110-52- 1	Огнезащита обрешетки	м2	959,50	21,41 5,38	1,14 0,42	20544 5164	1091 408	0,03 0,00	32 2
232.	Е0110-53- 3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	959,50	133,09 7,45	0,69 0,25	127699 7150	660 240	0,05 0,00	44 1
233.	Е0112-15- 3	Устройство прокладной пароизоляции под металлочерепицу с креплением брусом	м2	959,50	14,57 13,33	1,24 0,47	13976 12789	1187 456	0,08 0,00	77 2
234.	С11011-50 7	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000м2	0,96	30400,00 ---	-- ---	29169 ---	-- ---	-- ---	-- ---
235.	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, 30х50мм, IV сорта	м3	1,41	10687,00 ---	-- ---	15058 ---	-- ---	-- ---	-- ---
236.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	959,50	977,06 313,89	10,25 3,85	937487 301180	9835 3694	1,97 0,02	1887 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237.	Е0110-14-1	Установка конькового бруса	м3	0,29	24334,92	417,85	6960	120	25,41	7
					3907,13	157,50	1117	45	0,78	0
238.	Е0158-18-4	Установка конька из элементов металлочерепицы	м	175,50	48,19	0,56	8457	98	0,26	46
					40,86	0,09	7171	16	0,00	0
239.	С11011-30-60	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	175,50	396,00	--	69498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	С11011-30-63	Заглушка круглого конька конусная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	шт	6,00	95,00	--	570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /ендова,слив/ из листовой оцинкованной стали	м2	26,88	598,35	1,55	16084	42	1,12	30
					176,21	0,59	4737	16	0,00	0
242.	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	м2	4,20	314,73	0,20	1322	1	1,45	6
					250,47	0,09	1052	--	0,00	0

Итого по разделу: Кровля блок А 3155718

Раздел: Кровля блок Б

243.	Е0169-18-1	Очистка чердачного этажа от голубинного помета	м2	131,66	6,08	--	800	--	0,05	6
					6,08	--	800	--	--	--
244.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	183,70	48,37	4,36	8886	801	0,29	53
					44,01	0,68	8085	125	0,01	1
245.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	183,70	24,15	2,64	4436	485	0,15	28
					21,51	0,45	3951	83	0,00	1
246.	Е0169-18-1	Очистка чердачного этажа от голубинного помета	м2	302,75	6,08	--	1841	--	0,05	14
					6,08	--	1841	--	--	--
247.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	407,15	48,37	4,36	19694	1775	0,29	117
					44,01	0,68	17919	277	0,01	2
248.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	407,15	24,15	2,64	9833	1075	0,15	62
					21,51	0,45	8758	183	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249.	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	т	0,05	177381,63	2282,62	8160	105	49,10	2
					9315,00	863,44	428	40	4,21	0
250.	C12041-13 2	Металлизация	т	0,05	40200,00	--	1849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из рубероида	м2	34,84	105,07	1,24	3660	43	0,08	3
					13,33	0,47	464	17	0,00	0
252.	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами Изовер OL-E толщиной 150 мм	м2	302,75	97,04	5,90	29379	1786	0,46	140
					81,51	2,23	24678	674	0,01	3
253.	C11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	46,77	14600,00	--	682913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	E0110-13-1	Укладка ходовых досок толщ 30мм	м	37,44	7,64	1,13	286	42	0,04	2
					6,23	0,43	233	16	0,00	0
255.	C11021-53	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта	м3	0,84	6050,00	--	5100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	E0110-50-3	Устройство сплошного настила из досок толщиной 30 мм сплошного	м2	28,10	386,30	10,49	10855	295	0,31	9
					50,46	3,96	1418	111	0,02	1
257.	E0110-52-1	Огнезащита обрешетки	м2	407,15	21,41	1,14	8718	463	0,03	14
					5,38	0,42	2191	173	0,00	1
258.	E0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	407,15	133,09	0,69	54187	280	0,05	19
					7,45	0,25	3034	102	0,00	1
259.	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции под металлочерепицу с креплением брусом	м2	407,15	14,57	1,24	5931	504	0,08	32
					13,33	0,47	5427	193	0,00	1
260.	C11011-50 7	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000м2	0,41	30400,00	--	12377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	C11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, 30х50мм, IV сорта	м3	0,57	10687,00	--	6060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
262.	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия	м2	407,15	977,06	10,25	397809	4173	1,97	801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством			313,89	3,85	127801	1568	0,02	8
263.	Е0110-14-1	Установка конькового бруса	м3	0,11	24334,92	417,85	2726	47	25,41	3
					3907,13	157,50	438	18	0,78	0
264.	Е0158-18-4	Установка конька из элементов металлочерепицы	м	37,54	48,19	0,56	1809	21	0,26	10
					40,86	0,09	1534	3	0,00	0
265.	С11011-30 60	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	37,54	396,00	--	14866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	С11011-30 63	Заглушка круглого конька конусная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	шт	2,00	95,00	--	190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля блок Б								1292365
		Раздел: Фасад								
267.	С11031-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	98,98	7634,00	--	755620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	352,32	27,10	--	9548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	352,32	56,25	56,25	19818	19818	--	--
					--	11,25	--	3964	0,24	83
		Итого по разделу: Фасад								784986
		Раздел: Внутренний водопровод и канализация								
270.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	75,00	135,87 118,01	1,99	10190	149	0,79	59
					133,88	0,31	10041	23	0,00	0
271.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	179,00	167,80 145,63	4,09	30036	732	0,98	176
					163,71	0,65	29305	116	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	173,00	58,80	0,86	10172	149	0,38	66
					57,94	0,14	10023	24	0,00	0
273.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	м	112,00	101,80	1,55	11401	174	0,65	73
					100,25	0,25	11227	28	0,00	0
274.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	6,00	134,62	2,26	808	14	0,87	5
					132,35	0,36	794	2	0,00	0
275.	Е0165-3-1	Демонтаж смесителей и кранов	шт	38,00	337,07	0,70	12809	27	1,91	73
					336,38	0,11	12782	4	0,00	0
276.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	12,00	282,21	8,06	3387	97	1,64	20
					274,15	1,30	3290	16	0,01	0
277.	Е0165-4-1	Демонтаж умывальников	компл	34,00	117,16	4,16	3983	142	0,70	24
					113,00	0,67	3842	23	0,01	0
278.	Е0117-1-9	Демонтаж чугунных глубоких душевых поддонов	комплект	4,00	142,90	23,88	572	96	0,71	3
					119,03	9,00	476	36	0,04	0
		Итого по разделу: Внутренний водопровод и канализация								83358
		Раздел: Внутреннее электроснабжение								
279.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	2162,50	113,54	73,85	245530	159700	0,26	567
					39,69	28,10	85830	60766	0,15	333
280.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	95,00	9,32	0,23	885	22	0,06	6
					9,09	0,05	864	5	0,00	0
281.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток, ответкоробок	шт	120,00	8,42	--	1010	--	0,06	7
					8,42	--	1010	--	--	--
282.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	100,00	13,94	0,06	1394	6	0,10	10
					13,88	--	1388	--	0,00	0
283.	Е0121-24-3	Демонтаж осветительных шкафов	шт	10,00	207,00	--	2070	--	1,20	12
					207,00	--	2070	--	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284.	С151601-3 32	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,00	21720,00	--	44	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,01	32123,00	--	164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
286.	С151601-1 271	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	61599,00	--	1696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
287.	С151601-1 272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	93270,00	--	2283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
288.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,49	50586,00	--	24767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
289.	С151601-3 43	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,02	79105,00	--	1533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
290.	С151601-1 273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,33	141785,00	--	46857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
291.	С151601-1 275	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х10-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	324951,00	--	2320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
292.	С151601-1 276ИЗМ.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	621362,00	--	31056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
293.	С151601-1 277ИЗМ.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х25-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	882855,00	--	11707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутреннее электроснабжение								373317
		Раздел: Пожарная сигнализация								
294.	Ц0110-667 -1	Демонтаж прибора приемно-контрольных	шт	1,00	1710,64	0,64	1711	1	9,20	9
					1710,00	--	1710	--	--	--
295.	Ц0110-669 -3	Демонтаж блок резервного питания ИВЭПР112-1,2-1	шт	1,00	375,04	0,64	375	1	2,00	2
					374,40	--	374	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
296.	Ц0110-668 -2	Демонтаж извещателей дымовых	шт	50,00	139,44	0,64	6972	32	0,80	40
					138,80	--	6940	--	--	--
297.	Ц0108-81-1	Демонтаж извещателей пожарных ручных	шт	6,00	34,84	0,64	209	4	0,40	2
					34,20	--	205	--	--	--
298.	Е0121-17-12	Демонтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	8,00	49,68	--	397	--	0,31	2
					49,68	--	397	--	--	--
299.	Ц0110-683 -13	Демонтаж сирена сирены со стробом LD-96	шт	5,00	792,00	--	3960	--	10,00	50
					792,00	--	3960	--	--	--
300.	Ц0110-385 -9	Демонтаж динамика настенного EGA 118T	шт	4,00	524,80	--	2099	--	3,20	13
					524,80	--	2099	--	--	--
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация								15723
		Раздел: Отопление и вентиляция								
301.	С11031-12-8	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 9 мм	м	270,00	217,00	--	58590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
302.	С11031-12-7	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	м	83,00	190,00	--	15770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	С11031-12-6	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	61,00	163,00	--	9943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
304.	С11031-12-5	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	м	336,00	136,00	--	45696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление и вентиляция								129999

ИТОГО:

	19424832	508401	27977
Накладные расходы :	4494993	172459	994
На монтажные работы		18175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						4487033		
		На металломонтажные работы						8081		
		На сантехнические работы						94591		
		Всего накладных расходов:						4607879		
		Итого с накладными						24032712		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1441963		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						25474675		
		Итого с временными, 1,44 %						25841510		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						26190370		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						26293736		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						26552161		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						67905011		
		Понижающий коэф-т 0,7899999839876						53644958		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1072899		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						54717857		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						6566143		
		Итого с НДС						61284000		

Заказчик:

ГУ "Отдел образования Коксуского района"

Жукенова С.К.

Технадзор:

ТОО «Музтау»

Шамбеков Н.К.

Подрядчик:

Байменов Ж.Е.