Инженер ТОО „Баймен" вернуть!!!

**Заказчик: ГУ "Отдел образования Коксуского района"**

**Подрядчик: ТОО "Баймен"**

**Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области по программе "Дорожная карта занятости -2020"**

**СПРАВКА №3**

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**июль 2016 г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Код | Наименование | Код |
| | | №79 | от 20.05.2016г | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего с НДС к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Из графы 1 | | | | | | | |
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | СМР (в сметных базовых ценах 2001г.) | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ( в | Дополнительные затраты на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области по программе "Дорожная карта занятости -2020" | **64 077 000** | **54 717 857** | | | | | | | **6 566 143** | **61 284 000** |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел образования Коксуского района"**
Тукенова Тукенова С.К.

М.П.

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Баймен"** Баймепов Ж.Е.

М.П.

**Заказчик** **ГУ "Отдел образования Коксуского района"**

**Подрядчик** **ТОО "Баймен"**

**Договор** **79 от 20.05.2016г.**

**Наименование обьекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области по программе "Дорожная карта занятости -2020"**

# РЕЕСТР АКТОВ

**На июль 2016г.**

| № п/п | Наименование работ | Сумма актов |
|---|---|---|
| 1 | Общестроительные работы | 33500633 |
| 2 | Отопление и вентиляция | 8530291 |
| 3 | Водопровод и канализация (внутренний) | 1315989 |
| 4 | Водопровод и канализация (наружный) | 2745088 |
| 5 | Внутреннее электроснабжение | 8806080 |
| 6 | Благоустройство | 6385919 |
| | **ИТОГО:** | **61 284 000** |

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования Коксуского района"

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор 79 от 20.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области по программе "Дорожная карта занятости -2020"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области по программе "Дорожная карта занятости -2020"

# А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 год

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1. | Е0107-20-3 | Установка стальных соединительных элементов | т | 0,07 | 177381,63 | 2282,62 | 11772 | 151 | 49,10 | 3 | | |
| | | | | | 9315,00 | 863,44 | 618 | 57 | 4,21 | 0 | | |
| 2. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей ригелей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,79 | 22,68 | 0,06 | 41 | -- | 0,03 | 0 | | |
| | | | | | 6,68 | 0,03 | 12 | -- | 0,00 | 0 | | |
| 3. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на первый раз | м2 | 1,79 | 20,99 | 0,03 | 38 | -- | 0,02 | 0 | | |
| | | | | | 4,78 | -- | 9 | -- | -- | -- | | |
| 4. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на второй раз | м2 | 1,79 | 20,99 | 0,03 | 38 | -- | 0,02 | 0 | | |
| | | | | | 4,78 | -- | 9 | -- | -- | -- | | |
| 5. | Е0109-53-2 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 0,30 | 11244,84 | 1453,68 | 3360 | 434 | 53,59 | 16 | | |
| | | | | | 8461,13 | 135,00 | 2528 | 40 | 0,66 | 0 | | |
| 6. | С12021-268 | Сварная решетка ограждения | т | 0,30 | 134000,00 | -- | 40039 | -- | -- | -- | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 7. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей ригелей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 8,07 | 22,68 | 0,06 | 183 | 1 | 0,03 | 0 | | |
| | | | | | 6,68 | 0,03 | 54 | -- | 0,00 | 0 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на первый раз | м2 | 8,07 | 20,99<br>4,78 | 0,03<br>-- | 169<br>39 | --<br>-- | 0,02<br>-- | 0<br>-- |
| 9. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на второй раз | м2 | 8,07 | 20,99<br>4,78 | 0,03<br>-- | 169<br>39 | --<br>-- | 0,02<br>-- | 0<br>-- |
| 10. | Е0109-30-1 | Монтаж ограждением из хромированных труб лестничных маршей | т | 0,15 | 162505,41<br>6986,25 | 6902,53<br>1652,96 | 25079<br>1078 | 1065<br>255 | 41,28<br>5,91 | 6<br>1 |
| | | Итого по разделу: | | | | | | | | 80889 |
| | | Раздел: Полы | | | | | | | | |
| 11. | Е0111-27-7 | Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных с рифленной поверхностью | м2 | 191,50 | 1978,48<br>152,78 | 37,95<br>9,32 | 378878<br>29257 | 7267<br>1785 | 0,92<br>0,05 | 176<br>9 |
| 12. | Е0111-39-5 | Устройство плинтусов керамогранитных | м | 135,00 | 960,82<br>44,40 | 1,62<br>0,84 | 129711<br>5994 | 219<br>113 | 0,26<br>0,00 | 36<br>1 |
| 13. | Е0111-27-6 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | м2 | 22,00 | 1071,63<br>199,29 | 19,00<br>9,21 | 23576<br>4384 | 418<br>203 | 1,23<br>0,05 | 27<br>1 |
| 14. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 33,20 | 143,73<br>47,87 | 0,40<br>0,14 | 4772<br>1589 | 13<br>5 | 0,27<br>0,00 | 9<br>0 |
| 15. | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм В 12.5 | м2 | 15,14 | 361,30<br>60,29 | 18,45<br>6,93 | 5470<br>913 | 279<br>105 | 0,42<br>0,03 | 6<br>1 |
| 16. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 15,50 | 143,73<br>47,87 | 0,40<br>0,14 | 2228<br>742 | 6<br>2 | 0,27<br>0,00 | 4<br>0 |
| 17. | Е0111-27-7 | Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных с рифленной поверхностью | м2 | 176,20 | 1978,48<br>152,78 | 37,95<br>9,32 | 348608<br>26919 | 6687<br>1643 | 0,92<br>0,05 | 162<br>8 |
| 18. | Е0111-39-5 | Устройство плинтусов керамогранитных | м | 127,00 | 960,82<br>44,40 | 1,62<br>0,84 | 122024<br>5639 | 206<br>106 | 0,26<br>0,00 | 34<br>1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Е0111-27-6 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | м2 | 100,80 | 1071,63 | 19,00 | 108020 | 1915 | 1,23 | 124 |
| | | | | | 199,29 | 9,21 | 20089 | 929 | 0,05 | 5 |
| 20. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 77,80 | 143,73 | 0,40 | 11182 | 31 | 0,27 | 21 |
| | | | | | 47,87 | 0,14 | 3725 | 11 | 0,00 | 0 |
| 21. | Е0111-27-7 | Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных с рифленной поверхностью | м2 | 81,00 | 1978,48 | 37,95 | 160257 | 3074 | 0,92 | 75 |
| | | | | | 152,78 | 9,32 | 12375 | 755 | 0,05 | 4 |
| 22. | Е0111-39-5 | Устройство плинтусов керамогранитных | м | 55,50 | 960,82 | 1,62 | 53326 | 90 | 0,26 | 15 |
| | | | | | 44,40 | 0,84 | 2464 | 46 | 0,00 | 0 |
| 23. | Е0111-27-6 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | м2 | 9,60 | 1071,63 | 19,00 | 10288 | 182 | 1,23 | 12 |
| | | | | | 199,29 | 9,21 | 1913 | 88 | 0,05 | 0 |
| 24. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 22,10 | 143,73 | 0,40 | 3176 | 9 | 0,27 | 6 |
| | | | | | 47,87 | 0,14 | 1058 | 3 | 0,00 | 0 |
| 25. | Е0111-12-3 | Укладка лаг по плитам перекрытий | м2 | 253,90 | 274,46 | 3,23 | 69687 | 819 | 0,37 | 94 |
| | | | | | 59,26 | 1,21 | 15046 | 308 | 0,01 | 1 |
| 26. | Е0111-33-1 | Устройство покрытий дощатых толщиной 29 мм | м2 | 253,90 | 1551,87 | 10,68 | 394019 | 2710 | 0,63 | 160 |
| | | | | | 99,62 | 4,00 | 25295 | 1016 | 0,02 | 5 |
| 27. | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 107,00 | 111,76 | 0,57 | 11958 | 62 | 0,09 | 9 |
| | | | | | 13,85 | 0,22 | 1482 | 24 | 0,00 | 0 |
| 28. | Е0115-165-3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов и плинтусов | м2 | 253,90 | 180,18 | 2,35 | 45747 | 597 | 0,54 | 136 |
| | | | | | 90,05 | 0,90 | 22862 | 229 | 0,00 | 1 |
| 29. | Е0111-27-7 | Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных с рифленной поверхностью | м2 | 3,40 | 1978,48 | 37,95 | 6727 | 129 | 0,92 | 3 |
| | | | | | 152,78 | 9,32 | 519 | 32 | 0,05 | 0 |
| 30. | Е0111-39-5 | Устройство плинтусов керамогранитных | м | 4,38 | 960,82 | 1,62 | 4208 | 7 | 0,26 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 44,40 | 0,84 | 194 | 4 | 0,00 | 0 |
| 31. | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | м2 | 73,35 | 341,15 | 23,02 | 25023 | 1689 | 0,48 | 35 |
| | | | | | 98,84 | 8,64 | 7250 | 634 | 0,04 | 3 |
| 32. | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | м2 | 73,35 | 225,28 | 11,31 | 16524 | 830 | 0,29 | 21 |
| | | | | | 58,48 | 4,25 | 4289 | 312 | 0,02 | 2 |
| 33. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек с добавлением латекса толщиной 20 мм | м2 | 73,35 | 221,81 | 12,44 | 16270 | 912 | 0,41 | 30 |
| | | | | | 60,03 | 4,67 | 4403 | 343 | 0,02 | 2 |
| 34. | Е0111-11-2 | Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | -73,35 | 28,18 | 0,84 | -2067 | -61 | 0,01 | -0 |
| | | | | | 0,72 | 0,31 | -53 | -23 | 0,00 | -0 |
| 35. | Е0111-27-6 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | м2 | 73,35 | 1071,63 | 19,00 | 78604 | 1394 | 1,23 | 90 |
| | | | | | 199,29 | 9,21 | 14618 | 676 | 0,05 | 3 |
| 36. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 34,80 | 143,73 | 0,40 | 5002 | 14 | 0,27 | 9 |
| | | | | | 47,87 | 0,14 | 1666 | 5 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Полы | | | | | | | | 2033217 |
| | | Раздел: Проемы блок А, В, Б | | | | | | | | |
| 37. | Е0110-91-8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 | м2 | 343,98 | 379,30 | 23,60 | 130473 | 8116 | 1,18 | 405 |
| | | | | | 196,66 | 8,22 | 67648 | 2827 | 0,04 | 14 |
| 38. | С11011-13-82 | Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/ | м2 | 268,30 | 4963,00 | -- | 1331595 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39. | Е0110-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 | м2 | 0,44 | 510,22 | 23,76 | 224 | 10 | 1,50 | 1 |
| | | | | | 250,39 | 7,73 | 110 | 3 | 0,04 | 0 |
| 40. | С12061-18-2 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые | м2 | 0,44 | 5206,00 | -- | 2291 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41. | С11011-1382 | Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/ | м2 | 0,34 | 4963,00<br>--- | --<br>-- | 1703<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 42. | Е0110-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 | м2 | 1,92 | 460,21<br>213,70 | 24,15<br>7,99 | 884<br>410 | 46<br>15 | 1,28<br>0,04 | 2<br>0 |
| 43. | С12061-186 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 | м2 | 1,92 | 5206,00<br>--- | --<br>-- | 9996<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 44. | С11011-1382 | Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/ | м2 | 1,50 | 4963,00<br>--- | --<br>-- | 7433<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 45. | Е0110-22-3 | Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема более 2 м | м2 | 343,98 | 166,46<br>74,27 | 4,80<br>1,80 | 57258<br>25546 | 1651<br>619 | 0,46<br>0,01 | 159<br>3 |
| 46. | С12061-197 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 540 мм | м | 171,60 | 4100,00<br>--- | --<br>-- | 703560<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 47. | Е0110-91-2 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 | м2 | 25,79 | 406,32<br>179,48 | 23,17<br>7,73 | 10480<br>4629 | 598<br>199 | 1,07<br>0,04 | 28<br>1 |
| 48. | С12061-181 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие | м2 | 25,79 | 4472,00<br>--- | --<br>-- | 115342<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 49. | Е0110-91-8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, | м2 | 14,40 | 379,30 | 23,60 | 5462 | 340 | 1,18 | 17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ Lплощадью проема более 2 м2 | | | 196,66 | 8,22 | 2832 | 118 | 0,04 | 1 |
| 50. | С12061-71 4 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 6,08 | 6226,00<br>--- | --<br>-- | 37854<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 51. | С12061-71 3 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 | м2 | 8,32 | 6389,00<br>--- | --<br>-- | 53156<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 52. | С11011-93 6 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | м2 | -11,23 | 2800,00<br>--- | --<br>-- | -31450<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 53. | С11011-13 82 | Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/ | м2 | 11,23 | 4963,00<br>--- | --<br>-- | 55744<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 54. | Е0110-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 | м2 | 0,96 | 510,22<br>250,39 | 23,76<br>7,73 | 490<br>240 | 23<br>7 | 1,50<br>0,04 | 1<br>0 |
| 55. | С12061-18 2 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | м2 | 0,96 | 5206,00<br>--- | --<br>-- | 4998<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 56. | С11011-93 6 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | м2 | -0,75 | 2800,00<br>--- | --<br>-- | -2097<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 57. | С11011-13 82 | Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и | м2 | 0,75 | 4963,00 | -- | 3716 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/ | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58. | Е0110-22-2 | Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м | м2 | 14,40 | 244,86 | 6,97 | 3526 | 100 | 0,67 | 10 |
| | | | | | 108,16 | 2,65 | 1557 | 38 | 0,01 | 0 |
| 59. | С12061-197 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 540 мм | м | 9,60 | 4100,00 | -- | 39360 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60. | Е0110-91-8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 | м2 | 68,40 | 379,30 | 23,60 | 25944 | 1614 | 1,18 | 81 |
| | | | | | 196,66 | 8,22 | 13452 | 562 | 0,04 | 3 |
| 61. | Е0110-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 | м2 | 2,40 | 460,21 | 24,15 | 1104 | 58 | 1,28 | 3 |
| | | | | | 213,70 | 7,99 | 513 | 19 | 0,04 | 0 |
| 62. | С12061-186 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 | м2 | 2,40 | 5206,00 | -- | 12494 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63. | С11011-936 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | м2 | -1,87 | 2800,00 | -- | -5242 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64. | С11011-1382 | Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/ | м2 | 1,87 | 4963,00 | -- | 9291 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65. | Е0110-22-3 | Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема более 2 м | м2 | 28,80 | 166,46 | 4,80 | 4794 | 138 | 0,46 | 13 |
| | | | | | 74,27 | 1,80 | 2139 | 52 | 0,01 | 0 |
| 66. | С12061-197 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 540 мм | м | 12,60 | 4100,00 | -- | 51660 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67. | Е0158-18-4 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой | м | 25,20 | 201,91 | 0,56 | 5088 | 14 | 0,26 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стали | | | 40,86 | 0,09 | 1030 | 2 | 0,00 | 0 |
| 68. | Е0115-180 -6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 1373,94 | 257,14 | 2,33 | 353295 | 3201 | 0,26 | 357 |
| | | | | | 43,65 | 0,88 | 59972 | 1209 | 0,00 | 6 |
| 69. | Е0162-1-1 | Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая | м2 | 39,30 | 25,15 | 0,05 | 988 | 2 | 0,14 | 6 |
| | | | | | 22,05 | 0,02 | 867 | 1 | 0,00 | 0 |
| 70. | Е0115-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | м2 | 140,02 | 1066,63 | 2,63 | 149350 | 368 | 2,30 | 322 |
| | | | | | 382,95 | 0,99 | 53621 | 138 | 0,00 | 1 |
| 71. | Е0115-180 -6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 119,50 | 264,27 | 2,91 | 31580 | 348 | 0,30 | 36 |
| | | | | | 50,20 | 1,10 | 5999 | 131 | 0,01 | 1 |
| 72. | Е0115-180 -5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраку | м2 | 28,62 | 257,97 | 2,35 | 7383 | 67 | 0,27 | 8 |
| | | | | | 44,77 | 0,90 | 1281 | 26 | 0,00 | 0 |
| 73. | Е0115-180 -5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 155,79 | 257,97 | 2,35 | 40189 | 366 | 0,27 | 41 |
| | | | | | 44,77 | 0,90 | 6975 | 140 | 0,00 | 1 |
| 74. | Е0115-165 -8 | Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке | м2 | 36,24 | 185,31 | 2,35 | 6716 | 85 | 0,54 | 20 |
| | | | | | 90,05 | 0,90 | 3263 | 33 | 0,00 | 0 |
| 75. | Е0115-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | м2 | 111,61 | 1066,63 | 2,63 | 119047 | 293 | 2,30 | 257 |
| | | | | | 382,95 | 0,99 | 42741 | 110 | 0,00 | 1 |
| 76. | Е0115-180 -6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 346,55 | 264,27 | 2,91 | 91583 | 1009 | 0,30 | 104 |
| | | | | | 50,20 | 1,10 | 17396 | 381 | 0,01 | 2 |
| 77. | Е0115-180 | Улучшенная окраска | м2 | 52,64 | 257,97 | 2,35 | 13580 | 124 | 0,27 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -5 | поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраку | | | 44,77 | 0,90 | 2357 | 47 | 0,00 | 0 |
| 78. | Е0115-180 -5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 416,26 | 257,97<br>44,77 | 2,35<br>0,90 | 107382<br>18636 | 978<br>375 | 0,27<br>0,00 | 111<br>2 |
| 79. | Е0115-165 -8 | Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке | м2 | 207,83 | 185,31<br>90,05 | 2,35<br>0,90 | 38514<br>18714 | 488<br>187 | 0,54<br>0,00 | 112<br>1 |
| 80. | Е0115-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | м2 | 135,02 | 1066,63<br>382,95 | 2,63<br>0,99 | 144017<br>51706 | 354<br>133 | 2,30<br>0,00 | 311<br>1 |
| | | Итого по разделу: Проемы блок А, В, Б | | | | | | | | 3750757 |
| | | Раздел: Кровля блок А | | | | | | | | |
| 81. | Е0110-3-5 | Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов из сайдинга | м2 | 167,26 | 452,63<br>214,65 | 7,54<br>2,86 | 75707<br>35902 | 1261<br>478 | 1,43<br>0,01 | 239<br>2 |
| 82. | С11011-11 66 | Металлосайдинг | м2 | 175,62 | 778,00<br>-- | --<br>-- | 136635<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 83. | Е0158-18-4 | Установка снегозадержателей из металлочерепицы | м | 82,00 | 48,19<br>40,86 | 0,56<br>0,09 | 3952<br>3351 | 46<br>7 | 0,26<br>0,00 | 21<br>0 |
| 84. | С11011-30 57 | Планка снегодержатель для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | м | 82,00 | 369,00<br>-- | --<br>-- | 30258<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 85. | Е0110-15-1 | Устройство слуховых окон | шт | 6,00 | 3447,64<br>1107,45 | 102,01<br>39,37 | 20686<br>6645 | 612<br>236 | 6,99<br>0,19 | 42<br>1 |
| 86. | С12061-15 2 | Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий | м2 | 4,20 | 3960,00<br>-- | --<br>-- | 16632<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 87. | С11011-79 7 | Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными | комплект | 6,00 | 360,00 | -- | 2160 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | одностворными переплетами для общественных зданий | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88. | С11011-81 3 | Задвижка накладная | шт | 6,00 | 142,00 | -- | 852 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89. | Е0112-7-6 | Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей | м2 | 26,40 | 817,43 | 10,25 | 21580 | 271 | 1,70 | 45 |
| | | | | | 271,69 | 3,85 | 7173 | 102 | 0,02 | 0 |
| 90. | Е0158-18-4 | Установка конька из элементов металлочерепицы | м | 24,00 | 48,19 | 0,56 | 1157 | 13 | 0,26 | 6 |
| | | | | | 40,86 | 0,09 | 981 | 2 | 0,00 | 0 |
| 91. | С11011-30 60 | Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | м | 24,00 | 396,00 | -- | 9504 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92. | С11011-30 63 | Заглушка круглого конька конусная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | шт | 6,00 | 95,00 | -- | 570 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Кровля блок А | | | | | | | | 319692 |
| | | Раздел: Кровля блок Б | | | | | | | | |
| 93. | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий | т | 0,03 | 177381,63 | 2282,62 | 5628 | 72 | 49,10 | 2 |
| | | | | | 9315,00 | 863,44 | 296 | 27 | 4,21 | 0 |
| 94. | С12041-13 2 | Металлизация | т | 0,03 | 40200,00 | -- | 1276 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95. | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой из рубероида | м2 | 25,88 | 105,07 | 1,24 | 2719 | 32 | 0,08 | 2 |
| | | | | | 13,33 | 0,47 | 345 | 12 | 0,00 | 0 |
| 96. | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами Изовер OL-E толщиной 150 мм | м2 | 131,66 | 97,04 | 5,90 | 12777 | 777 | 0,46 | 61 |
| | | | | | 81,51 | 2,23 | 10732 | 293 | 0,01 | 1 |
| 97. | С11031-18 1 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие | м3 | 20,34 | 14600,00 | -- | 296985 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98. | Е0110-13-1 | Укладка ходовых досок толщ 30мм | м | 26,70 | 7,64 | 1,13 | 204 | 30 | 0,04 | 1 |
| | | | | | 6,23 | 0,43 | 166 | 11 | 0,00 | 0 |
| 99. | С11021-53 | Доски необрезные из хвойных пород, | м3 | 0,80 | 6050,00 | -- | 4846 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100. | Е0110-50-3 | Устройство сплошного настила из досок толщиной 30 мм сплошного | м2 | 20,00 | 386,30 | 10,49 | 7726 | 210 | 0,31 | 6 |
| | | | | | 50,46 | 3,96 | 1009 | 79 | 0,02 | 0 |
| 101. | Е0110-52-1 | Огнезащита обрешетки | м2 | 183,70 | 21,41 | 1,14 | 3933 | 209 | 0,03 | 6 |
| | | | | | 5,38 | 0,42 | 989 | 78 | 0,00 | 0 |
| 102. | Е0110-53-3 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | м2 | 183,70 | 133,09 | 0,69 | 24449 | 126 | 0,05 | 9 |
| | | | | | 7,45 | 0,25 | 1369 | 46 | 0,00 | 0 |
| 103. | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции под металлочерепицу с креплением брусом | м2 | 183,70 | 14,57 | 1,24 | 2676 | 227 | 0,08 | 15 |
| | | | | | 13,33 | 0,47 | 2448 | 87 | 0,00 | 0 |
| 104. | С11011-507 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | 1000м2 | 0,18 | 30400,00 | -- | 5584 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105. | С11021-15 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, 30х50мм, IV сорта | м3 | 0,43 | 10687,00 | -- | 4585 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106. | Е0112-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 183,70 | 977,06 | 10,25 | 179486 | 1883 | 1,97 | 361 |
| | | | | | 313,89 | 3,85 | 57662 | 707 | 0,02 | 3 |
| 107. | Е0110-3-5 | Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов из сайдинга | м2 | 28,50 | 486,71 | 9,43 | 13871 | 269 | 1,64 | 47 |
| | | | | | 246,85 | 3,57 | 7035 | 102 | 0,02 | 0 |
| 108. | С11011-1166 | Металлосайдинг | м2 | 29,93 | 778,00 | -- | 23282 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109. | Е0110-14-1 | Установка конькового бруса | м3 | 0,08 | 24334,92 | 417,85 | 1874 | 32 | 25,41 | 2 |
| | | | | | 3907,13 | 157,50 | 301 | 12 | 0,78 | 0 |
| 110. | Е0158-18-4 | Установка конька из элементов металлочерепицы | м | 12,94 | 48,19 | 0,56 | 624 | 7 | 0,26 | 3 |
| | | | | | 40,86 | 0,09 | 529 | 1 | 0,00 | 0 |
| 111. | С11011-3060 | Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | м | 12,94 | 396,00 | -- | 5124 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112. | Е0110-3-5 | Дополнительные работы по стенам, | м2 | 38,52 | 486,71 | 9,43 | 18748 | 363 | 1,64 | 63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | устройство карнизов из сайдинга | | | | | | | | |
| | | | | | 246,85 | 3,57 | 9509 | 138 | 0,02 | 1 |
| 113. | С11011-11 66 | Металлосайдинг | м2 | 40,45 | 778,00 | -- | 31467 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Кровля блок Б | | | | | | | | 647863 |
| | | Раздел: Фасад | | | | | | | | |
| 114. | Е0108-35-2 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ Блок А | м2 | 1683,62 | 161,13 | 0,77 | 271290 | 1305 | 0,50 | 842 |
| | | | | | 79,44 | 0,29 | 133750 | 484 | 0,00 | 2 |
| 115. | Е0115-39-7 | Устройство теплоизоляционного слоя | м2 | 1256,90 | 138,92 | 1,27 | 174614 | 1598 | 0,27 | 341 |
| | | | | | 43,57 | 0,20 | 54768 | 251 | 0,00 | 1 |
| 116. | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен | м2 | 1256,90 | 966,24 | 6,15 | 1214464 | 7730 | 1,32 | 1662 |
| | | | | | 222,01 | 2,34 | 279041 | 2938 | 0,01 | 14 |
| 117. | Е0115-79-3 | Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3мм | м2 | 1154,20 | 1076,43 | 4,16 | 1242418 | 4804 | 0,62 | 717 |
| | | | | | 128,57 | 1,57 | 148395 | 1818 | 0,01 | 9 |
| 118. | Е0115-158-2 | Окраска фасадов с лесов по мюнхенской штукатурке поверхности стен кремнийорганическая | м2 | 1154,20 | 306,44 | 2,54 | 353699 | 2929 | 0,10 | 119 |
| | | | | | 18,11 | 0,96 | 20905 | 1111 | 0,00 | 5 |
| 119. | Е0111-27-7 | Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных крылец и пандуса | м2 | 62,20 | 1978,48 | 37,95 | 123061 | 2360 | 0,92 | 57 |
| | | | | | 152,78 | 9,32 | 9503 | 580 | 0,05 | 3 |
| 120. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз лестниц | м2 | 13,90 | 22,68 | 0,06 | 315 | 1 | 0,03 | 0 |
| | | | | | 6,68 | 0,03 | 93 | -- | 0,00 | 0 |
| 121. | Е0113-26-4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью лестниц | м2 | 13,90 | 137,74 | 0,06 | 1915 | 1 | 0,02 | 0 |
| | | | | | 3,13 | 0,03 | 43 | -- | 0,00 | 0 |
| 122. | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,03 | 99034,93 | 380,30 | 3225 | 12 | 227,70 | 7 |
| | | | | | 38036,25 | 143,44 | 1239 | 5 | 0,70 | 0 |
| 123. | Е0106-11- | Установка анкерных болтов длиной | 1т | 0,00 | 179612,58 | 670,08 | 86 | -- | 332,35 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | до 1 м в готовые гнезда с заделкой | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | 54596,25 | 253,12 | 26 | -- | 1,24 | 0 |
| 124. | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий МС-3 | т | 0,01 | 177381,63 | 2282,62 | 1069 | 14 | 49,10 | 0 |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | 9315,00 | 863,44 | 56 | 5 | 4,21 | 0 |
| 125. | С12041-132 | Металлизация | т | 0,04 | 40200,00 | -- | 1571 | -- | -- | -- |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126. | Е0109-22-1 | Монтаж металлоконструкций кровли козырька | т | 0,07 | 11279,35 | 5994,60 | 818 | 434 | 26,45 | 2 |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | 4269,38 | 1708,94 | 309 | 124 | 6,55 | 0 |
| 127. | С12021-41 | Конструкции стальные из одного профиля | т | 0,07 | 147100,00 | -- | 10662 | -- | -- | -- |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128. | Е0110-14-1 | Установка стропильной системы | м3 | 0,12 | 24334,92 | 417,85 | 2799 | 48 | 25,41 | 3 |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | 3907,13 | 157,50 | 449 | 18 | 0,78 | 0 |
| 129. | Е0158-14-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | м2 | 7,00 | 179,25 | 2,55 | 1255 | 18 | 0,20 | 1 |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | 28,78 | 0,41 | 201 | 3 | 0,01 | 0 |
| 130. | Е0112-7-8 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа | м2 | 7,00 | 137,88 | 10,38 | 965 | 73 | 0,65 | 5 |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | 108,31 | 1,46 | 758 | 10 | 0,01 | 0 |
| 131. | С11011-436 | Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 | м2 | 8,05 | 793,00 | -- | 6384 | -- | -- | -- |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132. | Е0110-52-1 | Огнезащита обрешетки | м2 | 7,00 | 21,41 | 1,14 | 150 | 8 | 0,03 | 0 |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | 5,38 | 0,42 | 38 | 3 | 0,00 | 0 |
| 133. | Е0110-53-3 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | м2 | 7,00 | 133,09 | 0,69 | 932 | 5 | 0,05 | 0 |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | 7,45 | 0,25 | 52 | 2 | 0,00 | 0 |
| 134. | Е0115-37-9 | Облицовка потолка сайдингом на металлическом каркасе | м2 | 7,96 | 703,36 | 3,58 | 5597 | 28 | 1,87 | 15 |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | 324,35 | 1,17 | 2581 | 9 | 0,01 | 0 |
| 135. | С11011-1166 | Сайдинг | м2 | 6,50 | 778,00 | -- | 5057 | -- | -- | -- |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136. | Е0115-38- | Облицовка керамогранитом на | м2 | 7,52 | 3213,98 | 4,99 | 24182 | 38 | 3,10 | 23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | металлическом каркасе | | | | | | | | |
| | | | | | 537,22 | 1,52 | 4042 | 11 | 0,01 | 0 |
| 137. | E0112-10-1 | Устройство мелких покрытий / примыкания/ из листовой оцинкованной стали | м2 | 0,73 | 598,35 | 1,55 | 436 | 1 | 1,12 | 1 |
| | | | | | 176,21 | 0,59 | 128 | -- | 0,00 | 0 |
| 138. | E0109-22-1 | Монтаж металлоконструкций ферм козырька | т | 0,50 | 11279,35 | 5994,60 | 5602 | 2978 | 26,45 | 13 |
| | | | | | 4269,38 | 1708,94 | 2121 | 849 | 6,55 | 3 |
| 139. | C12021-41 | Конструкции стальные из одного профиля | т | 0,50 | 147100,00 | -- | 73065 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140. | E0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,19 | 71965,18 | 380,30 | 13472 | 71 | 66,70 | 12 |
| | | | | | 11126,25 | 143,44 | 2083 | 27 | 0,70 | 0 |
| 141. | C12041-13 2 | Металлизация закладных | т | 0,19 | 40200,00 | -- | 7525 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 142. | E0112-7-5 | Устройство кровельного покрытия металлочерепицей козырька | м2 | 32,00 | 875,20 | 10,25 | 28007 | 328 | 1,97 | 63 |
| | | | | | 313,89 | 3,85 | 10045 | 123 | 0,02 | 1 |
| 143. | E0115-37-9 | Облицовка карниза и потолка металлическим сайдингом на металлическом каркасе | м2 | 31,50 | 703,36 | 3,58 | 22156 | 113 | 1,87 | 59 |
| | | | | | 324,35 | 1,17 | 10217 | 37 | 0,01 | 0 |
| 144. | C11011-11 66 | Металлический сайдинг | м2 | 33,08 | 778,00 | -- | 25732 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145. | E0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей балок и стропильных ног грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 18,47 | 22,68 | 0,06 | 419 | 1 | 0,03 | 1 |
| | | | | | 6,68 | 0,03 | 123 | -- | 0,00 | 0 |
| 146. | E0113-26-4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью | м2 | 18,47 | 137,74 | 0,06 | 2543 | 1 | 0,02 | 0 |
| | | | | | 3,13 | 0,03 | 58 | -- | 0,00 | 0 |
| 147. | E0106-1-1 6 | Устройство крылец ж/бетонных В 12,5 | м3 | 0,76 | 8720,61 | 245,77 | 6628 | 187 | 2,06 | 2 |
| | | | | | 313,09 | 92,84 | 238 | 71 | 0,45 | 0 |
| 148. | C12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 24,63 | 41200,00 | -- | 1014756 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149. | E0108-3-2 | Устройство щебеночного основания | м3 | 21,00 | 2574,05 | 126,11 | 54055 | 2648 | 0,98 | 21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | под отмостку | | | | | | | | |
| | | | | | 142,31 | 47,81 | 2989 | 1004 | 0,23 | 5 |
| 150. | E0106-1-1 | Устройство бетонной отмостки из бетона В 7,5 толщиной 30мм | м3 | 12,60 | 8108,44 | 82,51 | 102166 | 1040 | 1,55 | 20 |
| | | | | | 225,11 | 31,16 | 2836 | 393 | 0,15 | 2 |
| | | Итого по разделу: Фасад | | | | | | | | 4803089 |

ИТОГО:

| | | |
|---|---|---|
| 11635508 | 86749 | 8665 |
| 1456181 | 29372 | 143 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 1495956 |
| На металломонтажные работы | 5917 |
| Всего накладных расходов: | 1501873 |
| Итого с накладными | 13137381 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 788243 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 13925624 |
| Итого с временными, 1,44 % | 14126153 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 14316856 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 14373361 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 14514623 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 | 37119978 |
| Понижающий коэф-т 0,7899999839876 | 29324783 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 586496 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 29911279 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 3589354 |
| Итого с НДС | 33500633 |

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Коксуского района"
Тукенова С.К.

Технадзор:
ТОО «Мұзтау»
Айнакулов К.

Подрядчик:
Байменов Ж.Е.

Заказчик ГУ "Отдел образования Коксуского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор 79 от 20.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области по программе "Дорожная карта занятости -2020"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области по программе "Дорожная карта занятости -2020"

# А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 год

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Водопровод В1 | | | | | | | | |
| 1. | Е0116-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм | м | 112,00 | 471,67 | 4,19 | 52827 | 469 | 0,34 | 38 |
| | | | | | 59,85 | 1,58 | 6703 | 177 | 0,01 | 1 |
| 2. | Е0116-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм | м | 44,00 | 362,67 | 4,19 | 15957 | 184 | 0,34 | 15 |
| | | | | | 59,85 | 1,58 | 2633 | 70 | 0,01 | 0 |
| 3. | Е0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм | м | 41,00 | 364,67 | 4,19 | 14951 | 172 | 0,34 | 14 |
| | | | | | 59,85 | 1,58 | 2454 | 65 | 0,01 | 0 |
| 4. | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 18,00 | 329,67 | 4,19 | 5934 | 75 | 0,34 | 6 |
| | | | | | 59,85 | 1,58 | 1077 | 28 | 0,01 | 0 |
| 5. | Е0116-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | м | 36,00 | 439,78 | 12,19 | 15832 | 439 | 1,64 | 59 |
| | | | | | 292,50 | 4,57 | 10530 | 165 | 0,02 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Е0116-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | м | 34,00 | 336,95 | 7,90 | 11456 | 269 | 1,29 | 44 |
| | | | | | 231,75 | 2,95 | 7880 | 100 | 0,01 | 0 |
| 7. | Е0116-14-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм | м | 6,00 | 402,02 | 9,63 | 2412 | 58 | 1,22 | 7 |
| | | | | | 215,78 | 3,60 | 1295 | 22 | 0,02 | 0 |
| 8. | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 91,00 | 200,00 | -- | 18200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диам. до 50 мм | м | 215,00 | 10,99 | -- | 2363 | -- | 0,05 | 11 |
| | | | | | 10,69 | -- | 2298 | -- | -- | -- |
| 10. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 25,00 | 21,80 | 0,05 | 545 | 1 | 0,03 | 1 |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 145 | -- | 0,00 | 0 |
| 11. | Е0113-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за один раз | м2 | 25,00 | 19,64 | 0,02 | 491 | -- | 0,02 | 0 |
| | | | | | 3,13 | -- | 78 | -- | -- | -- |
| 12. | Е0113-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за второй раз | м2 | 25,00 | 19,64 | 0,02 | 491 | -- | 0,02 | 0 |
| | | | | | 3,13 | -- | 78 | -- | -- | -- |
| 13. | Е0116-15-1 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1шт | 12,00 | 473,47 | 39,24 | 5682 | 471 | 1,47 | 18 |
| | | | | | 254,25 | 15,75 | 3051 | 189 | 0,07 | 1 |
| 14. | С130904-66 | Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт | 3,00 | 2430,00 | -- | 7290 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15. | С130904-67 | Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт | 8,00 | 2596,00 | -- | 20768 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. | С130904-68 | Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт | 1,00 | 3074,00 | -- | 3074 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. | Е0116-15-2 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб | 1шт | 6,00 | 473,47 | 39,24 | 2841 | 235 | 1,47 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | диам. до 50 мм | | | 254,25 | 15,75 | 1526 | 94 | 0,07 | 0 |
| 18. | С130904-69 | Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт | 2,00 | 3443,00 | -- | 6886 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19. | С130904-70 | Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005 | шт | 4,00 | 4437,00 | -- | 17748 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | Е0118-21-3 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм | 1фильтр | 1,00 | 6101,88 | 72,98 | 6102 | 73 | 0,94 | 1 |
| | | | | | 159,91 | 27,81 | 160 | 28 | 0,13 | 0 |
| 21. | Е0116-15-1 | Установка вентилей сбросных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1шт | 1,00 | 473,47 | 39,24 | 473 | 39 | 1,47 | 1 |
| | | | | | 254,25 | 15,75 | 254 | 16 | 0,07 | 0 |
| 22. | С130901-33 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм | шт | 1,00 | 500,00 | -- | 500 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23. | Е0116-15-1 | Установка кранов для умывальников и душевых д-15мм | 1шт | 4,00 | 473,47 | 39,24 | 1894 | 157 | 1,47 | 6 |
| | | | | | 254,25 | 15,75 | 1017 | 63 | 0,07 | 0 |
| 24. | С130904-37 | Краны для умывальников, моек, ванн и бойлеров Dy 15 мм | шт | 4,00 | 663,00 | -- | 2652 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25. | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 3,00 | 200,00 | -- | 600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26. | Е0116-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | м | 4,00 | 439,78 | 12,19 | 1759 | 49 | 1,64 | 7 |
| | | | | | 292,50 | 4,57 | 1170 | 18 | 0,02 | 0 |
| 27. | С130804-68 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 3,60 | 32,00 | -- | 115 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28. | Е0116-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | м | 4,00 | 336,95 | 7,90 | 1348 | 32 | 1,29 | 5 |
| | | | | | 231,75 | 2,95 | 927 | 12 | 0,01 | 0 |
| 29. | С130804-69 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не | м | 3,60 | 53,00 | -- | 191 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30. | Е0116-5-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм | м | 24,00 | 1218,62 | 10,58 | 29247 | 254 | 0,77 | 18 |
| | | | | | 144,00 | 3,96 | 3456 | 95 | 0,02 | 0 |
| 31. | С130810-183 | Прочистка к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм | шт | 4,00 | 523,00 | -- | 2092 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32. | С130810-182 | Прочистка к чугунным канализационным трубам, d 50 мм | шт | 1,00 | 227,00 | -- | 227 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33. | Е0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 155,00 | 748,88 | 1,43 | 116076 | 222 | 0,56 | 87 |
| | | | | | 102,38 | 0,54 | 15869 | 84 | 0,00 | 0 |
| 34. | Е0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | м | 75,00 | 620,54 | 0,64 | 46540 | 48 | 0,58 | 44 |
| | | | | | 106,20 | 0,25 | 7965 | 19 | 0,00 | 0 |
| 35. | С130810-183 | Ревизия к полиэтиленовым трубам, диаметр 100 мм | шт | 4,00 | 523,00 | -- | 2092 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36. | С130810-182 | Ревизия к полиэтиленовым трубам, d 50 мм | шт | 9,00 | 227,00 | -- | 2043 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37. | С130810-183 | Прочистка к полиэтиленовым трубам, диаметр 100 мм | шт | 17,00 | 523,00 | -- | 8891 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38. | С130810-182 | Прочистка к полиэтиленовым трубам, d 50 мм | шт | 18,00 | 227,00 | -- | 4086 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39. | Е0126-3-15 | Изоляция трубопроводов диаметром 100 мм минеральной ватой толщиной 50 мм | м | 1,10 | 121,35 | 11,17 | 133 | 12 | 0,40 | 0 |
| | | | | | 67,73 | 4,28 | 75 | 5 | 0,02 | 0 |
| 40. | С11031-169 | Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50 | м3 | 0,06 | 4500,00 | -- | 248 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41. | Е0115-178-4 | Окраска канализационных труб на 1 раз кузбасским лаком | м2 | 4,00 | 22,29 | -- | 89 | -- | 0,11 | 0 |
| | | | | | 18,68 | -- | 75 | -- | -- | -- |
| 42. | Е0115-178 | Окраска канализационных труб на 2 | м2 | 4,00 | 22,29 | -- | 89 | -- | 0,11 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4 | | раз кузбасским лаком | | | 18,68 | -- | 75 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Водопровод В1 | | | | | | | | 433237 |
| ИТОГО: | | | | | | | 433235 | 3259 | | 392 |
| | | | | | | | 70791 | 1250 | | 6 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 457 |
| На сантехнические работы | 82378 |
| Всего накладных расходов: | 82835 |
| Итого с накладными | 516070 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 30964 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 547034 |
| Итого с временными, 1,44 % | 554911 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 562402 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 564622 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 570171 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 | 1458166 |
| Понижающий коэф-т 0,7899999839876 | 1151951 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 23039 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 1174990 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 140999 |
| Итого с НДС | 1315989 |

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Коксуского района"
Тукенова С.К.

Технадзор:
ТОО «Музтау»
Айнакулов К.

Подрядчик:
Байменов Ж.Е.

1160

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования Коксуского района"

Подрядчик ТОО "Баймен"

Субподрядчик

Договор 79 от 20.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области по программе "Дорожная карта занятости -2020"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области по программе "Дорожная карта занятости -2020"

# А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 год

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Наружные сети канализации К-1 | | | | | | | | |
| 1. | Е0101-17-7 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 3,60 | 26,23 / 1,15 | 25,02 / 6,79 | 94 / 4 | 90 / 24 | 0,01 / 0,02 | 0 / 0 |
| 2. | Е010333-А5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | т | 5,76 | 45,00 / -- | 45,00 / 9,00 | 259 / -- | 259 / 52 | -- / 0,19 | -- / 1 |
| 3. | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы для колодца канализационного в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 9,90 | 23,36 / 1,28 | 22,08 / 5,56 | 231 / 13 | 219 / 55 | 0,01 / 0,02 | 0 / 0 |
| 4. | Е0101-12-9 | Разработка грунта 3 группы для колодца канализационного в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 5,40 | 29,64 / 1,61 | 28,03 / 7,06 | 160 / 9 | 151 / 38 | 0,01 / 0,02 | 0 / 0 |
| 5. | Е0101-164-3 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без | м3 | 0,54 | 467,10 | -- | 252 | -- | 2,98 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | | | 467,10 | -- | 252 | -- | -- | -- |
| 6. | Е0101-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 3,96 | 167,18 | -- | 662 | -- | 1,21 | 5 |
| | | | | | 167,18 | -- | 662 | -- | -- | -- |
| 7. | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 7,42 | 6,48 | 6,48 | 48 | 48 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,10 | -- | 16 | 0,01 | 0 |
| 8. | Е0101-27-3 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 4,46 | 7,57 | 7,57 | 34 | 34 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,46 | -- | 11 | 0,01 | 0 |
| 9. | Е0101-134-2 | Уплотнение грунта 2-3 группы пневматическими трамбовками | м3 | 11,88 | 25,65 | 5,38 | 305 | 64 | 0,13 | 2 |
| | | | | | 20,27 | -- | 241 | -- | -- | -- |
| 10. | Е0123-13-3 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах | м3 | 1,27 | 16584,77 | 2308,84 | 21146 | 2944 | 13,87 | 18 |
| | | | | | 2286,00 | 864,68 | 2915 | 1102 | 4,22 | 5 |
| 11. | С143001-4 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,36 | 7520,00 | -- | 2707 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | С131104-10 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | комплект | 1,00 | 13400,00 | -- | 13400 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | С12021-267 | Скобы ходовые, прим. | т | 0,01 | 133700,00 | -- | 739 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | Е0106-11-1 | Установка анкера из полосовой стали | 1т | 0,00 | 172357,31 | 536,06 | 173 | 1 | 289,00 | 0 |
| | | | | | 47475,00 | 202,50 | 48 | -- | 0,99 | 0 |
| 15. | Е0110-9-2 | Устройство перегородки из досок | м2 | 0,56 | 902,62 | 14,05 | 505 | 8 | 1,19 | 1 |
| | | | | | 178,20 | 5,31 | 100 | 3 | 0,03 | 0 |
| 16. | Е0109-17-12 | Монтаж балок из швеллера | т | 0,01 | 8108,11 | 5078,47 | 86 | 54 | 16,29 | 0 |
| | | | | | 2956,64 | 839,11 | 31 | 9 | 2,46 | 0 |
| 17. | С12021-41 | Конструкции стальные из одного профиля | т | 0,01 | 147100,00 | -- | 1562 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | Е0115-72- | Оштукатуривание | м2 | 12,37 | 332,80 | 3,58 | 4117 | 44 | 0,73 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | цементно-терразитовое по камню и бетону | | | 124,88 | 0,88 | 1545 | 11 | 0,04 | 1 |
| 19. | С130810-180 | Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, d 100Х100 мм | шт | 1,00 | 399,00 | -- | 399 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | С130810-181 | Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, d 150Х150 мм | шт | 1,00 | 619,00 | -- | 619 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21. | Е0101-12-7 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 47,60 | 18,51 | 17,50 | 881 | 833 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,01 | 4,41 | 48 | 210 | 0,02 | 1 |
| 22. | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 138,40 | 23,36 | 22,08 | 3233 | 3056 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 1,28 | 5,56 | 177 | 769 | 0,02 | 3 |
| 23. | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 14,00 | 262,72 | -- | 3678 | -- | 1,85 | 26 |
| | | | | | 262,72 | -- | 3678 | -- | -- | -- |
| 24. | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 150,00 | 6,48 | 6,48 | 972 | 972 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,10 | -- | 316 | 0,01 | 1 |
| 25. | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 150,00 | 21,55 | 4,52 | 3232 | 677 | 0,11 | 16 |
| | | | | | 17,03 | -- | 2554 | -- | -- | -- |
| 26. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 50,00 | 134,10 | -- | 6705 | -- | 0,97 | 49 |
| | | | | | 134,10 | -- | 6705 | -- | -- | -- |
| 27. | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 9,00 | 1813,20 | 152,52 | 16319 | 1373 | 1,02 | 9 |
| | | | | | 153,68 | 57,15 | 1383 | 514 | 0,28 | 3 |
| 28. | Е0123-2-1 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм | км | 0,12 | 444788,62 | 1733,92 | 53375 | 208 | 361,00 | 43 |
| | | | | | 60966,00 | 650,25 | 7316 | 78 | 3,17 | 0 |
| 29. | Е0116-1-3 | Прокладка в траншеях чугунных труб диам. 100 мм | м | 15,00 | 770,87 | 17,67 | 11563 | 265 | 0,66 | 10 |
| | | | | | 110,25 | 6,62 | 1654 | 99 | 0,03 | 0 |
| 30. | Е0101-166-1 | Подбивка пазух труб вручную | м3 | 13,50 | 122,18 | -- | 1649 | -- | 0,89 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 122,18 | -- | 1649 | -- | -- | -- |
| 31. | Е0122-38-4 | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 160 мм | врезка | 1,00 | 1487,06 | 318,13 | 1487 | 318 | 2,81 | 3 |
| | | | | | 562,50 | 119,25 | 562 | 119 | 0,59 | 1 |
| 32. | Е0127-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 2,40 | 408,11 | 169,61 | 979 | 407 | 1,55 | 4 |
| | | | | | 238,50 | 4,07 | 572 | 10 | 0,01 | 0 |
| 33. | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 120мм | м3 | 7,20 | 1803,48 | 73,75 | 12985 | 531 | 0,14 | 1 |
| | | | | | 21,38 | 11,67 | 154 | 84 | 0,04 | 0 |
| 34. | Е0127-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 2,40 | 408,11 | 169,61 | 979 | 407 | 1,55 | 4 |
| | | | | | 238,50 | 4,07 | 572 | 10 | 0,01 | 0 |
| 35. | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | м2 | 60,00 | 560,65 | 15,35 | 33639 | 921 | 0,03 | 2 |
| | | | | | 5,94 | 5,06 | 356 | 304 | 0,02 | 1 |
| 36. | Е0101-17-7 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 8,00 | 26,23 | 25,02 | 210 | 200 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,15 | 6,79 | 9 | 54 | 0,02 | 0 |
| 37. | Е010333-А5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | т | 166,40 | 45,00 | 45,00 | 7488 | 7488 | -- | -- |
| | | | | | -- | 9,00 | -- | 1498 | 0,19 | 31 |
| 38. | Е0101-12-8 | Разработка грунта группы для колодца канализационного в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 62,00 | 23,36 | 22,08 | 1448 | 1369 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 1,28 | 5,56 | 79 | 345 | 0,02 | 1 |
| 39. | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 2,76 | 262,72 | -- | 725 | -- | 1,85 | 5 |
| | | | | | 262,72 | -- | 725 | -- | -- | -- |
| 40. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 16,19 | 134,10 | -- | 2171 | -- | 0,97 | 16 |
| | | | | | 134,10 | -- | 2171 | -- | -- | -- |
| 41. | Е0101-27- | Засыпка траншей и котлованов | м3 | 48,57 | 6,48 | 6,48 | 315 | 315 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | бульдозерами мощностью 59 | | | -- | 2,10 | -- | 102 | 0,01 | 0 |
| 42. | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 48,57 | 21,55 | 4,52 | 1046 | 219 | 0,11 | 5 |
| | | | | | 17,03 | -- | 827 | -- | -- | -- |
| 43. | Е0123-13-3 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах | м3 | 6,46 | 16584,77 | 2308,84 | 107221 | 14927 | 13,87 | 90 |
| | | | | | 2286,00 | 864,68 | 14779 | 5590 | 4,22 | 27 |
| 44. | С143001-7 | Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/ | м3 | 1,75 | 8030,00 | -- | 14052 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45. | С131104-10 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | комплект | 5,00 | 13400,00 | -- | 67000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46. | С12021-267 | Стремянка, прим. | т | 0,04 | 133700,00 | -- | 4947 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей стремянки грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,00 | 21,80 | 0,05 | 22 | -- | 0,03 | 0 |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 6 | -- | 0,00 | 0 |
| 48. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянки эмалью ПФ-115 | м2 | 1,00 | 20,36 | 0,02 | 20 | -- | 0,02 | 0 |
| | | | | | 4,16 | -- | 4 | -- | -- | -- |
| 49. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной отмостки на горловину | м3 | 2,75 | 8062,57 | 66,01 | 22172 | 182 | 1,35 | 4 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 538 | 69 | 0,12 | 0 |
| | | Итого по разделу: Наружные сети канализации К-1 | | | | | | | | 428014 |
| | | Раздел: Выгребная яма на 30м3 | | | | | | | | |
| 50. | Е0101-12-7 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 21,50 | 18,51 | 17,50 | 398 | 376 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,01 | 4,41 | 22 | 95 | 0,02 | 0 |
| 51. | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 59,14 | 23,36 | 22,08 | 1381 | 1306 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 1,28 | 5,56 | 76 | 329 | 0,02 | 1 |
| 52. | Е0101-17-9 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом | м3 | 89,64 | 42,21 | 40,26 | 3784 | 3609 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 1,86 | 10,92 | 167 | 979 | 0,04 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вместимостью 0,65 м3 | | | | | | | | |
| 53. | Е010333-А 5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | т | 174,80 | 45,00 / -- | 45,00 / 9,00 | 7866 / -- | 7866 / 1573 | -- / 0,19 | -- / 33 |
| 54. | Е0101-164 -3 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 3,76 | 467,10 / 467,10 | -- / -- | 1756 / 1756 | -- / -- | 2,98 / -- | 11 / -- |
| 55. | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 84,40 | 6,48 / -- | 6,48 / 2,10 | 547 / -- | 547 / 178 | -- / 0,01 | -- / 1 |
| 56. | Е0101-134 -1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 84,40 | 21,55 / 17,03 | 4,52 / -- | 1818 / 1437 | 381 / -- | 0,11 / -- | 9 / -- |
| 57. | Е0108-3-3 | Устройство гравийного основания под фундаменты | м3 | 13,60 | 1219,27 / 123,75 | 100,89 / 38,25 | 16582 / 1683 | 1372 / 520 | 0,85 / 0,18 | 12 / 2 |
| 58. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки В 7,5 | м3 | 3,30 | 8062,57 / 195,75 | 66,01 / 24,93 | 26606 / 646 | 218 / 82 | 1,35 / 0,12 | 4 / 0 |
| 59. | Е0106-24-4 | Устройство днищ септика из бетона В-15 | м3 | 5,28 | 10093,69 / 965,25 | 535,86 / 188,29 | 53295 / 5097 | 2829 / 994 | 5,68 / 0,80 | 30 / 4 |
| 60. | Е0106-24-4 | Устройство стен и перекрытия из бетона В-15 | м3 | 13,32 | 10093,69 / 965,25 | 535,86 / 188,29 | 134448 / 12857 | 7138 / 2508 | 5,68 / 0,80 | 76 / 11 |
| 61. | С12041-71 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т | 0,30 | 68200,00 / -- | -- / -- | 20340 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 62. | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,03 | 55620,00 / -- | -- / -- | 1452 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 63. | С12041-22 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т | 0,84 | 53600,00 / -- | -- / -- | 44885 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 64. | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь | т | 0,60 | 52400,00 | -- | 31208 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | периодического профиля класса А-III, d 12 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65. | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,00 | 93997,62 | 304,24 | 350 | 1 | 198,00 | 1 |
| | | | | | 33075,00 | 114,75 | 123 | -- | 0,56 | 0 |
| 66. | С12041-13-2 | Металлизация | т | 0,00 | 40200,00 | -- | 150 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67. | Е0107-31-1 | Установка опор из колец диаметром до 1000 мм | м3 | 0,02 | 2805,26 | 1856,11 | 56 | 37 | 4,93 | 0 |
| | | | | | 812,93 | 597,97 | 16 | 12 | 2,37 | 0 |
| 68. | С143018-3-0 | Кольца опорное КО6, Dв 700 мм | м | 0,02 | 2900,00 | -- | 58 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69. | Е0123-24-1 | Установка люков | шт | 1,00 | 8342,59 | 35,42 | 8343 | 35 | 1,31 | 1 |
| | | | | | 209,25 | 13,50 | 209 | 14 | 0,07 | 0 |
| 70. | Е0107-20-3 | Установка стремянок | т | 0,03 | 13010,10 | 1826,10 | 431 | 61 | 42,70 | 1 |
| | | | | | 8100,00 | 690,75 | 269 | 23 | 3,37 | 0 |
| 71. | С12021-26-7 | Стремянка, прим. | т | 0,03 | 133700,00 | -- | 4433 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72. | Е0116-10-7 | Прокладка трубопроводов технологических из стальных электросварных труб диам. 159х3 мм | м | 2,40 | 229,57 | 27,87 | 551 | 67 | 1,04 | 2 |
| | | | | | 180,23 | 10,44 | 433 | 25 | 0,05 | 0 |
| 73. | С130806-8-8 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,0 мм | м | 2,42 | 884,00 | -- | 2143 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74. | Е0113-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз | м2 | 1,75 | 36,09 | 0,09 | 63 | -- | 0,02 | 0 |
| | | | | | 4,39 | 0,05 | 8 | -- | 0,00 | 0 |
| 75. | Е0113-26-18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 | м2 | 1,75 | 16,92 | 0,02 | 30 | -- | 0,02 | 0 |
| | | | | | 4,14 | -- | 7 | -- | -- | -- |
| 76. | Е0122-1-3 | установка вытяжной трубы асбестоцементной Д-200 | км | 0,00 | 696904,32 | 23806,04 | 1463 | 50 | 297,00 | 1 |
| | | | | | 50400,00 | 8993,25 | 106 | 19 | 43,92 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77. | Е0120-18-3 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм | шт | 1,00 | 1070,10 | 7,30 | 1070 | 7 | 0,51 | 1 |
| | | | | | 85,05 | 2,36 | 85 | 2 | 0,01 | 0 |
| 78. | Е0110-23-5 | Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | м2 | 0,26 | 375,50 | 30,89 | 96 | 8 | 1,23 | 0 |
| | | | | | 191,93 | 11,68 | 49 | 3 | 0,06 | 0 |
| 79. | С12064-6 | Люки утепленные К-1 | м2 | 0,26 | 12300,00 | -- | 3136 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80. | Е0106-36-4 | Железнение ж/бетонных конструкций | м2 | 108,02 | 57,48 | 0,23 | 6209 | 25 | 0,29 | 31 |
| | | | | | 51,30 | 0,09 | 5541 | 10 | 0,00 | 0 |
| 81. | Е0113-15-1 | Огрунтовка бетонных поверхностей мастикой на основе эпоксидной смолы | м2 | 108,02 | 226,89 | 0,18 | 24509 | 19 | 0,04 | 4 |
| | | | | | 8,10 | 0,07 | 875 | 8 | 0,00 | 0 |

Итого по разделу: Выгребная яма на 30м3 399458

Раздел: Наружные сети водоснабжения (В1)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82. | Е0101-12-7 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 25,80 | 18,51 | 17,50 | 478 | 452 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,01 | 4,41 | 26 | 114 | 0,02 | 0 |
| 83. | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 70,95 | 23,36 | 22,08 | 1657 | 1567 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 1,28 | 5,56 | 91 | 394 | 0,02 | 1 |
| 84. | Е0101-164-3 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 3,25 | 467,10 | -- | 1518 | -- | 2,98 | 10 |
| | | | | | 467,10 | -- | 1518 | -- | -- | -- |
| 85. | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 19,35 | 5,55 | 5,55 | 107 | 107 | -- | -- |
| | | | | | -- | 1,80 | -- | 35 | 0,01 | 0 |
| 86. | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 55,65 | 6,48 | 6,48 | 361 | 361 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,10 | -- | 117 | 0,01 | 0 |
| 87. | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 75,00 | 21,55 | 4,52 | 1616 | 339 | 0,11 | 8 |
| | | | | | 17,03 | -- | 1277 | -- | -- | -- |
| 88. | Е0101-166 | Засыпка вручную траншей, пазух | м3 | 6,45 | 122,18 | -- | 788 | -- | 0,89 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1 | котлованов и ям в грунтах 1группы | | | 122,18 | -- | 788 | -- | -- | -- |
| 89. | Е0101-166 -2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 18,55 | 134,10 | -- | 2488 | -- | 0,97 | 18 |
| | | | | | 134,10 | -- | 2488 | -- | -- | -- |
| 90. | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 5,00 | 1813,20 | 152,52 | 9066 | 763 | 1,02 | 5 |
| | | | | | 153,68 | 57,15 | 768 | 286 | 0,28 | 1 |
| 91. | Е0122-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм | км | 0,08 | 47611,09 | 17877,09 | 3809 | 1430 | 173,00 | 14 |
| | | | | | 29700,00 | 4698,68 | 2376 | 376 | 18,10 | 1 |
| 92. | С130804-1001 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 80,80 | 151,00 | -- | 12201 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93. | Е0116-15-2 | Установка вентилей, на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | 1,00 | 473,47 | 39,24 | 473 | 39 | 1,47 | 1 |
| | | | | | 254,25 | 15,75 | 254 | 16 | 0,07 | 0 |
| 94. | С130901-101 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм | шт | 1,00 | 5320,00 | -- | 5320 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95. | С130809-8 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2,00 | 189,00 | -- | 378 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96. | С130804-49 | Проставка монтажная Ду 80 мм | 10шт | 0,10 | 770,00 | -- | 77 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97. | С130804-45 | Проставка монтажная Ду-40мм | 10шт | 0,10 | 131,00 | -- | 13 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98. | С130804-2260 | Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 80 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт | 2,00 | 204,00 | -- | 408 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99. | Е0122-38-1 | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм | врезка | 1,00 | 478,53 | 80,05 | 479 | 80 | 1,30 | 1 |
| | | | | | 254,25 | 31,50 | 254 | 32 | 0,15 | 0 |
| 100. | Е0122-31-1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм | км | 0,08 | 8097,13 | -- | 648 | -- | 51,50 | 4 |
| | | | | | 8032,50 | -- | 643 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Е0127-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 0,40 | 408,11 | 169,61 | 163 | 68 | 1,55 | 1 |
| | | | | | 238,50 | 4,07 | 95 | 2 | 0,01 | 0 |
| 102. | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 120мм | м3 | 1,20 | 1803,48 | 73,75 | 2164 | 89 | 0,14 | 0 |
| | | | | | 21,38 | 11,67 | 26 | 14 | 0,04 | 0 |
| 103. | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | м2 | 10,00 | 560,65 | 15,35 | 5607 | 154 | 0,03 | 0 |
| | | | | | 5,94 | 5,06 | 59 | 51 | 0,02 | 0 |
| 104. | Е0101-17-7 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 6,40 | 26,23 | 25,02 | 168 | 160 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,15 | 6,79 | 7 | 43 | 0,02 | 0 |
| 105. | Е010333-А 5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | т | 10,24 | 45,00 | 45,00 | 461 | 461 | -- | -- |
| | | | | | -- | 9,00 | -- | 92 | 0,19 | 2 |
| 106. | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 17,60 | 23,36 | 22,08 | 411 | 389 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,28 | 5,56 | 23 | 98 | 0,02 | 0 |
| 107. | Е0101-12-9 | Разработка грунта 3 группы для колодца водопроводного в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 9,60 | 29,64 | 28,03 | 285 | 269 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,61 | 7,06 | 15 | 68 | 0,02 | 0 |
| 108. | Е0101-164-3 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 1,00 | 467,10 | -- | 467 | -- | 2,98 | 3 |
| | | | | | 467,10 | -- | 467 | -- | -- | -- |
| 109. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 4,40 | 134,10 | -- | 590 | -- | 0,97 | 4 |
| | | | | | 134,10 | -- | 590 | -- | -- | -- |
| 110. | Е0101-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы | м3 | 2,65 | 167,18 | -- | 443 | -- | 1,21 | 3 |
| | | | | | 167,18 | -- | 443 | -- | -- | -- |
| 111. | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 13,20 | 6,48 | 6,48 | 86 | 86 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | 2,10 | -- | 28 | 0,01 | 0 |
| 112. | E0101-27-3 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 7,95 | 7,57 | 7,57 | 60 | 60 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,46 | -- | 20 | 0,01 | 0 |
| 113. | E0101-134-2 | Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками | м3 | 7,95 | 25,65 | 5,38 | 204 | 43 | 0,13 | 1 |
| | | | | | 20,27 | -- | 161 | -- | -- | -- |
| 114. | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 13,20 | 21,55 | 4,52 | 284 | 60 | 0,11 | 1 |
| | | | | | 17,03 | -- | 225 | -- | -- | -- |
| 115. | E0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | м3 | 1,37 | 24580,68 | 1879,87 | 33676 | 2575 | 8,86 | 12 |
| | | | | | 1435,50 | 538,43 | 1967 | 738 | 2,06 | 3 |
| 116. | C131104-10 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | комплект | 1,00 | 13400,00 | -- | 13400 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117. | E0107-20-3 | Установка стремянок | т | 0,02 | 13010,10 | 1826,10 | 222 | 31 | 42,70 | 1 |
| | | | | | 8100,00 | 690,75 | 138 | 12 | 3,37 | 0 |
| 118. | C12021-267 | Стремянка, прим. | т | 0,02 | 133700,00 | -- | 2284 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119. | C143001-7 | Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/ | м3 | 0,35 | 8030,00 | -- | 2810 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120. | E0106-1-1 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 0,55 | 8062,57 | 66,01 | 4434 | 36 | 1,35 | 1 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 108 | 14 | 0,12 | 0 |
| | | Итого по разделу: Наружные сети водоснабжения (В1) | | | | | | | | 110103 |

ИТОГО:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 937572 | 74158 | 619 |
| | 98607 | 21416 | 147 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 135600 |
| На металломонтажные работы | 36 |
| На сантехнические работы | 3287 |
| Всего накладных расходов: | 138923 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с накладными | | | | | | 1076495 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | 64590 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 1141085 | | |
| | | Итого с временными, 1,44 % | | | | | | 1157517 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | | | 1173143 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 1177773 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 1189348 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 | | | | | | 3041662 | | |
| | | Понижающий коэф-т 0,7899999839876 | | | | | | 2402913 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 48058 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 2450971 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 294117 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 2745088 | | |

Заказчик:

ГУ "Отдел образования Коксуского района"

Тукенова С.К.

Технадзор:

ТОО «Музтау»

Айнакулов К.

Подрядчик:

Байменов Ж.Е.