Заказчик: ГУ "Отдел образования Коксуского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

май 2016 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование	Код	Код	Наименование	Код
		№79	от 20.05.2016г					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из графы 1									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области	**2 793 000**	**2 493 750**							**299 250**	**2 793 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Коксуского района"
Лукенова С.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Баймен"
Байменов Ж.Е.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования Коксуского района"

Подрядчик ТОО "БАЙМЕН"

Договор 79 от 20.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	1133,88	51,33	4,89	58202	5545	0,34	381
					46,44	0,83	52658	941	0,01	10
2.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков с прокладками из досок	1м2	1133,98	11,07	0,04	12553	45	0,08	87
					11,03	0,02	12508	23	0,00	0
3.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м	1213,36	5,64	0,19	6843	231	0,04	46
					5,45	0,02	6613	24	0,00	0
4.	Е0111-11-5К=0,8;0,8;0,8	Демонтаж теплоизоляции из керамзитобетона	м2	1133,98	75,45	13,43	85554	15229	0,41	469
					61,27	5,04	69481	5715	0,02	28
5.	Е0111-4-1 К=0,8;0,8;0,8	Разборка гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	1133,98	97,64	18,42	110720	20888	0,38	434
					79,07	6,91	89669	7836	0,03	38
6.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	431,74	270,90	23,78	116958	10267	1,65	714
					247,12	8,98	106692	3877	0,04	19
7.	Е0146-44-	Разборка деревянных заполнений	м2	137,80	158,38	23,78	21825	3277	0,91	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	дверных проемов								
					134,60	8,98	18548	1237	0,04	6
		Итого по разделу: Общестроительные работы								412656
		Раздел: Отопление и вентиляция								
8.	E0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	113,00	228,38	19,95	25806	2254	1,39	157
					208,43	3,15	23552	356	0,03	3
9.	E0165-18-1	Разборка трубопроводов отопления на резьбе диаметром до 32 мм	м	776,00	78,20	0,63	60686	485	0,50	389
					77,58	0,11	60201	87	0,00	1
10.	E0165-18-2	Разборка трубопроводов отопления на резьбе диаметром до 40 мм	м	370,00	115,18	1,25	42617	462	0,74	272
					113,93	0,20	42154	74	0,00	1
11.	E0118-18-1	Демонтаж узлов тепловых элеваторных	1узел	3,00	941,13	130,93	2823	393	4,50	14
					810,20	48,67	2431	146	0,24	1
		Итого по разделу: Отопление и вентиляция								131933
	ИТОГО:						544587	59075		3088
							484507	20316		106

Накладные расходы :

На общестроительные работы	402086
На сантехнические работы	148610
Всего накладных расходов:	550696
Итого с накладными	1095283

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	65717
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1161000
Итого с временными, 1,44 %	1177718
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1193617
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1198328
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1210105
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	3094750
Понижающий коэф-т 0,7899999839876	2444853
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	48897
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2493750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						299250		
		Итого с НДС						2793000		

Заказчик:

ГУ "Отдел образования Коксуского района"

_____ Тукенова С.К.

Технадзор:

Музтау

Исполнитель:

Байменов Ж.Е.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик "Көксу ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі, с. Балпык би, ул. Мырзабекова, 38 — 120640014937

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Баймен", : РК, Алматинская обл., Илийский р-н, Байсеркенский с. о., с. Коянкус, ул. Абая, здание 202А — 000240000294

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №79 от 20.05.2016г.

Номер документа	Дата составления
3	27.05.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области			работа	1	2 793 000,00	2 793 000,00
				Итого	**1**	**x**	**2 793 000,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность подпись расшифровка подписи *должность подпись расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.05.2016

М.П. М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **"Көксу ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі, с. Балпык би, ул. Мырзабекова, 38** — 120640014937

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Баймен", : РК, Алматинская обл., Илийский р-н, Байсеркенский с. о., с. Коянкус, ул. Абая, здание 202А** — 000240000294

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №79 от 20.05.2016г.

Номер документа	Дата составления
5	07.06.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области			работа	1	61 284 000,00	61 284 000,00
				Итого	**1**	**x**	**61 284 000,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.06.2016

М.П. М.П.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования Коксуского района"

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор 79 от 20.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области по программе "Дорожная карта занятости -2020"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области по программе "Дорожная карта занятости -2020"

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Оборудование и материалы								
1.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	3,00	2252,25	--	6757	--	8,03	24
					1397,25	--	4192	--	--	--
2.	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт	1,00	120700,00	--	120700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	75-6-86	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-7123-21У3, габаритные размеры 1000х650х250 мм	комплект	2,00	111600,00	--	223200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	3,00	584,95	38,75	1755	116	2,65	8
					452,81	15,36	1358	46	0,07	0
5.	СПРАЙС	Щит металлический ЩРВу-12	шт	3,00	1246,37	--	3739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,	шт	9,00	501,20	13,20	4511	119	1,00	9
					227,00	2,30	2043	21	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на ток до 25 А								
7.	СПРАЙС	Автомат выключатель ВА47-29 3Р-25 А	шт	3,00	247,88 ---	-- ---	744 ---	-- ---	-- ---	-- ---
8.	СПРАЙС	Автомат выключатель УЗО АД12 2Р30 мА-205А	шт	6,00	630,17 ---	-- ---	3781 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм	т	0,02	336000,00 ---	-- ---	7661 ---	-- ---	-- ---	-- ---
10.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2,00	750,29 595,13	51,67 20,48	1501 1190	103 41	3,45 0,10	7 0
11.	СПРАЙС	Щит металлический ЩРв-24э-1	шт	2,00	1466,32 ---	-- ---	2933 ---	-- ---	-- ---	-- ---
12.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20 227,00	13,20 2,30	4010 1816	106 18	1,00 0,01	8 0
13.	СПРАЙС	Автомат выключатель ВА47-29 3Р-25 А	шт	2,00	247,88 ---	-- ---	496 ---	-- ---	-- ---	-- ---
14.	СПРАЙС	Автомат выключатель УЗО АД12 2Р30 мА-205А	шт	6,00	630,17 ---	-- ---	3781 ---	-- ---	-- ---	-- ---
15.	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм	т	0,02	336000,00 ---	-- ---	5107 ---	-- ---	-- ---	-- ---
16.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	750,29 595,13	51,67 20,48	750 595	52 20	3,45 0,10	3 0
17.	СПРАЙС	Щит металлический ЩРв-24э-1	шт	1,00	1466,32 ---	-- ---	1466 ---	-- ---	-- ---	-- ---
18.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20 227,00	13,20 2,30	3007 1362	79 14	1,00 0,01	6 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	СПРАЙС	Автомат выключатель ВА47-29 3Р-25 А	шт	1,00	247,88	--	248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПРАЙС	Автомат выключатель УЗО АД12 2Р30 мА-20А	шт	5,00	630,17	--	3151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм	т	0,01	336000,00	--	2554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0108-572-4	Распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	2,00	2849,00	178,00	5698	356	3,00	6
					486,00	40,50	972	81	0,23	0
23.	75-6-77	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3078-21У3, габаритные размеры 800х650х250 мм	комплект	1,00	73500,00	--	73500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	584,95	38,75	585	39	2,65	3
					452,81	15,36	453	15	0,07	0
25.	СПРАЙС	Щит металлический ЩРВу-12	шт	1,00	1246,37	--	1246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3,00	501,20	13,20	1504	40	1,00	3
					227,00	2,30	681	7	0,01	0
27.	СПРАЙС	Автомат выключатель ВА47-29 3Р-25 А	шт	1,00	247,88	--	248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПРАЙС	Автомат выключатель ВА47-29 3Р-6 А	шт	1,00	233,91	--	234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПРАЙС	Автомат выключатель ВА47-29 1Р-6 А	шт	1,00	78,55	--	79	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм	т	0,01	336000,00	--	2554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на	шт	1,00	584,95	38,75	585	39	2,65	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкции в готовой нише или на стене			452,81	15,36	453	15	0,07	0
32.	СПРАЙС	Щит металлический ЩРВу-12	шт	1,00	1246,37	--	1246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	501,20	13,20	1002	26	1,00	2
					227,00	2,30	454	5	0,01	0
34.	СПРАЙС	Автомат выключатель ВА47-29 3Р-25 А	шт	1,00	247,88	--	248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПРАЙС	Автомат выключатель ВА47-29 3Р-6 А	шт	1,00	233,91	--	234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0121-22-12	Установка пускателей ручных кнопочных	шт	2,00	533,14	3,82	1066	8	1,61	3
					271,69	1,44	543	3	0,01	0
37.	СПРАЙС	Пускатель ПРК32 1,6	шт	2,00	1248,12	--	2496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	47,00	39,12	--	1839	--	0,22	10
					33,90	--	1593	--	--	--
39.	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для скрытой установки 250 В, 16А, 700-0200-217 ZErA	шт	47,00	195,00	--	9165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	41,00	33,18	--	1360	--	0,20	8
					31,05	--	1273	--	--	--
41.	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 250 В, на ток 16 А IP54, 800-0200-218 LEnA	шт	5,00	134,00	--	670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С151801-156	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 250 В, на ток 16 А IP54, 800-0200-918 LEnA	шт	36,00	226,00	--	8136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой	шт	2,00	33,18	--	66	--	0,20	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проводке			31,05	--	62	--	--	--
44.	С151801-159	Розетка и вилка пятиконтактная трехполюсная ССИ-015, ССИ-115 I 16А 380 В IP44	шт	2,00	212,00	--	424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	1,00	39,82	--	40	--	0,22	0
					33,90	--	34	--	--	--
46.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, 10А, 250В,IP20,700-0200-200 ZErA	шт	1,00	156,00	--	156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,05	16300,00	--	782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У192 УХЛ2	1000шт	0,02	16100,00	--	258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0121-24-1	Установка бокса пластикового IP55	шт	2,00	584,95	38,75	1170	78	2,65	5
					452,81	15,36	906	31	0,07	0
50.	СПРАЙС	Бокс пластиковый IP55 КМПн-2/2	шт	2,00	261,84	--	524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	501,20	13,20	1002	26	1,00	2
					227,00	2,30	454	5	0,01	0
52.	СПРАЙС	Автомат выключатель ВА47-29 2Р-16 А	шт	2,00	155,36	--	311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2,00	584,95	38,75	1170	78	2,65	5
					452,81	15,36	906	31	0,07	0
54.	СПРАЙС	Щит пластиковый ЩРВ-П-4	шт	2,00	261,84	--	524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	501,20	13,20	1002	26	1,00	2
					227,00	2,30	454	5	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	СПРАЙС	Автомат выключатель ВА47-29 2Р-10 А	шт	2,00	155,36	--	311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0121-24-1	Установка бокса пластикового IP55	шт	1,00	584,95	38,75	585	39	2,65	3
					452,81	15,36	453	15	0,07	0
58.	СПРАЙС	Бокс пластиковый IP55 КМПн-2/2	шт	1,00	261,84	--	262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1
					227,00	2,30	227	2	0,01	0
60.	СПРАЙС	Автомат выключатель ВА47-29 2Р-10 А	шт	1,00	155,36	--	155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	435,00	40,46	--	17600	--	0,19	81
					30,28	--	13172	--	--	--
62.	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	11,50	664,00	--	7636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	32,00	777,00	--	24864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	м	6,00	57,28	--	344	--	0,20	1
					31,83	--	191	--	--	--
65.	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	0,60	999,00	--	599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	10,00	58,83	--	588	--	0,21	2
					33,38	--	334	--	--	--
67.	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	1,00	2130,00	--	2130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	м	1,00	89,76	10,29	90	10	0,45	0
					73,23	5,14	73	5	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	С130806-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	м	1,02	116,00	--	118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Ц0108-397-1	Прокладка кабельного канала, прим.	м	379,00	170,10	15,30	64468	5799	0,09	34
					15,80	3,20	5988	1213	0,02	7
71.	С	Гофрированная труба д-25 мм	м	25,00	19,90	--	498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С	Гофрированная труба д-20 мм	м	350,00	12,22	--	4277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С	Труба гибкая электроизоляционная д-8 мм	м	4,00	11,17	--	45	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	99,00	66,80	18,10	6613	1792	0,12	12
					20,30	3,80	2010	376	0,02	2
75.	Ц0108-148-1	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	827,00	27,70	2,10	22908	1737	0,10	83
					19,70	0,50	16292	414	0,00	2
76.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	4,00	330,10	24,10	1320	96	0,70	3
					116,00	2,50	464	10	0,01	0
77.	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	м	95,00	58,20	7,60	5529	722	0,15	14
					27,70	0,90	2632	85	0,01	0
78.	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	м	18,00	49,10	7,30	884	131	0,15	3
					27,70	0,80	499	14	0,00	0
79.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	8,00	88,90	3,10	711	25	0,16	1
					27,90	0,30	223	2	0,00	0
80.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	3,00	750,29	51,67	2251	155	3,45	10
					595,13	20,48	1785	61	0,10	0
81.	СПРАЙС	Щит металлический ЩРв-24э-1	шт	3,00	1466,32	--	4399	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
82.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	21,00	501,20	13,20	10525	277	1,00	21
					227,00	2,30	4767	48	0,01	0
83.	СПРАЙС	Автомат выключатель ВА47-29 3Р-25 А	шт	3,00	247,88	--	744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	СПРАЙС	Автомат выключатель УЗО АД12 2Р30 мА-20А	шт	6,00	630,17	--	3781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	СПРАЙС	Автомат выключатель ВА47-29 1Р-16 А	шт	12,00	78,55	--	943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм	т	0,02	336000,00	--	7661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	750,29	51,67	750	52	3,45	3
					595,13	20,48	595	20	0,10	0
88.	СПРАЙС	Щит металлический ЩРв-24э-1	шт	1,00	1466,32	--	1466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20	13,20	4010	106	1,00	8
					227,00	2,30	1816	18	0,01	0
90.	СПРАЙС	Автомат выключатель ВА47-29 3Р-25 А	шт	1,00	247,88	--	248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	СПРАЙС	Автомат выключатель УЗО АД12 2Р30 мА-20А	шт	2,00	630,17	--	1260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	СПРАЙС	Автомат выключатель ВА47-29 1Р-16 А	шт	5,00	78,55	--	393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм	т	0,01	336000,00	--	2554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	750,29	51,67	750	52	3,45	3
					595,13	20,48	595	20	0,10	0
95.	СПРАЙС	Щит металлический ЩРв-24э-1	шт	1,00	1466,32	--	1466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20	13,20	3007	79	1,00	6
					227,00	2,30	1362	14	0,01	0
97.	СПРАЙС	Автомат выключатель ВА47-29 3Р-25 А	шт	1,00	247,88	--	248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	СПРАЙС	Автомат выключатель УЗО АД12 2Р30 мА-20А	шт	1,00	630,17	--	630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	СПРАЙС	Автомат выключатель ВА47-29 1Р-16 А	шт	4,00	78,55	--	314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм	т	0,01	336000,00	--	2554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	584,95	38,75	585	39	2,65	3
					452,81	15,36	453	15	0,07	0
102.	СПРАЙС	Щит металлический ЩРВу-12	шт	1,00	1246,37	--	1246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3,00	501,20	13,20	1504	40	1,00	3
					227,00	2,30	681	7	0,01	0
104.	СПРАЙС	Автомат выключатель ВА47-29 3Р-16 А	шт	1,00	233,91	--	234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	СПРАЙС	Автомат выключатель ВА47-29 1Р-10 А	шт	1,00	78,55	--	79	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного	т	0,01	336000,00	--	2554	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечения, ширина 50, 60 мм			--	--	--	--	--	--
107.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2,00	228,80	13,20	458	26	1,00	2
					205,00	2,30	410	5	0,01	0
108.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2,00	4720,00	--	9440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	584,95	38,75	585	39	2,65	3
					452,81	15,36	453	15	0,07	0
110.	СПРАЙС	Щит пластиковый ЩРВ-П-4	шт	1,00	261,84	--	262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1
					227,00	2,30	227	2	0,01	0
112.	СПРАЙС	Автомат выключатель ВА47-29 3Р-16 А	шт	1,00	233,91	--	234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	118,00	283,46	81,70	33448	9641	1,09	128
					174,40	43,07	20579	5082	0,20	23
114.	С151702-2 7	Светильники тип ЛП0-3017 2Х36	шт	51,00	2480,00	--	126480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С151702-3 6	Светильники тип ЛП0 3017-2Х18	шт	2,00	1500,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С151702-1 1	Светильники тип ЛСП -3908А-2Х36	шт	7,00	4770,00	--	33390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С151702-9	Светильники тип ASM/S 1x36	шт	28,00	2330,00	--	65240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С151702-1 8	Светильники тип OPL/S -4Х18	шт	12,00	3540,00	--	42480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119.	С151702-1 1	Светильники тип ЛПО01-2Х40 с решеткой	шт	20,00	4770,00 ---	-- ---	95400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
120.	Е0121-17- 1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	53,00	197,28 99,88	71,95 44,92	10456 5294	3813 2381	0,63 0,20	34 10
121.	С151701-9	Светильники для местного освещения, тип НППО3-100-001-УХЛ4	шт	29,00	532,00 ---	-- ---	15428 ---	-- ---	-- ---	-- ---
122.	С151701-2 3	Светильник настенно-потолочный, тип НПП 03-2х60	шт	10,00	1850,00 ---	-- ---	18500 ---	-- ---	-- ---	-- ---
123.	С151701-2 7	Светильник настенно-потолочный, тип НПО 22Х100-230	шт	5,00	940,00 ---	-- ---	4700 ---	-- ---	-- ---	-- ---
124.	С151701-2 6	Светильник настенно-потолочный, тип НП0 22 -2х60-210	шт	7,00	924,00 ---	-- ---	6468 ---	-- ---	-- ---	-- ---
125.	С151701-8 1	Светильники тип НПБ-3102-60	шт	2,00	209,00 ---	-- ---	418 ---	-- ---	-- ---	-- ---
126.	С151706-7 9	Люминисцентная лампа 36Вт 26/36	шт	486,00	99,00 ---	-- ---	48114 ---	-- ---	-- ---	-- ---
127.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп 80С-220	шт	486,00	14,00 ---	-- ---	6804 ---	-- ---	-- ---	-- ---
128.	С151706-7 9	Люминисцентная лампа 18Вт 26/18	шт	52,00	99,00 ---	-- ---	5148 ---	-- ---	-- ---	-- ---
129.	С151706-8 2	Компактная люминисцентная лампа 25Вт, цоколь Е27 25W	шт	70,00	223,44 ---	-- ---	15641 ---	-- ---	-- ---	-- ---
130.	Е0121-22- 8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	60,00	39,12 33,90	-- --	2347 2034	-- --	0,22 --	13 --
131.	С151801-1 46	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для скрытой установки 250 В, 16А, 700-0200-217 ZErA	шт	60,00	195,00 ---	-- ---	11700 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132.	E0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	1,00	33,18	--	33	--	0,20	0
					31,05	--	31	--	--	--
133.	C151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 250 В, на ток 16 А IP54, 800-0200-218 LEnA	шт	1,00	134,00	--	134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	E0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	78,00	39,82	--	3106	--	0,22	17
					33,90	--	2644	--	--	--
135.	C151801-12	Выключатель одноклавишный, 10А, 250В, IP20, 700-0200-200 ZErA	шт	78,00	156,00	--	12168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	E0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	24,00	50,40	--	1210	--	0,23	5
					35,71	--	857	--	--	--
137.	C151801-14	Выключатель 2-х клавишный, 10А, 250В, IP20, 700-0200-202 ZErA	шт	24,00	182,00	--	4368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	E0121-22-6	Установка переключателей на два направления	шт	4,00	41,37	--	165	--	0,23	1
					35,71	--	143	--	--	--
139.	C151801-59	Переключатели на два направления 10А, 250В, IP20	шт	4,00	1250,00	--	5000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	E0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	1,00	40,31	--	40	--	0,20	0
					31,05	--	31	--	--	--
141.	C151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, одноклавишный 10А, 250В, IP20, 700-0200-200 ZErA	шт	1,00	215,00	--	215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	E0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке двухклавишного	шт	1,00	40,31	--	40	--	0,20	0
					31,05	--	31	--	--	--
143.	C151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 10А, 250В, IP20, 700-0200-202 ZErA	шт	1,00	264,00	--	264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	C151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных	1000шт	0,17	16300,00	--	2706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		розеток, тип Л48УХЛЗ								
145.	С151803-4 9	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У192 УХЛ2	1000шт	0,17	16100,00	--	2737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Ц0108-397 -1	Прокладка кабельного канала, прим.	м	2814,00	170,10	15,30	478661	43054	0,09	253
					15,80	3,20	44461	9005	0,02	52
147.	С	Гофрированная труба д-20 мм	м	2760,00	12,22	--	33725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С	Труба гибкая электроизоляционная д-8 мм	м	9,00	11,17	--	101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	С	Труба гибкая электроизоляционная д-6 мм	м	45,00	11,17	--	503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Ц0108-146 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	354,00	66,80	18,10	23647	6407	0,12	42
					20,30	3,80	7186	1345	0,02	8
151.	Ц0108-148 -1	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	2814,00	27,70	2,10	77948	5909	0,10	281
					19,70	0,50	55436	1407	0,00	8
152.	С151601-3 32	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,21	21720,00	--	4652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	2,43	32123,00	--	77982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С151601-1 243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	51548,00	--	368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,58	50586,00	--	29411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	С151601-3 33	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,00	34036,00	--	35	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	467,50	113,54	73,85	53080	34525	0,26	123
					39,69	28,10	18555	13137	0,15	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	2630,00	54,58	0,77	143532	2025	0,24	626
					46,67	0,11	122742	289	0,00	2
159.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов	м	390,00	77,70	35,65	30303	13904	0,24	94
					42,05	13,48	16400	5257	0,07	26
160.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм сквозные отверстия	отверст	600,00	8,62	0,02	5172	12	0,05	33
					8,60	--	5160	--	--	--
161.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	1200,00	8,17	0,02	9804	24	0,05	63
					8,15	--	9780	--	--	--
162.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 100 мм диам. 14 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/сквозные отверстия	отверст.	1232,00	132,03	66,18	162658	81533	0,34	415
					63,23	38,95	77899	47986	0,06	75
163.	Е0146-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	шт	400,00	116,61	55,43	46644	22172	0,36	145
					61,18	20,95	24472	8380	0,10	41
164.	Е0169-8-1	Заделка гнезд в кирпичных стенах	гнездо	400,00	815,76	36,30	326302	14520	2,27	908
					335,48	6,08	134192	2432	0,03	14
165.	Е0146-28-2	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см	м2	1,50	1086,48	486,85	1630	730	3,64	5
					599,63	183,83	899	276	0,90	1
		Итого по разделу: Оборудование и материалы								2837151

ИТОГО:

	2837154	250795	3609
	626322	99696	347

Накладные расходы :

На монтажные работы	211951
На общестроительные работы	446155
Всего накладных расходов:	658107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						3495260		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						183251		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3678511		
		Итого с временными, 1,44 %						3724983		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						3769289		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3782417		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3815358		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						9757472		
		Понижающий коэф-т 0,7899999839876						7708403		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						154168		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7862571		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						943509		
		Итого с НДС						8806080		

Заказчик:

ГУ "Отдел образования Коксуского района"

Тюменов Тукенова С.К.

11146580

Технадзор:

ТОО «Музтау»

Айнакулов К.

Подрядчик:

Байменов Ж.Е.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г
№ 170

Заказчик: " Коксу ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: Работы по капитальному ремонту и сейсмоусилению здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области по программе "Дорожная карта занятости -2020" Алматинской области Коксуский район станция Айнабулак улица Агибаев

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

август 2016 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4644603	2472	№79	от 20.05.2016г	Местный бюджет	3	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из графы 1									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (с	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту и сейсмоусилению здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области по программе "Дорожная карта занятости -2020" за июль 2016 года	158 864 786,08	29 914 094,71							3 589 691,37	33 503 786,08

Заказчик:
Г.У."Отдел образования Коксуского района"
Тукенова С.К.

М.П

Подрядчик:
Директор
ТОО "Баймен"
Байменов Ж.Е.

М.П

Заказчик ГУ "Отдел образования Коксуского района"

Подрядчик ТОО "Баймен"

Договор 79 от 20.05.2016г.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области по программе "Дорожная карта занятости -2020"

РЕЕСТР АКТОВ

На август 2016г.

№ п/п	Наименование работ	Сумма актов
1	Общестроительные работы	3470092,08
2	Внутреннее электроснабжение	1147992
3	Автоматическая пожарная сигнализация	801950
4	Слаботочные сети: звонковая сигнализация, часофикация, телевидение, радиофикация	1155000
5	Оборудование	2732349
6	Благоустройство	24196403
	ИТОГО:	**33 503 786,08**

Заказчик ГУ "Отдел образования Коксуского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор 79 от 20.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области по программе "Дорожная карта занятости -2020"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области по программе "Дорожная карта занятости -2020"

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	E0110-10-1	Устройство металлопластиковых перегородок в санузлах	м2	30,10	203,84	39,52	6135	1190	1,02	31				
					164,31	14,94	4945	450	0,07	2				
2.	C11011-1167	Плиты металлопластика	м2	30,10	809,00	--	24348	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
		Итого по разделу:								30482				
		Раздел: Полы												
3.	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	27,80	125,78	0,20	3497	6	0,10	3				
					18,61	0,09	517	2	0,00	0				
4.	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	425,87	935,06	6,13	398214	2608	0,44	187				
					67,28	2,31	28650	985	0,01	5				
5.	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	272,00	125,78	0,20	34212	54	0,10	28				
					18,61	0,09	5061	24	0,00	0				
6.	E0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из	м2	22,00	1071,63	19,00	23576	418	1,23	27				
					199,29	9,21	4384	203	0,05	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одноцветных с красителем плиток								
7.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	387,70	935,06	6,13	362523	2375	0,44	170
					67,28	2,31	26083	897	0,01	4
8.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	250,00	125,78	0,20	31444	50	0,10	26
					18,61	0,09	4652	22	0,00	0
9.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	28,90	935,06	6,13	27023	177	0,44	13
					67,28	2,31	1944	67	0,01	0
10.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	34,50	125,78	0,20	4339	7	0,10	4
					18,61	0,09	642	3	0,00	0
11.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов и плинтусов	м2	253,90	180,18	2,35	45747	597	0,54	136
					90,05	0,90	22862	229	0,00	1
12.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	15,90	935,06	6,13	14867	97	0,44	7
					67,28	2,31	1070	37	0,01	0
13.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	15,80	125,78	0,20	1987	3	0,10	2
					18,61	0,09	294	1	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								947430
		Раздел: Проемы блок А, В, Б								
14.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	-268,30	4963,00	--	-1331595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-268,30	2800,00	--	-751252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-0,34	2800,00	--	-961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-1,50	2800,00	--	-4193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	10,08	379,71	40,10	3827	404	1,71	17
					313,09	15,16	3156	153	0,07	1
19.	С12022-1	Двери одностворчатые стальные 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	5,00	25100,00	--	125500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	84,84	448,56	128,16	38056	10873	1,03	88
					174,40	44,59	14796	3783	0,17	15
21.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние	м2	1,47	4250,00	--	6248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-11П внутренние	м2	83,37	4010,00	--	334314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	42,00	1380,00	--	57960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	42,00	844,00	--	35448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	3,48	366,88	103,92	1277	362	0,92	3
					159,65	36,46	556	127	0,15	1
26.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-14,5П внутренние	м2	3,48	3760,00	--	13085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1500,00	--	1500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	15,33	448,56	128,16	6876	1965	1,03	16
					174,40	44,59	2674	684	0,17	3
30.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П;	м2	5,88	4250,00	--	24990	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутренние			--	--	--	--	--	--
31.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	м2	9,45	4010,00	--	37894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	9,00	1380,00	--	12420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	9,00	844,00	--	7596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-53,35	2800,00	--	-149386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	7,56	379,71	40,10	2871	303	1,71	13
					313,09	15,16	2367	115	0,07	1
36.	С12022-1	Двери одностворчатые стальные 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	25100,00	--	50200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные 2,4х1,4	шт	1,00	37400,00	--	37400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	12,39	448,56	128,16	5558	1588	1,03	13
					174,40	44,59	2161	552	0,17	2
39.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние	м2	2,94	4250,00	--	12495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	м2	9,45	4010,00	--	37894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	7,00	1380,00	--	9660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	7,00	844,00	--	5908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	м2	7,20	366,88	103,92	2642	748	0,92	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных стенах, площадь проема более 3 м2			159,65	36,46	1150	263	0,15	1
44.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	7,20	3760,00 ---	-- --	27072 ---	-- --	-- --	-- --
45.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1500,00 ---	-- --	3000 ---	-- --	-- --	-- --
46.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2,00	844,00 ---	-- --	1688 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Проемы блок А, В, Б								-1333165
		Раздел: Отделочные работы								
47.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраку	м2	241,30	257,97 44,77	2,35 0,90	62248 10803	567 217	0,27 0,00	64 1
48.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	2015,02	257,97 44,77	2,35 0,90	519814 90211	4735 1814	0,27 0,00	535 9
49.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	377,16	185,31 90,05	2,35 0,90	69893 33961	886 339	0,54 0,00	203 2
50.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	140,02	1066,63 382,95	2,63 0,99	149350 53621	368 138	2,30 0,00	322 1
51.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	119,50	264,27 50,20	2,91 1,10	31580 5999	348 131	0,30 0,01	36 1
52.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраку	м2	52,64	257,97 44,77	2,35 0,90	13580 2357	124 47	0,27 0,00	14 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	416,26	257,97	2,35	107382	978	0,27	111
					44,77	0,90	18636	375	0,00	2
54.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	135,02	1066,63	2,63	144017	354	2,30	311
					382,95	0,99	51706	133	0,00	1
		Итого по разделу: Отделочные работы								1097865
		Раздел: Фасад								
55.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ цоколя	м2	102,70	2427,23	3,20	249277	329	2,93	301
					483,86	1,21	49693	125	0,01	1
56.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,50	9642,02	119,96	4821	60	5,63	3
					887,51	45,31	444	23	0,22	0
57.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,30	3090,75	--	4018	--	3,73	5
					610,65	--	794	--	--	--
58.	Е0106-1-19	Устройство железобетонного пандуса В12,5	м3	1,05	9531,09	441,82	10008	464	4,19	4
					719,33	166,90	755	175	0,82	1
59.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	м2	0,60	252,00	4,77	151	3	0,24	0
					42,95	1,80	26	1	0,01	0
		Итого по разделу: Фасад								269198
		ИТОГО:					1011811	33044		2698
							446970	12115		54
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						342535		
		Всего накладных расходов:						342535		
		Итого с накладными						1463131		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						87788		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1442134		
		Итого с временными, 1,44 %						1462901		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1482650		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1488581		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1503467		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						3844994,50		
		Понижающий коэф-т 0,7899999839876						3037545,59		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						60750,91		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3098296,5		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						371795,58		
		Итого с НДС						3470092,08		

Заказчик:

РУ "Отдел образования Коксуского района"

Тукенова С.К.

Технический надзор:

ТОО «Музтау»

Айнакулов К.

Подрядчик:

Байменов Ж.Е.

Заказчик ГУ "Отдел образования Коксуского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор 79 от 20.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области по программе "Дорожная карта занятости -2020"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области по программе "Дорожная карта занятости -2020"

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Водопровод В1										
1.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	153,00	283,46	81,70	43369	12500	1,09	166		
					174,40	43,07	26683	6589	0,20	30		
2.	С151702-27	Светильники тип ЛП0-3017 2Х36	шт	151,00	2480,00	--	374480	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
		Итого по разделу: Водопровод В1								417849		
		ИТОГО:					417849	12500		166		
							26683	6589		30		
		Накладные расходы :										
		На монтажные работы						32340				
		Всего накладных расходов:						32340				
		Итого с накладными						450189				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						27011		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						477200		
		Итого с временными, 1,44 %						484072		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						490607		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						492543		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						497384		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						1272019		
		Понижающий коэф-т 0,7899999839876						1004895		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						20098		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1024993		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						122999		
		Итого с НДС						1147992		

Заказчик:

ГУ "Отдел образования Коксуского района"

Тюгенова Сукенова С.К.

Технадзор:

ТОО «Музтау»

«Музтау» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Алинкулов А.К.

Подрядчик:

Байменов Ж.Е.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования Коксуского района"

Подрядчик ТОО "Баймен"

Субподрядчик

Договор 79 от 20.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области по программе "Дорожная карта занятости -2020"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области по программе "Дорожная карта занятости -2020"

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных р-а б о т	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел:								
1.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	2,00	4487,60	1,60	8975	3	23,00	46
					4275,00	--	8550	--	--	--
2.	С	Прибор приемно-контрольный "Вектор-16"	шт	1,00	9321,62	--	9322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	2,00	994,30	1,60	1989	3	5,00	10
					936,00	--	1872	--	--	--
4.	С	Блок резервного питания Квант-20П	шт	1,00	2269,31	--	2269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства защиты линейные	шт	2,00	994,30	1,60	1989	3	5,00	10
					936,00	--	1872	--	--	--
6.	С	Блок защиты линейный БЗЛ	шт	2,00	1131,16	--	2262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0108-121 -1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	шт	5,00	307,70	--	1538	--	2,00	10
					277,00	--	1385	--	--	--
8.	С	Батарея аккумуляторная АКБ-7 А/ч	шт	5,00	1082,28	--	5411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
10.	С	Релейный блок УК/ВК-02	шт	1,00	1159,09	--	1159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	50,00	369,90	1,60	18495	80	2,00	100
					347,00	--	17350	--	--	--
12.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	6,00	153,50	--	921	--	1,00	6
					144,00	--	864	--	--	--
13.	С	Извещатель пожарный тепловой Скиф Т-4	шт	6,00	380,55	--	2283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-81- 1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	10,00	97,70	1,60	977	16	1,00	10
					85,50	--	855	--	--	--
15.	С	Извещатель пожарный ручной Скиф Р-НР	шт	4,00	391,02	--	1564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0121-17- 12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	13,00	135,55	--	1762	--	0,78	10
					124,20	--	1615	--	--	--
17.	С151704-2	Указатель световой "ШЫГУ" Янтарь С	шт	5,00	462,00	--	2310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0110-683 -5	Сигнализация дистанционная: аппаратура типа П-164: приемник шестиканальный ПРМ6	шт	1,00	4668,00	--	4668	--	28,00	28
					4455,00	--	4455	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С	Прибор речевого оповещения "Рокот-2"	шт	1,00	8695,81	--	8696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С	Микрофон PRO 38	шт	1,00	2016,19	--	2016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0110-683 -13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт	5,00	3220,00	--	16100	--	25,00	125
					1980,00	--	9900	--	--	--
22.	С151802-2 1	Разветвительная коробка универсальная УК-2П	шт	9,00	59,00	--	531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0110-385 -9	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная	шт	6,00	1462,00	--	8772	--	8,00	48
					1312,00	--	7872	--	--	--
24.	С	Динамики настенные EGA 118T	шт	2,00	1197,29	--	2395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0110-668 -4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	шт	2,00	195,70	--	391	--	1,00	2
					178,00	--	356	--	--	--
26.	С	Датчик движения потолочный BV-501	шт	1,00	1640,88	--	1641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С	Датчик EGS-M42	шт	1,00	541,14	--	541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0108-397 -1	Прокладка кабельного канала, прим.	м	500,00	170,10	15,30	85050	7650	0,09	45
					15,80	3,20	7900	1600	0,02	9
29.	С	Кабельный канал 10х15 мм	шт	500,00	26,53	--	13267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0121-3-1	Прокладка гофрированных труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	20,00	36,51	--	730	--	0,16	3
					26,33	--	527	--	--	--
31.	С	Труба гофрированная Д-16мм мм	шт	20,00	11,17	--	223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0121-6-1	Затягивание двух проводов сечением	м	520,00	38,66	0,83	20101	430	0,25	129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 2,5 мм2 в электротехнический плинтус			34,65	0,33	18018	170	0,00	1
33.	Ц0108-146 1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	89,00	66,80	18,10	5945	1611	0,12	11
					20,30	3,80	1807	338	0,02	2
34.	С	Кабель КСПВ 2х0,5	м	387,60	6,98	--	2706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С	Кабель КСПВ 4х0,5	м	142,80	13,96	--	1994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С	Кабель КСПВ 6х0,5	м	81,60	20,25	--	1652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С	Кабель КСПВ 8х0,5	м	9,18	25,84	--	237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водопровод В1								241880

ИТОГО:

	241876	9798	599
	86134	2108	12

Накладные расходы :

На монтажные работы	76173
Всего накладных расходов:	76173
Итого с накладными	318049

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	16831
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	334880
Итого с временными, 1,44 %	339162
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	343234
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	344440
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	347456
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	888591

Понижающий коэф-т 0,7899999839876	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	701987
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14040
Налог на добавленную стоимость, 12 %	716027
Итого с НДС	85923
	801950

Заказчик:

ГУ "Отдел образования Коксуского района"

Жакенова С.К.

Технический

ТОО «Музтау»

Аймакупов К.

Подрядчик:

Байменов Ж.Е.

Заказчик ГУ "Отдел образования Коксуского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор 79 от 20.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области по программе "Дорожная карта занятости -2020"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области по программе "Дорожная карта занятости -2020"

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел:												
1.	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт	6,00	74,15	--	445	--	0,29	2				
					45,68	--	274	--	--	--				
2.	С151801-120	Звонок громкого боя	шт	6,00	1160,00	--	6960	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
3.	Е0121-22-5	Установка кнопки управления "пуск"	шт	1,00	39,85	--	40	--	0,19	0				
					30,15	--	30	--	--	--				
4.	С151801-35	Кнопка управления "пуск"	шт	1,00	1160,00	--	1160	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
5.	Ц0110-694-1	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1	шт	1,00	589,30	--	589	--	3,00	3				
					581,00	--	581	--	--	--				
6.	С	Первичные часы	шт	1,00	19201,83	--	19202	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
7.	Ц0110-695	Электрочасы вторичные для	шт	7,00	279,70	--	1958	--	2,00	14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	помещений: электрочасы односторонние на стене			275,00	--	1925	--	--	--
8.	С	Вторичные электронные часы	шт	7,00	8553,54	--	59875	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	ЦО110-698 -2	Прочее оборудование электрочасофикации: модуль GPS	шт	1,00	152,60	--	153	--	0,80	1
					142,00	--	142	--	--	--
10.	С	Модуль GPS	шт	1,00	81331,66	--	81332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	ЦО110-698 -2	Прочее оборудование электрочасофикации: блок гальванической развязки	шт	7,00	152,60	--	1068	--	0,80	6
					142,00	--	994	--	--	--
12.	С151801-5 0ПРИМ	Блок гальванической развязки	шт	7,00	3040,00	--	21280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	ЦО110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
14.	С	Блок резервного питания Квант-20П	шт	1,00	2269,31	--	2269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	ЦО110-698 -1	Прочее оборудование электрочасофикации: распределительный хаб на 3 млдуля	шт	7,00	92,40	--	647	--	0,50	4
					90,00	--	630	--	--	--
16.	С151801-5 0ПРИМ	Распределительный хаб на 3 модуля	шт	7,00	3040,00	--	21280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПРАЙС	Коннектор RJ-45	шт	21,00	5,24	--	110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	ЦО108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20	13,20	3007	79	1,00	6
					227,00	2,30	1362	14	0,01	0
19.	СПРАЙС	Автомат выключатель ВА47-29 1Р-4 А	шт	6,00	78,55	--	471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Ц0110-386 -4	Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на кирпичной или бетонной стене	шт	1,00	90,60	--	91	--	0,44	0
					78,80	--	79	--	--	--
47.	С	Абонентский трансформатор ТАМУ-25	шт	1,00	4957,56	--	4958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Ц0110-349 -7	Аппаратура настенного типа. Розетка абонентская	шт	14,00	107,30	--	1502	--	1,00	14
					99,00	--	1386	--	--	--
49.	С151802-2 2	Розетка абонентская АРС -003	шт	14,00	222,00	--	3108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С151801-1 31	Коробка для крепления розеток К-207	шт	14,00	509,00	--	7126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0110-898 -12	Разные работы: коробка ответвительная настенная	коробка	2,00	742,00	305,00	1484	610	2,00	4
					398,00	72,00	796	144	0,42	1
52.	С151802-2 1	Коробка ответвительная УК-2П	шт	2,00	59,00	--	118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Ц0110-898 -12	Разные работы: коробка огранечмтельная настенная	коробка	6,00	742,00	305,00	4452	1830	2,00	12
					398,00	72,00	2388	432	0,42	3
54.	С151802-2 1	Коробка ограничительная УК-2Р	шт	6,00	59,00	--	354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0121-6-1	Затягивание двух проводов сечением до 2,5 мм2 в электротехнический плинтус	м	100,00	38,66	0,83	3866	83	0,25	25
					34,65	0,33	3465	33	0,00	0
56.	С151606-3 5	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	1000м	0,10	20800,00	--	2122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0121-3-1	Прокладка гофрированных труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	98,00	36,51	--	3578	--	0,16	16
					26,33	--	2580	--	--	--
58.	С	Труба гофрированная Д-16мм мм	шт	98,00	11,17	--	1095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	Е0121-1-1	Прокладка металлорукавов диам. до 25 мм	м	3,00	78,15	8,23	234	25	0,39	1
					63,68	4,11	191	12	0,02	0
60.	С130806-5 6	Металлорукав D 20 мм,	м	3,00	56,00	--	168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	6,00	330,10	24,10	1981	145	0,70	4
					116,00	2,50	696	15	0,01	0
62.	Ц0108-472 -5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 10 мм	м	35,00	58,20	7,60	2037	266	0,15	5
					27,70	0,90	970	31	0,01	0
63.	С11011-15 6	Тестовой зажим с надписью "Молниезащита"	шт	1,00	502,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	20,00	88,90	3,10	1778	62	0,16	3
					27,90	0,30	558	6	0,00	0
		Итого по разделу: Водопровод В1								406051

ИТОГО:

	406056	12208	424
	67136	2718	16

Накладные расходы :

На монтажные работы	64441
Всего накладных расходов:	64441
Итого с накладными	470497

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	17126
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	487623
Итого с временными, 1,44 %	491980
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	496123
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	497351
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	500420
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1279784
Понижающий коэф-т 0,7899999839876	1011029
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	20221
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1031250

Налог на добавленную стоимость, 12 %	123750
Итого с НДС	1155000

Заказчик:

ГУ "Отдел образования Коксуского района"

Тукенова С.К.

Технадзор:

ТОО «Музтау»

Айнакулов К.

Подрядчик:

Байменов Ж.Е.

Заказчик ГУ "Отдел образования Коксуского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор 79 от 20.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области по программе "Дорожная карта занятости -2020"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области по программе "Дорожная карта занятости -2020"

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0121-30-1	Установка рукосушителей	шт	1,00	130,89	--	131	--	0,77	1
					125,55	--	126	--	--	--
2.	ССН	Электросушитель для рук	шт	1,00	3268,00	--	3268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	ССН	Комплект	шт	5,00	12148,00	--	60740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0128-927-1	Плита мармитная электрическая	шт	1,00	1060,73	3,85	1061	4	8,00	8
					1046,25	2,25	1046	2	0,01	0
5.	С	Мармит первых и вторых блюд	шт	1,00	97835,07	--	97835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	ССН	Табурет для персонала	шт	1,00	2580,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С	Стол производственный центральный	шт	1,00	7955,00	--	7955	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0128-927 -12	Плита электрическая	шт	1,00	1387,22	16,29	1387	16	8,00	8
					1356,75	6,75	1357	7	0,04	0
9.	С	Электроплита 6-ти конфорочная ЭП-6ЖШ	шт	1,00	114292,43	--	114292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0128-922 -3	Мясорубка, монтаж	шт	1,00	984,01	5,43	984	5	7,00	7
					958,50	2,25	958	2	0,01	0
11.	5101-143	Мясорубка производительность ТС12 120кг/ч	шт	1,00	32918,00	--	32918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С	Стол производственный пристенный	шт	4,00	7955,00	--	31820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С	Стол производственный центральный	шт	3,00	7955,00	--	23865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	ССН	Табурет для персонала	шт	2,00	2580,00	--	5160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0128-925 -2	Монтаж измельчателя	шт	1,00	2071,80	73,74	2072	74	12,00	12
					1973,25	29,25	1973	29	0,17	0
16.	С	Настольный измельчатель R4-1500	шт	1,00	144045,14	--	144045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПРАЙС	Колода разрубочная	шт	1,00	38886,85	--	38887	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0128-528 -1	Установка ванн	шт	3,00	4072,99	160,52	12219	482	23,00	69
					3847,50	33,75	11542	101	0,20	1
19.	СПРАЙС	Ванна моечная двухсекционная	шт	1,00	30552,21	--	30552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0128-923 -1	Электроипятильник	шт	1,00	1140,24	--	1140	--	8,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1127,25	--	1127	--	--	--
21.	5101-138	Электрокипятильник КВЭ-30	шт	1,00	39163,00	--	39163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0128-925 -2	Монтаж миксера	шт	1,00	2071,80	73,74	2072	74	12,00	12
					1973,25	29,25	1973	29	0,17	0
23.	С	Миксер Mini MP240 CoMBi	шт	1,00	53059,89	--	53060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0128-925 -2	Монтаж соковыжималки	шт	1,00	2071,80	73,74	2072	74	12,00	12
					1973,25	29,25	1973	29	0,17	0
25.	С	Соковыжималка №50	шт	1,00	113687,05	--	113687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0128-925 -2	Монтаж тестомеса	шт	1,00	2071,80	73,74	2072	74	12,00	12
					1973,25	29,25	1973	29	0,17	0
27.	С	Планетарный миксер тестомес B20F-1	шт	1,00	48727,96	--	48728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С80-1-41	Полка настенная для инвентаря	шт	3,00	2580,00	--	7740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	ССН	Шкаф для хлеба	шт	1,00	11180,00	--	11180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	ССН	Шкаф для хранения посуды	шт	1,00	28595,00	--	28595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0128-528 -1	Установка ванн	шт	1,00	4072,99	160,52	4073	161	23,00	23
					3847,50	33,75	3848	34	0,20	0
32.	С5101-134	Ванна моечная односекционная	шт	1,00	19224,52	--	19225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	ССН	Стеллаж кухонный СТК-1200/400	шт	1,00	43339,00	--	43339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	С80-1-37	Стеллаж для хозяйственной кладовой	шт	1,00	4515,00	--	4515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0128-911 -2	Шкаф морозильный, холодильный монтаж	шт	1,00	1850,15	38,00	1850	38	12,00	12
					1793,25	15,75	1793	16	0,09	0
36.	5101-150	Шкаф холодильный, 0..+6	шт	1,00	139240,00	--	139240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	5101-171	Ларь для овощей	шт	1,00	11800,40	--	11800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	ССН	Весы товарные	шт	1,00	8400,00	--	8400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водопровод В1								1153722

ИТОГО:

	1153722	998	184
	29689	278	2

Накладные расходы :

На монтажные работы	24296
Всего накладных расходов:	24296
Итого с накладными	1178018

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3326
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1181344
Итого с временными, 1,44 %	1182190
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1182995
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1183233
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1183829

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	3027547
Понижающий коэф-т 0,7899999839876	2391762
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	47835
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2439597

Налог на добавленную стоимость, 12 %	292752
Итого с НДС	2732349

Заказчик:

ГУ "Отдел образования Коксуского района"

Нукенова С.К.

Технадзор:

ТОО «Кузтау»

Аминакулов К.

Подрядчик:

Байменов Ж.Е.

1890

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования Коксуского района"

Подрядчик ТОО "Баймен"

Субподрядчик

Договор 79 от 20.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области по программе "Дорожная карта занятости -2020"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №12 на станции Айнабулак Коксуского района Алматинской области по программе "Дорожная карта занятости -2020"

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0107-24-12	Демонтаж оград металлических	м	936,80	333,57	170,29	312491	159526	0,89	837
					156,60	46,57	146703	43628	0,17	158
2.	Е0101-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	2,00	54,90	45,11	110	90	0,07	0
					9,79	16,59	20	33	0,05	0
3.	У1-43-3	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные работы	скамья	21,00	9155,54	432,17	192266	9076	7,90	166
					1295,25	143,82	27200	3020	0,70	15
4.	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	5,00	5447,64	27,54	27238	138	3,70	19
					613,80	5,64	3069	28	0,03	0
5.	У1-9-12	Лиана для лазания тип I, строительные работы	лиана	3,00	6601,04	266,27	19803	799	7,00	21
					1159,95	87,42	3480	262	0,43	1
6.	У1-9-13	Лиана для лазания тип I, монтаж металлоконструкций	лиана	3,00	13285,84	18,11	39858	54	10,00	30
					1794,03	5,61	5382	17	0,02	0
7.	У1-9-34	Стенка шведская, строительные работы	стенка	3,00	12606,53	785,87	37820	2358	5,70	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					947,10	256,62	2841	770	1,30	4
8.	У1-9-35	Стенка шведская, монтаж металлоконструкций	стенка	3,00	25920,50	290,59	77762	872	25,00	75
					4273,51	13,09	12821	39	0,05	0
9.	У1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы	комплект	2,00	43444,34	1448,66	86889	2897	18,00	36
					2937,00	360,96	5874	722	1,80	4
10.	У1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	комплект	2,00	24816,12	36,22	49632	72	14,00	28
					2454,10	11,22	4908	22	0,04	0
11.	У1-11-9	Стойка баскетбольная, тип I строительные работы	стойка	2,00	14786,34	1757,88	29573	3516	14,00	28
					2277,00	575,28	4554	1151	2,80	6
12.	У1-11-10	Стойка баскетбольная, тип I монтаж металлоконструкций	стойка	2,00	27662,17	43,09	55324	86	26,00	52
					4527,38	13,09	9055	26	0,05	0
13.	У1-9-37	Гимнастический турник, строительные работы	стенка	2,00	38644,16	1993,46	77288	3987	12,00	24
					1996,50	642,96	3993	1286	3,10	6
14.	У1-7-6	Балансир из железобетонных конструкций, строительные работы	балансир	1,00	27098,64	414,42	27099	414	20,00	20
					3316,50	129,72	3316	130	0,63	1
15.	У1-21-6	Качели тип I, строительные работы	качели	1,00	21772,44	670,08	21772	670	22,00	22
					3646,50	166,38	3646	166	0,81	1
16.	У1-21-7	Качели тип I, монтаж металлоконструкций	качели	1,00	23777,49	24,98	23777	25	21,00	21
					3554,21	7,48	3554	7	0,03	0
17.	У1-18-3	Карусель на 4 мест тип I, строительные работы	карусель	1,00	6192,28	153,46	6192	153	12,00	12
					2029,50	36,66	2030	37	0,18	0
18.	У1-18-4	Карусель на 4 мест тип I, монтаж металлоконструкций	карусель	1,00	20626,85	15,61	20627	16	11,00	11
					1904,04	5,61	1904	6	0,02	0
19.	У1-8-3	Горка-скат тип IIА, строительные работы	горка	1,00	10586,92	720,67	10587	721	3,70	4
					608,85	242,52	609	243	1,20	1
20.	У1-8-4	Горка-скат тип IIА, монтаж металлоконструкций	горка	1,00	16288,14	24,98	16288	25	15,00	15
					2665,66	7,48	2666	7	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	У1-19-11	Качалка тип IV, строительные работы	качалка	2,00	13004,26	1223,68	26009	2447	11,00	22
					1815,00	406,08	3630	812	2,00	4
22.	У1-19-12	Качалка тип IV, монтаж металлоконструкций	качалка	2,00	15075,00	22,48	30150	45	8,60	17
					1480,92	7,48	2962	15	0,03	0
23.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	1793,50	401,55	34,29	720184	61500	0,04	71
					6,01	8,79	10779	15774	0,03	54
24.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	1793,50	456,58	15,35	818875	27533	0,03	60
					5,94	5,06	10653	9075	0,02	32
25.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1793,50	108,28	--	194200	--	0,00	0
					0,02	--	36	--	--	--
26.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1793,50	560,65	15,35	1005528	27533	0,03	60
					5,94	5,06	10653	9075	0,02	32
27.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	670,70	592,92	6,63	397675	4447	0,70	468
					108,68	1,76	72892	1178	0,01	4
28.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	30,18	26000,00	--	784719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	460,00	592,92	6,63	272745	3050	0,70	321
					108,68	1,76	49993	808	0,01	3
30.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	7,36	25300,00	--	186208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	1159,50	329,37	34,29	381904	39760	0,04	46
					6,01	8,79	6969	10198	0,03	35
32.	Е0127-53-	Устройство покрытия толщиной 4 см	м2	1159,50	560,65	15,35	650075	17800	0,03	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ			5,94	5,06	6887	5867	0,02	20
33.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	71,00	592,92	6,63	42098	471	0,70	50
					108,68	1,76	7716	125	0,01	0
34.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	1,14	25300,00	--	28741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ 120 мм	м3	27,00	1803,48	73,75	48694	1991	0,14	4
					21,38	11,67	577	315	0,04	1
36.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания толщ 200мм	м3	3,00	1722,20	97,07	5167	291	0,78	2
					112,50	36,00	338	108	0,18	1
37.	Е0110-5-1	Установка доски	м3	0,32	22951,16	316,57	7344	101	22,50	7
					3487,50	119,25	1116	38	0,58	0
38.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	1155,20	329,37	34,29	380488	39612	0,04	46
					6,01	8,79	6943	10160	0,03	35
39.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	17,60	329,37	34,29	5797	604	0,04	1
					6,01	8,79	106	155	0,03	1
40.	Е0106-1-15	Устройство бетонного покрытия В20 толщ 40мм	м3	0,70	8766,23	100,65	6171	71	0,97	1
					146,25	38,03	103	27	0,19	0
41.	Е0147-7-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с квадратным комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,5х0,4 м	яма	8,00	393,53	--	3148	--	2,73	22
					393,53	--	3148	--	--	--
42.	Е0147-9-3	Посадка деревьев с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	8,00	424,69	163,33	3397	1307	1,25	10
					220,50	40,14	1764	321	0,17	1
43.	С143012-384	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста	шт.	8,00	1200,00	--	9600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0101-17-9	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	350,60	42,21	40,26	14800	14116	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,86	10,92	652	3828	0,04	13
45.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	596,02	45,00	45,00	26821	26821	--	--
					--	9,00	--	5364	0,19	113
46.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	671,00	7,91	7,91	5308	5308	--	--
					--	2,57	--	1723	0,01	7
47.	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	671,00	7,32	7,32	4914	4914	--	--
					--	2,38	--	1595	0,01	6
48.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	2,00	4676,39	1172,83	9353	2346	17,80	36
					3217,50	334,76	6435	670	1,28	3
49.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,00	9502,26	95,97	9502	96	4,90	5
					771,75	36,25	772	36	0,18	0
50.	С12021-24 5	Стойки стальные из труб	т	0,21	172800,00	--	35562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	0,18	134000,00	--	24587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С11011-78 8	Скобяные изделия для ворот, прим.	комплект	2,00	2980,00	--	5960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С11011-81 9	Петля накладная под навесной замок	шт	4,00	40,00	--	160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,90	21,80	0,05	325	1	0,03	0
					5,81	0,02	87	--	0,00	0
55.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на первый раз	м2	14,90	20,36	0,02	303	--	0,02	0
					4,16	--	62	--	--	--
56.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на второй раз	м2	14,90	20,36	0,02	303	--	0,02	0
					4,16	--	62	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	2,00	1488,85	33,47	2978	67	7,85	16
					1435,50	12,65	2871	25	0,06	0
58.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,50	9502,26	95,97	4751	48	4,90	2
					771,75	36,25	386	18	0,18	0
59.	С12021-245	Стойки стальные из труб	т	0,21	172800,00	--	35562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,08	134000,00	--	10144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С11011-819	Петля накладная под навесной замок	шт	4,00	40,00	--	160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С11011-788	Скобяные изделия , прим.	комплект	2,00	2980,00	--	5960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0107-24-12	Установка оград металлических без цоколя из сварных панелей высотой до 2,2 м	м	214,89	520,89	243,27	111935	52276	1,49	320
					261,00	66,53	56086	14297	0,24	52
64.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	9,22	9502,26	95,97	87611	885	4,90	45
					771,75	36,25	7116	334	0,18	2
65.	С12021-245	Стойки стальные из труб	т	1,07	172800,00	--	185069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	4,16	134000,00	--	557210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	246,09	21,80	0,05	5364	12	0,03	7
					5,81	0,02	1430	5	0,00	0
68.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на первый раз	м2	246,09	20,36	0,02	5010	5	0,02	5
					4,16	--	1024	--	--	--
69.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на второй раз	м2	246,09	20,36	0,02	5010	5	0,02	5
					4,16	--	1024	--	--	--
70.	Е0107-24-	Установка оград металлических без	м	67,50	520,89	243,27	35160	16421	1,49	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м			261,00	66,53	17618	4491	0,24	16
71.	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,21	9502,26	95,97	11498	116	4,90	6
					771,75	36,25	934	44	0,18	0
72.	C12021-245	Стойки стальные из труб	т	0,38	172800,00	--	64852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	C12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,84	134000,00	--	113175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,40	21,80	0,05	706	2	0,03	1
					5,81	0,02	188	1	0,00	0
75.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на первый раз	м2	32,40	20,36	0,02	660	1	0,02	1
					4,16	--	135	--	--	--
76.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на второй раз	м2	32,40	20,36	0,02	660	1	0,02	1
					4,16	--	135	--	--	--
77.	E0101-164-1	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	2,00	200,88	--	402	--	1,42	3
					200,88	--	402	--	--	--
78.	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,07	2530,27	100,89	2707	108	0,85	1
					123,75	38,25	132	41	0,18	0
79.	E0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	1,00	8011,43	100,65	8011	101	0,97	1
					146,25	38,03	146	38	0,19	0
80.	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	3,80	6924,24	335,84	26312	1276	4,54	17
					699,75	126,00	2659	479	0,61	2
81.	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	32,40	134,45	3,39	4356	110	0,65	21
					117,00	0,72	3791	23	0,05	2
82.	C143002-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	м3	0,49	6300,00	--	3082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	E0115-157	Окраска стен по подготовленной	м2	32,40	10,56	0,90	342	29	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	поверхности известковая			6,71	0,34	217	11	0,00	0
84.	С	Ящик для песка металлический	шт	3,00	4294,23	--	12883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С	Щит противопожарный, открытый	шт	3,00	15277,67	--	45833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					8626614	539118		3286
							549254	148674		635

Накладные расходы :

На общестроительные работы	826937
На металломонтажные работы	35147
Всего накладных расходов:	862085
Итого с накладными	9488698

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	569322
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10058020
Итого с временными, 1,44 %	10202855
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	10340594
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10381405
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10483434
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	26810537
Понижающий коэф-т 0,7899999839876	21180324
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	423607
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21603931
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2592472
Итого с НДС	24196403

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Кокшетауского района"
Глопенко Ю.Ю.

Текшерген:
ТОО "Мунтау"
Аинаулов К.

Подрядчик:
Байменов Ж.Е.