Приложение 3

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«26» 02 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Акционерное общество «РЗА», Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, кент Айтеке би, ул. Г. Муратбаева 1Е**

наименование организации, юридический адрес

в лице **президента Имандосов С.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Аманоткель Аральского района Кызылординской области», Кызылординская область, Аральский район, н.п. Аманоткель**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Филиал Объединенная дирекция строящихся предприятий «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» – директор Унгарбаев И.З.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Сартобе»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) _____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Ед. изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Внутриплощадочные сети и внеплощадочные сети водопровода					
Труба ПЭ100 SDR17 d-160x9,5 мм	м	10	10	10	10
Труба ПЭ100 SDR17 d-200x11,9 мм	м	59,50	59,50	59,50	59,50

Труба ПЭ100 SDR17 d-225x13,4 мм	м	581,50	581,50	581,50	581,50
Задвижка BV-05-47 d-150 мм	шт	2	2	2	2
Задвижка BV-05-47 d-200 мм	шт	13	13	13	13
Фланцы стальные плоские приварные d-150 мм	шт	4	4	4	4
Фланцы стальные плоские приварные d-200 мм	шт	54	54	54	54
Кран шаровой никелевый муфтовый Ру 1,0 МПа, d-25 мм	шт	2	2	2	2
Колодец из сборного железобетона	шт	7	7	7	7
Колодец прямоугольный из монолитного железобетона	шт	1	1	1	1
Вскрытие и восстановление существующего асфальтового покрытия	м2	79	79	79	79
Хлор сатураторы ХС-10-100	шт	3	3	3	3
Капитальный ремонт зданий насосный станций II- подъема	шт	1	1	1	1
Капитальный ремонт резервуара для воды емкостью 500 м3	шт	1	1	1	1
Демонтаж и строительство водонапорной башни емк. 50 м3	шт	1	1	1	1
Внутрипоселковые водопроводные сети					
Труба ПЭ100 SDR17 d-110x6,6 мм	м	1976	1976	1976	1976
Труба ПЭ100 SDR17 d-125x7,4 мм	м	1376	1376	1376	1376
Труба ПЭ100 SDR17 d-140x8,3 мм	м	2709	2709	2709	2709
Труба ПЭ100 SDR17 d-160x9,5 мм	м	2263	2263	2263	2263
Труба ПЭ100 SDR17 d-200x11,9 мм	м	3161	3161	3161	3161
Задвижка BV-05-47 d-100 мм	шт	10	10	10	10
Задвижка BV-05-47 d-125 мм	шт	8	8	8	8
Задвижка BV-05-47 d-150 мм	шт	19	19	19	19
Задвижка BV-05-47 d-200 мм	шт	11	11	11	11
Фланцы стальные плоские приварные d-100 мм	шт	136	136	136	136

Фланцы стальные плоские приварные d-125 мм	шт	90	90	90	90
Фланцы стальные плоские приварные d-150 мм	шт	300	300	300	300
Фланцы стальные плоские приварные d-200 мм	шт	170	170	170	170
Фланцы стальные плоские приварные, для пожарного гидранта d-200 мм	шт	51	51	51	51
Пожарный гидрант H=1230 мм	шт	51	51	51	51
Фланцы стальные плоские приварные d-50 мм	шт	23	23	23	23
Кран шаровой никелевый муфтовый Ру 1,0 МПа, d-25 мм	шт	21	21	21	21
Колодец из сборного железобетона d-1500 мм	шт	49	49	49	49
Колодец из сборного железобетона d-2000 мм	шт	36	36	36	36
Колодец из сборного железобетона для мокрых d-1000 мм	шт	4	4	4	4
Перенос существующего электрического столба	шт	4	4	4	4
Демонтаж существующей сети d-100 мм	м	3245	3245	3245	3245
Демонтаж существующей сети d-150 мм	м	460	430	430	430
Демонтаж существующих колодцев d-1500 мм	шт	25	25	25	25
Для подключения к жилым домам					
Труба ПЭ100 SDR17 d-15 мм	м	12150	12150	19150	19150
Труба ПЭ100 SDR17 d-20 мм	м	650	650	650	650
Труба ПЭ100 SDR17 d-25 мм	м	520	520	520	520
Труба ПЭ100 SDR17 d-32 мм	м	65	65	65	65
Труба ПЭ100 SDR17 d-50x3,0 мм	м	196	196	196	196
Труба ПЭ100 SDR17 d-75x4,5 мм	м	466	466	466	466
Задвижка BV-05-47 d-50 мм	шт	5	5	5	5
Задвижка BV-05-47 d-80 мм	шт	2	2	2	2
Счетчик для холодной воды ВСКМ-15	шт	309	309	320	320
Кран шаровой муфтовый Ру 1,0 МПа, d-15 мм	шт	318	318	318	318
Кран шаровой муфтовый Ру 1,0 МПа, d-20 мм	шт	4	4	4	4

Кран шаровой муфтовый Ру 1,0 МПа, d-25 мм	шт	8	8	8	8
Кран шаровой муфтовый Ру 1,0 МПа, d-32 мм	шт	18	18	18	18
Фланцы стальные плоские приварные d-50 мм	шт	16	16	16	16
Фланцы стальные плоские приварные d-80 мм	шт	48	48	48	48
Колодец из сборного железобетона d-1500 мм	шт	51	51	51	51
Колодец из сборного железобетона d-2000 мм	шт	6	6	6	6
Общие число потребители	чел.	2631	2631	2631	2631
Максимальный секундный расход воды	л/сек	16,39	16,39	16,39	16,39

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Система водоснабжения объекта объединенная, хозяйственно-питьевая производственная и противопожарная;
- Для обеззараживания воды в напорный трубопровод насоса, перед резервуарами чистой воды, через хлораторную установку вводится хлорная вода, где обеспечивает 30-ти минутный контакт воды с хлором;
- По степени обеспеченности подачи воды потребителям относятся III категорий;
- Водопроводная сеть запроектирована кольцевая низкого давления;
- Во внутриплощадочных сетях на линии водопровода от АСГВ перед резервуарами в колодцах предусматривается установка хлор-сатуратора – 3 шт. Исходя из этого, проектом предусмотрен перенос

существующей линии водопровода Д-200 мм перед резервуарами для установки колодцев с хлор-сатураторами;

- На линии водовода от насосной станции установлена камера переключения из бетона для распределения воды в поселковые сети размером 3000х2000- 1 шт по т.п.р. 901-09-11.84** альбом IV. Камера переключения оборудована необходимой отключающей запорной арматурой.

-Водопроводные сети запроектирована из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR21 по ГОСТ 18599-2004, диаметр колеблется от Д=15 мм-50 мм-200 мм, при средней глубине заложения- 2,29 м.

-Соединение труб осуществляется при помощи уплотнительных резиновых колец, поставляемых комплектно с трубами. На сети запроектированы смотровые колодцы диаметром 1500 мм – 2000 мм из сборных железобетонных колец, оборудованные необходимой арматурой по т.п. 901-09-11.84**.

- Фасонные части в колодцах предусматривается из стальных труб по ГОСТ 10704-91, где соединение труб осуществляется с помощью отформованных буртов на концах труб и стальных фланцев, стягиваемых болтами.

- На сети водопровода предусмотрена установка пожарных гидрантов в водопроводных колодцах с запорно-регулирующими арматурами, позволяющими отключать поврежденные участки сети на время аварии.

- На сети учтены подводки водопровода непосредственно к жилым домам со счетчиками для измерения расхода воды марки ВСКМ-15 и колодцы с запорными арматурами на подключения жилых домов. В проекте указан фрагмент установки счетчика для воды в жилом доме, а также счетчиков можно установить в колодцах, согласно утвержденного «Заказчиком» и согласованного РГП ОДСП «Арал» задания на проектирования. В объеме «внутрипоселковых сетей» учтены счетчики воды с радиомодульем для квартального контроля расхода воды, которые будут устанавливаться в колодцах с утепленной крышкой расположенных на узловых участках закольцованной поселковой сети.

- В проектируемых участках района (на случай - аварии) по улицам (в начале и конце улиц) устанавливаются водоразборные колонки московского типа;

- На пониженных точках каждого участка, а так же в местах выпуска воды от промывки трубопроводов предусматривается выпуски;

- На повышенных переломных точках профиля предусмотрены вентили для спуска воздуха;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

№	Наименование оборудования инвентаря и мебели	Марки	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
1	Хлор-сатуратор	ХС10-100	шт	3
2	ДЭС	АД-50	шт	1
3	Насос дренажный	TS 50 H111/111 Q 3.6 м3/час	шт	1
4	Насос центробежный консольный	«ZULZER» Q 50 м3/час	шт	2
5	Насос центробежный консольный	«ZULZER» Q 100 м3/час	шт	2
6	Шкаф управления для насоса центробежного консольного	«ZULZER» Q 100 м3/час	шт	1
7	Шкаф управления для насоса центробежного консольного	«ZULZER» Q 50 м3/час	шт	1
8	Электропечь отопительная ПЭТ-4		шт	10
9	Автоматические выключатели	AE2046 100 A	шт	1
10	Автоматические выключатели	AE3726 100 A	шт	1
11	Автомат АП-50Б		шт	1
12	Пункт /шкаф/ распределительный, габаритные размеры 800х650х250 мм	типа ПР 11-3072-21У3	комп	1
13	Манометр электроконтактный	ВЭ-16Рб	шт	1

14	Манометр электроконтактный	ЭКМ-1У	шт	2
15	Пост управления ПКЕ 222-3	ПКЕ 222-3	шт	1

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2017 года**;
месяц, год

окончание работ **февраль 2018 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7**
фактически, месяц: **7**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

_____ дата

_____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Аманоткель Аральского района Кызылординской области»**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию.

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Президент АО «РЗА» - Имандосов С.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя,

_____ дата

_____ М.П.