Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09.08.2019 г. № 632

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«27» 06 **2023 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «Агроспецмонтаж», Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Мусрепова №20**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Буркитова Таджидина Сафархановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство трансформатора и электрофикации улиц Шокалак Шенгелсай н/п Уйымшыл, улиц Кошкарата и Каратас н/п Абай, улиц Жастар и Ардагер н/п Ангирата в с/о Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района" - Калдыбаев С.Д.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Ремстрой», ТОО «Сартобе», ТОО «Марсам», ТОО «Умирзак»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Дахль Сервис» №10-2018.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района» №05 от 28.02.2020 г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общее количество подключаемых домов	шт	180	180	180	180
Общее количество КТПН-10/0,4 кВ	компл.	7	7	7	7
Общая длина ВЛЗ-10 кВ	км	3,07	3,07	3,07	3,07
Общая длина ВЛИ-0,4 кВ	км	11,65	11,65	11,65	11,65

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Источником электроснабжения жилых домов ул. Каратас в с.о. Кемекалган, с.Абай Толебиского района» служат, согласно техническим условиям ТУ №00-00-01-1282 от 30.03.2018 года выданные ТОО «Онтустик жарык Транзит» магистральные сети ВЛ-10кВ "Уйымшыл" ПС 35/10кВ "Ангарата". Согласно письма выданное начальником ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района, количество домов составляет 36.

Удельное потребление электроэнергии населением принято на один жилой дом 4,1 кВт согласно таблице 6 СП РК 4.04-106-2013 «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования».

Потребная мощность электроснабжение трансформатора и электрификации ул. Каратас в с.о. Кемекалган, с.Абай Толебиского района составляет- 77,9кВт.

Источником электроснабжения жилых домов ул. Жастар и Ардагер н/п Ангирата в с.о. Кемекалган, Толебиского района Туркестанской области» служат, согласно техническим условиям №00-00-01-1280 от 30.03.2018. выданные ТОО «Онтустик жарык Транзит».магистральные сети ВЛ-10кВ фидер "Чильте" ПС 35/10кВ "Ангарата".

Согласно письма выданное начальником ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района, количество домов составляет 67.

Удельное потребление электроэнергии населением принято на один жилой дом 4,1 кВт согласно таблице 6 СП РК 4.04-106-2013 «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования».

Потребная мощность электроснабжение трансформатора и электофикации ул. Жастар и Ардагер н/п Ангирата в с.о. Кемекалган, Толебиского района составляет- 115,6кВт.

Источником электроснабжения жилых домов ул. Кошкар ата, с.Абай в с.о. Кемекалган, Толебиского района Туркестанской области». служат, согласно техническим условиям ТУ №00-00-01-1280 от 30.03.2018г. выданные ТОО «Онтустик жарык Транзит».магистральные сети ВЛ-10кВ фидер "Чильте" ПС 35/10кВ "Ангарата".

Согласно письма выданное начальником ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района, количество домов составляет 35.

Удельное потребление электроэнергии населением принято на один жилой дом 4,1 кВт согласно таблице 6 СП РК 4.04-106-2013 «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования».
Потребная мощность электроснабжение трансформатора и электофикации ул. ул. Кошкарата с.Абай в с.о. Кемекалган, Толебиского района Туркестанской области составляет-68,1кВт.

Источником электроснабжения жилых домов ул. Шокалак и Шенгелсай в с.о. Кемекалган, с.Абай Толебиского района Туркестанской области». служат, согласно техническим условиям №00-00-01-1282 от 30.03.2018г. выданные ТОО «Онтустик жарык Транзит». магистральные сети ВЛ-10кВ фидер "Уйымшыл" ПС 35/10кВ "Ангарата".
Согласно письма выданное начальником ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района, количество домов составляет 42.
Удельное потребление электроэнергии населением принято на один жилой дом 4,1 кВт согласно таблице 6 СП РК 4.04-106-2013 «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования».
Потребная мощность электроснабжение трансформатора и электрификации ул. Шокалак и Шенгелсай в с.о. Кемекалган, с.Абай Толебиского района составляет- 96,15кВт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Сентябрь 2021 г.**
месяц, год

окончание работ **Май 2023 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **4 (четыре)** месяца;

по норме или по проекту организации строительства **4 (четыре)** месяца;

фактически **4 (четыре)** месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактический применено 100 %

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,

теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Оңтүстік Жолы Транзит»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство трансформатора и электрофикации улиц Шокалак Шенгелсай н/п Уйымшыл, улиц Кошкарата и Каратас н/п Абай, улиц Жастар и Ардагер н/п Ангирата в с/о Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ПК «Агроспецмонтаж» - Буркитов Т.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата

место для печати