Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Жалаугер-НС"
Наименование объекта: "Строительно-монтажные работы по обьекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Бейбитшилик (до железнодорожного вокзала) с.Шиликти Шалкарского района Актюбинской области"

Акт выполненных работ №1

за июнь месяц 2024г.

"Строительно-монтажные работы по обьекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Бейбитшилик (до железнодорожного вокзала) с.Шиликти Шалкарского района Актюбинской области"

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 г

№ позиции	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	**СЦИ** *РК 8.03-04-2022 тб. 1601-0204-30,п.2*	**Вынос оси трассы 2 категории сложности** Формула объема = ((468,9+321,56+72,11).0,001)	км	0,86257	35 288	30438
2	**СЦИ** *РК 8.03-04-2022 тб. 1601-0204-30,п.5*	**Закрепление оси трассы 2 категории сложности** Формула объема = ((468,9+321,56+72,11).0,001)	км	0,86257	21 372	18435
		Раздел 2. ул.Бейбитшилик				
		Земляные работы				
3	**6101-0102-0220** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	40	308	12320
4	**412-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** Формула объема = 40.1,71	т·км	68,4	276	18878
5	**6101-0102-0220** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	565	308	174020
6	**412-102-0110** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	9 661,5	69	666644
7	**6101-0107-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт. Уплотнение самоходными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	1 210	232	280720
8	**6101-0107-0307** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	**Грунт. Уплотнение самоходными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	1 210	196	237160
9	**6101-0107-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт. Уплотнение самоходными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	40	232	9280
10	**6101-0107-0307** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7*	**Грунт. Уплотнение самоходными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	40	275	11000
11	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	40	209	8360
12	**6101-0109-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	4 033	343	1383319
		Устройство дорожной одежды по основной дороге				

13	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	922,09	15 015	13845181
14	7101-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	3 235,41	692,1024	2239235
15	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127- 0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	3 235,41	131,846	426576
16	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,98	230 854	457091
17	7101-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см/8см, тип БХ	м2	2 827,47	387,62392	1095995
18	7101-0602-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=10*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 7101-0602-0201	м2	2 827,47	82,323	232766
		Устройство присыпных обочин по основной дороге				
19	7101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	93,78	241	22601
20	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	468,9	567	265866
21	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	37,51	9 621,42	360899
		Раздел 3. ул.Бейбитшилик - 1				
		Земляные работы				
22	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	28	308	8624
23	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км Формула объема = 28.1,71	т·км	47,88	276	13215
24	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	387	308	119196
25	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км Формула объема = 387.1,71.10	т·км	6 617,7	69	456621
26	6101-0107-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение самоходными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	830	232	192560
27	6101-0107-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Грунт. Уплотнение самоходными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	830	196	162680
28	6101-0107-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение самоходными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	28	232	6496
29	6101-0107-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7*	Грунт. Уплотнение самоходными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	28	275	7700
30	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	28	209	5852
31	6101-0109-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2 765	343	948395
		Устройство дорожной одежды по основной дороге				
32	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	632,35	15 015	9494735
33	7101-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	2 218,76	692,1023	1535609

34	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127- 0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	2 218,76	131,8457	292534
35	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,36	230 854	313961
36	7101-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см/8см, тип БХ	м2	1 939,01	387,62358	751606
37	7101-0602-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=10*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 7101-0602-0201	м2	1 939,01	82,323	159625
		Устройство присыпных обочин по основной дороге				
38	7101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	64,31	241	15499
39	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	321,56	567	182325
40	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	25,72	9 621,42	247463
		ул.Жолаушылар				6642213
		Земляные работы				
41	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1	м3 грунта	6	308	1848
42	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км Формула объема = 6.1,71	т·км	10,26	276	2832
43	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	87	308	26796
44	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км Формула объема = 87.1,71.10	т·км	1 487,7	69	102651
45	6101-0107-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение самоходными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	186	232	43152
46	6101-0107-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Грунт. Уплотнение самоходными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	186	196	36456
47	6101-0107-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение самоходными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	6	232	1392
48	6101-0107-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7*	Грунт. Уплотнение самоходными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	6	275	1650
49	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6	209	1254
50	6101-0109-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	620	343	212660
		Устройство дорожной одежды по основной дороге				
51	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	141,8	3276,8688	464660
52	7101-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	497,56	692,1015	344362

53	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127- 0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	497,56	131,8454	65601
54	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3	230 854	69256
55	7101-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см/8см, тип БХ	м2	434,82	387,62358	168547
56	7101-0602-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=10*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 7101-0602-0201	м2	434,82	82,323	35796
		Устройство присыпных обочин по основной дороге				
57	7101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,42	241	3475
58	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	72,11	567	40886
59	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	5,77	9 621,42	55516
		Строительно-монтажные работы				38 341 397
		Прочие работы и затраты			48873,00	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работа по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			-	2 760 580,58
		Итого с затратами:			48873,00	41 101 977,58
		Сметная прибыль 5%				2 055 098,88
		Непредвиденные работы и затраты-3%			1466,19	1 233 059,33
		Итого:			50339,19	44 390 135,79
		Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:			54114,63	47 719 395,97
		Кдог-0,979999998539323				46 818 040,32
		Договорная скидка 6%				2 809 082,42
		Итого с дог.скидкой				44 008 957,90
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%				5 281 074,95
		Итого:				49 290 032,85

Подрядчик:
ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "Жалаугер-НС"
(Наименование организации)

Директор Кобыландин М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Субподрядчик: ТОО "Жалаугер-НС"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Бейбитшилик (до железнодорожного вокзала) с.Шиликти Шалкарского района Актюбинской области»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2024г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№58	**21.05.2024г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	49 290 032,85									
Акт №1	49 290 032,85	44 008 957,90							5 281 074,95	49 290 032,85
Итого за отчетный месяц	**49 290 032,85**	**44 008 957,90**							**5 281 074,95**	**49 290 032,85**

Подрядчик:
Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Салимов М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
Директор ТОО "Жалаугер-НС" Кобыландин М.Ж
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)