Форма №3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за ДЕКАБРЬ месяц 2016 года

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №1-10/СУБ от 17.10.2016г

Наименование стройки: Электроснабжение и автомобильные дороги к новым жилым домам мкр. Акорда и Байтерек в пос. Шиели Шиелийского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	4 327 531	4 846 835	4 327 531	4 846 835	4 327 531	4 846 835
	В том числе оборудование						
	Итого	4 327 531	4 846 835	4 327 531	4 846 835	4 327 531	4 846 835

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Ермахан К.

Форма №2

Наименование стройки - Электроснабжение и автомобильные дороги к новым жилым домам мкр. Акорда и Байтерек в пос. Шиели Шиелийского района Кызылординской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ 2016 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №1-10/СУБ от 17.10.2016г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4-1 на Наружные сети электроснабжения										
РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10 КВ										
1	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2,01	402,75	--	810	--	915	2,80	6
		м3		402,75	--	810	--	113,00	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,314	134,10	--	176	--	199	0,97	1
		м3		134,10	--	176	--	113,00	--	--
3	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом t=100 мм	3,12	1498,70	49,10	4 676	153	376	0,53	2
		м3		79,66	18,40	249	57	123,00	0,09	--
4	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	755,48	389,08	1 511	778	814	0,94	2
		шт		153,90	136,92	308	274	140,00	0,55	1
5	С143003-21 Изм. Доп.. Вып. 8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объем 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	1,086	14100,00	--	15 313	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,24	245,44	3,82	550	9	103	0,21	--
		м2		37,35	1,44	84	3	118,00	0,01	--
7	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,92	226,38	9,95	435	19	132	0,36	1
		м2		52,20	3,74	100	7	123,00	0,02	--
8	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2,67	2462,28	73,75	6 574	197	117	0,14	--
		м3		21,38	11,67	57	31	133,00	0,04	--
9	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	33,33	401,08	5,88	13 368	196	384	0,05	2
		м2		7,02	1,65	234	55	133,00	0,01	--
10	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	1	25144,00	16980,00	25 144	16980	9 470	37,00	37
		подстанция		6345,00	3623,02	6 345	3623	95,00	21,01	21
11	75-4-48	Копмлектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-630 кВА, мощность силового транформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу кабельный, габаритные размеры 2200х2060х2300 мм	1	612200,00	--	612 200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или маслянный реактор, масса до 1 т	1	7897,00	1541,00	7 897	1541	3 466	19,00	19
		шт		3308,00	340,01	3 308	340	95,00	1,97	2
13	75-3-8	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 у1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение ВЗ 5,5%, габариты 1570х1100х1950 мм	1	634700,00	--	634 700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1,2	41504,56	31105,06	49 805	37326	19 621	51,10	61
		1 км		9157,50	6414,57	10 989	7697	105,00	22,72	27
15	С151607-909 Изм. И доп. Вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий элетропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	3,6	55345,00	--	199 242	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			1 629 663				
в том числе оборудование			Тенге			1246900				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			1 629 663				
в том числе оборудование			Тенге			1 246 900				
в том числе СМР			Тенге			382 763				
Временные здания и сооружения, 3,4%			Тенге		2,80%	10 717				
Итого с временными			Тенге			393 480				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге		1,710%	6 729				
Затраты на выслугу лет, 1%			Тенге		1%	3 935				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге		0,40%	1 574				
Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия			Тенге		1,68%	6 623				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР			Тенге			412 340				
Итого в базовых ценах 2001г. оборудование			Тенге			1 246 900				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование			Тенге			1 659 240				
Итого в текущих ценах 2015 г.			Тенге		2,557	4 242 678				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			Тенге		2%	84 854				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			4 327 531				
НДС			Тенге		12%	519 304				
Итого к оплате			**Тенге**			**4 846 835**				

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Ермахан.К