Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"ABYROI Group"
Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт территории здания ГККП Ясли- сад Куншуак по адресу: Мугалжарский район, г. Кандыагаш, микрорайон Молодежный, 52»

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __декабрь __2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		5	20.06 2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	4 326 128	3 862 614	3 862 614	3 862 614					463 514	4 326 128
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		3 862 614	3 862 614	3 862 614					463 514	4 326 128
Акт № 1		3 862 614	3 862 614	3 862 614					463 514	4 326 128

Место печати (при наличии)

Подрядчик : ТОО "ABYROI Group"

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"

Директор _____ **Хакимов А.С.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрялчик : **ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Алии Молдагуловой, 46**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435 г. Актобе,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт территории здания ГККП Ясли- сад Куншуак по адресу: Мугалжарский район, г. Кандыагаш, микрорайон Молодежный,
(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт территории здания ГККП Ясли- сад Куншуак по адресу: Мугалжарский район, г. Кандыагаш, микрорайон Молодежный,
(наименование)

Договор субподряда № 5 от 20.06.2024 г.

Акт выполненных работ № 1

за декабрь 2024 (месяц, год) на 7-1 Генеральный план работы

Составлен(а) в текущих ценах на август 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО :				**4 261 001**
	Раздел 2.	**Монтажные работы**				**4 261 001**
	Подраздел 2.1.	**Земляные работы**				**160 733**
6	**6101-0109-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	$м^2$	**1 890**	**19**	**35 910**
7	**6201-0101-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Срезка недобора грунта в выемках, группа грунта 2**	$м^3$	**15**	**3 098**	**46 470**
8	**6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	**17,46**	**452**	**7 892**

9	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	0,54	8 828	4 767
10	6201-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2	$м^3$	12	240	2 880
11	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	12	611	7 332
12	6101-0101-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	21	1 254	26 334
13	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	336	82	27 552
14	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	21	76	1 596
						4 100 268
	Подраздел 2.3.	**Водоотводный лоток**				
32	6201-0301-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Устройство сооружений водосбросных из лотков	м	192,96	12 502	2 412 386
33	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток ГОСТ 13015-2012	$м^3$	10,988	115 597	1 270 180
34	212-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	2,8	34 469	96 513
35	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	5,1	6 277	32 013
36	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Установка плит лотков с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$	шт.	8	7 874	62 992
37	225-202-0709 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 15 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.14-15	шт.	8	28 273	226 184
		ИТОГО :				4 261 001
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		5,90%		251 399		
Итого по главам 1-8						4 512 400
Сметная прибыль		5%		225 620		
Непредвиденные работы и затраты		2%		90 248		
Итого :						4 828 268
Итого со скидкой субподряда		0,8				3 862 614
НДС		12 %		463 514		

Итого с НДС					**4 326 128**

Место печати (при наличии)

Подрядчик : ТОО "ABYROI Group"

Директор _____ Жумашев Б.Е.

Место печати

Субподрядчик : ТОО "Даму Құрылыс АДК"

Директор _____ Хакимов А.С.