Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«11» января 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «БайтерекТрубПром», Казахстан, город Атырау, микрорайон Жеті Қазына, дом 2, кв.13***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Жангалиев Асылбек Аманкельдиевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Элеватор по приемке, очистке, сушке и хранению зерновых культур "ТОО"Заря Ltd", , Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, Пиджимский с.о., с. Пиджим»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Товарищество с ограниченной ответственностью «"Заря LTD», БИН 010440000550, директор Исембаева Д.Ж., Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, С.О.Атамекен, С.Атамекен, Учетный квартал 85, 1330***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО " ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА ТЕМИРТАУ ", Воронцов Г.Г. (приказ №7 от 10.06.2016 года.)***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Директор филиала РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области Чимбаев Н.Н.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	**В том числе пускового комплекса или очереди**	**Общая (с учетом ранее принятых)**	**В том числе пускового комплекса или очереди**
Общая протяженность	м	1538,3		1538,3	

полиэтиленовых питьевых труб СТ РК ИСО 4475-2004 и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 ДУ160мм					
Протяженность канализационных труб полипропиленовых безнапорных гофрированных для наружной канализации с раструбом по ГОСТ Р 54475-2011 ДУ200мм	м	244,1		244,1	
Водопроводные колодца ДУ2000	шт	17		17	
Канализационные колодца ДУ1500	шт	7		7	
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2016-17 года	млн. тенге	454,576		454,576	
Продолжительность строительства	мес.	24		25	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Общая протяженность полиэтиленовых питьевых труб СТ РК ИСО 4475-2004 и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 ДУ160мм – 1538,3 м, Протяженность канализационных труб полипропиленовых безнапорных гофрированных для наружной канализации с раструбом по ГОСТ Р 54475-2011 ДУ200мм – 244,1 м, Водопроводные колодца ДУ2000 – 17 шт, Канализационные колодца ДУ1500 – 7 шт***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «25» декабря 2016 год;

окончание работ «11» января 2019 год;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **24 мес;**

фактически, месяц: **25 мес;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
указать наименование организации

_____ _____ _____
Ф.И.О. руководителя *Личная подпись и М.П.* *Дата*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____ _____ _____
Ф.И.О. руководителя *Личная подпись и М.П.* *Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

Жангалиев А.А. _____ 11 января 2019 года
Ф.И.О. руководителя *Личная подпись и М.П.* дата