ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОСТАВЩИК: **ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок)

Форма № кс-3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ **2016** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	код бюджетной программы	Организация Правовая форма
		№ 80 от 2016-09-09	348007011432	
		Дополнительное соглашение № 1 от 2016-10-20		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		За отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно			
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат:	**24 781 545**	**24 781 545**			
	в том числе за отчетный месяц			**22 126 379**	**2 655 166**	**24 781 545**
	Всего к оплате			**22 126 379**	**2 655 166**	**24 781 545**

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК:

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**

ПОСТАВЩИК: **ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"**

РЕЕСТР

актов выполненных работ

Объект: Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00)

ОКТЯБРЬ 2016 г.

Договор № 80 от 2016-09-09.

Код бюджетной программы № 348007011432.

№ п/п	л.с.	№ Ф-2	Локальный сметный расчет	Наименование	сумма по локальной смете , тенге	Сумма , тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	1492460	1	2-2-1.1-1	Пешеходный переход на ПК8+10. Сооружение крайних опор.	3 395 642,0	11 441 517
2	1492470	2	2-2-1.1-2	Пешеходный переход на ПК8+10. Сооружение промежуточных опор.	1 353 209,0	4 559 598
3	1492490	3	2-2-1.1-4	Пешеходный переход на ПК8+10. Устройство лестниц.	780 250,0	2 629 030
4	1492500	4	2-2-1.1-5	Пешеходный переход на ПК8+10. Электроснабжение и освещение	746,0	2 513
5	1492890	5	2-2-1.2-1	Пешеходный переход на ПК17+31. Сооружение крайних опор.	1 350 071,0	4 549 025
6	1492920	6	2-2-1.2-4	Пешеходный переход на ПК17+31. Устройство лестниц.	474 811,0	1 599 862
7	Итого				7 354 729,0	24 781 545
				РБ	7 354 729,0	24 781 545

Сдал : Начальник ПТО ТОО ПСФ "Алонс" **Лукибанова И.А.**

Принял : Технадзор ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Иманкулов А.С.**

Принял : Сметчик ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Лабунская Н.В.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 1 от 2016-10-20.
Код бюджетной программы № 348007011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-**Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00)**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пешеходный переход на ПК8+10. Сооружение крайних опор.
Локальная смета 2-2-1.1-1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	265	37,06	35,39	9821	9377	2887	0,01	3				
				1,63	9,6	433	2543	97	0,03	9				
2	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	477	68,94	68,94	32884	32884	6577	-	-				
				-	13,79	-	6577	100	0,29	138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
3	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	40	48,49	46,3	1940	1852	570	0,01	1
				2,14	12,56	86	502	97	0,04	2
		м3								
4	Е0101-164-3	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	30	537,17	-	16115	-	18210	3,42	103
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			537,17	-	16115	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-174-3	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	30	155	-	4650	-	5254	0,95	29
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002			155	-	4650	-	113	-	-
		м3								
6	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	133	68,94	68,94	9169	9169	1834	-	-
				-	13,79	-	1834	100	0,29	39
		т								
7	Е0101-145-6	-Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом-дна	72	29,5	-	2124	-	2060	0,19	13
				29,5	-	2124	-	97	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	18	29,49	6,18	531	111	407	0,15	3
				23,31	-	420	-	97	-	-
		м3								
9	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	18	34,25	31,89	617	574	160	0,01	-
				1,86	7,3	34	131	97	0,03	1
		м3								
10	Е0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек под фундаменты	12,6	2083,45	44,47	26251	560	5129	2,29	29
				357,08	16,38	4499	206	109	0,08	1
		м3								
11	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов В25,F200,W6	50	1743,71	611,9	87186	30595	35480	2,93	147
				499,39	151,63	24969	7581	109	0,5	25
		м3								
12	С143001-11	-Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	51	5415	-	276165	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	51	298	-	15198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	Е0130-9-1	-Установка арматуры	4,909	9508,21	-	46676	-	49566	55,66	273
				9263,25	-	45473	-	109	-	-
		т								
15	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,192	67700	-	12998	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24			-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,579	65900	-	38156	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	класса А-III, d 12 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	3,207	61200 -	- -	196268 -	- -	- -	- -	- -
18	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм т	0,931	55500 -	- -	51671 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0130-7-1	-Устройство монолитного слива на фундаменте В20,F200,W6 м3	6,2	1743,71 499,39	611,9 151,63	10811 3096	3794 940	4400 109	2,93 0,5	18 3
20	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 м3	6,324	4910 -	- -	31051 -	- -	- -	- -	- -
21	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	6,324	128 -	- -	809 -	- -	- -	- -	- -
22	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,324	298 -	- -	1885 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
23	E0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	94	335,51	15,76	31538	1481	12710	0,7	65
				118,25	5,8	11116	545	109	0,03	3
		м2								
		ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА								
24	E0130-11-1	-Сооружение монолитных бетонных опор B30,F200,W6	14,2	4718,32	1738,8	67000	24691	19379	4,75	67
				742,61	509,44	10545	7234	109	2,03	29
		м3								
25	C143001-13 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса B30 ГОСТ 7473-2010	14,768	5791	-	85521	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	C143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	14,768	298	-	4401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	E0130-8-1	-Установка арматуры	4,267	9508,21	-	40572	-	43084	55,66	238
				9263,25	-	39526	-	109	-	-
		т								
28	C12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 10 мм	0,815	64700	-	52731	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	C12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 32 мм	3,452	59100	-	204013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 4	т								
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
30	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	265	37,06	35,39	9821	9377	2887	0,01	3
				1,63	9,6	433	2543	97	0,03	9
		м3								
31	Е010333-А35-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1	477	193,5	193,5	92300	92300	18460	-	-
				-	38,7	-	18460	100	0,81	388
		т								
32	Е0101-27-2	-Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	238,5	7,45	7,45	1777	1777	560	-	-
				-	2,42	-	577	97	0,01	2
		м3								
33	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 20 м	238,5	11,04	11,04	2633	2633	829	-	-
				-	3,58	-	855	97	0,01	3
		м3								
34	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	238,5	24,78	5,19	5910	1239	4531	0,12	30
				19,58	-	4671	-	97	-	-
		м3								
35	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	238,5	34,25	31,89	8170	7606	2119	0,01	3
				1,86	7,3	444	1740	97	0,03	8
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26,5	154,22	-	4087	-	4618	1,12	30
				154,22	-	4087	-	113	-	-
		м3								
		СВСиУ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ СТОЕК И РИГЕЛЕЙ								
37	Е0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки под вспомогательные опоры	5,6	2083,45	44,47	11667	249	2280	2,29	13
				357,08	16,38	2000	92	109	0,08	-
		м3								
38	Е0130-6-1	-Укладка сборных плит П600	12,8	1548,28	1060,88	19818	13579	10238	2,81	36
				457,99	275,83	5862	3531	109	0,94	12
		м3								
39	С143023-115	-Плита переходная П 600.98.30 /ТП 3.503.1-96/	8	62800	-	502400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	Е0130-88-1	-Установка стальных конструкций для бетонирования ригеля	5,886	9941,56	1463,88	58516	8616	42090	36,46	215
				6210	350,45	36552	2063	109	1,18	7
		т								
41	С12021-41	-Стоимость металлоконструкций-50%	2,8	147100	-	411880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,286	47200	-	13499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	Е0130-88-1	-Установка стальных конструкций для бетонирования стоек	4,42	9941,56	1463,88	43942	6470	31607	36,46	161
				6210	350,45	27448	1549	109	1,18	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
44	С12021-41	-Стоимость металлоконструкций-50%	2,21	147100	-	325091	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
45	Е0130-6-1	-Демонтаж сборных плит	2,795	1238,63	848,7	3462	2372	1788	2,24	6
		м3		366,39	220,66	1024	617	109	0,75	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2873723	261307			1485
			Тенге			245606	60120			685
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2771265	-	-		-
		Материалы -	Тенге			85651	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	238114	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1306307	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			951480	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			256016	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		128
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38402	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181637	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3208918	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1909
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	276517	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			102458	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23371	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	67612	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			73697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11055	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10569	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			186724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		425
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78667	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3395642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	355183	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:					3395642			
		Временные здания и сооружения		4,60%			156200			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			23430			
		Итого:					3551842			
		Зимнее удорожание		2,28%			80982			
		Выслуга лет		1%			35518			
		Доп.отпуска		0,4%			14207			
		Итого:					3682549			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах:					**10078306**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					201566			
		Итого:					10279872			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					64122			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					10215750			
		НДС (12%) :					1225890			
		Итого:					**11 441 640**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**11 441 517**			
		В том числе НДС 12,0%:					**1225877**			

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Жанкулов А. С.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 1 от 2016-10-20.
Код бюджетной программы № 348007011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00)**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пешеходный переход на ПК8+10. Сооружение промежуточных опор.
Локальная смета 2-2-1.1-2

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	175	37,06	35,39	6486	6193	1906	0,01	2
				1,63	9,6	286	1679	97	0,03	6
2	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	315	68,94	68,94	21716	21716	4343	-	-
				-	13,79	-	4343	100	0,29	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
3	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	15	48,49	46,3	727	695	214	0,01	-
				2,14	12,56	32	188	97	0,04	1
		м3								
4	Е0101-164-3	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	20	537,17	-	10743	-	12140	3,42	68
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			537,17	-	10743	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-174-3	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	20	155	-	3100	-	3503	0,95	19
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002			155	-	3100	-	113	-	-
		м3								
6	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	66,5	68,94	68,94	4585	4585	917	-	-
				-	13,79	-	917	100	0,29	19
		т								
7	Е0101-145-6	-Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом-дна	65	29,5	-	1917	-	1860	0,19	12
				29,5	-	1917	-	97	-	-
		м2								
8	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы	16,3	29,49	6,18	481	101	369	0,15	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пневматическими трамбовками								
				23,31	-	380	-	97	-	-
		м3								
9	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	16,3	34,25	31,89	558	520	145	0,01	-
				1,86	7,3	30	119	97	0,03	1
		м3								
10	Е0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек под фундаменты	11,3	2083,45	44,47	23543	503	4600	2,29	26
				357,08	16,38	4035	185	109	0,08	1
		м3								
11	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов В25,F200,W6	44	1743,71	611,9	76723	26923	31223	2,93	129
				499,39	151,63	21973	6672	109	0,5	22
		м3								
12	С143001-11 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	44,88	5415	-	243025	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	44,88	298	-	13374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	Е0130-8-1	-Установка арматуры	3,546	9508,21	-	33716	-	35804	55,66	197
				9263,25	-	32847	-	109	-	-
		т								
15	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,172	67700	-	11644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,532	65900	-	35059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	т								
17	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	1,719	61200 -	- -	105203 -	- -	- -	- -	- -
18	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т	1,123	58700 -	- -	65920 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0130-7-1	-Устройство монолитного слива на фундаменте В20,F200,W6 м3	6,1	1743,71 499,39	611,9 151,63	10637 3046	3733 925	4329 109	2,93 0,5	18 3
20	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 м3	6,222	4910 -	- -	30550 -	- -	- -	- -	- -
21	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	6,222	128 -	- -	796 -	- -	- -	- -	- -
22	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,222	298 -	- -	1854 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
23	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	100	335,51	15,76	33551	1576	13522	0,7	70
				118,25	5,8	11825	580	109	0,03	3
		м2								
		ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА								
24	Е0130-11-1	-Сооружение монолитного цоколя бетонных опор В25,F200,W6	15,5	4718,32	1738,8	73134	26951	21153	4,75	74
				742,61	509,44	11510	7896	109	2,03	31
		м3								
25	С143001-11 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	15,81	5415	-	85611	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	15,81	298	-	4711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	Е0130-8-1	-Установка арматуры	1,349	9508,21	-	12827	-	13621	55,66	75
				9263,25	-	12496	-	109	-	-
		т								
28	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,464	65900	-	30578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,259	61200	-	15851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-24									
30	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,626	58700 --	- -	36746 -	- -	- -	- -	- -
31	С12041-129	-Закладные изделия т	0,488	63800 -	- -	31134 -	- -	- -	- -	- -
32	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий т	0,488	40200 -	- -	19618 -	- -	- -	- -	- -
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
33	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	135	37,06 1,63	35,39 9,6	5003 220	4777 1296	1471 97	0,01 0,03	2 4
34	Е010333-А35-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1 т	243	193,5 -	193,5 38,7	47021 -	47021 9404	9404 100	- 0,81	- 197
35	Е0101-27-2	-Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	121,5	7,45 -	7,45 2,42	905 -	905 294	285 97	- 0,01	- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
36	E0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 20 м	121,5	11,04	11,04	1341	1341	422	-	-
				-	3,58	-	435	97	0,01	2
		м3								
37	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	121,5	24,78	5,19	3011	631	2308	0,12	15
				19,58	-	2380	-	97	-	-
		м3								
38	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	121,5	34,25	31,89	4162	3875	1080	0,01	2
				1,86	7,3	226	887	97	0,03	4
		м3								
39	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,5	154,22	-	2082	-	2353	1,12	15
				154,22	-	2082	-	113	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1109644	152044			726

			Тенге			119131	35820			386
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1109644	-	-		-
	Материалы -		Тенге			84210	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	154951	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			351753	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			402507	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			166969	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		83
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	25045	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			76597	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1353209	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1196
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	179996	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1353209	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1196
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	179996	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по форме в ц. 2001 года:				1353209				
		Временные здания и сооружения	4,60%			62248				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%			9337				
		Итого:				1415457				
		Зимнее удорожание	2,28%			32272				
		Выслуга лет	1%			14155				
		Доп.отпуска	0,4%			5662				
		Итого:				1467545				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах:				**4016340**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				80327				
		Итого:				4096667				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				25554				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				4071114				
		НДС (12%) :				488534				
		Итого:				**4 559 647**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**4 559 598**				
		В том числе НДС 12,0%:				**488528**				

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 1 от 2016-10-20.
Код бюджетной программы № 348007011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00)**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пешеходный переход на ПК8+10. Устройство лестниц.
Локальная смета 2-2-1.1-4

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	160	37,06	35,39	5930	5662	1743	0,01	2
				1,63	9,6	261	1535	97	0,03	5
2	E0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	20	302,12	-	6042	-	6828	2,13	43
	т.ч. п-1.55, п-3.180,			302,12	-	6042	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. изм. № 1, К=1,2									
3	Е0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	20	114,82	-	2296	-	2595	0,71	14
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2 2	м3		114,82	-	2296	-	113	-	-
4	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10км, класс груза 1	324	68,94	68,94	22337	22337	4467	-	-
		т		-	13,79	-	4467	100	0,29	94
5	Е0101-145-5-	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	49	22,31	-	1093	-	1060	0,14	7
		м2		22,31	-	1093	-	97	-	-
6	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	12,3	24,78	5,19	305	64	234	0,12	2
		м3		19,58	-	241	-	97	-	-
7	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	12,3	34,25	31,89	421	392	109	0,01	-
		м3		1,86	7,3	23	90	97	0,03	-
8	Е0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек под фундаменты	7,6	2083,45	44,47	15834	338	3094	2,29	17
		м3		357,08	16,38	2714	124	109	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 под основание у опоры №6	7	48,49	46,3	339	324	100	0,01	-
				2,14	12,56	15	88	97	0,04	-
		м3								
10	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10км, класс груза 1	13,3	68,94	68,94	917	917	183	-	-
				-	13,79	-	183	100	0,29	4
		т								
11	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7	4,33	3,73	30	26	12	-	-
				0,55	1,29	4	9	97	-	-
		м3								
12	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	7	29,49	6,18	206	43	158	0,15	1
				23,31	-	163	-	97	-	-
		м3								
13	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	7	34,25	31,89	240	223	62	0,01	-
				1,86	7,3	13	51	97	0,03	-
		м3								
		ФУНДАМЕНТ								
14	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов В25,F200,W6	20,8	1743,71	611,9	36269	12727	14760	2,93	61
				499,39	151,63	10387	3154	109	0,5	10
		м3								
15	С143001-11 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	21,216	5415	-	114885	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	21,216	298	-	6322	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	Е0130-8-1	-Установка арматуры	1,622	9508,21	-	15422	-	16377	55,66	90
				9263,25	-	15025	-	109	-	-
		т								
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,384	65900	-	25306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,148	61200	-	70258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
20	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,065	61200	-	3978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	С12041-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 32 мм	0,025	49400	-	1235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0130-7-1	-Устройство монолитного слива на фундаменте В20,F200,W6	0,8	1743,71	611,9	1395	490	568	2,93	2
				499,39	151,63	400	121	109	0,5	-
		м3								
23	С143001-8	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,816	4910	-	4007	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,816	128	-	104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,816	298	-	243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	87	335,51	15,76	29189	1371	11764	0,7	61
				118,25	5,8	10288	504	109	0,03	2
		м2								
		ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА								
27	Е0130-11-1	-Сооружение монолитных стоек опор В30,F200,W6-2шт	3,4	4718,32	1738,8	16042	5912	4640	4,75	16
				742,61	509,44	2525	1732	109	2,03	7
		м3								
28	С143001-13	-Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	3,536	5791	-	20477	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
29	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,536	298	-	1054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
30	Е0130-8-1	-Установка арматуры	0,32	9508,21	-	3043	-	3231	55,66	18
				9263,25	-	2964	-	109	-	-
		т								
31	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,056	64700	-	3623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,035	64400	-	2254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,229	64400	-	14748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	Е0130-13-1	-Устройство монолитного железобетоного ригеля из бетона В30,F200,W6	3,6	2585,81	1077,94	9309	3881	5387	5,61	20
				1055,7	317,23	3801	1142	109	1,26	5
		м3								
35	С143001-11 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	1,872	5415	-	10137	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	С143001-13	-Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ	1,872	5791	-	10841	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 22	7473-2010		-	-	-	-	-	-	-
37	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	3,744	298	-	1116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С12041-95	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,089	66000	-	5874	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24			-	-	-	-	-	-	-
39	С12041-114	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,039	68800	-	2683	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24			-	-	-	-	-	-	-
40	С12041-116	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,262	64400	-	16873	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24			-	-	-	-	-	-	-
41	С12041-129	-Закладные изделия т	0,072	63800	-	4594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий	0,072	40200	-	2894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
43	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	125	37,06	35,39	4633	4423	1362	0,01	1
				1,63	9,6	204	1200	97	0,03	4
		м3								
44	Е010333-А35-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1	140	193,5	193,5	27090	27090	5418	-	-
				-	38,7	-	5418	100	0,81	114
		т								
45	Е0101-27-2	-Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	72,26	7,45	7,45	538	538	170	-	-
				-	2,42	-	175	97	0,01	1
		м3								
46	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 20 м	72,26	11,04	11,04	798	798	251	-	-
				-	3,58	-	259	97	0,01	1
		м3								
47	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	72,26	24,78	5,19	1790	375	1373	0,12	9
				19,58	-	1415	-	97	-	-
		м3								
48	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	72,26	34,25	31,89	2475	2304	642	0,01	1
				1,86	7,3	135	527	97	0,03	2
		м3								
49	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	6,5	154,22	-	1002	-	1133	1,12	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 2 группы		154,22	-	1002	-	113	-	-
		м3 ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ								
50	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,819	65900 -	- -	119872 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			648364	90235			373
			Тенге			61012	20780			251
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			648364	-	-		-
		Материалы -	Тенге			37808	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81792	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			274191	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			185118	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			87721	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13158	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44165	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			780250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		668
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94950	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			780250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		668
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94950	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				780250				
		Временные здания и сооружения	4,60%			35892				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%			5384				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				816142				
		Зимнее удорожание	2,28%			18608				
		Выслуга лет	1%			8161				
		Доп.отпуска	0,4%			3265				
		Итого:				846176				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах:				**2315791**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				46316				
		Итого:				2362107				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				14734				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				2347373				
		НДС (12%) :				281685				
		Итого:				**2 629 058**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**2 629 030**				
		В том числе НДС 12,0%:				**281682**				

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Шаншулов А.С.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алокс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 1 от 2016-10-20.
Код бюджетной программы № 348007011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00)**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пешеходный переход на ПК8+10. Электроснабжение и освещение
Локальная смета 2-2-1.1-5

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов								
1	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01432	49131	-	704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			704	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			704	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			704	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Некормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			746	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			746	-	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				746				
		Временные здания и сооружения	4,60%			34				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%			5				
		Итого:				780				
		Зимнее удорожание	2,28%			18				
		Выслуга лет	1%			8				
		Доп.отпуска	0,4%			3				
		Итого:				809				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах:				**2214**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				44				
		Итого:				2258				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				14				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				2244				
		НДС (12%) :				270				
		Итого:				**2 514**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**2 513**				
		В том числе НДС 12,0%:				**269**				

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Ибрагимов А.С.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 1 от 2016-10-20.
Код бюджетной программы № 348007011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00)**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пешеходный переход на ПК17+31. Сооружение крайних опор.
Локальная смета 2-2-1.2-1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	120 м3	37,06	35,39	4447	4246	1307	0,01	1				
				1,63	9,6	196	1152	97	0,03	4				
2	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	216	68,94	68,94	14891	14891	2978	-	-				
				-	13,79	-	2978	100	0,29	63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
3	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	35	48,49	46,3	1697	1621	499	0,01	1
				2,14	12,56	75	439	97	0,04	2
		м3								
4	Е0101-164-3	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	15	537,17	-	8057	-	9105	3,42	51
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			537,17	-	8057	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-174-3	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	15	155	-	2325	-	2627	0,95	14
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2 2			155	-	2325	-	113	-	-
		м3								
6	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	95	68,94	68,94	6549	6549	1310	-	-
				-	13,79	-	1310	100	0,29	28
		т								
7	Е0101-145-6	-Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом-дна	72	29,5	-	2124	-	2060	0,19	13
				29,5	-	2124	-	97	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	18	29,49	6,18	531	111	407	0,15	3
				23,31	-	420	-	97	-	-
		м3								
9	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	18	34,25	31,89	617	574	160	0,01	-
				1,86	7,3	34	131	97	0,03	1
		м3								
10	Е0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек под фундаменты	12,6	2083,45	44,47	26251	560	5129	2,29	29
				357,08	16,38	4499	206	109	0,08	1
		м3								
11	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов В25,F200,W6	50	1743,71	611,9	87186	30595	35480	2,93	147
				499,39	151,63	24969	7581	109	0,5	25
		м3								
12	С143001-11 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	51	5415	-	276165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	51	298	-	15198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	Е0130-8-1	-Установка арматуры	4,909	9508,21	-	46676	-	49566	55,66	273
				9263,25	-	45473	-	109	-	-
		т								
15	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,192	67700	-	12998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,579	65900 -	- -	38156 -	- -	- -	- -	- -
17	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	3,207	61200 -	- -	196268 -	- -	- -	- -	- -
18	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм т	0,931	55500 -	- -	51671 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0130-7-1	-Устройство монолитного слива на фундаменте В20,F200,W6 м3	6,2	1743,71 499,39	611,9 151,63	10811 3096	3794 940	4400 109	2,93 0,5	18 3
20	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 м3	6,324	4910 -	- -	31051 -	- -	- -	- -	- -
21	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за	6,324	128 -	- -	809 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 кг/см2								
		м3								
22	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,324	298	-	1885	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	100	335,51	15,76	33551	1576	13522	0,7	70
				118,25	5,8	11825	580	109	0,03	3
		м2								
		ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА								
24	Е0130-11-1	-Сооружение монолитных бетонных опор В30,F200,W6	6,3	4718,32	1738,8	29725	10954	8598	4,75	30
				742,61	509,44	4678	3209	109	2,03	13
		м3								
25	С143001-11	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	6,552	5415	-	35479	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,552	298	-	1952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	Е0130-8-1	-Установка арматуры	2,1	9508,21	-	19967	-	21204	55,66	117
				9263,25	-	19453	-	109	-	-
		т								
28	С12041-96	-Каркасы и сетки	0,4	64700	-	25880	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
29	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм т	1,8	59100 - -	- - -	106380 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
30	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	53,72	37,06 1,63	35,39 9,6	1991 88	1901 516	585 97	0,01 0,03	1 2
31	Е010333-А35-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1 т	95,85	193,5 -	193,5 38,7	18547 -	18547 3709	3709 100	- 0,81	- 78
32	Е0101-27-2	-Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	48,12	7,45 -	7,45 2,42	359 -	359 116	113 97	- 0,01	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3								
33	E0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 20 м	48,12	11,04	11,04	531	531	167	-	-
				-	3,58	-	172	97	0,01	1
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1110726	96809			768
			Тенге			127313	23041			221
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1110726	-	-		-
		Материалы -	Тенге			68006	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	150354	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			431353	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			387245	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			162926	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24439	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76419	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1350071	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1071
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	174793	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1350071	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1071
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	174793	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				1350071				
		Временные здания и сооружения	4,60%			62103				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%			9315				
		Итого:				1412174				
		Зимнее удорожание	2,28%			32198				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет	1%			14122				
		Доп.отпуска	0,4%			5649				
		Итого:				1464142				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах:				**4007027**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				80141				
		Итого:				4087167				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				25494				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				4061673				
		НДС (12%) :				487401				
		Итого:				**4 549 074**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**4 549 025**				
		В том числе НДС 12,0%:				**487396**				

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Инанкулов А.С.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 1 от 2016-10-20.
Код бюджетной программы № 348007011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00)**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пешеходный переход на ПК17+31. Устройство лестниц.
Локальная смета 2-2-1.2-4

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	70	37,06	35,39	2594	2477	762	0,01	1
				1,63	9,6	114	672	97	0,03	2
2	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км,	126	68,94	68,94	8686	8686	1737	-	-
				-	13,79	-	1737	100	0,29	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класс груза 1								
3	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 / т	20	48,49	46,3	970	926	285	0,01	-
				2,14	12,56	43	251	97	0,04	1
4	Е0101-164-3	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом / м3	10	537,17	-	5372	-	6070	3,42	34
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			537,17	-	5372	-	113	-	-
5	Е0101-174-3	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 / м3	10	155	-	1550	-	1751	0,95	10
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-202			155	-	1550	-	113	-	-
6	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	57	68,94	68,94	3930	3930	786	-	-
				-	13,79	-	786	100	0,29	17
7	Е0101-145-6	-Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным / т	49	29,5	-	1445	-	1402	0,19	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		способом		29,5	-	1445	-	97	-	-
8	E0101-134-2	м2 -Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	12,3	29,49	6,18	363	76	278	0,15	2
				23,31	-	287	-	97	-	-
9	E0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	12,3	34,25	31,89	421	392	109	0,01	-
				1,86	7,3	23	90	97	0,03	-
10	E0130-3-1	м3 -Устройство щебеночных подушек под фундаменты	7,6	2083,45	44,47	15834	338	3094	2,29	17
				357,08	16,38	2714	124	109	0,08	1
11	E0101-17-9	м3 -Разработка грунта 3группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 под основание у опоры №6	15	48,49	46,3	727	695	214	0,01	-
				2,14	12,56	32	188	97	0,04	1
12	E010333-A10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10км, класс груза 1	28,5	68,94	68,94	1965	1965	393	-	-
				-	13,79	-	393	100	0,29	8
13	E0101-20-2	т -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	15	4,33	3,73	65	56	27	-	-
				0,55	1,29	8	19	97	-	-
14	E0101-134-2	м3 -Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	15	29,49	6,18	442	93	339	0,15	2
				23,31	-	350	-	97	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	15	34,25	31,89	514	478	133	0,01	-
				1,86	7,3	28	109	97	0,03	-
		м3								
		ФУНДАМЕНТ								
16	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов В25,F200,W6	20,8	1743,71	611,9	36269	12727	14760	2,93	61
				499,39	151,63	10387	3154	109	0,5	10
		м3								
17	С143001-11 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	21,216	5415	-	114885	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	21,216	298	-	6322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	Е0130-8-1	-Установка арматуры	1,622	9508,21	-	15422	-	16377	55,66	90
				9263,25	-	15025	-	109	-	-
		т								
20	С12041-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 32 мм	0,025	49400	-	1235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,384	65900	-	25306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 4									
22	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 4	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	1,148	61200 -	- -	70258 -	- -	- -	- -	- -
23	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 4	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,065	61200 -	- -	3978 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0130-7-1	-Устройство монолитного слива на фундаменте В20,F200,W6 м3	0,8	1743,71 499,39	611,9 151,63	1395 400	490 121	568 109	2,93 0,5	2 -
25	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 м3	0,816	4910 -	- -	4007 -	- -	- -	- -	- -
26	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	0,816	128 -	- -	104 -	- -	- -	- -	- -
27	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,816	298 -	- -	243 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
28	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	73	335,51	15,76	24492	1150	9871	0,7	51
				118,25	5,8	8633	423	109	0,03	2
		м2								
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
29	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	37,85	37,06	35,39	1403	1339	412	0,01	-
				1,63	9,6	62	363	97	0,03	1
		м3								
30	Е010333-А35-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1	68,13	193,5	193,5	13183	13183	2637	-	-
				-	38,7	-	2637	100	0,81	55
		т								
31	Е0101-27-2	-Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	18,13	7,45	7,45	135	135	43	-	-
				-	2,42	-	44	97	0,01	-
		м3								
32	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 20 м	18,13	11,04	11,04	200	200	63	-	-
				-	3,58	-	65	97	0,01	-
		м3								
33	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18,13	24,78	5,19	449	94	344	0,12	2
				19,58	-	355	-	97	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	18,13	34,25	31,89	621	578	161	0,01	-
				1,86	7,3	34	132	97	0,03	1
		м3								
35	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,09	154,22	-	322	-	364	1,12	2
				154,22	-	322	-	113	-	-
		м3								
		ПАНДУС								
36	C12021-237	-Стоимость конструкций пандуса	0,1285316	154400	-	19845	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			384954	50009			286
			Тенге			47183	11310			137
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			365108	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26215	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58492	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			100776	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			140925	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			62981	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9447	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25685	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			453775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		454
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67940	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19845	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19845	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1191	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21036	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			474811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		454
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67940	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				474811				
		Временные здания и сооружения	4,60%			21841				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%			3276				
		Итого:				496652				
		Зимнее удорожание	2,28%			11324				
		Выслуга лет	1%			4967				
		Доп.отпуска	0,4%			1987				
		Итого:				514929				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах:				**1409245**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				28185				
		Итого:				1437430				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				8966				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				1428463				
		НДС (12%) :				171416				
		Итого:				**1 599 879**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**1 599 862**				
		В том числе НДС 12,0%:				**171414**				

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Кагайцев