ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОСТАВЩИК: **ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок)

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ **2017** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	код бюджетной программы	Организация Правовая форма
		№ 80 от 2016-09-09		
		Дополнительное соглашение № 5 от 2017-04-13		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		За отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Всего работ и затрат, в том числе:	**1 069 296 842**	**1 069 296 842**			
	Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок)			**40 458 077**	**4 854 969**	**45 313 046**
	Всего к оплате			**40 458 077**	**4 854 969**	**45 313 046**

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы

ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

РЕЕСТР

актов выполненных работ

Объект: Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок) от ПК6+00 до ПК18+00)

АВГУСТ 2017 года

Договор № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 5 от 2017-04-13.

№ п/п	л.с.	№ Ф-2	Локальный сметный расчет	Наименование	сумма по локальной смете , тенге	Сумма , тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	1506850	1	2-2-А-1.2	Укладка резервных футляров	485 692	1 636 525
2	1511620	2	2-2-А-4	Устройство примыкания на вспомогательном северном проезде на ПК 9+23	3 563 997	12 008 785
3	1511630	3	2-2-А-5	Устройство примыкания на вспомогательном южном проезде на ПК 9+23	1 082 893	3 648 777
4	1511640	4	2-2-А-6	Устройство пересечения на основном северном проезде на ПК 13+21	1 633 216	5 503 074
5	1511650	5	2-2-А-7	Устройство пересечения на основном южном проезде на ПК 13+21	3 413 924	11 503 118
6	1511370	6	2-2-А-8	Водоотводные канавы	3 020 828	10 178 592
7	1511380	7	2-2-А-9	Устройство водосбросов с проезжей части	245 646	827 697
8	1511390	8	2-2-А-11	Автобусные остановки	1 923	6 478
9	**Итого:**				**13 448 119**	**45 313 046**
				в том числе:		
				РБ		**45 313 046**
				МБ		**0**

Сдал : Начальник ПТО ТОО ПСФ "Алонс" **Лукибанова И.А.**

Принял : Технадзор ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Иманкулов А.С.**

Принял : Сметчик ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Нуралиева М.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 5 от 2017-04-13.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00)**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Укладка резервных металлических футляров.
Локальная смета 2-2-А-1.2

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (устройство траншеи)	7600	34,08	32,23	259036	244965	73469	0,01	98		
				1,85	8,11	14071	61669	97	0,03	214		
		м3										
2	Е0101-24-6	-Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	7600	6,91	6,91	52496	52496	17667	-	-		
				-	2,4	-	18213	97	0,01	60		
		м3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3 Е0101-24-14-Добавить на последующие 10 м до 20 м в кучи	7600	5,47	5,47	41550	41550	13983	-	-
				-	1,9	-	14415	97	0,01	47
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			353082	339011			98

			Тенге			14071	94298			321
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			353082	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	108369	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			105118	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15768	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27492	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			485692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		471
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	124137	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			485692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		471
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	124137	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		485692
Временные здания и сооружения	4,60%	22342
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	3351
Итого:		508034
Зимнее удорожание	2,28%	11583
Выслуга лет	1%	5080
Доп.отпуска	0,4%	2032
Итого:		526729
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:		**1441540**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		28831
Итого:		1470370
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

по объекту в текущих ценах:	9172
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	1461199
НДС (12%) :	175344
Итого:	**1 636 543**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**1 636 525**
В том числе НДС 12,0%:	175342

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ Иманкулов А.С.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 5 от 2017-04-13.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00)**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство примыкания на вспомогательном северном проезде на ПК 9+23.
Локальная смета 2-2-А-4

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно								
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	137	37,06	35,39	5077	4848	1492	0,01	2
				1,63	9,6	224	1315	97	0,03	4
2	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	239,75 м3	68,94	68,94	16528	16528	3306	-	-
				-	13,79	-	3306	100	0,29	69
3	С143008-104-	-Балласт	181 т	215,92	-	39082	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 23 прим	м3		-	-	-	-	-	-	-
4	E010333-A5-1	Доставка балласта в насыпь автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км	289,6	40,5 -	40,5 8,1	11729 -	11729 2346	2346 100	- 0,17	- 49
5	E0101-24-6	Устройство насыпи с перемещением бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	т 179	6,91 -	6,91 2,4	1236 -	1236 429	416 97	- 0,01	- 1
6	E0101-24-14 К=2	Добавлять на каждые последующие 10 м - до 30 м	м3 179	10,93 -	10,93 3,79	1957 -	1957 679	659 97	- 0,01	- 1
7	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 179	16,11 -	16,11 5,51	2883 -	2883 987	957 97	- 0,02	- 3
8	E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)	м3 179	4,81 -	4,81 1,45	860 -	860 259	251 97	- -	- 1
9	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3 179	34,25 1,86	31,89 7,3	6132 333	5709 1306	1590 97	0,01 0,03	3 6
10	E0101-145-1-0	Планировка корыта земляного полотна из грунтов 3 группы механизированным способом	м3 913	23,21 17,31	5,9 1,23	21191 15802	5389 1123	16417 97	0,12 -	111 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
11	Е0101-164-2	-Устройство корыта под дорожный камень вручную в грунтах 2 группы с выбросом на сторону и планировкой на месте	4,6	251,77	-	1158	-	1309	1,77	8
				251,77	-	1158	-	113	-	-
		м3								
12	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных	6,1	1354,61	-	8263	-	4096	3,57	22
				545,96	-	3330	-	123	-	-
		м3								
13	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании	102	3337,91	7,63	340467	778	24250	1,15	117
				176,73	2,02	18027	206	133	0,01	1
		м								
14	Е0101-166-2	-Засыпка вручную бортовых камней гравийно-песчаной смесью с трамбованием	16	922,82	-	14765	-	2788	1,12	18
				154,22	-	2467	-	113	-	-
		м3								
15	Е0127-14-2	-Устройство обочин из гравийно-песчаной смеси	33	891,02	97,48	29404	3217	1795	0,17	5
				24,59	16,32	811	538	133	0,06	2
		м3								
16	Е0101-145-1-3	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	50	12,4	6,42	620	321	341	0,04	2
				5,98	1,05	299	53	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				501352	55456			288
		----				---	---			---
		Тенге				42452	12546			142
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				501352	-	-		-
	Материалы -	Тенге				1921	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	54998	-		-
	Местные материалы -	Тенге				401524	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				62014	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		31
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	9302	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				33802	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				597168	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		461
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	64300	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				597168	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		461
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	64300	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда (тип III)									
	==========									
17 E0127-53-2	-Устройство однослойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	810	529,56	17,65	428940	14300	13628	0,04	31
			---	---	---	---	---	---	---	
			6,83	5,82	5533	4713	133	0,02	16
	м2									
18 E0127-53-11	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	680	384,34	17,65	261351	12005	11441	0,04	26
			---	---	---	---	---	---	---	
			6,83	5,82	4645	3957	133	0,02	14
	м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	E0127-54-13-К=4	-Добавлять к высокопористым мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	680	180,09	-	122458	-	42	-	-
				0,05	-	31	-	133	-	-
20	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2) м2	0,4756	39427,53	390,53	18752	186	103	0,67	-
				-	162,08	-	77	133	0,67	-
21	E0127-24-1	-Устройство верхнего слоя основания толщиной 15 см из из гравийно-щебеночно-песчаной смеси С5-80мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2) т	765	214,22	32,96	163879	25216	16516	0,04	29
				5,75	10,48	4399	8019	133	0,04	29
22	E0127-24-1 т.ч. п-1.37	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 16 см м2	765	10,84	-	8293	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см м3	219,12	891,02	97,48	195240	21360	11921	0,17	36
				24,59	16,32	5388	3575	133	0,06	13
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1198914	73067			123
			----			---	---			---
			Тенге			19996	20342			73
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1198914	-	-		-
	Материалы -		Тенге			23406	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	40338	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1082445	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			53649	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		27
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8047	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			75154	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1327716	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		223
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48385	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1327716	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		223
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48385	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Устройство тротуара								
24	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	34	37,06	35,39	1260	1203	370	0,01	-
				1,63	9,6	56	326	97	0,03	1
25	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 1 км, на свалку	м3 59,5	68,94	68,94	4102	4102	820	-	-
				-	13,79	-	820	100	0,29	17
26	С143008-104	-Балласт	т 182	215,92	-	39297	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23 прим		м3	-	-	-	-	-	-	-
27	Е010333-А5--1	-Доставка балласта в насыпь автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км	291,2	40,5	40,5	11794	11794	2359	-	-
				-	8,1	-	2359	100	0,17	50
28	Е0101-24-6	-Устройство насыпи с перемещением бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	т 180	6,91	6,91	1243	1243	418	-	-
				-	2,4	-	431	97	0,01	1
29	Е0101-24-14 К=2	-Добавлять на каждые последующие 10 м - до 30 м	м3 180	10,93	10,93	1968	1968	662	-	-
				-	3,79	-	683	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	E0101-130-1	-Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	16,11	16,11	2899	2899	963	-	-
			180	-	5,51	-	993	97	0,02	3
31	E0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 4 проходов)	м3	4,81	4,81	865	865	253	-	-
			180	-	1,45	-	260	97	-	1
32	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3	34,25	31,89	6166	5740	1599	0,01	3
			180	1,86	7,3	335	1313	97	0,03	6
33	E0127-14-2	-Устройство обочин из песчано-гравийной смеси	м3	891,02	97,48	72173	7896	4407	0,17	13
			81	24,59	16,32	1992	1322	133	0,06	5
34	E0127-56-1	-Устройство основания под тротуар из ГПС, толщиной 12 см	м3	171,47	18,02	46297	4864	17816	0,28	75
			270	43,73	5,88	11808	1587	133	0,02	6
35	E0127-56-2	-Добавить 3 см до основной толщины 15 см	м2	31,21	-	8428	-	1028	0,02	5
			270	2,86	-	773	-	133	-	-
36	E0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных	м2	1354,61	-	4064	-	2015	3,57	11
			3	545,96	-	1638	-	123	-	-
37	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	-Установка бортовых бетонных камней марки БР 100.20.8 (поребрика) на готовое основание	м3	339,01	7,63	52207	1174	26013	0,8	124
			154	124,98	2,02	19247	311	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	м								
38	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	-Камни бетонные бортовые М-300	2,464	16613	-	40934	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара однослойного из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	270	375,09	-	101274	-	10221	0,17	45
				28,46	-	7685	-	133	-	-
		м2								
40	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	-Добавить 2 см до основной толщины 5 см	270	237,08	-	64011	-	6574	0,11	29
				18,31	-	4943	-	133	-	-
		м2								
41	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 15 см	110	146,17	23,43	16078	2577	1714	0,04	4
				5,51	6,21	606	683	133	0,02	3
		м2								
42	Е0101-145-1 2	-Планировка откосов, полотна обочины из грунтов 2 группы механизированным способом	267	9,83	5,09	2624	1359	1448	0,03	9
				4,74	0,85	1265	228	97	-	1
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			477685	47685			317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			50348	11317			96
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			477685	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8003	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	61665	-		-
		Местные материалы -	Тенге			371648	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			78680	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11802	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33382	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			589747	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		453
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73467	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			589747	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		453
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73467	-		-

РАЗДЕЛ 4. Устройство водоотводных канав

43	С143008-104-Балласт		128	215,92	-	27638	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23 прим	м3		-	-	-	-	-	-	-
44	Е010333-А5--Доставка балласта в насыпь автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км		204,8	40,5	40,5	8294	8294	1659	-	-
1				-	8,1	-	1659	100	0,17	35
45	Е0101-24-6 -Устройство насыпи с перемещением бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	т	126	6,91	6,91	870	870	293	-	-
				-	2,4	-	302	97	0,01	1
46	Е0101-24-14-Добавлять на каждые последующие 10 м - до 30 м	м3	126	10,93	10,93	1378	1378	464	-	-
К=2				-	3,79	-	478	97	0,01	1
47	Е0101-130-1-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном	м3	126	16,11	16,11	2029	2029	674	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		-	5,51	-	695	97	0,02	2
		м3								
48	E0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)	126	4,81	4,81	606	606	177	-	-
				-	1,45	-	182	97	-	1
		м3								
49	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	126	34,25	31,89	4316	4018	1120	0,01	2
				1,86	7,3	235	919	97	0,03	4
		м3								
50	E0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в выемке с выбросом на сторону	14	447,64	-	6267	-	7082	2,85	40
				447,64	-	6267	-	113	-	-
		м3								
51	E0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	63	48,49	46,3	3055	2917	898	0,01	1
				2,14	12,56	135	791	97	0,04	3
		м3								
52	E010333-A10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	122,85	68,94	68,94	8469	8469	1694	-	-
				-	13,79	-	1694	100	0,29	36
		т								
53	E0127-8-1)	-Установка водоотводных лотков Б-3-1 на подготовке из гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	142,71	739,49	403,86	105533	57634	71998	1,79	256
				276,86	102,47	39511	14623	133	0,41	59
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С143018-151	-Стоимость лотков Б-3-1	142,71	4960	-	707842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
55	Е0130-7-1	--Заделка швов лотков монолитным бетоном В20, F200	2,1	6751,91	611,9	14179	1285	1490	2,93	6
				499,39	151,63	1049	318	109	0,5	1
		м3								
56	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,142	369	-	790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
57	Е0101-166-3	-Засыпка вручную лотков грунтом 3 группы с трамбованием	9	192,26	-	1730	-	1955	1,39	13
				192,26	-	1730	-	113	-	-
		м3								
58	Е0101-145-6	-Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	113	29,5	-	3333	-	3233	0,19	21
				29,5	-	3333	-	97	-	-
		м2								
59	Е0101-17-8	-Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5	37,06	35,39	185	177	54	0,01	-
				1,63	9,6	8	48	97	0,03	-
		м3								
60	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	8	68,94	68,94	552	552	110	-	-
				-	13,79	-	110	100	0,29	2
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		897067	88230			339

				Тенге		52268	21820			144
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		897067	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1489	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	74088	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			707842	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			47238	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			92901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13935	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59398	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1049366	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		529
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88023	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1049366	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		529
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88023	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3075018	264438			1067
			----			---	---			---
			Тенге			165064	66025			456
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3075018	-	-		-
		Материалы -	Тенге			34819	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	231088	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			707842	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1902855	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			287244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	43087	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201736	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3563997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1667
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	274175	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3563997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1667
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	274175	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		3563997
Временные здания и сооружения	4,60%	163944
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	24592
Итого:		3727941
Зимнее удорожание	2,28%	84997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет		1%			37279			
		Доп.отпуска		0,4%			14912			
		Итого:					3865129			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:					**10577986**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					211560			
		Итого:					10789545			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					67302			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					10722244			
		НДС (12%) :					1286669			
		Итого:					**12 008 913**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**12 008 785**			
		В том числе НДС 12,0%:					1286655			

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 5 от 2017-04-13.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00)**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство примыкания на вспомогательном южном проезде на ПК 9+23.
Локальная смета 2-2-А-5.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно								
1	E0101-145-9	Планировка корыта земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	317 м2	16,24	4,46	5147	1414	3896	0,08	26
				11,78	0,89	3733	283	97	-	1
2	E0127-14-2	Устройство обочин из гравийно-песчаной смеси	33 м3	891,02	97,48	29404	3217	1795	0,17	5
				24,59	16,32	811	538	133	0,06	2
3	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	15 м2	9,83	5,09	147	76	81	0,03	-
				4,74	0,85	71	13	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			34698	4707			32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---------	---------			---------
			Тенге			4615	835			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34698	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5450	-		-
		Местные материалы -	Тенге			25375	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	866	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2428	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6316	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			42899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6316	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда (тип III)								
4	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,4781	39427,53	390,53	18850	187	103	0,67	-
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				-	162,08	-	77	133	0,67	-
			т							
5	E0127-24-1	-Устройство верхнего слоя основания толщиной 15 см из из гравийно-щебеночно-песчаной смеси С5-80мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	768	214,22	32,96	164521	25315	16580	0,04	29
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				5,75	10,48	4416	8051	133	0,04	29
			м2							
6	E0127-24-1	-Добавить 1 см до основной	768	10,84	-	8326	-	-	-	-
	т.ч.	толщины слоя - 16 см		---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	п-1.37			-	-	-	-	-	-	-
			м2							
7	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 24 см	220,08	891,02	97,48	196096	21454	11973	0,17	36
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				24,59	16,32	5411	3591	133	0,06	13
			м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			387793	46956			66
			----			---	---			---
			Тенге			9827	11719			43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			387793	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18664	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21546	-		-
		Местные материалы -	Тенге			312347	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28656	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4298	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24987	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			441437	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		123
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25845	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			441437	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		123
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25845	-		-

РАЗДЕЛ 3. Устройство тротуара

8	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	80	37,06	35,39	2965	2831	871	0,01	1
				1,63	9,6	131	768	97	0,03	3
9	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 1 км, на свалку	м3 140	68,94	68,94	9652	9652	1930	-	-
				-	13,79	-	1930	100	0,29	41
10	С143008-104	-Балласт	т 19	215,92	-	4102	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23 прим		м3	-	-	-	-	-	-	-
11	Е010333-А5--1	-Доставка балласта в насыпь автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	30,4	40,5	40,5	1231	1231	246	-	-
				-	8,1	-	246	100	0,17	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 5 км								
		т								
12	E0101-24-6	-Устройство насыпи с перемещением бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	18	6,91 - -	6,91 2,4 -	124 - -	124 43 97	42 97 0,01	- - -	- - -
		м3								
13	E0101-24-14-К=2	-Добавлять на каждые последующие 10 м - до 30 м	18	10,93 - -	10,93 3,79 -	197 - -	197 68 97	66 97 0,01	- - -	- - -
		м3								
14	E0101-130-1	-Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	18	16,11 - -	16,11 5,51 -	290 - -	290 99 97	96 97 0,02	- - -	- - -
		м3								
15	E0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 4 проходов)	18	11,21 - -	11,21 3,37 -	202 - -	202 61 97	59 97 0,01	- - -	- - -
		м3								
16	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	18	34,25 1,86 -	31,89 7,3 -	617 34 -	574 131 97	160 97 0,03	0,01 - -	- 1 -
		м3								
17	E0127-14-2	-Устройство обочин из песчано-гравийной смеси	53	891,02 24,59 -	97,48 16,32 -	47224 1303 -	5167 865 -	2883 133 -	0,17 0,06 -	9 3 -
		м3								
18	E0127-56-1	-Устройство основания под тротуар из ГПС, толщиной 12 см	365	171,47 43,73 -	18,02 5,88 -	62587 15963 -	6576 2146 -	24085 133 -	0,28 0,02 -	102 9 -
		м2								
19	E0127-56-2	-Добавить 3 см до основной толщины 15 см	365	31,21 - -	- - -	11393 - -	- - -	1390 - -	0,02 - -	7 - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2,86	-	1045	-	133	-	-
		м2								
20	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных	3	1354,61	-	4064	-	2015	3,57	11
				545,96	-	1638	-	123	-	-
		м3								
21	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней марки БР 100.20.8 (поребрика) на готовое основание	154	339,01	7,63	52207	1174	26013	0,8	124
				124,98	2,02	19247	311	133	0,01	1
		м								
22	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	-Камни бетонные бортовые М-300	2,464	16613	-	40934	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара однослойного из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	365	375,09	-	136908	-	13817	0,17	60
				28,46	-	10389	-	133	-	-
		м2								
24	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	-Добавить 2 см до основной толщины 5 см	365	237,08	-	86533	-	8888	0,11	39
				18,31	-	6682	-	133	-	-
		м2								
25	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью	113	146,17	23,43	17248	2764	1838	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 15 см		5,51	6,21	650	732	133	0,02	3
		м2								
26	E0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна обочины из грунтов 2 группы механизированным способом	118	9,83 4,74	5,09 0,85	1160 559	601 101	640 97	0,03 -	4 -
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		479637	31382			361
				----		---	---			---
				Тенге		57641	7502			66
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		479637	-	-		-
		Материалы -		Тенге		9803	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	65143	-		-
		Местные материалы -		Тенге		380811	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		85040	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	12756	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		33881	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		598558	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		469
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	77899	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		598558	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		469
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	77899	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		902129	83045			459
				----		---	---			---
				Тенге		72084	20056			112
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		902129	-	-		-
		Материалы -		Тенге		28467	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	92139	-		-
		Местные материалы -		Тенге		718533	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		119469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	17920	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		61296	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1082893	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		630
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	110059	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге	1082893	-	-			-		
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-			630		
Сметная заработная плата -		Тенге	-	110059	-			-		

Итого по форме в ц. 2001 года:		1082893
Временные здания и сооружения	4,60%	49813
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	7472
Итого:		1132706
Зимнее удорожание	2,28%	25826
Выслуга лет	1%	11327
Доп.отпуска	0,4%	4531
Итого:		1174390
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:		**3214039**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		64281
Итого:		3278320
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		20449
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		3257871
НДС (12%) :		390945
Итого:		**3 648 816**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**3 648 777**
В том числе НДС 12,0%:		390940

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ Иманкулов А.С.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 5 от 2017-04-13.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00)**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство пересечения на основном северном проезде на ПК 13+21.
Локальная смета 2-2-А-6.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: %	на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно											
1	Е0101-145-1-3	Планировка откосов, верха присыпных обочин из грунтов 3 группы механизированным способом	564,78 м2	12,4	6,42	7001	3624	3852	0,04			23	
				5,98	1,05	3377	594	97	-			2	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		7001	3624					23	
				Тенге		3377	594					2	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		7001	-	-				-	
		Всего заработная плата -		Тенге		-	3971	-				-	
		Накладные расходы -		Тенге		3852	-	-				-	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-					2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	578	-				-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			651	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4549	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4549	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда (тип I)								
2	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 34 см (нижний слой основания)	137,02	891,02	97,48	122088	13357	7454	0,17	23
				24,59	16,32	3369	2236	133	0,06	8
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			122088	13357			23

			Тенге			3369	2236			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			122088	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5605	-		-
		Местные материалы -	Тенге			105362	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7454	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1118	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7773	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			137314	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6723	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			137314	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6723	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Устройство тротуара								
3	C143008-104-Балласт		816	215,92	-	176191	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23 прим		м3	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е010333-А5-1	Доставка балласта в насыпь автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км	1305,6	40,5 - -	40,5 8,1 -	52877 - -	52877 10575 10575	10575 - 100	- - 0,17	- - 222
5	Е0101-24-6	Устройство насыпи с перемещением бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м т	808	6,91 - -	6,91 2,4 -	5581 - -	5581 1936 1878	1878 - 97	- - 0,01	- - 6
6	Е0101-24-14 К=2	Добавлять на каждые последующие 10 м - до 30 м м3	808	10,93 - -	10,93 3,79 -	8835 - -	8835 3065 2973	2973 - 97	- - 0,01	- - 5
7	Е0101-130-1	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	808	16,11 - -	16,11 5,51 -	13014 - -	13014 4456 4322	4322 - 97	- - 0,02	- - 15
8	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 4 проходов) м3	808	11,21 - -	11,21 3,37 -	9061 - -	9061 2727 2645	2645 - 97	- - 0,01	- - 9
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км) м3	808	34,25 1,86 -	31,89 7,3 -	27678 1505 -	25768 5896 7179	7179 97 97	0,01 0,03 0,01	11 26 -
10	Е0127-14-2	Устройство обочин из песчано-гравийной смеси м3	51	891,02 24,59 -	97,48 16,32 -	45442 1254 -	4972 832 2775	2775 133 133	0,17 0,06 0,01	8 3 -
11	Е0127-56-1	Устройство основания под тротуар из ГПС, толщиной 12 см м3	896	171,47 43,73 -	18,02 5,88 -	153638 39186 -	16143 5267 59123	59123 133 133	0,28 0,02 0,01	250 22 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
12	Е0127-56-2	-Добавить 3 см до основной толщины 15 см	896	31,21	-	27967	-	3412	0,02	17
				2,86	-	2566	-	133	-	-
		м2								
13	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара однослойного из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	896	375,09	-	336081	-	33918	0,17	148
				28,46	-	25502	-	133	-	-
		м2								
14	Е0127-55-2	-Добавить 2 см до основной толщины 5 см	896	237,08	-	212420	-	21817	0,11	96
	Изм. и доп. вып. 14			18,31	-	16404	-	133	-	-
		м2								
15	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 15 см	309	146,17	23,43	45166	7239	4814	0,04	11
				5,51	6,21	1702	1918	133	0,02	7
		м2								
16	Е0101-145-1-3	-Планировка откосов, полотна обочины из грунтов 3 группы механизированным способом	524	12,4	6,42	6496	3362	3574	0,04	21
				5,98	1,05	3134	551	97	-	2
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1120446	146851			564

			Тенге			91253	37223			317
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1120446	-	-		-
	Материалы -		Тенге			16979	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	128476	-		-
	Местные материалы -		Тенге			865362	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			159006	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		80
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	23851	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			76767	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1356219	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		960
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	152327	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1356219	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		960
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	152327	-		-
	РАЗДЕЛ 4. Устройство водоотводных канав									
17	С143008-104-Балласт		92	215,92	-	19865	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23 прим	м3		-	-	-	-	-	-	-
18	Е010333-А5--Доставка балласта в насыпь автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км		147,2	40,5	40,5	5962	5962	1192	-	-
	1	т		-	8,1	-	1192	100	0,17	25
19	Е0101-24-6 -Устройство насыпи с перемещением бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м		91	6,91	6,91	629	629	212	-	-
		м3		-	2,4	-	218	97	0,01	1
20	Е0101-24-14-Добавлять на каждые последующие 10 м - до 30 м		91	10,93	10,93	995	995	335	-	-
	К=2	м3		-	3,79	-	345	97	0,01	1
21	Е0101-130-1-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		91	16,11	16,11	1466	1466	487	-	-
		м3		-	5,51	-	502	97	0,02	2
22	Е0101-130-7-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)		91	11,21	11,21	1020	1020	298	-	-
		м3		-	3,37	-	307	97	0,01	1
23	Е0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15		91	34,25	31,89	3117	2902	809	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км)		1,86	7,3	170	664	97	0,03	3
24	Е0101-166-3	-Засыпка вручную лотков грунтом 3 группы с трамбованием	м3							
			27	192,26	-	5191	-	5866	1,39	38
				192,26	-	5191	-	113	-	-
25	Е0101-145-6	-Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	м3							
			127	29,5	-	3746	-	3634	0,19	24
				29,5	-	3746	-	97	-	-
26	Е0101-17-9	-Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м2							
			8	48,49	46,3	388	370	114	0,01	-
				2,14	12,56	17	100	97	0,04	-
27	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	м3							
			12,8	68,94	68,94	882	882	176	-	-
				-	13,79	-	176	100	0,29	4
28	Е0130-6-1	-Укладка плит ПУ-1 для перекрытия лотков Б-3-1	т							
			1,87	1949,13	1060,88	3645	1984	1496	2,81	5
				457,99	275,83	856	516	109	0,94	2
29	С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/	м3							
			11	5400	-	59400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге			106306	16210		68
				Тенге			9980	4021		38
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106306	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			55	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14001	-		-
		Местные материалы -	Тенге			80060	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14618	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2193	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7255	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			128179	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16194	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			128179	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16194	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1355840	180042			677
			----			---	---			---
			Тенге			107980	44074			365
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1355840	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17034	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	152053	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1050784	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			184930	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27740	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92446	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1633216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1134
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	179793	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1633216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1134
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	179793	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		1633216
Временные здания и сооружения	4,60%	75128
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	11269
Итого:		1708344
Зимнее удорожание	2,28%	38950
Выслуга лет	1%	17083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Доп.отпуска		0,4%				6833			
	Итого:						1771211			
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:						**4847405**			
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :						96948			
	Итого:						4944353			
	Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:						30841			
	Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм						4913511			
	НДС (12%) :						589621			
	Итого:						**5 503 133**			
	Итого к оплате с учетом тендерного снижения:						**5 503 074**			
	В том числе НДС 12,0%:						589615			

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ Иманкулов А.С.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 5 от 2017-04-13.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00)** 9
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство пересечения на основном южном проезде на ПК 13+21.
Локальная смета 2-2-А-7

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, Тенге	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно												
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	715	37,06	35,39	26499	25301	7788	0,01	8				
				1,63	9,6	1168	6862	97	0,03	23				
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	1251,25 м3	68,94	68,94	86261	86261	17252	-	-				
				-	13,79	-	17252	100	0,29	362				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
3	Е0101-145-9	Планировка корыта земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	3154	16,24	4,46	51211	14070	38762	0,08	263
				11,78	0,89	37142	2819	97	-	10
		м2								
4	С143008-104	Балласт	132	215,92	-	28501	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23 прим	м3		-	-	-	-	-	-	-
5	Е010333-А5-1	Доставка балласта в насыпь автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км	211,2	40,5	40,5	8554	8554	1711	-	-
				-	8,1	-	1711	100	0,17	36
		т								
6	Е0101-24-6	Устройство насыпи с перемещением бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	130	6,91	6,91	898	898	302	-	-
				-	2,4	-	312	97	0,01	1
		м3								
7	Е0101-24-14 К=2	Добавлять на каждые последующие 10 м - до 30 м	130	10,93	10,93	1421	1421	478	-	-
				-	3,79	-	493	97	0,01	1
		м3								
8	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	130	16,11	16,11	2094	2094	695	-	-
				-	5,51	-	717	97	0,02	2
		м3								
9	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 8 проходов)	130	11,21	11,21	1458	1458	426	-	-
				-	3,37	-	439	97	0,01	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E0101-135-1-3	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	130	34,25 1,86	31,89 7,3	4453 242	4146 949	1155 97	0,01 0,03	2 4
11	E0101-164-2	Устройство корыта под дорожный камень вручную в грунтах 2 группы с выбросом на сторону и планировкой на месте (м3)	4,93	251,77 251,77	- -	1241 1241	- -	1403 113	1,77 -	9 -
12	E0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных (м3)	4,42	1354,61 545,96	- -	5987 2413	- -	2968 123	3,57 -	16 -
13	E0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании (м)	74,2	3337,91 176,73	7,63 2,02	247673 13114	566 150	17640 133	1,15 0,01	85 1
14	E0101-166-2-2	Засыпка вручную бортовых камней гравийно-песчаной смесью с трамбованием	19,81	922,82 154,22	- -	18281 3055	- -	3452 113	1,12 -	22 -
15	E0101-145-1-3	Планировка откосов, верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным (м3)	212	12,4 5,98	6,42 1,05	2628 1268	1360 223	1446 97	0,04 -	9 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		способом								
			м2							
16	Е0127-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	212	119,76 5,51	36,09 9,1	25388 1168	7652 1930	4120 133	0,04 0,04	8 8
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			512549	153780			421

			Тенге			60810	33856			450
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			512549	-	-		-
		Материалы -	Тенге			217839	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	94665	-		-
		Местные материалы -	Тенге			80121	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			99599	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14940	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36729	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			648877	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		921
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	109605	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			648877	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		921
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	109605	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда (тип I)								
17	Е0127-53-3	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	121,27	400,38 6,83	17,65 5,82	48554 828	2141 706	2040 133	0,04 0,02	5 2
			м2							
18	Е0127-54-3	Добавить 6 см до основной толщины слоя - 10 см	121,27	560,42	-	67962	-	22	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,14	-	17	-	133	-	-
	м2									
19	E0127-53-10	Устройство верхнего слоя основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	29	370,47	17,65	10743	512	488	0,04	1
				6,83	5,82	198	169	133	0,02	1
	м2									
20	E0127-54-10	Добавить 8 см до основной толщины слоя - 12 см	29	684,34	-	19846	-	7	-	-
				0,18	-	5	-	133	-	-
	м2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		147105	2653			6

				Тенге		1049	874			3
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		147105	-	-		-
		Материалы -		Тенге		505	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1923	-		-
		Местные материалы -		Тенге		142899	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		2558	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	384	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		8980	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		158642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		10
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2307	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		158642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		10
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2307	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Устройство тротуара								
21	C143008-104	Балласт	1035	215,92	-	223477	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23 прим	м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	E010333-А5-1	--Доставка балласта в насыпь автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км	1656	40,5 - т	40,5 8,1	67068 -	67068 13414	13414 100	- 0,17	- 282
23	E0101-24-6	-Устройство насыпи с перемещением бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	1025	6,91 - м3	6,91 2,4	7080 -	7080 2456	2383 97	- 0,01	- 8
24	E0101-24-14 К=2	-Добавлять на каждые последующие 10 м - до 30 м	1025	10,93 - м3	10,93 3,79	11208 -	11208 3888	3772 97	- 0,01	- 6
25	E0101-130-1	-Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1025	16,11 - м3	16,11 5,51	16509 -	16509 5652	5483 97	- 0,02	- 18
26	E0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 8 проходов)	1025	11,21 - м3	11,21 3,37	11494 -	11494 3459	3355 97	- 0,01	- 11
27	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	1025	34,25 1,86 м3	31,89 7,3	35111 1910	32689 7479	9107 97	0,01 0,03	14 33
28	E0127-14-2	-Устройство обочин из песчано-гравийной смеси	51	891,02 24,59 м3	97,48 16,32	45442 1254	4972 832	2775 133	0,17 0,06	8 3
29	E0127-56-1	-Устройство основания под	909	171,47	18,02	155867	16377	59981	0,28	254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тротуар из ГПС, толщиной 12 см		43,73	5,88	39755	5344	133	0,02	22
		м2								
30	Е0127-56-2	-Добавить 3 см до основной толщины 15 см	909	31,21	-	28373	-	3462	0,02	17
				2,86	-	2603	-	133	-	-
		м2								
31	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных	6,2	1354,61	-	8399	-	4164	3,57	22
				545,96	-	3385	-	123	-	-
		м3								
32	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней марки БР 100.20.8 (поребрика) на готовое основание	386	339,01	7,63	130857	2943	65200	0,8	310
				124,98	2,02	48243	780	133	0,01	3
		м								
33	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	-Камни бетонные бортовые М-300	6,176	16613	-	102602	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 15 см	309	146,17	23,43	45166	7239	4814	0,04	11
				5,51	6,21	1702	1918	133	0,02	7
		м2								
35	Е0101-145-1	-Планировка откосов, полотна	515	12,4	6,42	6384	3304	3512	0,04	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	обочины из грунтов 3 группы механизированным способом		5,98	1,05	3080	541	97	-	2
			м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге			895037	180883			658

			Тенге			101931	45763			396
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			895037	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7232	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	147694	-		-
	Местные материалы -		Тенге			604991	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			181421	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		91
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	27213	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			64587	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1141045	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1144
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	174908	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге			1141045	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1144
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	174908	-		-

РАЗДЕЛ 4. Устройство водоотводных канав

36	С143008-104-Балласт		360	215,92	-	77731	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23 прим	м3		-	-	-	-	-	-	-
37	Е010333-А5--Доставка балласта в насыпь автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км		576	40,5	40,5	23328	23328	4666	-	-
1				-	8,1	-	4666	100	0,17	98
		т								
38	Е0101-24-6 -Устройство насыпи с перемещением бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м		356	6,91	6,91	2459	2459	828	-	-
				-	2,4	-	853	97	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
39	Е0101-24-14-К=2	Добавлять на каждые последующие 10 м - до 30 м	356	10,93	10,93	3893	3893	1310	-	-
				-	3,79	-	1350	97	0,01	2
		м3								
40	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	356	16,11	16,11	5734	5734	1904	-	-
				-	5,51	-	1963	97	0,02	6
		м3								
41	Е0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 8 проходов)	356	11,21	11,21	3992	3992	1165	-	-
				-	3,37	-	1201	97	0,01	4
		м3								
42	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	356	34,25	31,89	12195	11353	3163	0,01	5
				1,86	7,3	663	2598	97	0,03	12
		м3								
43	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в выемке с выбросом на сторону	56,487	447,64	-	25286	-	28573	2,85	161
				447,64	-	25286	-	113	-	-
		м3								
44	Е0101-17-9 -	Разработка грунта 3 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	90,62	48,49	46,3	4394	4196	1292	0,01	1
				2,14	12,56	194	1138	97	0,04	4
		м3								
45	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км,	144,992	68,94	68,94	9996	9996	1999	-	-
				-	13,79	-	1999	100	0,29	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на свалку								
		т								
46	Е0127-8-1)	-Установка водоотводных лотков Б-3-1 на подготовке из гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	126	739,49 276,86	403,86 102,47	93176 34885	50886 12911	63568 133	1,79 0,41	226 52
		м								
47	С143018-151	-Стоимость лотков Б-3-1	126	4960 -	- -	624960 -	- -	- -	- -	- -
		м								
48	Е0130-7-1	-Заделка швов лотков монолитным бетоном В20, F200	3	6751,91 499,39	611,9 151,63	20256 1498	1836 455	2129 109	2,93 0,5	9 1
		м3								
49	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,06	369 -	- -	1129 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
50	Е0101-166-3	-Засыпка вручную лотков грунтом 3 группы с трамбованием	76	192,26 192,26	- -	14612 14612	- -	16511 113	1,39 -	106 -
		м3								
51	Е0101-145-6	-Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	168	29,5 29,5	- -	4956 4956	- -	4807 97	0,19 -	31 -
		м2								
52	Е0101-17-8	-Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	37	37,06 1,63	35,39 9,6	1371 60	1309 355	403 97	0,01 0,03	- 1
		м3								
53	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км,	59,2	68,94 -	68,94 13,79	4081 -	4081 816	816 100	- 0,29	- 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на свалку								
		т								
54	Е0130-6-1	-Укладка плит ПУ-1 для перекрытия лотков Б-3-1	2,38	1949,13	1060,88	4639	2525	1904	2,81	7
				457,99	275,83	1090	656	109	0,94	2
		м3								
55	С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/	14	5400	-	75600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		1013787	125588			547

				Тенге		83243	30962			245
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1013787	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2110	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	114205	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		624960	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		177887	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		135037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	20256	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		68929	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1217753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		859
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	134460	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		1217753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		859
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	134460	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Устройство разделительной полосы								
56	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	230	891,02	97,48	204935	22421	12513	0,17	38
				24,59	16,32	5655	3753	133	0,06	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
57	E0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	228	16,11	16,11	3672	3672	1220	-	-
				-	5,51	-	1257	97	0,02	4
			м3							
58	E0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)	228	4,81	4,81	1096	1096	320	-	-
				-	1,45	-	330	97	-	1
			м3							
59	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	228	34,25	31,89	7810	7271	2026	0,01	3
				1,86	7,3	425	1664	97	0,03	7
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			217513	34460			41

			Тенге			6080	7004			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			217513	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13083	-		-
		Местные материалы -	Тенге			176973	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16078	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2412	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14015	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			247606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15495	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			247606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15495	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2785991	497364			1673
			----			--------	--------			--------
			Тенге			253112	118459			1120
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2785991	-	-		-
		Материалы -	Тенге			227685	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	371571	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			624960	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1182870	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			434692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		217
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	65204	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193241	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3413924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3010
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	436775	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3413924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3010
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	436775	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		3413924
Временные здания и сооружения	4,60%	157041
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	23556
Итого:		3570965
Зимнее удорожание	2,28%	81418
Выслуга лет	1%	35710
Доп.отпуска	0,4%	14284
Итого:		3702376
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:		**10132567**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		202651
Итого:		10335218
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		64468
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		10270751
НДС (12%) :		1232490
Итого:		**11 503 241**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: 11 503 118

В том числе НДС 12,0%: 1232477

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 5 от 2017-04-13.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00)**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство водоотводных канав.
Локальная смета 2-2-А-8.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Пр.Абая северный проезд												
1	Е0101-17-1	-Разработка грунта 1 группы из временного отвала с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	396	27,23	26,29	10783	10410	3728	0,01	3				
				0,91	8,8	360	3484	97	0,03	13				
		м3												
2	Е010333-А5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 5 км в насыпь	772,2	40,5	40,5	31274	31274	6255	-	-				
				-	8,1	-	6255	100	0,17	131				
		т												
3	С143008-104-	Балласт	587,458	215,92	-	126844	-	-	-	-				

Изм. и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 23 прим	м3		-	-	-	-	-	-	-
4	Е010333-А5-1	Доставка балласта в насыпь автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км	939,9328	40,5 -	40,5 8,1	38067 -	38067 7613	7613 100	- 0,17	- 160
5	Е0101-24-6	т Устройство насыпи с перемещением бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	1366	6,91 -	6,91 2,4	9435 -	9435 3274	3175 97	- 0,01	- 11
6	Е0101-24-14 К=2	м3 Добавлять на каждые последующие 10 м - до 30 м	1366	10,93 -	10,93 3,79	14936 -	14936 5182	5026 97	- 0,01	- 8
7	Е0101-130-1	м3 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	292	16,11 -	16,11 5,51	4703 -	4703 1610	1562 97	- 0,02	- 5
8	Е0101-130-7	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 6 проходов)	292	8,01 -	8,01 2,41	2339 -	2339 704	683 97	- 0,01	- 2
9	Е0101-135-1	м3 Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	292	34,25 1,86	31,89 7,3	10002 544	9312 2131	2594 97	0,01 0,03	4 9
10	Е0101-164-3	м3 Разработка грунта 3 группы вручную в выемке с выбросом на сторону	6	447,64 447,64	- -	2686 2686	- -	3035 113	2,85 -	17 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
11	E0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	10,4	48,49	46,3	504	482	148	0,01	-
				2,14	12,56	22	131	97	0,04	-
		м3								
12	E010333-A10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	20,28	68,94	68,94	1398	1398	280	-	-
				-	13,79	-	280	100	0,29	6
		т								
13	E0127-8-1)	-Установка водоотводных лотков Б-3-1 на подготовке из гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	40,53	748	403,86	30316	16368	20448	1,79	73
				276,86	102,47	11221	4153	133	0,41	17
		м								
14	C143018-151	-Стоимость лотков Б-3-1	40,53	4960	-	201029	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
15	E0130-7-1	-Заделка швов лотков монолитным бетоном В20, F200	3,1	6751,91	611,9	20931	1897	2200	2,93	9
				499,39	151,63	1548	470	109	0,5	2
		м3								
16	C143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,162	369	-	1167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	E0101-166-3	-Засыпка вручную лотков грунтом 3 группы с трамбованием	5,84	192,26	-	1123	-	1269	1,39	8
				192,26	-	1123	-	113	-	-
		м3								
18	E0101-145-6	-Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	189,22	29,5	-	5582	-	5414	0,19	35
				29,5	-	5582	-	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
19	Е0101-17-9	-Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2,27	48,49 2,14	46,3 12,56	110 5	105 29	32 97	0,01 0,04	- -
		м3								
20	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	4,4265	68,94 -	68,94 13,79	305 -	305 61	61 100	- 0,29	- 1
		т								
		Пр.Абая южный проезд								
21	Е0101-17-1	-Разработка грунта 1 группы из временного отвала с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	840,33	27,23 0,91	26,29 8,8	22882 763	22091 7393	7912 97	0,01 0,03	5 27
		м3								
22	Е010333-А5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 5 км в насыпь	1638,6435	40,5 -	40,5 8,1	66365 -	66365 13273	13273 100	- 0,17	- 279
		т								
23	С143008-104-	Балласт	1263,1	215,92	-	272729	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23 прим	м3		-	-	-	-	-	-	-
24	Е010333-А5--1	-Доставка балласта в насыпь автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км	2020,96	40,5 -	40,5 8,1	81849 -	81849 16370	16370 100	- 0,17	- 344
		т								
25	Е0101-24-6	-Устройство насыпи с перемещением бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	1148,42	6,91 -	6,91 2,4	7933 -	7933 2752	2670 97	- 0,01	- 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 10 м								
26	Е0101-24-14 К=2	м3 Добавлять на каждые последующие 10 м - до 30 м	460,7	10,93 - -	10,93 3,79 -	5037 - -	5037 1748 97	1695 97 0,01	- 0,01 -	- 3 -
27	Е0101-130-1	м3 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	450	16,11 - -	16,11 5,51 -	7248 - -	7248 2481 97	2407 97 0,02	- 0,02 -	- 8 -
28	Е0101-130-7	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 6 проходов)	450	8,01 - -	8,01 2,41 -	3604 - -	3604 1085 97	1052 97 0,01	- 0,01 -	- 4 -
29	Е0101-135-1	м3 Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	450	34,25 1,86 -	31,89 7,3 -	15415 838 -	14351 3284 -	3998 97 -	0,01 0,03 -	6 15 -
30	Е0101-164-3	м3 Разработка грунта 3 группы вручную в выемке с выбросом на сторону	4,71	447,64 447,64 -	- - -	2108 2108 -	- - -	2382 113 -	2,85 - -	13 - -
31	Е0101-17-9	м3 Разработка грунта 3 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	20,3	48,49 2,14 -	46,3 12,56 -	984 43 -	940 255 -	289 97 -	0,01 0,04 -	- 1 -
32	Е010333-А10 -1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км,	39,585	68,94 - -	68,94 13,79 -	2729 - -	2729 546 -	546 100 -	- 0,29 -	- 11 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на свалку								
		т								
33	E0130-7-1	-Заделка швов лотков монолитным бетоном В20, F200	14,68	6751,91	611,9	99118	8983	10417	2,93	43
				499,39	151,63	7331	2226	109	0,5	7
		м3								
34	C143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	14,9736	369	-	5525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
35	E0101-166-3	-Засыпка вручную лотков грунтом 3 группы с трамбованием	21,873	192,26	-	4205	-	4752	1,39	30
				192,26	-	4205	-	113	-	-
		м3								
36	E0101-145-6	-Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	345,34	29,5	-	10187	-	9881	0,19	65
				29,5	-	10187	-	97	-	-
		м2								
37	E0101-17-9	-Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	21,74	48,49	46,3	1054	1007	310	0,01	-
				2,14	12,56	47	273	97	0,04	1
		м3								
38	E010333-A10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	42,393	68,94	68,94	2923	2923	585	-	-
				-	13,79	-	585	100	0,29	12
		т								
39	E0101-158-5	-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными В20,при толщине до 10 см	835	409,39	35,18	341845	29376	176266	1,4	1172
				208,3	9,33	173930	7788	97	0,04	36
		м2								
40	C143001-8	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ	8,5176	4910	-	41821	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 22	7473-2010		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
41	Е0130-8-1	-Установка сетки металлической	1,1077	9508,21	-	10532	-	11184	55,66	62
				-	-	-	-	-	-	-
		т		9263,25	-	10261	-	109	-	-
42	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	1,1077	50800	-	56271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Вспомогательный южный проезд								
43	Е0101-17-1	-Разработка грунта 1 группы из временного отвала с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	527,1	27,23	26,29	14353	13857	4963	0,01	3
				0,91	8,8	479	4637	97	0,03	17
		м3								
44	Е010333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 5 км в насыпь	1027,845	40,5	40,5	41628	41628	8326	-	-
				-	8,1	-	8326	100	0,17	175
		т								
45	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23 прим	-Балласт	353,53	215,92	-	76334	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
46	Е010333-А5-1	-Доставка балласта в насыпь автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км	565,648	40,5	40,5	22909	22909	4582	-	-
				-	8,1	-	4582	100	0,17	96
		т								
47	Е0101-24-6	-Устройство насыпи с перемещением бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	633	6,91	6,91	4372	4372	1471	-	-
				-	2,4	-	1517	97	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 10 м								
		м3								
48	Е0101-24-14-К=2	Добавлять на каждые последующие 10 м - до 30 м	633	10,93	10,93	6921	6921	2329	-	-
				-	3,79	-	2401	97	0,01	4
		м3								
49	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1493	16,11	16,11	24047	24047	7986	-	-
				-	5,51	-	8233	97	0,02	27
		м3								
50	Е0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 6 проходов)	1493	8,01	8,01	11959	11959	3491	-	-
				-	2,41	-	3599	97	0,01	12
		м3								
51	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	1493	34,25	31,89	51142	47614	13265	0,01	21
				1,86	7,3	2781	10894	97	0,03	48
		м3								
52	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в выемке с выбросом на сторону	9,4	447,64	-	4208	-	4755	2,85	27
				447,64	-	4208	-	113	-	-
		м3								
53	Е0101-17-9 -	Разработка грунта 3 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	37	48,49	46,3	1794	1713	527	0,01	1
				2,14	12,56	79	465	97	0,04	2
		м3								
54	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км,	72,15	68,94	68,94	4974	4974	995	-	-
				-	13,79	-	995	100	0,29	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на свалку								
55	Е0127-8-1)	-Установка водоотводных лотков Б-3-1 на подготовке из гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	т 91,4 748 276,86	403,86 102,47	68367 25305	36913 9365	46112 133	1,79 0,41	164 38
56	С143018-151	-Стоимость лотков Б-3-1	м 91,4 4960 -	- -	453344 -	- -	- -	- -	- -
57	Е0130-7-1	-Заделка швов лотков монолитным бетоном В20, F200	м 0,55 6751,91 499,39	611,9 151,63	3714 275	337 83	390 109	2,93 0,5	2 -
58	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3 0,561 369 -	- -	207 -	- -	- -	- -	- -
59	Е0101-166-3	-Засыпка вручную лотков грунтом 3 группы с трамбованием	м3 6,75 192,26 192,26	- -	1298 1298	- -	1466 113	1,39 -	9 -
60	Е0101-145-6	-Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	м3 74 29,5 29,5	- -	2183 2183	- -	2117 97	0,19 -	14 -
61	Е0101-17-9	-Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м2 4,7 48,49 2,14	46,3 12,56	228 10	218 59	67 97	0,01 0,04	- -
62	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	м3 9,165 68,94 -	68,94 13,79	632 -	632 126	126 100	- 0,29	- 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	E0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,359 т	31798,35 18837	10781,37 2423,43	11416 6762	3871 870	6869 90	104,65 8,46	38 3
64	C12041-8 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	0,359 т	49134 -	- -	17639 -	- -	- -	- -	- -
65	E0108-12-3	-Установка металлической решетки с обечайкой (18 шт)	0,359 т	19966,65 8021,25	2233,27 835,76	7168 2880	802 300	3752 118	48,65 4,08	17 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге --- Тенге			2406735 279064	618233 151884			1842 1574
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2395319	-	-		-
		Материалы -	Тенге			96608	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	423315	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			728283	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			683764	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			436234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		218
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	65435	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169893	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3001446	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3594
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	488750	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11416	-	-		-
		Материалы -	Тенге			783	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7632	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6869	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1030	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1097	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				19382	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		44
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	8663	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				3020828	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		3638
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	497413	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		3020828
Временные здания и сооружения	4,60%	138958
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	20844
Итого:		3159786
Зимнее удорожание	2,28%	72043
Выслуга лет	1%	31598
Доп.отпуска	0,4%	12639
Итого:		3276066
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:		**8965853**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		179317
Итого:		9145171
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		57045
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		9088126
НДС (12%) :		1090575
Итого:		**10 178 701**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**10 178 592**
В том числе НДС 12,0%:		1090563

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 7
приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 5 от 2017-04-13.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00)**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство водосбросов с проезжей части.
Локальная смета 2-2-А-9.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пр.Абая - северный и южный проезды								
1	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную с выбросом на сторону	22	192,51	-	4235	-	4786	1,36	30
				192,51	-	4235	-	113	-	-
		м3								
2	Е0127-11-1	Устройство водосбросных сооружений с заделкой швов бетоном В20, F200 на на гравийно-песчаной подготовке	3,744	8416,51	2804,56	31511	10500	21324	23,81	89
				3570,75	711,56	13369	2664	133	2,88	11
		м3								
3	С143018-158	Стоимость железобетонных	72	881	-	63432	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим.	лотков Б-1-1		-	-	-	-	-	-	-
		пм								
4	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,42	4910 -	- -	2062 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
5	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,42	369 -	- -	155 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
6	Е0101-166-1-	-Засыпка вручную лотков грунтом 1 группы с трамбованием	3,8	140,51 140,51	- -	534 534	- -	603 113	1,02 -	4 -
		м3								
7	Е0101-145-4-	-Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	65	18,11 18,11	- -	1177 1177	- -	1142 97	0,12 -	7 -
		м2								
8	Е0101-17-7	-Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	18	30,13 1,32	28,77 7,8	542 24	518 140	159 97	0,01 0,03	- -
		м3								
9	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км, на свалку	29,7	68,94 -	68,94 13,79	2048 -	2048 410	410 100	- 0,29	- 9
		т								
		Вспомогательные проезды - правый								
10	Е0101-164-1-	-Разработка грунта 1 группы вручную с выбросом на сторону	16	192,51 192,51	- -	3080 3080	- -	3481 113	1,36 -	22 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
11	Е0127-11-1	-Устройство водосбросных сооружений с заделкой швов бетоном В20, F200 на гравийно-песчаной подготовке	2,73	8416,51	2804,56	22977	7656	15549	23,81	65
				3570,75	711,56	9748	1943	133	2,88	8
		м3								
12	С143018-158 прим.	-Стоимость железобетонных лотков Б-1-1	52,5	881	-	46253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		пм								
13	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,27	4910	-	1326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,27	369	-	100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	Е0101-166-1	-Засыпка вручную лотков грунтом 1 группы с трамбованием	3	140,51	-	422	-	476	1,02	3
				140,51	-	422	-	113	-	-
		м3								
16	Е0101-145-4	-Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	47	18,11	-	851	-	826	0,12	5
				18,11	-	851	-	97	-	-
		м2								
17	Е0101-17-7	-Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	13	30,13	28,77	392	374	115	0,01	-
				1,32	7,8	17	101	97	0,03	-
		м3								
18	Е010333-А10 -1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на	21,45	68,94	68,94	1479	1479	296	-	-
				-	13,79	-	296	100	0,29	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10 км, на свалку								
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			182575	22575			226
			----			--------	--------			--------
			Тенге			33457	5554			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			182575	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6118	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39011	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			109685	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10740	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49166	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7375	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13904	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			245646	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		285
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46386	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			245646	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		285
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46386	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		245646
Временные здания и сооружения	4,60%	11300
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	1695
Итого:		256946
Зимнее удорожание	2,28%	5858
Выслуга лет	1%	2569
Доп.отпуска	0,4%	1028
Итого:		266401
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:		**729080**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		14582
Итого:		743662

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

по объекту в текущих ценах:	4639
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	739023
НДС (12%) :	88683
Итого:	**827 706**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**827 697**
В том числе НДС 12,0%:	88682

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ Иманкулов А.С.

СДАЛ: ТОО "ИСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 5 от 2017-04-13.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00)**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Автобусные остановки.
Локальная смета 2-2-А-11.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Пр.Абая (северный проезд) на ПК 17+00 (1 шт)														
		земляные работы														
1	Е0101-164-3	Устройство корыта под дорожный камень вручную в грунтах 3 группы с выбросом на сторону и планировкой на месте	1,3	447,64	-	582	-	658	2,85	4						
				447,64	-	582	-	113	-	-						
			м3													
2	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных	0,2834	1354,61	-	384	-	190	3,57	1						
				545,96	-	155	-	123	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			966	-				5
		----			---	---				---
		Тенге			737	-				-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			966	-	-			-
	Материалы -	Тенге			1	-	-			-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	737	-			-
	Местные материалы -	Тенге			229	-	-			-
	Накладные расходы -	Тенге			848	-	-			-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	127	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1923	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			5
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	864	-			-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1923	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			5
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	864	-			-

Итого по форме в ц. 2001 года:		1923
Временные здания и сооружения	4,60%	88
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	13
Итого:		2011
Зимнее удорожание	2,28%	46
Выслуга лет	1%	20
Доп.отпуска	0,4%	8
Итого:		2085
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:		**5706**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		114
Итого:		5820
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	5784
НДС (12%) :	694
Итого:	**6 478**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**6 478**
В том числе НДС 12,0%:	694

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.