ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОСТАВЩИК: **ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок)

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ **2017** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	код бюджетной программы	Организация Правовая форма
		№ 80 от 2016-09-09		
		Дополнительное соглашение № 5 от 2017-04-13		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		За отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Всего работ и затрат, в том числе:	**1 169 924 323**	**1 169 924 323**			
	Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок)			**89 845 965**	**10 781 516**	**100 627 481**
	Всего к оплате			**89 845 965**	**10 781 516**	**100 627 481**

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

РЕЕСТР

актов выполненных работ

Объект: Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок) от ПК6+00 до ПК18+00)

СЕНТЯБРЬ 2017 года

Договор № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 5 от 2017-04-13.

№ п/п	л.с.	№ Ф-2	Локальный сметный расчет	Наименование	сумма по локальной смете , тенге	Сумма , тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	1506850	1	2-2-А-1.2	Укладка резервных металлических футляров	2 590 424	8 728 359
2	1511630	2	2-2-А-2	Дорожная одежда	9 763 975	32 899 431
3	1511380	3	2-2-А-3	Устройство тротуаров	5 830 189	19 644 653
4	1511640	4	2-2-А-6	Устройство пересечения на основном северном проезде на ПК 13+21	344 685	1 161 406
5	1511390	5	2-2-А-11	Автобусные остановки	1 858 130	6 260 915
6	1511380	6	2-2-А-12	Благоустройство территории трансформаторных подстанций	1 107 123	3 730 419
7	1511380	7	2-2-А-13	Обустройство	2 393 811	8 065 877
8	1511380	8	7-2-2	Поливочный водопровод	5 976 137	20 136 421
9	**Итого:**				**29 864 474**	**100 627 481**
				в том числе:		
				РБ		**100 627 481**
				МБ		**0**

Сдал : Начальник ПТО ТОО ПСФ "Алонс" **Лукибанова И.А.**

Принял : Технадзор ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Иманкулов А.С.**

Принял : Сметчик ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Нуралиева М.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 5 от 2017-04-13.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00)**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Укладка резервных металлических футляров.
Локальная смета 2-2-А-1.2

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (устройство траншеи) м3	1449,8	34,08	32,23	49415	46730	14015	0,01	19				
				1,85	8,11	2684	11764	97	0,03	41				
2	Е0101-24-6	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м м3	1449,8	6,91	6,91	10014	10014	3370	-	-				
				-	2,4	-	3474	97	0,01	11				
3	Е0101-24-14	Добавить на последующие 10 м до 20 м в кучи м3	1449,8	5,47	5,47	7926	7926	2667	-	-				
				-	1,9	-	2750	97	0,01	9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
4	Е0113-16-11-	Антикоррозийное весьма усиленное покрытие мастикой "БИОМ-И"	491,7083	1097,79	0,06	539793	28	2667	0,03	15
				6	0,02	2952	11	90	-	-
		м2								
5	Е0122-48-5	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1400 мм	2	8223,88	865,64	16448	1731	5906	13,57	27
				2253,71	17,99	4507	36	130	0,03	-
		футляр								
6	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм (500мм)	4	4900,76	643,77	19603	2575	7954	9,19	37
				1518,86	10,68	6075	43	130	0,02	-
		футляр								
7	Е0101-27-5	-Засыпка футляров песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	816	1092,85	3,85	891769	3145	1058	-	-
				-	1,34	-	1091	97	-	4
		м3								
8	Е0101-27-6	-Засыпка траншей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7779,36	4,39	4,39	34166	34166	11498	-	-
				-	1,52	-	11854	97	-	39
		м3								
9	Е0101-27-12-	Добавлять на каждые последующие 5 м до 20 м	7779,36	5,42	5,42	42136	42136	14180	-	-
				-	1,88	-	14619	97	0,01	48
		м3								
10	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	7779,36	16,11	16,11	125298	125298	41611	-	-
				-	5,51	-	42898	97	0,02	140
		м3								
11	Е0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на	7779,36	11,21	11,21	87236	87236	25466	-	-
				-	3,37	-	26253	97	0,01	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 8 проходов)								
12	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	м3 7779,36	34,25 1,86	31,89 7,3	266479 14493	248097 56764	69119 97	0,01 0,03	109 252
13	Е0101-17-9 -	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 687,3	48,49 2,14	46,3 12,56	33329 1470	31822 8630	9797 97	0,01 0,04	10 30
14	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	м3 1340,235	68,94 -	68,94 13,79	92396 -	92396 18479	18479 100	- 0,29	- 388
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2216008	733301			216
			----			---	---			---
			Тенге			32182	198666			1047
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2216008	-	-		-
		Материалы -	Тенге			557974	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	230848	-		-
		Местные материалы -	Тенге			892550	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			227788	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34168	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146628	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2590424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1378
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	265016	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2590424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	265016	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		2590424
Временные здания и сооружения	4,60%	119160
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	17874
Итого:		2709584
Зимнее удорожание	2,28%	61779
Выслуга лет	1%	27096
Доп.отпуска	0,4%	10838
Итого:		2809296
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:		**7688409**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		153768
Итого:		7842177
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		48917
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		7793261
НДС (12%) :		935191
Итого:		**8 728 452**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**8 728 359**
В том числе НДС 12,0%:		935181

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 5 от 2017-04-13.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Дорожная одежда.
Локальная смета 2-2-А-2.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Пр. Абая (тип I)												
1	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 34 см	5063,1842 м3	891,02	97,48	4511398	493574	275451	0,17	838				
				24,59	16,32	124489	82618	133	0,06	304				
2	E0127-24-1	-Устройство нижнего слоя основания толщиной 15 см из из гравийно-щебеночно-песчаной смеси С5-80мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие	600,5	214,22	32,96	128639	19794	12964	0,04	23				
				5,75	10,48	3453	6295	133	0,04	23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 68,6 МПа (700 кгс/м2)								
		м2								
3	Е0127-24-1	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	600,5	32,52	-	19530	-	-	-	-
	т.ч. п-1.37			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
4	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,2702	39427,53	390,53	10653	106	58	0,67	-
				-	162,08	-	44	133	0,67	-
		т								
5	Е0127-53-10	-Устройство верхнего слоя основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	386	370,47	17,65	143000	6815	6494	0,04	15
				6,83	5,82	2637	2246	133	0,02	8
		м2								
6	Е0127-54-10	-Добавить 8 см до основной толщины слоя - 12 см	386	684,34	-	264157	-	94	-	1
				0,18	-	71	-	133	-	-
		м2								
7	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,4л на 1м2)	0,1525	30260,53	390,53	4615	60	33	0,67	-
				-	162,08	-	25	133	0,67	-
		т								
8	Е0127-53-3	-Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	375	400,38	17,65	150141	6620	6309	0,04	14
				6,83	5,82	2562	2182	133	0,02	8
		м2								
9	Е0127-54-3	-Добавить 6 см до основной толщины слоя - 10 см	375	560,42	-	210157	-	69	-	-
				0,14	-	52	-	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	-Установка бортовых природных камней марки 2ГП на бетонном основании м	22	607,06 176,73	7,63 2,02	13355 3888	168 44	5230 133	1,15 0,01	25 -
11	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	-Установка бортовых природных камней марки 1ГП на бетонном основании м	18	3524,06 176,73	7,63 2,02	63433 3181	137 36	4279 133	1,15 0,01	21 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	5519078	527272			938
	----	---	---			---
	Тенге	140332	93490			343
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5519078	-	-		-
Материалы -	Тенге	18416	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	233822	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			4833058	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			310983	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		155
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	46647	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			349804	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6179864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1436
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	280469	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6179864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1436
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	280469	-		-

РАЗДЕЛ 2. Вспомогательные проезды (тип III)

12	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 24 см	36	891,02	97,48	32077	3509	1958	0,17	6
				24,59	16,32	885	587	133	0,06	2
		м3								
13	Е0127-24-1	-Устройство верхнего слоя основания толщиной 15 см из из гравийно-щебеночно-песчаной смеси С5-80мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	110,7	214,22	32,96	23714	3645	2390	0,04	4
				5,75	10,48	637	1160	133	0,04	4
		м2								
14	Е0127-24-1	-Добавить на 1см до основной толщины слоя - 16 см	110,7	10,84	-	1200	-	-	-	-
	т.ч. п-1.37			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
15	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,078195	39427,53	390,53	3083	31	17	0,67	-
				-	162,08	-	13	133	0,67	-
		т								
16	Е0127-53-4	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	111,15	410,22	17,65	45595	1962	1870	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ		6,83	5,82	759	647	133	0,02	2
17	Е0127-54-4	м2 -Добавлять на 0,5см к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	111,15	190,59 0,05	- -	21184 5	- -	7 133	- -	- -
18	Е0127-53-2	м2 -Устройство однослойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	65	529,56 6,83	17,65 5,82	34421 444	1148 378	1094 133	0,04 0,02	3 1
19	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	м2 -Установка бортовых природных камней марки 2ГП на бетонном основании, без стоимости бордюра	424	607,06 176,73	7,63 2,02	257392 74934	3233 857	100802 133	1,15 0,01	488 3
20	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	м -Установка бортовых природных камней марки 1ГП на бетонном основании, без стоимости бордюра	1870,59	607,06 176,73	7,63 2,02	1135556 330593	14264 3779	444715 133	1,15 0,01	2151 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	м								
21	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	-Установка бортовых природных камней марки 2ГП на бетонном основании м	4	4545,06 --- 176,73	7,63 --- 2,02	18180 --- 707	31 --- 8	951 --- 133	1,15 --- 0,01	5 --- -
22	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании м	38	3524,06 --- 176,73	7,63 --- 2,02	133914 --- 6716	290 --- 77	9034 --- 133	1,15 --- 0,01	44 --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1706317	28116			2704
			----			---	---			---
			Тенге			415680	7506			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1706317	-	-		-
		Материалы -	Тенге			63072	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	423186	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1199448	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			562838	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		281
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	84426	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136149	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2405304	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3012
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	507612	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2405304	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3012
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	507612	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Съезды с основного проезда ПК7+10, ПК15+00 и развороты ПК18+85, ПК14+15 (тип I)								
23	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 34 см (нижний слой основания)	105	891,02	97,48	93557	10236	5712	0,17	17
				---	---	---	---	---	---	---
				24,59	16,32	2582	1713	133	0,06	6
		м3								
24	E0127-24-1	-Устройство нижнего слоя основания толщиной 15 см из из гравийно-щебеночно-песчаной смеси С5-80мм при укатке каменных материалов с	298	214,22	32,96	63838	9823	6434	0,04	11
				---	---	---	---	---	---	---
				5,75	10,48	1714	3124	133	0,04	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)								
25	Е0127-24-1 т.ч. п-1.37	м2 -Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	298	32,52 -	- -	9692 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0127-72-1	м2 -Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,2016	39427,53 -	390,53 162,08	7949 -	79 33	43 133	0,67 0,67	- -
27	Е0127-53-10	т -Устройство верхнего слоя основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	288	370,47 6,83	17,65 5,82	106694 1967	5084 1676	4845 133	0,04 0,02	11 6
28	Е0127-54-10	м2 -Добавить 8 см до основной толщины слоя - 12 см	288	684,34 0,18	- -	197091 53	- -	70 133	- -	- -
29	Е0127-72-1	м2 -Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,4л на 1м2)	0,1152	30260,53 -	390,53 162,08	3486 -	45 19	25 133	0,67 0,67	- -
30	Е0127-53-3	т -Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	288	400,38 6,83	17,65 5,82	115309 1967	5084 1676	4845 133	0,04 0,02	11 6
31	Е0127-54-3	м2 -Добавить 6 см до основной толщины слоя - 10 см	288	560,42 0,14	- -	161400 40	- -	53 133	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			759015	30351			52
			Тенге			8323	8240			30
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			759015	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13252	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16563	-		-
		Местные материалы -	Тенге			707090	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3304	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46863	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			827906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19867	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			827906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19867	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Съезды с основного проезда ПК7+10, ПК15+00 и развороты ПК10+85, ПК14+15 (тип I)								
32	E0127 34 4	Установка бортовых природных	88	3524,06	7,63	310117	671	20921	1,15	101
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	камней марки 1 ГП на бетонном основании		176,73	2,02	15552	178	133	0,01	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			310117	671			101
			----			---	---			---
			Тенге			15552	178			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			310117	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1646	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15730	-		-
		Местные материалы -	Тенге			292248	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20921	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3138	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19862	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			350901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18868	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			350901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18868	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8294527	586410			3795
			----			---	---			---
			Тенге			579887	109414			399
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8294527	-	-		-
		Материалы -	Тенге			96386	-			-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	689301	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7031844	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			916770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		458
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	137516	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			552678	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9763975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4653
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	826817	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9763975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4653
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	826817	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по форме в ц. 2001 года:					9763975			
		Временные здания и сооружения		4,60%			449143			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			67371			
		Итого:					10213118			
		Зимнее удорожание		2,28%			232859			
		Выслуга лет		1%			102131			
		Доп.отпуска		0,4%			40852			
		Итого:					10588961			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:					**28979594**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					579592			
		Итого:					29559186			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					184380			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					29374806			
		НДС (12%) :					3524977			
		Итого:					**32 899 782**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**32 899 431**			
		В том числе НДС 12,0%:					3524939			

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 5 от 2017-04-13.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00)**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Тротуар.
Локальная смета 2-2-А-3.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара однослойного из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см м2	8086	379,3	-	3067024	-	306097	0,17	1339				
				28,46	-	230148	-	133	-	-				
2	E0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	Добавить 2 см до основной толщины 5 см м2	8086	237,08	-	1916997	-	196891	0,11	863				
				18,31	-	148038	-	133	-	-				
3	E0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных	6,5	1354,61	-	8805	-	4365	3,57	23				
				545,96	-	3549	-	123	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4992825	-			2225
			----			---	---			---
			Тенге			381735	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4992825	-	-		-
		Материалы -	Тенге			187286	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	381735	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4423804	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			507353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		254
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	76103	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			330011	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5830189	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2479
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	457838	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5830189	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2479
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	457838	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:					5830189			
		Временные здания и сооружения		4,60%			268189			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			40228			
		Итого:					6098378			
		Зимнее удорожание		2,28%			139043			
		Выслуга лет		1%			60984			
		Доп.отпуска		0,4%			24394			
		Итого:					6322798			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:					**17304070**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					346081			
		Итого:					17650152			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					110096			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					17540056			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12%) : 2104807

Итого: 19 644 863

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: 19 644 653

В том числе НДС 12,0%: 2104784

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Имашкулов А.С.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 5 от 2017-04-13.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00)**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство пересечения на основном северном проезде на ПК 13+21.
Локальная смета 2-2-А-6.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно												
1	С143011-5 Изм. и доп. вып. 22	-Камни бортовые из гранита марки 1ГП термообработанные ГОСТ 6666-81 м	60	2917	-	175020	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
2	Е0101-166-2-	Засыпка вручную бортовых камней гравийно-песчаной смесью с трамбованием м3	5,704	784,22	-	4473	-	994	1,12	6				
				154,22	-	880	-	113	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			179493	-			6				
			Тенге			880	-			-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			179493	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	880	-		-
		Местные материалы -	Тенге			178614	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			994	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	149	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10829	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			191316	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1029	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			191316	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1029	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Устройство тротуара								
3	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней марки БР 100.20.8 (поребрика) на готовое основание м	187	339,01	7,63	63395	1426	31587	0,8	150
				124,98	2,02	23372	378	133	0,01	1
4	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	-Камни бетонные бортовые М-300 м3	2,992	16613	-	49706	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			113101	1426			150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			23372	378			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			113101	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3497	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23749	-		-
		Местные материалы -	Тенге			84806	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31587	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4738	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8681	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			153369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		167
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28487	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			153369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		167
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28487	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			292594	1426			156
			Тенге			24251	378			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			292594	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3497	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24629	-		-
		Местные материалы -	Тенге			263420	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32581	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4887	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19510	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			344685	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		174
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29516	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			344685	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		174
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29516	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				344685				
		Временные здания и сооружения		4,60%		15856				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%		2378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				360541				
		Зимнее удорожание		2,28%		8220				
		Выслуга лет		1%		3605				
		Доп.отпуска		0,4%		1442				
		Итого:				373808				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:				**1023029**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				20461				
		Итого:				1043490				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				6509				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				1036981				
		НДС (12%) :				124438				
		Итого:				**1 161 419**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**1 161 406**				
		В том числе НДС 12,0%:				**124436**				

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: ТОО "НСК "АЛМОНС"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 5 от 2017-04-13.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Автобусные остановки.
Локальная смета 2-2-А-11.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		пр.Абая (северный проезд) на ПК 7+79 (1 шт)												
		земляные работы												
1	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС	-Установка бортовых природных камней марки 1ГП на бетонном основании м	1	3608,62 / 176,73	7,63 / 2,02	3609 / 177	8 / 2	238 / 133	1,15 / 0,01	1 / -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8.02-03-20 2									
2	Е0127-34-2	-Установка бортовых цементно-песчаных камней на готовое основание (поребрик)	1	339,01	7,63	339	8	169	0,8	1
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	м		124,98	2,02	125	2	133	0,01	-
3	С143003-9	-Камни бортовые цементно-песчаные	0,016	16613	-	266	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22	м3		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0130-7-1	-Бетонирование смотрового колодца, В20F200W6(6шт)	3,5426	6751,91	611,9	23919	2168	2514	2,93	10
				499,39	151,63	1769	537	109	0,5	2
5	Е0108-12-3	-Установка металлической решетки с обечайкой (1шт=71,5кг)	0,3575	19966,65	2233,27	7138	798	3736	48,65	17
		м3		8021,25	835,76	2868	299	118	4,08	1
6	С131104-20	-Металлические решетки с обечайкой	5	12400	-	62000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	комплект		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004 прим									
		Устройство пандуса для маломобильных групп населения								
7	Е0127-34-2	-Устройство оголовка лотка из бетонного бордюра	4	153,81	7,63	615	31	676	0,8	3
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	м		124,98	2,02	500	8	133	0,01	-
8	С143003-10	-Стоимость бортовых камней БР 100.30.15 при устройстве оголовка	0,172	18733	-	3222	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22	м3		-	-	-	-	-	-	-
		Установка ограждений								
9	Е0127-59-5	-Установка декоративного перильного ограждения из металлических секций по 3 м	8	492,84	24,87	3943	199	2339	1,3	10
		м		213,73	6,09	1710	49	133	0,02	-
10	С12021-245 прим	-Стоимость декоративного перильного ограждения, длина секции 3,0 м, вес секции 0,1618 т с окрашиванием	0,4314667	175770	-	75839	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Пр.Абая (южный проезд) на ПК 7+79 (1 шт) земляные работы								
11	Е0130-7-1	-Бетонирование смотрового	3,7	6751,91	611,9	24982	2264	2626	2,93	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колодца, В20(6шт)								
				499,39	151,63	1848	561	109	0,5	2
		м3								
12	Е0108-12-3	-Установка металлической решетки (1шт=71,5кг)	0,3575	19966,65	2233,27	7138	798	3736	48,65	17
				8021,25	835,76	2868	299	118	4,08	1
		т								
13	С131104-20	-Металлические решетки	5	12400	-	62000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 прим	комплект		-	-	-	-	-	-	-
		Устройство пандуса для маломобильных групп населения								
14	Е0127-34-2	-Устройство оголовка лотка из бетонного бордюра	4	153,81	7,63	615	31	676	0,8	3
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	м		124,98	2,02	500	8	133	0,01	-
15	С143003-10	-Стоимость бортовых камней БР 100.30.15 при устройстве оголовка	0,172	18733	-	3222	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Установка ограждений								
16	Е0127-59-5	-Установка декоративного	8	492,84	24,87	3943	199	2339	1,3	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перильного ограждения из металлических секций по 3 м		213,73	6,09	1710	49	133	0,02	-
		м								
17	С12021-245 прим	-Стоимость декоративного перильного ограждения, длина секции 3,0 м, вес секции 0,1618 т с окрашиванием	0,4314667	175770	-	75839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Пр.Абая (северный проезд) на ПК 17+00 (1 шт)								
		земляные работы								
18	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных	0,2166	1354,61	-	293	-	145	3,57	1
				545,96	-	118	-	123	-	-
		м3								
19	Е0101-145-1-3	-Планировка откосов насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	42	12,4	6,42	521	269	286	0,04	2
				5,98	1,05	251	44	97	-	-
		м2								
		Устройство пандуса для маломобильных групп населения								
20	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	Устройство оголовка лотка из бетонного бордюра	4	153,81	7,63	615	31	676	0,8	3
				124,98	2,02	500	8	133	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	-Стоимость бортовых камней БР 100.30.15 при устройстве оголовка м3	0,172	18733 --	- --	3222 --	- --	- --	- --	- --
		Установка ограждений								
22	Е0127-59-5	-Установка декоративного перильного ограждения из металлических секций по 3 м м	8	492,84 213,73	24,87 6,09	3943 1710	199 49	2339 133	1,3 0,02	10 -
23	С12021-245 прим	-Стоимость декоративного перильного ограждения, длина секции 3,0 м, вес секции 0,1618 т с окрашиванием т	0,4314667	175770 --	- --	75839 --	- --	- --	- --	- --
		Пр.Абая (северный проезд) на ПК 17+00 дорожная дорожка (тип 1)								
24	Е0127-53-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20 м2	158	584,13 6,83	17,65 5,82	92293 1079	2789 919	2658 133	0,04 0,02	6 3
25	Е0127-54-1	-Добавить 1 см до основной толщины слоя - 5 см м2	158	139,44 0,02	- -	22031 4	- -	5 133	- -	- -
26	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,4л на 1м2) т	0,0632	30260,53 -	390,53 162,08	1912 -	25 10	14 133	0,67 0,67	- -
27	Е0127-53-3	-Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	158	400,38 6,83	17,65 5,82	63260 1079	2789 919	2658 133	0,04 0,02	6 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
28	Е0127-54-3	-Добавить 6 см до основной толщины слоя - 10 см	158	560,42	-	88546	-	29	-	-
				0,14	-	22	-	133	-	-
		м2								
29	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,4л на 1м2)	0,0632	30260,53	390,53	1912	25	14	0,67	-
				-	162,08	-	10	133	0,67	-
		т								
30	Е0127-53-10	-Устройство верхнего слоя основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	158	370,47	17,65	58533	2789	2658	0,04	6
				6,83	5,82	1079	919	133	0,02	3
		м2								
31	Е0127-54-10	-Добавить 8 см до основной толщины слоя - 12 см	158	684,34	-	108126	-	39	-	-
				0,18	-	29	-	133	-	-
		м2								
32	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,1106	39427,53	390,53	4361	43	24	0,67	-
				-	162,08	-	18	133	0,67	-
		т								
33	Е0127-24-1	-Устройство нижнего слоя основания толщиной 15 см из из гравийно-щебеночно-песчаной смеси С5-80мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	159	214,22	32,96	34061	5241	3433	0,04	6
				5,75	10,48	914	1667	133	0,04	6
		м2								
34	Е0127-24-1	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	159	32,52	-	5171	-	-	-	-
	т.ч. п-1.37			-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 34 см	60,86	891,02	97,48	54227	5933	3311	0,17	10
				24,59	16,32	1496	993	133	0,06	4
		м3								
		Пр.Абая (южный проезд) на ПК 17+00 (1 шт)								
		земляные работы								
36	E0130-7-1	-Бетонирование смотрового колодца, В20(6шт)	3,68	6751,91	611,9	24847	2252	2611	2,93	11
				499,39	151,63	1838	558	109	0,5	2
		м3								
37	E0108-12-3	-Установка металлической решетки с обечайкой (1шт=71,5кг)	0,3575	19966,65	2233,27	7138	798	3736	48,65	17
				8021,25	835,76	2868	299	118	4,08	1
		т								
38	C131104-20	-Металлические решетки с обечайкой	5	12400	-	62000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим			-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Устройство пандуса для маломобильных групп населения								
39	E0127-34-2	-Устройство оголовка лотка из бетонного бордюра	4	153,81	7,63	615	31	676	0,8	3
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-20			124,98	2,02	500	8	133	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, РДС РК 8.02-03-20 2									
40	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	-Стоимость бортовых камней БР 100.30.15 при устройстве оголовка	0,172	18733	-	3222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3 Установка ограждений								
41	Е0127-59-5	-Установка декоративного перильного ограждения из металлических секций по 3 м	8	492,84	24,87	3943	199	2339	1,3	10
				213,73	6,09	1710	49	133	0,02	-
		м								
42	С12021-245 прим	-Стоимость декоративного перильного ограждения, длина секции 3,0 м, вес секции 0,1618 т с окрашиванием	0,4314667	175770	-	75839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Пр.Абая (южный проезд) на ПК 17+00 дорожная одежда (тип 1)								
43	Е0127-53-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20	158	584,13	17,65	92293	2789	2658	0,04	6
				6,83	5,82	1079	919	133	0,02	3
		м2								
44	Е0127-54-1	-Добавить 1 см до основной толщины слоя - 5 см	158	139,44	-	22031	-	5	-	-
				0,02	-	4	-	133	-	-
		м2								
45	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,4л на 1м2)	0,0632	30260,53	390,53	1912	25	14	0,67	-
				-	162,08	-	10	133	0,67	-
		т								
46	Е0127-53-3	-Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из	158	400,38	17,65	63260	2789	2658	0,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ		6,83	5,82	1079	919	133	0,02	3
		м2								
47	Е0127-54-3	-Добавить 6 см до основной толщины слоя - 10 см	158	560,42	-	88546	-	29	-	-
				0,14	-	22	-	133	-	-
		м2								
48	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,4л на 1м2)	0,0632	30260,53	390,53	1912	25	14	0,67	-
				-	162,08	-	10	133	0,67	-
		т								
49	Е0127-53-10	-Устройство верхнего слоя основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	158	370,47	17,65	58533	2789	2658	0,04	6
				6,83	5,82	1079	919	133	0,02	3
		м2								
50	Е0127-54-10	-Добавить 8 см до основной толщины слоя - 12 см	158	684,34	-	108126	-	39	-	-
				0,18	-	29	-	133	-	-
		м2								
51	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,1106	39427,53	390,53	4361	43	24	0,67	-
				-	162,08	-	18	133	0,67	-
		т								
52	Е0127-24-1	-Устройство нижнего слоя основания толщиной 15 см из из гравийно-щебеночно-песчаной смеси С5-80мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	166	214,22	32,96	35561	5472	3584	0,04	6
				5,75	10,48	955	1740	133	0,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
53	Е0127-24-1	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	166	32,52	-	5399	-	-	-	-
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.37			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
54	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 34 см	60,86	891,02	97,48	54227	5933	3311	0,17	10
				---	---	---	---	---	---	---
				24,59	16,32	1496	993	133	0,06	4
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1691261	49781			213
			---			---	---			---
			Тенге			35014	13814			50
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1691261	-	-		-
		Материалы -	Тенге			36576	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48828	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			489356	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1080535	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			61692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9254	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105177	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1858130	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		295
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58082	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1858130	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		295
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58082	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		1858130
Временные здания и сооружения	4,60%	85474
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	12821
Итого:		1943604
Зимнее удорожание	2,28%	44314
Выслуга лет	1%	19436
Доп.отпуска	0,4%	7774
Итого:		2015129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:				**5514952**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				110299				
		Итого:				5625251				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				35088				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				5590163				
		НДС (12%) :				670820				
		Итого:				**6 260 982**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**6 260 915**				
		В том числе НДС 12,0%:				**670812**				

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 6
приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 5 от 2017-04-13.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство территории трансформаторных подстанций.
Локальная смета 2-2-А-12.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Трансформаторная подстанция № 2 на ПК 9+58								
		земляные работы								
1	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	20	37,06	35,39	741	708	218	0,01	-
				1,63	9,6	33	192	97	0,03	1
		м3								
2	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км на свалку	35	68,94	68,94	2413	2413	483	-	-
				-	13,79	-	483	100	0,29	10
		т								
3	E0101-145-9-	Планировка корыта в грунтах 2	221	16,24	4,46	3588	986	2716	0,08	18

1	2	3		5	6	7		9	10	11
		группы механизированным способом		11,78	0,89	2602	198	97	-	1
4	Е0101-17-3	м2 -Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	52	42,44	40,96	2207	2130	763	0,01	1
				1,43	13,71	74	713	97	0,05	3
5	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	101,4	68,94	68,94	6991	6991	1398	-	-
				-	13,79	-	1398	100	0,29	29
6	Е0101-24-7	т -Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	51	7,86	7,86	401	401	135	-	-
				-	2,73	-	139	97	0,01	-
7	Е0101-24-15	м3 -Добавить на последующие 10 м до 20 м в насыпь	51	5,68	5,68	290	290	97	-	-
				-	1,97	-	101	97	0,01	-
8	Е0101-130-1	м3 -Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	51	16,11	16,11	821	821	273	-	-
				-	5,51		281	97	0,02	1
9	Е0101-130-7	м3 -Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)	51	4,81	4,81	245	245	72	-	-
				-	1,45	-	74	97	-	-
10	Е0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	51	34,25	31,89	1747	1626	453	0,01	1
				1,86	7,3	95	372	97	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	E0127-14-2	-Устройство обочин из гравийно-песчаной смеси	м3 32	891,02 24,59	97,48 16,32	28513 787	3119 522	1741 133	0,17 0,06	5 2
12	E0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 15 см	м3 108	147,43 5,51	24,69 6,5	15923 595	2667 702	1724 133	0,04 0,02	4 3
13	E0101-145-1-3	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2 264	12,4 5,98	6,42 1,05	3273 1579	1694 278	1801 97	0,04 -	11 1
14	E0101-145-6	-Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	м2 42	29,5 29,5	- -	1239 1239	- -	1202 97	0,19 -	8 -
15	E0101-164-3	-Устройство корыта под дорожный камень крупную в грунтах 3 группы с выбросом на сторону и планировкой на месте	м2 3,8	447,64 447,64	- -	1701 1701	- -	1922 113	2,85 -	11 -
16	E0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных	м3 1,7	1354,61 545,96	- -	2303 928	- -	1142 123	3,57 -	6 -
17	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-20	-Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании	м3 83	369,16 124,98	7,63 2,02	30640 10374	633 168	14020 133	0,8 0,01	67 1
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2									
18	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	-Стоимость бортовых камней БР 100.30.15 м3	3,569	18733	-	66858	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			169893	24724			131
			Тенге			20006	5619			53
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			169893	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1556	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	25625	-		-
	Местные материалы -		Тенге			123607	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			30159	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4524	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12003	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			212055	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		199
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	30149	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			212055	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		199
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	30149	-		-

РАЗДЕЛ 2. Трансформаторная подстанция № 2 на ПК 9+58
дорожная одежда (тип III)

19	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см м3	74	891,02	97,48	65935	7214	4026	0,17	12
				24,59	16,32	1819	1207	133	0,06	4
20	Е0127-24-1	-Устройство верхнего слоя основания толщиной 15 см из из гравийно-щебеночно-песчаной	221	214,22	32,96	47343	7285	4771	0,04	8
				5,75	10,48	1271	2317	133	0,04	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смеси С5-80мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)								
		м2								
21	Е0127-24-1	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	221	32,52	-	7188	-	-	-	-
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.37			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
22	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,1547	39427,53	390,53	6099	60	33	0,67	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	162,08	-	25	133	0,67	-
		т								
23	Е0127-53-2	-Устройство однослойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	221	529,56	17,65	117032	3902	3718	0,04	9
				---	---	---	---	---	---	---
				6,83	5,82	1510	1286	133	0,02	4
		м2								
24	Е0127-54-2	-Добавить 2 см до основной толщины слоя - 6 см	221	251,99	-	55690	-	14	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				0,05	-	10	-	133	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			299287	18460			29
			---			---	---			---
			Тенге			4610	4835			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			299287	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6762	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	9445	-		-
	Местные материалы -		Тенге			269455	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			12562	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1884	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			18711	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			330560	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		53
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	11329	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			330560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11329	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Трансформаторная подстанция № 3 на ПК 14+78 земляные работы								
25	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	41	30,13	28,77	1235	1180	363	0,01	-
				1,32	7,8	54	320	97	0,03	1
26	E010333-A10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км на свалку	73,8	68,94	68,94	5088	5088	1018	-	-
				-	13,79	-	1018	100	0,29	21
27	E0101-145-9	т -Планировка корыта в грунтах 2 группы механизированным способом	220	16,24	4,46	3572	981	2704	0,08	18
				11,78	0,89	2591	197	97	-	1
28	E0101-17-3	м2 -Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	92	42,44	40,96	3905	3769	1351	0,01	1
				1,43	13,71	131	1261	97	0,05	5
29	E010333-A10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	179,4	68,94	68,94	12368	12368	2474	-	-
				-	13,79	-	2474	100	0,29	52
30	E0101-24-7	т -Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	91	7,86	7,86	715	715	241	-	-
				-	2,73	-	248	97	0,01	1
31	E0101-24-15	м3 -Добавить на последующие 10 м	91	5,68	5,68	517	517	174	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 20 м в насыпь								
				-	1,97	-	179	97	0,01	1
32	E0101-130-1	м3 Уплотнение грунта прицепными	91	16,11	16,11	1466	1466	487	-	-
		катками на пневмоколесном								
		ходу, 25 т, на первый проход		-	5,51	-	502	97	0,02	2
		по одному следу при толщине								
		слоя 25 см								
33	E0101-130-7	м3 Добавлять за каждый	91	4,81	4,81	437	437	128	-	-
		последующий проход по одному								
		следу прицепными катками на		-	1,45	-	132	97	-	-
		пневмоколесном ходу, массой								
		25 т, при толщине слоя 25 см								
		(за 4 прохода)								
34	E0101-135-1	м3 Полив водой уплотняемого	91	34,25	31,89	3117	2902	809	0,01	1
		грунта (доставка воды на 15								
		км)		1,86	7,3	170	664	97	0,03	3
35	E0127-14-2	м3 -Устройство обочин из	32	891,02	97,48	28513	3119	1741	0,17	5
		гравийно-песчаной смеси								
				24,59	16,32	787	522	133	0,06	2
36	E0127-63-11	м3 -Укрепление обочин	108	147,43	24,69	15923	2667	1724	0,04	4
		гравийно-песчаной смесью								
		толщиной 15 см		5,51	6,5	595	702	133	0,02	3
37	E0101-145-1-3	м2 Планировка откосов, полотна	258	12,4	6,42	3198	1655	1760	0,04	11
		насыпей из грунтов 3 группы								
		механизированным способом		5,98	1,05	1543	271	97	-	1
38	E0101-145-6	м2 Планировка площадей из	46	29,5	-	1357	-	1316	0,19	9
		грунтов 3 группы ручным								
		способом		29,5	-	1357	-	97	-	-
39	E0101-164-3	м2 Устройство корыта под	3,95	447,64	-	1768	-	1998	2,85	11
		дорожный камень вручную в								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 3 группы с выбросом на сторону и планировкой на месте		447,64	-	1768	-	113	-	-
40	Е0111-2-3	м3 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных	1,7	1354,61 545,96	- -	2303 928	- -	1142 123	3,57 -	6 -
41	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	м3 -Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании м	87	369,16 124,98	7,63 2,02	32117 10873	663 176	14695 133	0,8 0,01	70 1
42	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	-Стоимость бортовых камней БР 100.30.15 м3	3,741	18733 -	- -	70080 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге ---- Тенге			187679 --------- 20797	37528 --------- 8664			136 --------- 92
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			187679	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1631	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	29461	-		-
	Местные материалы -		Тенге			127723	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			34122	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5118	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13308	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			235109	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		246
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34580	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			235109	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		246
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34580	-		-

РАЗДЕЛ 4. Трансформаторная подстанция № 3 на ПК 14+78
дорожная одежда (тип III)

43	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см	74	891,02	97,48	65935	7214	4026	0,17	12
				24,59	16,32	1819	1207	133	0,06	4
		м3								
44	Е0127-24-1	-Устройство верхнего слоя основания толщиной 15 см из из гравийно-щебеночно-песчаной смеси С5-80мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	220	214,22	32,96	47129	7252	4750	0,04	8
				5,75	10,48	1265	2306	133	0,04	8
		м2								
45	Е0127-24-1	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	220	32,52	-	7155	-	-	-	-
т.ч.										
п-1.37				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
46	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,154	39427,53	390,53	6072	60	33	0,67	-
				-	162,08	-	25	133	0,67	-
		т								
47	Е0127-53-2	-Устройство однослойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	220	529,56	17,65	116502	3884	3701	0,04	9
				6,83	5,82	1503	1280	133	0,02	4
		м2								

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
48	E0127-54-2	-Добавить 2 см до основной толщины слоя - 6 см	220	251,99	-	55438	-	13	-	-
				0,05	-	10	-	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			298231	18409			29
			Тенге			4597	4819			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			298231	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6731	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9416	-		-
		Местные материалы -	Тенге			268493	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1879	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18645	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			329400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11295	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			329400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11295	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			955089	99121			326
			Тенге			50011	23937			180
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			955089	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16679	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73948	-		-
		Местные материалы -	Тенге			789278	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			89366	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13405	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62667	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1107123	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		551
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87352	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1107123	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		551
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87352	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		1107123
Временные здания и сооружения	4,60%	50928
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	7639
Итого:		1158051
Зимнее удорожание	2,28%	26404
Выслуга лет	1%	11581
Доп.отпуска	0,4%	4632
Итого:		1200667
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:		**3285954**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		65719
Итого:		3351673
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		20907
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		3330767
НДС (12%) :		399692
Итого:		**3 730 459**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**3 730 419**
В том числе НДС 12,0%:		**399688**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманыкулов А.С.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 7
приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 5 от 2017-04-13.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Обустройство. Установка ограждений.
Локальная смета 2-2-А-13.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Установка ограждений										
1	Е0127-59-5	-Установка декоративного перильного ограждения из металлических секций по 3 м	220	492,84	24,87	108424	5471	64319	1,3	286		
				213,73	6,09	47020	1340	133	0,02	5		
2	С12021-245 прим	-Стоимость декоративного перильного ограждения, длина секции 3,0 м, вес секции 0,1618 т с окрашиванием	11,8653333 м	175770	-	2085570	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
			т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2193993	5471			286
			Тенге			47020	1340			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2193993	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20537	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48360	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2085570	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			35396	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			64319	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9648	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135499	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2393811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		323
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58008	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2393811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		323
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58008	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		2393811
Временные здания и сооружения	4,60%	110115
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	16517
Итого:		2503926
Зимнее удорожание	2,28%	57090
Выслуга лет	1%	25039
Доп.отпуска	0,4%	10016
Итого:		2596071
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:		**7104860**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		142097
Итого:		7246957
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		45204
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		7201753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12%) :	864210
Итого:	**8 065 963**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**8 065 877**
В том числе НДС 12,0%:	864201

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 5 от 2017-04-13.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Поливочный водопровод.
Локальная смета 7-2-2.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 30 см, под трубы и кабели м3	449,4758	251,77	-	113164	-	127876	1,77	796
				251,77	-	113164	-	113	-	-
2	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм м	4994,038	273,73	11,07	1367026	55306	1612712	1,4	7007
				248,15	4,14	1239256	20675	128	0,02	101
3	С130804-943 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО	4994,038	163	-	814028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2	4427-2004								
		м								
4	Е0107-1-1	-Установка клапанного бокса VBA02674	61	347,4	226,83	21192	13836	16927	0,75	46
				120,58	77,64	7355	4736	140	0,29	18
		шт								
5	Е0122-34-1	-Установка спринклеров	869	343,84	258,48	298795	224618	166574	0,48	414
				79,96	67,49	69485	58649	130	0,26	226
		шт								
6	Е0122-44-1	-Установка головки муфтовой ГМ-100	61	2001,17	67,3	122072	4105	106698	7,94	484
				1319,63	25,88	80497	1578	130	0,13	8
		шт								
7	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	449,4758	154,22	-	69316	-	78327	1,12	502
				154,22	-	69316	-	113	-	-
		м3								
8	С Прайс	-Спринклер Hunter PGJ	130	770,28	-	100136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	С Прайс	-Спринклер Hunter PROS	505	138,65	-	70018	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	С Прайс	- Форсунка для спринклера PROS SS 918	476	92,43	-	43998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	С Прайс	- Форсунка для спринклера PROS	67	92,43	-	6193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	С Прайс	-Тройник 90град.с наружной резьбой 63х2-1/2"	61	859,63	-	52438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	С Прайс	-Муфта соединительная 63-63	11	470,8	-	5179	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	С Прайс	-Седло зажимное с усиливающим кольцом 63х3	869	229,54	-	199473	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	С Прайс	-Заглушка d 63	4	330,6	-	1322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	С Прайс	-Клапанный бокс квадратный с крышкой и болтом размером 49х34х31см	61	2671,95	-	162989	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	С Прайс	-Труба гибкая ПЭ Pro-flex, бухта 30м	1,25	2927,06	-	3659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		бухта		-	-	-	-	-	-	-
18	С Прайс	-Штуцер соединительный для гибкой трубы Pro-flex	1738	23,11	-	40162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	С Прайс	-Головка муфтовая ГМ-100	61	616,22	-	37590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3528751	297066		9249
	Тенге	1579073	85639		352
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1347697	-	-	-
Материалы -	Тенге	42162	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	404781	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	723158	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	496403	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	248
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	74460	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	110646	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1954746	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2741
Сметная заработная плата -	Тенге	-	479241	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2181054	-	-		-
		Материалы -	Тенге			72463	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1259931	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			814028	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1612712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		806
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	241907	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			227626	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4021391	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7914
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1501838	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5976137	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10655
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1981079	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		5976137
Временные здания и сооружения	4,60%	274902
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	41235
Итого:		6251039
Зимнее удорожание	2,28%	142524
Выслуга лет	1%	62510
Доп.отпуска	0,4%	25004
Итого:		6481078
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:		**17737246**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		354745
Итого:		18091991
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		112852
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		17979139
НДС (12%) :		2157497
Итого:		**20 136 636**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: 20 136 421

В том числе НДС 12,0%: 2157474

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ Иманкулов А.С.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев