Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Арыс"
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шанырак-XXI"
Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dauservice"
Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арх-Комплекс"

Доп. согл. №13/2 от 28.02.23г. к договору №13 от 12.07.2022г.
Наименование строительства: Строительство комплекса клуба с библиотекой на 120 мест в с/о Жидели города Арыс Туркестанской области

Акт №6
сдачи-приемки выполненных работ за апрель 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
		Стены и днища монолитные										
1	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	м3 изолирующего слоя		17,3242	11260,78	1784,66	195084	30917	32225	137368	359048
		НР - 93%; СП - 8%				7616,07	910,02	131942	15765		26596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки		15,81	31045,31	2305,44	490826	36449	337072	117398	656882
		НР - 93%; СП - 8%				7419,65	564,84	117305	8930		48658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности		46,16	1359,05	37,40	62734	1727	16755	36565	107243
		НР - 80%; СП - 8%				958,66	31,51	44252	1455		7944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3		18,59	31384,88	3357,07	583445	62408	337206	189280	834543
		НР - 91%; СП - 8%				9888,69	1300,10	183831	24169		61818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели. Замоноличивание**	м3 бетона в деле		0,12	21023,34	849,88	2523	102	2188	324	3074
		НР - 118%; СП - 8%				1944,32	342,18	233	41		228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварнаяиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до5 мм**	т		0,47274	337503,00	--	159551	--	159551	--	172315
		СП - 8%				--	--	--	--		12764	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06262	319930,00	--	20034	--	20034	--	21637
		СП - 8%			--	--	--	--		1603	
8	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07728	325908,00	--	25186	--	25186	--	27201
		СП - 8%			--	--	--	--		2015	
		Плиты покрытия									
9	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	19,36	373,00	13,27	7221	257	5130	1752	9691
		НР - 92%; СП - 8%			94,73	3,63	1834	70		718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высотеот опорной площади более 6 м	м3	1,85	49097,99	1946,54	90831	3601	48586	36000	136977
		НР - 91%; СП - 8%			20888,40	495,37	38644	916		10146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18534	319930,00	--	59296	--	59296	--	64040
		СП - 8%			--	--	--	--		4744	
		Дыхательное устройство (1шт)									
12	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	661865,91	3969,50	1324	8	275	1034	2547
		НР - 99%; СП - 8%			520562,00	1799,70	1041	4		189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	241-701-0202 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорнаяБНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ	м	2	1819,00	--	3638	--	3638	--	3929
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
14	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,2	22841,60	4387,09	4568	877	2516	1246	6279
		НР - 91%; СП - 8%			5876,40	969,77	1175	194		465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами	зонт	1	3712,35	51,64	3712	51	3106	560	4614
		НР - 98%; СП - 8%			554,90	16,47	555	16		342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления длятрубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,00218	537,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
17	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали идетали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00353	638697,00	--	2255	--	2255	--	2435
		СП - 8%			--	--	--	--		180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000264	647579,00	--	171	--	171	--	185
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
		Колодец									
19	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,37	15424,83	7969,09	5707	2949	174	4409	10925
		НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	2584	1152		809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 маркиКС 7-3	шт.	2	5549,00	--	11098	--	11098	--	11986
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
21	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 маркиКС 7-9	шт.	1	10390,00	--	10390	--	10390	--	11221
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
22	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	1	4985,00	--	4985	--	4985	--	5384
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
		Люк /Л-1/									
23	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	2120,97	224,98	2121	225	142	1845	4284
		НР - 99%; СП - 8%			1754,09	109,83	1754	110		317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
		Крышка утепленная									
25	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,02	115810,92	1214,08	2316	24	1721	524	3067
		НР - 90%; СП - 8%			28530,00	564,84	571	11		227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесиныв конструкции	0,02	8404,98	46,98	168	1	116	47	232
		НР - 90%; СП - 8%			2566,20	21,52	51	--		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	0,8	4388,11	7,26	3510	6	2798	637	4479
		НР - 90%; СП - 8%			882,06	3,29	706	3		332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ8479-70	кг	2,48	239,00	--	593	--	593	--	640
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
29	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	25	191,03	2,89	4776	72	2376	2150	7480

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				93,10	1,41	2328	35		554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2492789**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					528806				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						139674			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						52871			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1108521		
		- Накладные расходы	Тенге								531139	
		- Сметная прибыль	Тенге								184651	
		Модульная котельная										
		Фундамент Фл-1										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,9		16450,61	1165,54	47707	3380	40024	4666	56563
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	4303	825		4190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	212-101-0309	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	м3	1,02	2,958	11832,00				34999		
2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство**	м3	12		24393,29	2182,63	292719	26192	206479	59985	380920
		НР - 91%; СП - 8%				5004,00	489,14	60048	5870		28216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	212-101-0609	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	м3	1,015	12,18	15282,00				186135		
3	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварнаяиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,61968		250492,00	--	155225	--	155225	--	167643
		СП - 8%				--	--	--	--		12418	
4	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,098		319930,00	--	31353	--	31353	--	33861
		СП - 8%				--	--	--	--		2508	
5	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4кг. Установка**	т	0,016		1039132,34	1472,34	16626	24	12034	4167	22456
		НР - 91%; СП - 8%				285516,00	665,64	4568	11		1663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1	0,016	752144,00				12034		
		РАЗДЕЛ 1. Монолитная площадка для котельной										
6	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты ГПС. Устройство**	м3 основания	21		3270,95	1082,65	68690	22735	26217	27721	104124
		НР - 93%; СП - 8%				939,90	479,49	19738	10069		7713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	211-601-0101	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	1,1	23,1	1133,00				26172		
7	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	5,4		21455,71	484,96	115861	2619	92290	19909	146632

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				3880,08	171,48	20952	926		10862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-101-2013	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м3	1,015	5,481	15876,00				87016		
8	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварнаяиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,31968	250492,00	--	80077	--	80077	--	86483
		СП - 8%				--	--	--	--		6406	
9	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,03456	319930,00	--	11057	--	11057	--	11942
		СП - 8%				--	--	--	--		885	
		Фундамент под дымовой трубы										
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		0,49	15428,57	1165,54	7560	571	6262	788	9016
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	727	139		668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-101-0101	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	0,4998	10830,00				5413		
11	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3		8,8	20265,12	484,96	178333	4268	139920	32445	227640
		НР - 91%; СП - 8%				3880,08	171,48	34145	1509		16862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	8,932	14703,00				131327		
12	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,03552	250492,00	--	8897	--	8897	--	9609
		СП - 8%				--	--	--	--		712	
13	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до5 мм**	т		0,02586	337503,00	--	8728	--	8728	--	9426
		СП - 8%				--	--	--	--		698	
14	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1м**	т		0,05197	638170,18	2518,18	33166	131	12158	19052	56395
		НР - 91%; СП - 8%				401710,00	1140,78	20877	59		4177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-107-0212	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	1	0,05197	233942,00				12158		
		Оборудование										
15	1337-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.		1	80579,26	10749,41	80579	10750	16834	34287	124055
		НР - 61%; СП - 8%				52994,80	3212,73	52995	3213		9189	
16	513-105-0204 РСНБ РК 2015	**Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х70=140 кВт**	комплект		1	4104029,00	--	4104029	--		--	4104029
						--	--	--	--	4104029	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4696977	41074	847555	203020	5550794
								149434	15915	4104029	107167	
	Стоимость оборудования		Тенге					4104029				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4104029				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				80579				
	Материалы		Тенге				16835				
	Всего заработная плата		Тенге					56208			
		Накладные расходы	Тенге				34287				
		Сметная прибыль	Тенге				9189				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				124055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					56208			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				512369				
	Материалы		Тенге				276847				
	Всего заработная плата		Тенге					109141			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				108759				
		Накладные расходы	Тенге				99915				
		Сметная прибыль	Тенге				48983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				661267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					109141			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4889351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					165349			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5550794
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				218353				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					70670			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22621			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						847557		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4104029		
		- Накладные расходы	Тенге							203020	
		- Сметная прибыль	Тенге							107167	
		Вертикальная планировка									
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/НАСЫПЬ/**	**м3 грунта**	187	52,74	52,74	9862	9863	--	2903	13786
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,56	--	4032		1021	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	187	45,13	45,13	8439	8439	--	2484	11797
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,45	--	3450		874	
3	1101-0101-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 2,5 м3/ВЫЕМКА/**	**м3 грунта**	3718	121,20	117,18	450622	435676	--	45963	536312
		НР - 72%; СП - 8%			4,02	13,15	14946	48892		39727	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ПЕРЕМЕЩЕНИЕ/**	**м3 грунта**	3144,81	52,74	52,74	165857	165857	--	48818	231848
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,56	--	67802		17174	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								793744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14946				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					619835			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					124176			
		- Накладные расходы	Тенге							100168	
		- Сметная прибыль	Тенге							58796	

Итого по акту	8 837 327,00
СМР	4 733 298,00
В том чиле оборудование	4 104 029,00
Временные здания и сооружения (2.9%)	137 265,64
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,7 %)	34 093,95
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	98 093,15
- в текущих и прогнозных ценах	9 106 779,74
2021 г. - 36 %	3 278 440,71
2022 г. - 64 % К=1,0500514	6 120 055,56
ВСЕГО в текущих и прогнозных ценах	9 398 496,27
с понижающим коэфф - 0,94999	8 928 571,45
Налог на добавленную стоимость 12%	1 071 428,57
Всего по акту	**10 000 000,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Арыс"

Руководитель

_____ **Садыков Т.С.**

(подпись М.П.)

Технический надзор:

ТОО "Dauservice"

Директор

_____ **Нагашбеков Ж.Б.**

(подпись М.П.)

Авторский надзор:

ТОО" Арх-Комплекс"

Директор

_____ **Кушенов Т.К.**

(подпись М.П.)

Подрядчик:

ТОО "Шанырак-XXI"

Директор

_____ **Тайсалов М.Ш.**

(подпись М.П.)