ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОСТАВЩИК: **ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок)

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ **2017** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	код бюджетной программы	Организация Правовая форма
		№ 80 от 2016-09-09	007011432	
		Дополнительное соглашение № 7 от 2017-11-23		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		За отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Всего работ и затрат:	**1 519 775 819,38**	**1 519 775 819,38**			
	Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок)			**57 558 302,12**	**6 906 996,26**	**64 465 298,38**
	Всего к оплате			**57 558 302,12**	**6 906 996,26**	**64 465 298,38**

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК:

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобальных дорог города Алматы"**

ПОСТАВЩИК: **ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"**

РЕЕСТР

актов выполненных работ

Объект: Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00)

ДЕКАБРЬ 2017 г.

Договор № 80 от 2016-09-09.

№ п/п	л.с.	№ Ф-2	Локальный сметный расчет	Наименование	сумма по локальной смете , тенге	Сумма , тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	1506840	1	расчет 1	Восстановление оси и разбивка земляного полотна дороги	14 193,0	44 374
2	1511340	2	2-2-А-1	Земляные работы	8 807 295,0	29 675 925
3	1507100	3	2-2-2-11	Проходной канал сечением 4х2,5 м на ПК 9+85,00	163 113,0	549 605
4	14908400	4	2-2-А-14	Строительство светофорного объекта пр.АБАЯ-ул.МУРЗ№1. Светофорная сигнализация	4 319 219,0	14 401 278
5	1517750	5	4-2-Э-2	Сети 0,4 кВ	2 000 204,0	6 739 630
6	1490900	6	7-2-1	Благоустройство и озеленение	5 254 483,0	17 704 831
7	1493180	7	Расчет 1	Пешеходный переход на ПК8+10. Разбивка осей сооружений	6 510,0	20 353
8	1511080	8	2-2-1.1-1	Пешеходный переход на ПК8+10. Сооружение крайних опор.	12 513,0	42 162
9	1517200	9	2-2-1.1-3	Пешеходный переход на ПК8+10. Монтаж пролетных строений.	502,0	1 692
10	1517210	10	2-2-1.1-4	Пешеходный переход на ПК8+10. Устройство лестниц.	1 131 132,401	3 811 318,380
11	1515640	11	2-2-1.1-5	Пешеходный переход на ПК8+10. Электроснабжение и освещение	559 426,0	1 870 984
12	1517220	12	2-2-1.1-6	Пешеходный переход на ПК8+10. Устройство подъемников.	-2 127 824,0	-6 805 443
13	1493190	13	Расчет 1	Пешеходный переход на ПК17+31. Разбивка осей сооружений	6 496,0	20 309

№ п/п	л.с.	№ Ф-2	Локальный сметный расчет	Наименование	сумма по локальной смете , тенге	Сумма , тенге
1	2	3	4	5	6	7
14	1492900	14	2-2-1.2-2	Пешеходный переход на ПК17+31. Сооружение промежуточных опор.	106 211,0	357 875
15	1517290	15	2-2-1.2-3	Пешеходный переход на ПК17+31. Монтаж пролетных строений.	598 745,0	2 017 454
16	1517300	16	2-2-1.2-4	Пешеходный переход на ПК17+31. Устройство лестниц.	315 739,0	1 063 873
17	1515660	17	2-2-1.2-5	Пешеходный переход на ПК17+31. Электроснабжение и освещение	565 146,0	1 890 257
18	1507200	18	2-2-1.2-6	Пешеходный переход на ПК8+10. Устройство подъемников.	-2 761 673,0	-8 941 179
19	Итого				18 971 430,401	64 465 298,38
				в том числе:		
				РБ	18 971 430,401	64 465 298,38
				МБ	0	

Сдал : Начальник ПТО ТОО ПСФ "Алонс" **Лукибанова И.А.**

Принял : Технадзор ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Иманкулов А.С.**

Принял : Сметчик ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Нуралиева М.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 7 от 2017-11-23.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00)**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Восстановление оси и разбивка земляного полотна дороги.
Локальная смета: РАСЧЕТ 1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ЕСБ.ЦЕН тб.17 стр.357 РСД РК 8.02-03-20 02	-Восстановление оси и разбивка земляного полотна проездов 5 категории в местности 1 категории сложности - 2,4 км	2,4 км	5913,75	-	14193	-	-	-	-		
				5913,75	-	14193	-	-	-	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			14193	-			-		
			Тенге			14193	-			-		
	Стоимость прочих работ -		Тенге			14193	-	-		-		
	Всего заработная плата -		Тенге			-	14193	-		-		
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			14193	-	-		-		
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14193	-		-		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			14193	-	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14193	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		14193
Временные здания и сооружения	4,60%	0
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	0
Итого:		14193
Зимнее удорожание	2,28%	0
Выслуга лет	1%	0
Доп.отпуска	0,4%	0
Итого:		14193
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 года:		**38842**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		777
Итого:		39619
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		0
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		39619
НДС (12%) :		4754
Итого:		**44 374**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**44 374**
В том числе НДС 12,0%:		**4754**

ПРИНЯЛ: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**

СДАЛ: **ТОО "ПСФ "Алонс"**

Президент **В.В. Нагайцев**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 7 от 2017-11-23.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Аузова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00)**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Земляные работы
Локальная смета 2-2-А-1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устранение пучин								
1	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	13795	6,91	6,91	95287	95287	32067	-	-
				-	2,4	-	33059	97	0,01	108
		м3								
2	Е0101-24-14	-Добавить на последующие 10 м до 20 м в кучи	13795	5,47	5,47	75418	75418	25381	-	-
				-	1,9	-	26166	97	0,01	86
		м3								
3	Е0101-17-8	-Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	13795	37,06	35,39	511265	488147	150267	0,01	156
				1,63	9,6	22527	132387	97	0,03	453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
4	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	24140,05	68,94	68,94	1664215	1664215	332843	-	-
				-	13,79	-	332843	100	0,29	6990
		т								
5	С143008-104-прим	Балласт	13795	215,92	-	2978616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
6	Е010333-А5--1	Доставка балласта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км	22072	40,5	40,5	893916	893916	178783	-	-
				-	8,1	-	178783	100	0,17	3754
		т								
7	Е0101-24-6	-Устранение пучин бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (балласт)	13795	6,91	6,91	95287	95287	32067	-	-
				-	2,4	-	33059	97	0,01	108
		м3								
8	Е0101-24-14-К=2	Добавлять на каждые последующие 10 м - до 30 м	13795	10,93	10,93	150837	150837	50761	-	-
				-	3,79	-	52331	97	0,01	86
		м3								
9	Е0101-130-2-	Уплотнение насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	13795	14,38	14,38	198425	198425	65876	-	-
				-	4,92	-	67914	97	0,02	222
		м3								
10	Е0101-130-8-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	13795	10,23	10,23	141144	141144	41202	-	-
				-	3,08	-	42477	97	0,01	139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(за 8 проходов)								
		м3								
11	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	13795	34,25	31,89	472543	439945	122568	0,01	194
				1,86	7,3	25700	100659	97	0,03	447
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7276954	4242622			350
			Тенге			48227	999677			12392
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7276954	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1047904	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2986104	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1031815	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		516
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	154772	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			498526	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8807295	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13258
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1202676	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8807295	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13258
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1202676	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		8807295
Временные здания и сооружения	4,60%	405136
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	60770
Итого:		9212431
Зимнее удорожание	2,28%	210043
Выслуга лет	1%	92124
Доп.отпуска	0,4%	36850
Итого:		9551448
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 года:		**26140157**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		522803
Итого:		26662960
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		166315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					26496645			
		НДС (12%) :					3179597			
		Итого:					29 676 242			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					29 675 925			
		В том числе НДС 12,0%:					3179563			

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 7 от 2017-11-23.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОХОДНОГО КАНАЛА СЕЧЕНИЕМ 4Х2,5 НА ПК 9+85,00.
Локальная смета 2-2-2-11

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАНАЛ								
1	Е0130-64-12-	Укладка звеньев прямоугольных железобетонных труб отверстием 2,5 м	253,4	-1708,99	-685,69	-433058	-173753	-285802	-5,06	-1282
				-856,46	-178,28	-217028	-45176	109	-0,61	-154
		м3								
2	Е0130-64-12-	Укладка звеньев прямоугольных железобетонных труб отверстием 2,5 м	253,4	1636,98	685,69	414812	173753	285802	5,06	1282
				856,46	178,28	217028	45176	109	0,61	154
		м3								
		ЗАЩИТНАЯ СТЕНКА								
3	Е0130-68-1 -	Заделка торцов проходного канала плитами П-1 3000х2200х250	6,6	3101,85	659,81	20472	4355	5925	3,89	26
				652,05	171,55	4304	1132	109	0,59	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
4	С143018-11п-Стоимость плит П-1 рим		26,4	5520	-	145728	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			147954	4355			26
			----			---	---			---
			Тенге			4304	1132			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			147954	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2489	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5436	-		-
	Местные материалы -		Тенге			136807	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5925	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	889	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9234	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			163113	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		32
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6325	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			163113	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		32
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6325	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		163113
Временные здания и сооружения	4,60%	7503
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	1125
Итого:		170616
Зимнее удорожание	2,28%	3890
Выслуга лет	1%	1706
Доп.отпуска	0,4%	682
Итого:		176895
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 года:		**484121**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		9682
Итого:		493804
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		3080
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		490724
НДС (12%) :		58887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:						549 610			
	Итого к оплате с учетом тендерного снижения:						549 605			
	В том числе НДС 12,0%:						58886			

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ Иманкулов А.С.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 7 от 2017-11-23.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА пр.АБАЯ-ул.МУРЗ№1. СВЕТОФОРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.
Локальная смета 2-2-А-14

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	E0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	16,567 м3	447,64	-	7416	-	8380	2,85	47				
				447,64	-	7416	-	113	-	-				
2	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	14,978 м3	192,26	-	2880	-	3254	1,39	21				
				192,26	-	2880	-	113	-	-				
3	E0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из	27,843 м3	114,82	-	3197	-	3612	0,71	20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2	штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 м3		114,82	-	3197	-	113	-	-
4	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 10 км т	48,72525	68,94	68,94	3359	3359	672	-	-
				-	13,79	-	672	100	0,29	14
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	27,843	4,33	3,73	120	104	50	-	-
				0,55	1,29	15	36	97	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			16972	3463			88
			Тенге			13508	708			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16972	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	14216	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			15968	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2395	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1976	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34916	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		110
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	16611	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			34916	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		110
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	16611	-		-

РАЗДЕЛ 2.

Монтаж металлоконструкций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Монтаж арок					
6	Е0109-24-1	-Монтаж металлоконструкций арок	0,09217	15802,63	4625,75	1457	426	969	64,98	6
				10453,5	1232,64	963	114	90	4,38	-
		т								
7	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	0,09217	162200	-	14950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
					Монтаж металлоконструкций консолей					
8	Е0109-61-12	-Монтаж консолей	0,3848	23577,36	6309,63	9073	2428	4918	74,98	29
		т		14024,25	176,73	5397	68	90	0,76	-
9	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	0,3848	162200	-	62415	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	С12021-256	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке КТИ-КТ	0,014	154700	-	2166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			90059	2854			35
			Тенге			6360	182			1
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			90059	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1315	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6542	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			79530	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5887	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	883	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5757	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			101704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7425	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			101704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7425	-		-

РАЗДЕЛ 3.

Монтаж сигнальных устройств

				Стойка пешеходная СП-3.1 4шт						
11	E0109-17-1	-Монтаж стоек пешеходных с креплениями	0,5149	5168,21	2628,41	2661	1353	1171	10,75	6
				1816,43	709,7	935	365	90	2,69	1
			тн							
12	C12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,5149	172800	-	88975	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
13	C12021-256	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, КТИ-СП	0,0048	154700	-	743	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
14	C12021-256	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий,	0,0357	154700	-	5523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		соединяемые на сварке,ОК 3.1								
		т								
15	Е0109-61-12-	Монтаж креплений для светофоров	0,0896	23577,36	6309,63	2113	565	1145	74,98	7
				14024,25	176,73	1257	16	90	0,76	-
		т								
16	С12021-256	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке,КС-Т-КЗ,КС-Т-А2-4.1,КС-260	0,0896	154700	-	13861	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
					Светофоры -24шт					
17	Ц0108-543-2-	Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на стене, колонне или балке	24	734,29	38,64	17623	927	9264	2,3	55
				403,65	2,64	9688	63	95	0,02	-
		шт								
18	Спрайс лист	-Светофор тип 8 "СМЭУ АЛМАТЫ"	8	58796,72	-	470374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Спрайс лист	-Светофор тип 7 "СМЭУ АЛМАТЫ"	4	53237,45	-	212950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Спрайс лист	-Светофор тип 9 "СМЭУ АЛМАТЫ"	12	49701,87	-	596422	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Табло информационное					
21	Ц0111-31-2	-Монтаж табло информационное массой до 10 кг	4	178,59	-	714	-	596	1,15	5
				165,6	-	662	-	90	-	-
		шт								
22	Спрайс лист	-Табло информационное транспортное ТИ-3в "СМЭУ	4	72837,7	-	291351	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АЛМАТЫ"		-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0111-31-2	-Монтаж табло информационное, на опору массой до 10 кг	шт 12	178,59	-	2143	-	1788	1,15	14
				165,6	-	1987	-	90	-	-
24	Спрайс лист	-Табло информационное, пешеходное ТИ-П3 ТОО "СМЭУ АЛМАТЫ"	шт 12	58214,7	-	698576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2404028	2846			86
			Тенге			14529	445			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2290154	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7216	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12401	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2269673	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1747	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138108	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2439910	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14148	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			113875	-	-		-
		Материалы -	Тенге			663	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2573	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			109101	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2316	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	347	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6971	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			123162	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2920	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2563072	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17068	-		-

РАЗДЕЛ 4.

Монтаж аппаратуры управления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство фундаментов МО-3 и шкафа контроля								
25	E0109-61-12-	Монтаж конструкций металлического основания из сортовой стали	0,084	23577,36	6309,63	1980	530	1074	74,98	6
				14024,25	176,73	1178	15	90	0,76	-
		т								
26	C12021-250	-Стоимость металлоконструкций основания из толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,084	154200	-	12953	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Заземление								
27	Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8мм, 20мм	129	56,25	3,22	7256	415	3918	0,18	24
				31,63	0,34	4080	45	95	-	-
		м								
		Металлическая конструкция шкафа ДКСМ								
28	Ц0108-86-1	-Шкаф комплектных распределительных устройств(шкаф дорожного контроллера)	1	8459,55	2457,55	8460	2458	5813	32,2	32
				5589	530,14	5589	530	95	3,07	3
		шт								
29	C12021-250	-Стоимость металлической конструкции шкафа	0,086	154200	-	13261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

Дорожный контроллер

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Ц0108-633-8- прим	Шкаф управления и регулирования(дорожный контроллер)	1	10846,3 6934,5	36,8 2,65	10846 6935	37 3	6590 95	42,55 0,02	43 -
31	Прайс	-Контроллер дорожный в комплекте с ИМУ до 16 направлений ТОО "СМЭУ АЛМАТЫ" шт	1	626322,55 -	- -	626323 -	- -	- -	- -	- -
32	СПрайс	-Интегрированный модуль управления ИМУ-1 ТОО "Telco-Pay" компл	1	107839,23 -	- -	107839 -	- -	- -	- -	- -
33	СПрайс	-ПО для ИМУ-1 ТОО "Telro-Pay" компл	1	15867,77 -	- -	15868 -	- -	- -	- -	- -
34	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	191,41 181,7	6,21 2,65	191 182	6 3	175 95	1,15 0,02	1 -
35	С151801-104 3 Изм. и доп. вып. 21	-Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Номад СО-Э701, 5(60) А, 220 В, АСМ, класс точности 1 шт.	1	1069 -	- -	1069 -	- -	- -	- -	- -
36	Ц0108-525-2-	Выключатель автоматический шт	1	1095,79 461,15	28,64 5,17	1096 461	29 5	443 95	2,3 0,03	2 -
37	С151801-10	-Выключатель автоматический на ток 2,5 А, тип АВ-2А шт	1	343 -	- -	343 -	- -	- -	- -	- -
38	Ц0110-123-1-	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства компл	1	56921,5 56407,5	- -	56922 56408	- -	50767 90	271,4 -	271 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Прокладка кабеля					
39	Ц0108-148-3-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	847,5	50,84	7,71	43083	6530	31295	0,22	185
				37,03	1,84	31383	1559	95	0,01	9
		м								
40	Ц0108-147-1-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	737	52,16	6,1	38438	4492	28423	0,25	186
				39,56	1,03	29156	763	95	0,01	4
		м								
41	Ц0108-146-4-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	50	102,94	37,15	5147	1857	2092	0,23	12
				36	8,05	1800	403	95	0,05	2
		м								
42	С151603-12	-Кабели контрольные КВВГ 5х1 ГОСТ 1508-78	0,953	46170	-	44000	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		км								
43	С151603-13	-Кабели контрольные КВВГ 7х1 ГОСТ 1508-78	0,2155	62467	-	13462	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		км								
44	С151603-14	-Кабели контрольные КВВГ 10х1 ГОСТ 1508-78	0,2045	90392	-	18485	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		км								
45	С151601-588	-Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,2615	117309	-	30676	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1057697	16354			763
			Тенге			137170	3325			19
	Стоимость оборудования -		Тенге			626323	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			626323	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			403180	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19622	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	139302	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			231742	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			129516	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19427	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31962	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			564658	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		840
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	158729	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28194	-	-		-
		Материалы -	Тенге			272	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1193	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26214	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1074	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	161	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1756	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			31024	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1354	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1222005	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		847
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	160083	-		-

РАЗДЕЛ 5.

Дорожные знаки

46	E0109-45-3	-Монтаж дорожного знака индивидуального проектирования(панно)	8,957	1109,37	33,17	9937	297	8688	5,73	51
				1066,05	11,67	9549	105	90	0,05	-
		м2								
47	C11011-8626	-Знаки дорожные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	39,7232	8972	-	356397	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			366333	297			51
			----			---	---			---
			Тенге			9549	105			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			356397	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			356397	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21384	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			377780	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9937	-	-		-
		Материалы -	Тенге			91	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9653	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8688	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1303	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1117	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10956	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			397522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10956	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3935090	25814			1023
			----			---	---			---
			Тенге			181115	4763			36
		Стоимость оборудования -	Тенге			626323	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			626323	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2693334	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26838	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	151702	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2501415	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			141164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21175	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170070	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3004568	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		920
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	172877	-		-
		Стоимость общестроительных работ -								
		Всего заработная плата -	Тенге			373369	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	14216	-		-
		Местные материалы -	Тенге			356397	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			15968	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		8
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	2395	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23360	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			412697	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		110
		Стоимость металломонтажных работ -								
		Материалы -	Тенге			242065	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			2341	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	19961	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			214846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			17965	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	2695	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			275632	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		116
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					22656	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4319219	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		1147
			Тенге			-	212143	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:								
		Временные здания и сооружения				4319219				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	4,60%			169873				
		Итого:	15%			25481				
		Зимнее удорожание				4489092				
		Выслуга лет	2,28%			88071				
		Доп.отпуска	1%			38628				
		Итого:	0,4%			15451				
						4631242				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 года:					**12674664**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					253493			
		Итого:					12928157			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					69736			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					12858422			
		НДС (12%) :					1543011			
		Итого:					**14 401 432**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**14 401 278**			
		В том числе НДС 12,0%:					**1542994**			

ПРИНЯЛ: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: **ТОО "ПСФ "Алонс"**

Президент **В.В. Нагайцев**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 7 от 2017-11-23.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00)**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Сети 0,4 кВ
Локальная смета 4-2-Э-2

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Производство работ в стесненных условиях												
1	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(в карьере для обратной засыпки)	2,324	48,49	46,3	113	108	33	0,01	-				
				2,14	12,56	5	29	97	0,04	-				
		м3												
2	Е010333-А10-1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	4,5318	68,94	68,94	312	312	62	-	-				
				-	13,79	-	62	100	0,29	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
3	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей грунтом 3 группы	1,5	192,26	-	288	-	326	1,39	2
				192,26	-	288	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-27-3 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2,8	8,71	8,71	24	24	8	-	-
				-	2,83	-	8	97	0,01	-
		м3								
5	Е0101-134-2-	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2,8	29,49	6,18	83	17	63	0,15	-
				23,31	-	65	-	97	-	-
		м3								
6	Ц0108-572-6-	Установка ЩДУ	2	2968,8	197,8	5938	396	1268	3,45	7
				621	46,58	1242	93	95	0,27	1
		шт								
7	Ц0110-221-1-	Настройка каналов тональной частоты	2	20969,5	-	41939	-	55276	103,5	207
				20780,5	-	41561	-	133	-	-
		канал								
8	Ц0110-485-2-	Установка антенны	2	9869,45	4568,95	19739	9138	12561	32,2	64
1										
		шт		5253,2	964,87	10506	1930	101	5,6	11
9	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	4	191,41	6,21	766	25	701	1,15	5
				181,7	2,65	727	11	95	0,02	-
		шт								
10	Ц0108-88-3 -	Установка кронштейна	0,03	11672,5	2150,5	350	65	280	59,8	2
		т		9522	310,51	286	9	95	1,8	-
11	Ц0108-53-1 -	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	12	548,44	21,39	6581	257	4608	2,3	28
				399,05	5,18	4789	62	95	0,03	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц0108-147-1-0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг (для ЩДУ)	194	38,26	3,11	7421	602	5383	0,17	33
				28,75	0,46	5578	89	95	-	1
		м								
13	Ц0108-545-2-	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20 (для установки в панели 1,2,4,5)	8	1510,64	33,24	12085	266	6628	4,6	37
				869,4	2,64	6955	21	95	0,02	-
		шт								
14	Ц0108-545-3-	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 32 (для установки в панели 3)	4	1856,73	27,83	7427	111	4494	6,9	28
				1179,9	2,64	4720	11	95	0,02	-
		шт								
15	Ц0108-141-2-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	2	31	4,6	62	9	44	0,14	-
				22,2	0,81	44	2	95	-	-
		м								
16	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (в т.ч 5450 м в опорах)	406	30,97	2,42	12574	980	8960	0,12	47
				22,66	0,58	9198	233	95	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
17	Ц0108-148-2-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	4	42,9	3,68	172	15	129	0,17	1
				33,12	0,81	132	3	95	-	-
		м								
18	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	98	42,19	31,97	4135	3133	1681	0,07	7
				10,12	7,93	992	778	95	0,05	5
		м								
19	С143008-92	-Песок природный	5	990	-	4950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	Ц0108-165-1-	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	2321,25	1431,75	2321	1432	1126	4,6	5
				869,4	316,24	869	316	95	1,83	2
		шт								
21	Ц0108-165-2-	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	1	2643,15	1654,85	2643	1655	1268	5,75	6
				970,6	364,55	971	365	95	2,11	2
		шт								
22	Е0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,487	24721,88	-	12040	-	12808	152,95	74
				23908,5	-	11643	-	110	-	-
		кан.-км								
23	Ц0108-407-3-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	21	206,94	106,49	4346	2236	2007	0,46	10
				72,45	28,18	1521	592	95	0,16	3
		м								
24	Е0113-26-21-	Окраска металлических конструкций серебристой краской БТ-177 за 2 раза(до	0,34	40,23	0,05	14	-	2	0,04	-
				7,2	-	2	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установки)								
25	Е0133-251-1-1	м2 Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	8	2101,28 --- 408,83	1692,46 --- 445,42	16810 --- 3271	13540 --- 3563	7176 --- 105	2,6 --- 1,67	21 --- 13
26	Е0133-255-1-	опора Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой (Бетон В25)	9,51	5882,01 --- 266,51	152,38 --- 56,93	55938 --- 2535	1449 --- 541	3230 --- 105	1,7 --- 0,28	16 --- 3
27	Е0106-11-9 -	м3 Установка закладных деталей весом более 20 кг (стоимость з/деталей для опор по прайс-листу)	1,816	4338,01 --- 3829,5	349,88 --- 131,96	7878 --- 6954	635 --- 240	7050 --- 98	23 --- 0,64	42 --- 1
28	Е0113-26-21-	1т Окраска металлических конструкций серебристой краской БТ-177 за 2 раза(до установки)	189,8	40,23 --- 7,2	0,05 --- -	7636 --- 1366	9 --- -	1230 --- 90	0,04 --- -	7 --- -
29	Ц0108-352-2- Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	м2 Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2 шт	4	2987,43 --- 755,57	2077,73 --- 434,94	11950 --- 3022	8311 --- 1740	4524 --- 95	4,19 --- 2,52	17 --- 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Ц0108-352-3- Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006 К=2	За каждый последующий рожок сверх 2 добавлять к норме 8-352-2 (до 4-х рожков) шт	4	1378,98 381,94	929,84 195,66	5516 1528	3719 783	2195 95	2,12 1,13	8 5
31	Ц0108-358-3- Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными шт	12	1073,32 325,73	506,97 105,18	12880 3909	6084 1262	4912 95	1,68 0,61	20 7
32	Ц0108-472-1-0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 16 мм2 открыто по строительным основаниям м	14	88,31 74,29	2,42 0,35	1236 1040	34 5	993 95	0,45 -	6 -
		Стоимость материалов								
33	СПрайс-лист-Э-283	Шкаф дистанционного управления ЩДУ шт	2	237310,23 -	- -	474620 -	- -	- -	- -	- -
34	СПрайс-лист-Э-283	Кронштейн для установки антенны шт	2	2927,24 -	- -	5854 -	- -	- -	- -	- -
35	СПрайс-лист-	Антенна	2	4429,87	-	8860	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Э-283										
			шт		-	-	-	-	-	-	-
36	С151801-104-8 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380В, 20 мА, класс точности 1		4	2707	-	10828	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт.								
37	СПрайс-лист-Э-283	Кабель RG		51	185,81	-	9476	-	-	-	-
			м		-	-	-	-	-	-	-
38	С151603-5 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели контрольные КВВГ 14х0,75 ГОСТ 1508-78		0,08568	97551	-	8358	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			км								
39	С151603-7 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели контрольные КВВГ 27х0,75 ГОСТ 1508-78		0,0612	172440	-	10553	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			км								
40	С151601-164 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,2142	21307	-	4564	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			км								
41	С151601-187 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые АВВГ 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,0306	54174	-	1658	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			км								
42	С151601-188 Изм. и доп. вып. 20прим	-Кабели силовые АВВГ 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,0612	119266	-	7299	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			км								
43	С151601-188 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые АВВГ 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,0051	119266	-	608	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			км								
44	С151601-191	-Кабели силовые АВВГ 4х70		0,0102	375712	-	3832	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 20	(мк)-1 ГОСТ 16442-80		-	-	-	-	-	-	-
45	С151607-48	км -Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,006336	493900 -	- -	3129 -	- -	- -	- -	- -
46	С151610-6	т -Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-2-1У3	1	4150 -	- -	4150 -	- -	- -	- -	- -
47	С151610-8	компл -Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3	1	5070 -	- -	5070 -	- -	- -	- -	- -
48	С130804-231-0 Изм. и доп. вып.17прим	компл -Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 50/DN 100 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	487	218 -	- -	106166 -	- -	- -	- -	- -
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С130804-233-4 Изм. и доп. вып.17	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN 50/DN 100 PE ГОСТ Р 54475-2011	6	92	-	552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	С130810-371- Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 50/DN 100 ГОСТ 9833-73	53	35	-	1855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	С130804-218-2 Изм. и доп.вып.16	Заглушка полипропиленовая DN 110	13	282	-	3666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04-2002прим	шт								
52	С151804-183-8 Изм. и доп. вып. 20прим	Сжим ответвительный У731М У3,У733М У3	147	599	-	88053	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
53	С130806-35 - Изм. и доп.вып.9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм	21,63	354	-	7657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	м								
54	С151801-134- прим	Коробка КЗНА16-10-У3 на 16 зажимов	8	1750	-	14000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	С151801-135- прим	Коробка КЗНА32-10-У3 на 32 зажима	4	2690	-	10760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	СПрайс-лист-Опора силовая фланцевая граненая НФ-10,0(75)-02-ц	8	31399,15	-	251193	-	-	-	-
	Э-265п.77	шт	-	-	-	-	-	-	-
57	СПрайс-лист-Кронштейн тип 1К4-2,0-2,0-30/90/-Ф6	4	26317,02	-	105268	-	-	-	-
	Э-265п.260	шт	-	-	-	-	-	-	-
58	СПрайс-лист-Закладная деталь фундамента ЗФ-30/4/К310-2,0-б	18	13218,46	-	237932	-	-	-	-
	Э-265п.201	шт	-	-	-	-	-	-	-
59	С151703-8пр-Светильники тип ЖКУ34-70-001-УХЛ1	12	6490	-	77880	-	-	-	-
	им	шт	-	-	-	-	-	-	-
60	С151706-83п-Лампы натриевые ДНат-70	12	496	-	5952	-	-	-	-
	рим	шт	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1735961	54562			699
		Тенге			125720	12748			67
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			1509979	-	-		-
	Материалы -	Тенге			22023	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	107893	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1349899	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			119038	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		60
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17856	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97740	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1726757	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		644
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	125749	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			209171	-	-		-
	Материалы -	Тенге			6956	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23740	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			119896	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			56904	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24812	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3722	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14039	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			248022	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		160
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27462	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16810	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6834	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1076	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1439	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7910	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2000204	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		841
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	161121	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		2000204
Временные здания и сооружения	4,60%	92009
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	13801
Итого:		2092213
Зимнее удорожание	2,28%	47702
Выслуга лет	1%	20922
Доп.отпуска	0,4%	8369
Итого:		2169207
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 года:		**5936629**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		118733
Итого:		6055362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					37771			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					6017591			
		НДС (12%) :					722111			
		Итого:					**6 739 702**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**6 739 630**			
		В том числе НДС 12,0%:					**722103**			

ПРИНЯЛ: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: **ТОО "ПСФ "Алонс"**

Президент **В.В. Нагайцев**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 7 от 2017-11-23.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.
Локальная смета 7-2-1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство газона								
1	Е0147-25-4	-Подготовка почвы для устройства газонов и одерновки с внесением растительной земли слоем 15 см вручную м2	13589,874	253,02	-	3438537	-	1174958	0,46	6251
				67,02	-	910821	-	129	-	-
2	Е0147-25-5	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя(до толщ.20см)	4139,874	71,17	-	294616	-	48948	0,06	260
				9,17	-	37944	-	129	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3733153	-			6512
			---			---	---			---
			Тенге			948765	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3733153	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	948765	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2784389	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1223906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		612
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	183586	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			297424	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5254483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1132350	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5254483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1132350	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		5254483
Временные здания и сооружения	4,60%	241706
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	36256
Итого:		5496189
Зимнее удорожание	2,28%	125313
Выслуга лет	1%	54962
Доп.отпуска	0,4%	21985
Итого:		5698449
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 года:		**15595368**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		311907
Итого:		15907275
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		99224
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		15808051
НДС (12%) :		1896966
Итого:		**17 705 017**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: 17 704 831

В том числе НДС 12,0%: 1896946

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 7 от 2017-11-23.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пешеходный переход на ПК8+10. Разбивка осей сооружений.
Локальная смета: РАСЧЕТ 1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е 1 СБ.ЦЕН стр 353 ТБ.10,п.3, примеч.п.2	-Разбивка оси перехода км	0,07	28120,4	-	1968	-	-	-	-		
				28120,4	-	1968	-	-	-	-		
2	Е 2 СБ.ЦЕН стр 352 ТБ.9, п.1,примеч .2 РСД РК 8.02-03-20 2	-Разбивка осей опор перехода шт	4	397,2	-	1589	-	-	-	-		
				397,2	-	1589	-	-	-	-		
3	Е 1 СБ.ЦЕН стр 353 ТБ.10,п.3, РСД РК 8.02-03-20 2	-Разбивка оси лестничных сходов	0,0485	28120,4	-	1364	-	-	-	-		
				28120,4	-	1364	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	примеч.п.2	км								
4	РСД РК 8.02-03-20 2 Е 2 СБ.ЦЕН стр 352 ТБ.9, п.1,примеч .2 РСД РК 8.02-03-20 2	-Разбивка осей опор лестничных сходов	4	397,2	-	1589	-	-	-	-
		шт		397,2	-	1589	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				6510	-			-
		Тенге				6510	-			-
	Стоимость прочих работ -	Тенге				6510	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	6510	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге				6510	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	6510	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				6510	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	6510	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		6510
Временные здания и сооружения	4,60%	0
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	0
Итого:		6510
Зимнее удорожание	2,28%	0
Выслуга лет	1%	0
Доп.отпуска	0,4%	0
Итого:		6510
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 года:		**17816**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		356
Итого:		18173
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		0
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		18173
НДС (12%) :		2181
Итого:		**20 353**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: 20 353

В том числе НДС 12,0%: 2181

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 7 от 2017-11-23.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пешеходный переход на ПК8+10. Сооружение крайних опор.
Локальная смета 2-2-1.1-1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		СВСиУ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ СТОЕК И РИГЕЛЕЙ												
1	Е0130-6-1	-Демонтаж сборных плит	6,2842	1238,63	848,7	7784	5333	4021	2,24	14				
		м3		366,39	220,66	2302	1387	109	0,75	5				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7784	5333			14				
			Тенге			2302	1387			5				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7784	-	-		-				
		Материалы -	Тенге			148	-	-		-				
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3689	-		-				
		Накладные расходы -	Тенге			4021	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	603	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			708	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12513	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21				
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4292	-		-				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			12513	-	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4292	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:					12513			
		Временные здания и сооружения		4,60%			576			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			86			
		Итого:					13089			
		Зимнее удорожание		2,28%			298			
		Выслуга лет		1%			131			
		Доп.отпуска		0,4%			52			
		Итого:					13570			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 года:					**37139**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					743			
		Итого:					37882			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					236			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					37646			
		НДС (12%) :					4517			
		Итого:					**42 163**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**42 162**			
		В том числе НДС 12,0%:					**4517**			

ПРИНЯЛ: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: **ТОО "ПСФ "Алонс"**

Президент **В.В. Нагайцев**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 7 от 2017-11-23.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пешеходный переход на ПК8+10. Монтаж пролетных строений.
Локальная смета 2-2-1.1-3

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0127-19-1	-Разборка асфальтобетонных покрытий под тактильную плитку	20,6 м2	9,86	-	203	-	270	0,07	1				
				9,86	-	203	-	133	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			203	-			1				
			Тенге			203	-			-				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			203	-	-		-				
		Всего заработная плата -	Тенге			-	203	-		-				
		Накладные расходы -	Тенге			270	-	-		-				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			502	-	-		2				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-				
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	244	-		-				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			502	-	-		2				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	244	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:					502			
		Временные здания и сооружения		4,60%			23			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			3			
		Итого:					525			
		Зимнее удорожание		2,28%			12			
		Выслуга лет		1%			5			
		Доп.отпуска		0,4%			2			
		Итого:					544			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах:					**1490**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					30			
		Итого:					1520			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					9			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					1511			
		НДС (12%) :					181			
		Итого:					**1 692**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**1 692**			
		В том числе НДС 12,0%:					**181**			

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулов А.С.**

СДАЛ: **ТОО "ПСФ "Алонс"**

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 7 от 2017-11-23.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пешеходный переход на ПК8+10. Устройство лестниц.
Локальная смета 2-2-1.1-4

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е0130-84-1	-Окраска стальных конструкций стоек	31,342	4395,74	-	137771	-	34563	5,52	173				
				1011,71	-	31709	-	109	-	-				
2	Е0130-84-2	-Устройство подмостей для окраски стальных конструкций т	31,342	6181,26	403,21	193733	12638	61612	8,9	279				
				1656	147,49	51902	4623	109	0,72	23				
3	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной т	61	349,7	28,8	21332	1757	2729	0,16	10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25мм на ступенях и переходных площадках		25,59	10,79	1561	658	123	0,05	3
4	Е0111-19-4	-Добавить на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных покрытий-3см	м2 61	64,06 3,42	3,58 1,35	3908 208	218 82	357 123	0,02 0,01	1 -
5	Е0127-19-1	-Разборка асфальтобетонных покрытий под тактильную плитку	м2 13,8	9,86 9,86	- -	136 136	- -	181 133	0,07 -	1 -
6	Е0111-38-1	-Устройство покрытий из тактильной плитки	м2 13,8	2376,82 92,9	1,68 0,62	32800 1282	23 9	1587 123	0,49 -	7 -
		ПЕРЕКРЫТИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ	м2							
7	Е0130-84-1	-Окраска стальных конструкций	9,648	4395,74 1011,71	- -	42410 9761	- -	10639 109	5,52 -	53 -
8	Е0130-84-2	-Устройство подмостей для окраски стальных конструкций	т 9,648	6181,26 1656	403,21 147,49	59637 15977	3890 1423	18966 109	8,9 0,72	86 7
9	Е0134-60-13	-Облицовка каркаса Поликарбонатом сотовым	т 244,8	167,45 162,5	1,38 0,52	40991 39779	338 127	43896 110	0,97 -	238 1
10	С11011-1346 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Стоимость сотового поликарбоната, 10 мм с комплектующими	м2 244,8	1470 -	- -	359856 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004 прим									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			892574	18863			848
			----			---	---			---
			Тенге			152315	6921			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			892574	-	-		-
		Материалы -	Тенге			201969	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	159236	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			359856	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			159570	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			174531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26180	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64027,401	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1131132,401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		969
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	185416	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1131132,401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		969
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	185416	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		1131132,401
Временные здания и сооружения	4,60%	52032
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	7805
Итого:		1183164
Зимнее удорожание	2,28%	26976
Выслуга лет	1%	11832
Доп.отпуска	0,4%	4733
Итого:		1226705
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 года:		**3357214**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		67144
Итого:		3424359
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по объекту в текущих ценах:					21360			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					3402999			
		НДС (12%) :					408360			
		Итого:					3 811 359			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					3 811 318,38			
		В том числе НДС 12,0%:					408356			

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 7 от 2017-11-23.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пешеходный переход на ПК8+10. Электроснабжение и освещение.
Локальная смета 2-2-1.1-5

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-524-1-Установка шкафа с одним рубильником	шт	2	4141,15	374,9	8282	750	3205	9,2	18
9				1604,25	82,8	3209	166	95	0,48	1
2	Ц0108-526-1-Установка автоматического модульного выключателя	шт	1	537,23	15,18	537	15	251	1,15	1
				261,05	2,64	261	3	95	0,02	-
3	Ц0108-595-1-Установка светильников консольных	шт	10	834,8	324,3	8348	3243	5362	2,65	26
				471,5	92,92	4715	929	95	0,54	5
4	Ц0108-358-4-Установка светильников торшерных	шт	8	1091,39	623,2	8731	4986	2715	1,17	9
				227,56	129,64	1820	1037	95	0,75	6
Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006									
5	Ц0108-407-4-	Установка труб Д-60 мм под навеску светильников	24	252,13	118,45	6051	2843	3157	0,66	16
				107,18	31,28	2572	751	95	0,18	4
		м								
6	С130806-66	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	24	279	-	6696	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
		м								
7	Е0115-172-4-	Масляная окраска стальных труб,количество окрасок 2	5,76	164,61	0,08	948	-	751	0,74	4
				124,2	0,02	715	-	105	-	-
		м2								
8	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную для прокладки кабеля	17,5	447,64	-	7834	-	8852	2,85	50
				447,64	-	7834	-	113	-	-
		м3								
9	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей с разравниванем лишнего грунта по месту	17,5	192,26	-	3364	-	3802	1,39	24
				192,26	-	3364	-	113	-	-
		м3								
10	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,масса 1 м до 1 кг	295	30,97	2,42	9136	712	6510	0,12	34
				22,66	0,58	6683	170	95	-	1
		м								
11	Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	30	9,61	0,12	288	3	239	0,06	2
				8,4	-	252	-	95	-	-
		м								
12	Ц0108-160-1-	Заделка концевая ПКВЭ	6	682,85	-	4097	-	3454	3,45	21
				606,05	-	3636	-	95	-	-
		шт								
13	Ц0108-409-2-	Укладка труб гофрированных по месту,диаметр до 50 мм	30	165,68	83,95	4970	2519	2222	0,33	10
				56,93	21,04	1708	631	95	0,12	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц0108-420-1-	Коробки ответвительные	м 19	643,22	35,77	12221	680	8523	2,4	46
				463,45	8,74	8806	166	95	0,05	1
15	Ц0108-407-3-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	шт 200	206,94	106,49	41388	21298	19119	0,46	92
				72,45	28,18	14490	5635	95	0,16	33
16	Е0115-172-4-	Масляная окраска стальных труб,количество окрасок 2	м 38	164,61	0,08	6255	3	4956	0,74	28
				124,2	0,02	4720	1	105	-	-
17	Ц0108-472-1-0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 16 мм2 открыто по строительным основаниям	м2 10	88,31	2,42	883	24	709	0,45	4
				74,29	0,35	743	3	95	-	-
18	Ц0108-472-7-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м 10	112,69	4,03	1127	40	358	0,21	2
				37,26	0,46	373	5	95	-	-
19	Ц0108-472-9-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	м 10	40,83	3,57	408	36	357	0,21	2
				37,26	0,34	373	3	95	-	-
20	Е0109-53-3 -	Монтаж уголка для крепления ящика	м 0,076	18670,55	783,63	1419	60	1164	109,25	8
				16870,5	152,66	1282	12	90	0,75	-
21	Е0115-172-4-	Масляная окраска уголка,количество окрасок 2	т 1	164,61	0,08	165	-	130	0,74	1
				124,2	0,02	124	-	105	-	-
22	Ц0108-411-5-	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм	м2 20	218,8	-	4376	-	2316	1,15	23
				121,9	-	2438	-	95	-	-
23	Ц0108-88-3 -	Метизы и металлоконструкции	ввод 0,1	103692,5	2150,5	10369	215	934	59,8	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				9522	310,51	952	31	95	1,8	-
24	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза(до установки) т	2,5	40,23	0,05	101	-	16	0,04	-
				7,2	-	18	-	90	-	-
25	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм м2	30	122,89	8,97	3687	269	1616	0,33	10
				56,12	0,57	1684	17	95	-	-
		Стоимость материалов м								
26	75-6-3 Изм. и доп. вып. 21прим	Шкаф питания электроподъемника с автоматическим выключателем и рубильником	2	28777	-	57554	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С151703-8	Светильники тип ЖКУ18-100-001-УХЛ1;ЖТУ06-100-010-УХЛ1 шт.	18	6490	-	116820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С151706-83	Лампы натриевые высокого давления , тип ДНаТ-100 шт	18	496	-	8928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С151601-930 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, АВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 шт	0,102	68510	-	6988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С151601-134 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,1683	28913	-	4866	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С151601-117 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0306	12893	-	395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С151607-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с км	0,0309	17381	-	537	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	медной жилой, марка ПВЗ сечение 2,5 мм2								
33	С151803-208	-Заделки концевые для кабеля типа ПКВЭ-1 1000м	6	333	-	1998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С130804-231 0 Изм. и доп. вып.17прим	-Трубы полиэтиленовые гофрированные, диаметр 50 мм шт м	30	218	-	6540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С151804-183 8 Изм. и доп. вып. 20прим	-Сжим ответвительный У731МУЗ шт.	60	599	-	35940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С151803-54	-Коробка ответвительная, тип У995 У2 шт	13	381	-	4953	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С151803-55	-Коробка ответвительная тип У996 У2 шт	6	505	-	3030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм м	206	204	-	42024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,00144	493900	-	711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Хомутики для крепления труб 100шт	0,5	1523,78	-	762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	2 С12021-41	-Стальной уголок для крепления шкафа	0,04466	147100	-	6569	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			450297	37696			439

			Тенге			72771	9560			55
		Стоимость оборудования -	Тенге			57554	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			57554	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			310067	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32554	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	64261	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			185166	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			61048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9157	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22267	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			393382	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		409
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73418	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67992	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1887	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16776	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49326	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2776	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5190	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91691	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19553	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7988	-	-		-
		Материалы -	Тенге			77	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1294	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6569	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	175	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			549	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9702	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1468	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6696	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6696	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			402	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7098	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			559426	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		534
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94439	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		559426
Временные здания и сооружения	4,60%	23086
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	3463
Итого:		582512
Зимнее удорожание	2,28%	11969
Выслуга лет	1%	5250
Доп.отпуска	0,4%	2100
Итого:		601831
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 года:		**1647075**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		32941
Итого:		1680016
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		9477
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		1670539
НДС (12%) :		200465
Итого:		**1 871 004**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**1 870 984**
В том числе НДС 12,0%:		**200463**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 7 от 2017-11-23.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пешеходный переход на ПК8+10. Устройство подъемников.
Локальная смета 2-2-1.1-6

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0103-564-7	-Лифт грузовой тротуарный грузоподъемностью 500 кг на 3 остановки	2	89049,75	9217,25	178100	18435	115301	399,05	798
				63652,5	403,62	127305	807	90	2,34	5
2	С Прайс-лист М-138	-Стоимость подъемника-2шт лифт шт	2	2325060,54	-	4650121	-	-	-	-
3	Е0109-29-1	-Монтаж металлических конструкций шахты подъемника	2	-15288,85	-6297,25	-30578	-12594	-13647	-33,24	-66
				-5796	-1785,8	-11592	-3572	90	-6,28	-13
4	С12021-237	-Стоимость конструкций т т	2	-154400	-	-308800	-	-	-	-
5	Е0130-84-1	-Окраска стальных конструкций стоек	2	-4395,74	-	-8791	-	-2206	-5,52	-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-1011,71	-	-2023	-	109	-	-
6	E0130-84-2	-Устройство подмостей для окраски стальных конструкций т	2	-6181,26	-403,21	-12363	-806	-3932	-8,9	-18
				-1656	-147,49	-3312	-295	109	-0,72	-1
7	E0134-60-10	-Облицовка каркаса стеклом т	46,0119	-661	-5,07	-30414	-233	-29434	-3,68	-169
				-579,6	-1,94	-26668	-89	110	-0,01	-
8	C11011-1365	-Стекло Триплекс м2	46,0119	-9710	-	-446776	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24			-	-	-	-	-	-	-
9	С Прайс-лист М-107	-Стоимость подъемника-2шт шт	-3074397,4 2	-	-	-6148795	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			-2158295	4800			533
			---- Тенге			83709	-3149			-10

Стоимость оборудования -	Тенге	-1498674	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	-1498674	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	178100	-	-	-
Материалы -	Тенге	32360	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	128112	-	-
Накладные расходы -	Тенге	115301	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	58
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17295	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17604	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	311005	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	860
Сметная заработная плата -	Тенге	-	145407	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-498343	-	-	-
Материалы -	Тенге	-11756	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	-32388	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-446776	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			-6768	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-35571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-5336	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-32035	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-565949	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-218
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-37724	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-339378	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-6391	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-15164	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-308800	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-13647	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-2047	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-21181	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-374206	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-17211	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-2127824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		557
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90473	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		-2127824
Временные здания и сооружения	4,60%	-28941
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	-4341
Итого:		-2156765
Зимнее удорожание	2,28%	-15004
Выслуга лет	1%	-6581
Доп.отпуска	0,4%	-2632
Итого:		-2180983
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 года:		**-5968857**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		-119377
Итого:		-6088234
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		-11881
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		-6076353
НДС (12%) :		-729162
Итого:		**-6 805 516**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: -6 805 443

В том числе НДС 12,0%: -729155

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 7 от 2017-11-23.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пешеходный переход на ПК17+31. Разбивка осей сооружений.
Локальная смета: РАСЧЕТ 1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е 1 СБ.ЦЕН стр 353 ТБ.10,п.3, примеч.п.2	-Разбивка оси перехода км	0,07	28120,4 28120,4	- -	1968 1968	- -	- -	- -	-		
2	РСД РК 8.02-03-20 2 Е 2 СБ.ЦЕН стр 352 ТБ.9, п.1,примеч .2	-Разбивка осей опор перехода шт	4	397,2 397,2	- -	1589 1589	- -	- -	- -	-		
3	РСД РК 8.02-03-20 2 Е 1 СБ.ЦЕН стр 353 ТБ.10,п.3,	-Разбивка оси лестничных сходов	0,048	28120,4 28120,4	- -	1350 1350	- -	- -	- -	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	примеч.п.2	км								
4	РСД РК 8.02-03-20 2 Е 2 СБ.ЦЕН стр 352 ТБ.9, п.1,примеч .2 РСД РК 8.02-03-20 2	-Разбивка осей опор лестничных сходов шт	4	397,2	-	1589	-	-	-	-
				397,2	-	1589	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				6496	-			-
		Тенге				6496	-			-
	Стоимость прочих работ -	Тенге				6496	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	6496	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге				6496	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	6496	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				6496	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	6496	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		6496
Временные здания и сооружения	4,60%	0
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	0
Итого:		6496
Зимнее удорожание	2,28%	0
Выслуга лет	1%	0
Доп.отпуска	0,4%	0
Итого:		6496
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 года:		**17778**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		356
Итого:		18134
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		0
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		18134
НДС (12%) :		2176
Итого:		**20 310**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: 20 309

В том числе НДС 12,0%: 2176

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 7 от 2017-11-23.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пешеходный переход на ПК17+31. Сооружение промежуточных опор.
Локальная смета 2-2-1.2-2

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0130-84-1	-Окраска стальных конструкций стоек	7,343 т	4395,74	-	32278	-	8098	5,52	41
				1011,71	-	7429	-	109	-	-
2	E0130-84-2	-Устройство подмостей для окраски стальных конструкций	7,343 т	6181,26	403,21	45389	2961	14435	8,9	65
				1656	147,49	12160	1083	109	0,72	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			77667	2961			106
			Тенге			19589	1083			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77667	-	-		-
		Материалы -	Тенге			30268	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20672	-		-
		Местные материалы -	Тенге			24849	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3380	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6012	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			106211	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24052	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			106211	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24052	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		106211
Временные здания и сооружения	4,60%	4886
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	733
Итого:		111097
Зимнее удорожание	2,28%	2533
Выслуга лет	1%	1111
Доп.отпуска	0,4%	444
Итого:		115185
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 года:		**315236**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		6305
Итого:		321540
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		2006
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		319535
НДС (12%) :		38344
Итого:		**357 879**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**357 875**
В том числе НДС 12,0%:		**38344**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.Е.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 7 от 2017-11-23.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пешеходный переход на ПК17+31. Монтаж пролетных строений.
Локальная смета 2-2-1.2-3

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих, обслуживающих машины %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е0130-84-1	-Окраска стальных конструкций	35,498	4395,74	-	156040	-	39146	5,52		196
		т		1011,71	-	35914	-	109	-		-
2	Е0130-84-2	-Устройство подмостей для окраски стальных конструкций	35,498	6181,26	403,21	219422	14313	69782	8,9		316
				1656	147,49	58785	5236	109	0,72		26
		т									
3	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	47,43	349,7	28,8	16586	1366	2122	0,16		8
				25,59	10,79	1214	512	123	0,05		2
		м2									
4	Е0111-19-4	-Добавить на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных покрытий-4см	47,43	192,19	10,73	9116	509	833	0,07		3
				10,25	4,04	486	191	123	0,02		1
		м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-19-1	-Разборка асфальтобетонных покрытий под тактильную плитку	20,6	9,86	-	203	-	270	0,07	1
				9,86	-	203	-	133	-	-
6	Е0111-38-1	-Устройство покрытий из тактильной плитки м2	20,6	2376,82	1,68	48962	35	2370	0,49	10
				92,9	0,62	1914	13	123	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			450330	16223			535
			Тенге			98515	5951			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			450330	-	-		-
		Материалы -	Тенге			193834	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	104466	-		-
		Местные материалы -	Тенге			141758	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			114523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17178	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33892	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			598745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		621
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	121645	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			598745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		621
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	121645	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		598745
Временные здания и сооружения	4,60%	27542
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	4131
Итого:		626287
Зимнее удорожание	2,28%	14279
Выслуга лет	1%	6263
Доп.отпуска	0,4%	2505
Итого:		649335
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 года:		**1777082**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		35542
Итого:		1812624
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		11307
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		1801317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	216158
НДС (12%) :	2 017 475
Итого:	2 017 454
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	216156
В том числе НДС 12,0%:	

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 7 от 2017-11-23.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пешеходный переход на ПК17+31. Устройство лестниц.
Локальная смета 2-2-1.2-4

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0127-19-1	-Разборка асфальтобетонных покрытий под тактильную плитку	13,8 м2	9,86	-	136	-	181	0,07	1
				9,86	-	136	-	133	-	-
2	Е0111-38-1	-Устройство покрытий из тактильной плитки	13,8 м2	2376,82	1,68	32800	23	1587	0,49	7
				92,9	0,62	1282	9	123	-	-
		ПЕРЕКРЫТИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E0134-60-13-	Облицовка каркаса стеклом "DANPALON"	241,3	167,45	1,38	40404	333	43268	0,97	234
				162,5	0,52	39210	125	110	-	1
		м2								
4	C11011-1346-	Стоимость сотового поликарбоната, 10 мм с комплектующими	122,1015	1470	-	179489	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК			-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 прим	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			252830	356			242
			Тенге			40628	133			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			252830	-	-		-
	Материалы -		Тенге			32356	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	40761	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			179489	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			45037	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6756	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			17872	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			315739	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		265
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	47517	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			315739	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		265
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	47517	-		-
	Итого по форме в ц. 2001 года:						315739			
	Временные здания и сооружения			4,60%			14524			
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений			15%			2179			
	Итого:						330263			
	Зимнее удорожание			2,28%			7530			
	Выслуга лет			1%			3303			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доп.отпуска		0,4%			1321			
		Итого:					342417			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 года:					**937117**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					18742			
		Итого:					955859			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					5962			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					949897			
		НДС (12%) :					113988			
		Итого:					**1 063 885**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**1 063 873**			
		В том числе НДС 12,0%:					**113986**			

ПРИНЯЛ: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: **ТОО "ПСФ "Алонс"**

Президент **В.В. Нагайцев**

70550

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.2)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 7 от 2017-11-23.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пешеходный переход на ПК17+31. Электроснабжение и освещение.
Локальная смета 2-2-1.2-5

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2	4141,15	374,9	8282	750	3205	9,2	18
1	Ц0108-524-1-9	Установка шкафа с одним рубильником		1604,25	82,8	3209	166	95	0,48	1
		шт	1	537,23	15,18	537	15	251	1,15	1
2	Ц0108-526-1-	Установка автоматического модульного выключателя		261,05	2,64	261	3	95	0,02	-
		шт	10	834,8	324,3	8348	3243	5362	2,65	26
3	Ц0108-595-1-	Установка светильников консольных		471,5	92,92	4715	929	95	0,54	5
		шт	8	1091,39	623,2	8731	4986	2715	1,17	9
4	Ц0108-358-4- Изм. и доп.вып.9	Установка светильников торшерных		227,56	129,64	1820	1037	95	0,75	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	шт								
5	Ц0108-407-4-	Установка труб Д-60 мм под навеску светильников	24	252,13	118,45	6051	2843	3157	0,66	16
				107,18	31,28	2572	751	95	0,18	4
6	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	24	279	-	6696	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0115-172-4-	м Масляная окраска стальных труб,количество окрасок 2	5,76	164,61	0,08	948	-	751	0,74	4
				124,2	0,02	715	-	105	-	-
8	Е0101-164-3-	м2 Разработка грунта 3 группы вручную для прокладки кабеля	17,5	447,64	-	7834	-	8852	2,85	50
				447,64	-	7834	-	113	-	-
9	Е0101-166-3-	м3 Засыпка вручную траншей с разравниванем лишнего грунта по месту	17,5	192,26	-	3364	-	3802	1,39	24
				192,26	-	3364	-	113	-	-
10	Ц0108-148-1-	м3 Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,масса 1 м до 1 кг	295	30,97	2,42	9136	712	6510	0,12	34
				22,66	0,58	6683	170	95	-	1
11	Ц0108-412-1-	м Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	30	9,61	0,12	288	3	239	0,06	2
				8,4	-	252	-	95	-	-
12	Ц0108-160-1-	м Заделка концевая ПКВЭ	6	682,85	-	4097	-	3454	3,45	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				606,05	-	3636	-	95	-	-
13	Ц0108-409-2-	Укладка труб гофрированных по месту,диаметр до 50 мм	шт 30	165,68	83,95	4970	2519	2222	0,33	10
				56,93	21,04	1708	631	95	0,12	4
14	Ц0108-420-1-	Коробки ответвительные	м 19	643,22	35,77	12221	680	8523	2,4	46
				463,45	8,74	8806	166	95	0,05	1
15	Ц0108-407-3-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	шт 200	206,94	106,49	41388	21298	19119	0,46	92
				72,45	28,18	14490	5635	95	0,16	33
16	Е0115-172-4-	Масляная окраска стальных труб,количество окрасок 2	м 38	164,61	0,08	6255	3	4956	0,74	28
				124,2	0,02	4720	1	105	-	-
17	Ц0108-472-1-0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 16 мм2 открыто по строительным основаниям	м2 10	88,31	2,42	883	24	709	0,45	4
				74,29	0,35	743	3	95	-	-
18	Ц0108-472-7-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м 10	112,69	4,03	1127	40	358	0,21	2
				37,26	0,46	373	5	95	-	-
19	Ц0108-472-9-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	м 10	40,83	3,57	408	36	357	0,21	2
				37,26	0,34	373	3	95	-	-
20	Е0109-53-3	-Монтаж уголка для крепления ящика	м 0,076	18670,55	783,63	1419	60	1164	109,25	8
				16870,5	152,66	1282	12	90	0,75	-
21	Е0115-172-4-	Масляная окраска уголка,количество окрасок 2	т 1	164,61	0,08	165	-	130	0,74	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				124,2	0,02	124	-	105	-	-
22	Ц0108-411-5	м2 -Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм	20	218,8	-	4376	-	2316	1,15	23
				121,9	-	2438	-	95	-	-
23	Ц0108-88-3	ввод -Метизы и металлоконструкции	0,1	103692,5	2150,5	10369	215	934	59,8	6
				9522	310,51	952	31	95	1,8	-
24	Е0113-26-21	т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза(до установки)	2,5	40,23	0,05	101	-	16	0,04	-
				7,2	-	18	-	90	-	-
25	Ц0108-411-1	м2 -Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	30	122,89	8,97	3687	269	1616	0,33	10
				56,12	0,57	1684	17	95	-	-
		м Стоимость материалов								
26	75-6-3 Изм. и доп. вып. 21прим	-Шкаф питания электроподъемника с автоматическим выключателем и рубильником	2	28777	-	57554	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С151703-8	шт. -Светильники тип ЖКУ18-100-001-УХЛ1;ЖТУ06-100-010-УХЛ1	18	6490	-	116820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С151706-83	шт -Лампы натриевые высокого давления , тип ДНаТ-100	18	496	-	8928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С151601-930 Изм. и доп. вып. 20	шт -Кабели силовые, АВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,102	68510	-	6988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С151601-134 Изм. и доп. вып.	км -Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1683	28913	-	4866	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	20 С151601-117 Изм. и доп. вып.	км -Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	12893 -	- -	395 -	- -	- -	- -	- -
32	20 С151607-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	км -Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 2,5 мм2	0,0309	17381 -	- -	537 -	- -	- -	- -	- -
33	С151803-208	1000м -Заделки концевые для кабеля типа ПКВЭ-1	6	333 -	- -	1998 -	- -	- -	- -	- -
34	С130804-231 0 Изм. и доп. вып.17прим	шт -Трубы полиэтиленовые гофрированные, диаметр 50 мм	30	218 -	- -	6540 -	- -	- -	- -	- -
35	С151804-183 8 Изм. и доп. вып.	м -Сжим ответвительный У731МУЗ	60	599 -	- -	35940 -	- -	- -	- -	- -
36	20прим С151803-54	шт. -Коробка ответвительная, тип У995 У2	13	381 -	- -	4953 -	- -	- -	- -	- -
37	С151803-55	шт -Коробка ответвительная тип У996 У2	6	505 -	- -	3030 -	- -	- -	- -	- -
38	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	шт -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм	206	204 -	- -	42024 -	- -	- -	- -	- -
39	С151607-48	м -Провода медные гибкие антенные для электрических	0,00144	493900	-	711	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2		-	-	-	-	-	-	-
40	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,016	49131	-	786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-202	-Хомутики для крепления труб 100шт	0,5	1523,78	-	762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С12021-41	-Стальной уголок для крепления шкафа т	0,076	147100	-	11180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			455694	37696			439
			Тенге			72771	9560			55
		Стоимость оборудования -	Тенге			57554	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			57554	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			310067	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32554	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	64261	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			185166	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			61048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9157	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22267	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			393382	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		409
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73418	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68779	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1887	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16776	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50112	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2776	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5237	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92524	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19553	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12599	-	-		-
		Материалы -	Тенге			77	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1294	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11180	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	175	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			826	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1468	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6696	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6696	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			402	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7098	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			565146	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		534
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94439	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:					565146			
		Временные здания и сооружения		4,60%			23349			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			3502			
		Итого:					588495			
		Зимнее удорожание		2,28%			12105			
		Выслуга лет		1%			5309			
		Доп.отпуска		0,4%			2124			
		Итого:					608034			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 года:					**1664051**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					33281			
		Итого:					1697332			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					9585			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					1687747			
		НДС (12%) :					202530			
		Итого:					**1 890 277**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**1 890 257**			
		В том числе НДС 12,0%:					**202527**			

ПРИНЯЛ: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: **ТОО "ПСФ "Алонс"**

Президент **В.В. Нагайцев**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 80 от 2016-09-09.
Дополнительное соглашение № 7 от 2017-11-23.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города 1 участок (2 участок от ПК6+00 до ПК18+00).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пешеходный переход на ПК17+31. Устройство подъемников.
Локальная смета 2-2-1.2-6

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0103-564-7	-Лифт грузовой тротуарный грузоподъемностью 500 кг на 3 остановки	2	89049,75	9217,25	178100	18435	115301	399,05	798
				63652,5	403,62	127305	807	90	2,34	5
2	С Прайс-лист М-138	-Стоимость подъемника-2шт (лифт)	2	2325060,54	-	4650121	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0109-29-1	-Монтаж металлических конструкций шахты подъемника (шт)	2	-15288,85	-6297,25	-30578	-12594	-13647	-33,24	-66
				-5796	-1785,8	-11592	-3572	90	-6,28	-13
4	С12021-237	-Стоимость конструкций (т)	2	-154400	-	-308800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0130-84-1	-Окраска стальных конструкций стоек (т)	2	-4395,74	-	-8791	-	-2206	-5,52	-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-1011,71	-	-2023	-	109	-	-
6	E0130-84-2	-Устройство подмостей для окраски стальных конструкций т	2	-6181,26 -1656	-403,21 -147,49	-12363 -3312	-806 -295	-3932 109	-8,9 -0,72	-18 -1
7	E0134-60-10	-Облицовка каркаса стеклом т	100,32	-661 -579,6	-5,07 -1,94	-66312 -58145	-509 -195	-64174 110	-3,68 -0,01	-369 -1
8	C11011-1365	-Стекло Триплекс м2	100,32	-9710 -	- -	-974107 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	м2								
9	С Прайс-лист М-107	-Стоимость подъемника-2шт шт	2	-3074397,4 -	- -	-6148795 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			-2721525	4525			334
			---- Тенге			52232	-3254			-10
	Стоимость оборудования -		Тенге			-1498674	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			-1498674	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			178100	-	-		-
	Материалы -		Тенге			32360	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	128112	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			115301	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		58
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	17295	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			17604	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			311005	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		860
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	145407	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1061573	-	-		-
	Материалы -		Тенге			-15902	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-63971	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-974107	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			-6768	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-70312	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-10547	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-67913	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1199798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-436
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-74518	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-339378	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-6391	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-15164	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-308800	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-13647	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-2047	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-21181	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-374206	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-17211	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-2761673	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		339
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53679	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		-2761673
Временные здания и сооружения	4,60%	-58098
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	-8715
Итого:		-2819771
Зимнее удорожание	2,28%	-30121
Выслуга лет	1%	-13211
Доп.отпуска	0,4%	-5284
Итого:		-2868387
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 года:		**-7850128**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		-157003
Итого:		-8007131
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		-23850
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		-7983281
НДС (12%) :		-957994
Итого:		**-8 941 275**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: -8 941 179

В том числе НДС 12,0%: -957983

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулов А.С.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев