Заказчик : ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Подрядчик : ТОО "Строй ВЕ и Ко"

Стройка : Строительство медицинского пункта в селе Таманское район М.Жумабаева Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : Медицинский пункт в селе Таманское район М.Жумабаева Северо-Казахстанской области

Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)) на 02-01-02 Общестроительные работы по чертежам АР

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3043921**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2374475
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1193586*
		машины и механизмы	тенге			72818
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22081*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			596625
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	475		
		Отделка фасада				**3043921**
		Цоколь (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №1)				
1	**6111-0601-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм**	**м^2**	**31,98**	**2 480**	**79310**
2	**1115-0108-1807** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м^2**	**31,98**	**1 864**	**59611**
3	**6111-0301-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки**	**м^2 изолируемой поверхности**	**31,98**	**2 522**	**80654**
4	**6111-0601-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм**	**м^2**	**31,98**	**2 480**	**79310**
5	**6112-0201-0705** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микрominерала до 1,8 мм**	**м^2**	**31,98**	**3 448**	**110267**
6	**6112-0303-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**м^2**	**31,98**	**703**	**22482**
		Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)				
7	**6111-0601-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм**	**м^2**	**155,92**	**2 480**	**386682**
8	**1115-0108-1807** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м^2**	**155,92**	**1 864**	**290635**

1	2	3	4	5	6	7
9	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки**	**м^2 изолируемой поверхности**	**155,92**	**2 522**	**393230**
10	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм**	**м^2**	**155,92**	**2 480**	**386682**
11	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микрominерала до 1,8 мм**	**м^2**	**155,92**	**3 448**	**537612**
12	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**м^2**	**155,92**	**703**	**109612**
		Наружние стены выше отм.3,4м (л.3, л.19 узел №3)				
13	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микрominерала до 1,8 мм**	**м^2**	**112,87**	**3 448**	**389176**
14	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**м^2**	**112,87**	**703**	**79348**
		Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада) (л.3 примеч.2)				
15	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микрominерала до 1,8 мм**	**м^2**	**9,47**	**3 448**	**32653**
16	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**м^2**	**9,47**	**703**	**6657**

ИТОГО по акту:	тенге		**3043921**
НДС (12 %)	12%		365 270,52
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**3 409 191,52**

Заказчик:
ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Директор _____ Абдрахманов А.Н.

Подрядчик:
ТОО "Строй ВЕ и Ко"

Директор _____ Галиулин Г.Р.