Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай" с.Урджар, Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122

БИН 190140019833 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ34070103KSN7108010 РГУ " КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "СырдарияСтройСервис" г.Астана, Проспект АЛ-ФАРАБИ, 44

БИН/ИИН 100540000573 БИК CASPKZKA ИИК KZ78722S000009283666 АО "KASPI BANK"

Наименование строительство и его адрес: Строительство скотомогильника (биометрическая яма) в с.Урджар Урджарского района, ВКО

Справка № 4
о стоимости выполненных работ за Октябрь месяц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		230014/00					
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	31 931 478,43								
Предыдущие платежи	30 325 663,03								
За отчетный период:	1 605 815,40	1 433 763,75						172 051,65	**1 605 815,40**
Аванс 30%	9 579 443,53								**481 744,62**
Итого к оплате	1 124 070,78	1 433 763,75						172 051,65	**1 124 070,78**

Итого к отплате **1 124 070,78** **(Один миллион сто двадцать четыре тысячи семьдесят тенге семьдесят восемь тиин)**

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"

Руководитель

_____ Б.Г.Торсыкбаев.

Подрядчик

ТОО "СырдарияСтройСервис"

Руководитель

_____ А.Д.Самадинов.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай" с.Урджар, Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122
БИН 190140019833 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ34070103KSN7108010 РГУ " КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик ТОО "СырдарияСтройСервис" г.Астана, Проспект АЛ-ФАРАБИ, 44

БИН/ИИН 100540000573 БИК CASPKZKA ИИК KZ78722S000009283666 АО "KASPI BANK"

Договор №230014/00

Наименование стройки: Строительство скотомогильника (биометрическая яма) в с.Урджар Урджарского района, ВКО

Акт № 4

выполненных работ за Октябрь месяц 2023г.

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		: Благоустройство									
		Локальная смета № 7-1-1									
		Благоустройство терриории									
		Раздел 1 Ограждение									
10	1109-0402-0102	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж. Ограждение НР=69 %**									
			м2	**56**	2633,6	990,73	147482	55481	13672	66475	231073
					1398,72	321,66	78328	18013	–	17116	

0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,94	52,64	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15001	8,40056	
3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	12	16,24
			1,3496	–	–
3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	25	12,32
			0,4928	–	–
3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0336	28	52,64
			1,8816	–	–
3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	158	1,68
			0,0112	–	–
3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	264	23,52
			0,0896	–	–
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	3298	923,44
			0,28	1619	453,6
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0028	5415	848,96

			0,1568	2312	362,32
3105-0104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,0483	6420	17365,04
			2,7048	1935	5233,76
3105-0104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0489	7189	19686,24
			2,7384	2312	6331,36
3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00781	9630	4211,76
			0,43736	2763	1208,48
3105-0104-0104	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,0186	11846	12339,04
			1,0416	4247	4423,44
261-102-0309	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления ГОСТ 23118-2012	т	0,000578	–	–
			0,032368		
261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	0	–	–
			0		

261-107-0252	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0	–	–
			0		
261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	70	1,68
			0,0224		
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,00903	165	83,44
			0,50568		
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0002	392	4,48
			0,0112		
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0298	400	667,52
			1,6688		

214-214-0108					
	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00016	5615	50,4
			0,00896		
215-202-0501					
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000013	123439	89,6
			0,000728		
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000034	211214	402,08
			0,001904		
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000047	439993	115,92
			0,0002632		
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0000297	532604	885,92
			0,0016632		

217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00007	647579	2538,48					
			0,00392							
236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0000009	651547	33,04					
			0,0000504							
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00019	812316	8643,04					
			0,01064							
261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000015	1863700	156,8					
			0,000084							
12 1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;**									
		м2	**136**	84,68	1,92	11516	261	6946	3004	15682
				31,69	0,32	4310	44	–	1162	
0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,0213	2,8968						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0272						

	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	27	–				
				0,0136	–	–				
	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	163	144,16				
				0,884	–	–				
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	3298	44,88				
				0,0136	1619	21,76				
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	5271	72,08				
				0,0136	1619	21,76				
	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	379074	722,16				
				0,001904						
	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	508438	6223,36				
				0,01224						
13	**1113-0301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %**	**м2**	**68**	100,82	2,69	6856	183	2986	2559	10168
					54,22	0,32	3687	22	–	753	

0101-0102-0147	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70)	чел-ч	0,0295	2,006	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0136	
3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	27	–
			0,0068	–	–
3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	163	124,44
			0,7616	–	–
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	3298	22,44
			0,0068	1619	10,88
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	5271	36,04
			0,0068	1619	10,88
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	287630	293,08
			0,00102		
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	439993	2692,8
			0,00612		

	Итого по разделу 1					**256 923**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					86 325				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					55 925				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 079				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					23 604				
	- накладные расходы, тенге					72 038				
	в т.ч. зарплата, тенге					6 483				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					19 031				
	Раздел 2 Ворота									
14	**8601-0605-0301**	**Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 3,0 м х 2,0 м/Прим. НР=0**	**конструкция**	**1**	358667	2593	358667	2593	297103	41909	432622
					58971	1025	58971	1025	–	32046	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	43,96	43,96						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,56	0,56						
	3988-8888-8325	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	–	2593	2593					
				–	1025	1025					
	298-888-8325	Материалы УСН 8601	шт.	1	297103	297103					
				1							
	Итого по разделу 2					**432 622**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					58 971				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 593				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 025				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					297 103				
	- накладные расходы, тенге					41 909				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 772				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					32 046				
Раздел 3 Мостик										
15 1107-0105-0123	**Плиты типа "П" размером 3х18 м. Укладка. Высота здания до 15 м НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**2**	17558,15	6660,11	35116	13320	612	29651	69948
				10592,25	1971,26	21185	3943	–	5181	
0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	7,25	14,5						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,0192	2,0384						
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1427	168	47,94					
			0,2854	–	–					
3302-0201-0201	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,3864	1734	1340,04					
			0,7728	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	3298	18,46					
			0,0056	1619	9,06					
3304-0201-0102	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,3864	4949	3824,58					
			0,7728	1935	1495,36					
3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,63	6420	8089,2					
			1,26	1935	2438,1					

235-101-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2	2,1683	122	529,06					
			4,3366							
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0034	392	2,66					
			0,0068							
261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,087	459	79,86					
			0,174							
	Итого по разделу 3					**69 948**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					21 185				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 320				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 943				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					612				
	- накладные расходы, тенге					29 651				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 669				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					5 181				
Раздел 4 Вертикальная планировка										
17 1101-0104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие плодородного слоя НР=72 %**									
		м3 грунта	**112,5**	45,97	45,97	5172	5172	–	1542	7251

				–	19,04	–	2142	–	537	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	1,107						
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	4672	5171,63					
			1,107	1935	2142					
18 1101-0104-0109	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % К=3,000;**	**м3 грунта**	**337,5**	42,56	42,56	14364	14364	–	4284	20140
				–	17,63	–	5950	–	1492	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00911	3,07463						
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	4672	14364					
			3,074625	1935	5950,13					
19 1101-0104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Канава, корыта НР=72 %**	**м3 грунта**	**118,7**	53,73	53,73	6378	6378	–	1902	8942
				–	22,25	–	2641	–	662	

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	1,36505					
	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	4672	6377,75				
				1,36505	1935	2641,08				
20	**1101-0101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 с перемещением в насыпь (от корыта) НР=0**	**м3 грунта**	**118,7**	153,59	153,59	18231	18231	–	–	19689
					–	44,62	–	5296	–	1458
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–					
	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	7958	18231,13				
				2,29091	2312	5296,39				

21	**1101-0102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз недостающего грунта для планировки НР=0**								
			м3 грунта	**220,05**	207,69	207,48	45702	45656	46	–	49358
					–	65,96	–	14514	–	3656	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–					
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	5215	8181,46				
				1,5689565	2312	3626,42				
	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	7958	37474,52				
				4,70907	2312	10888,07				
	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00004	5223	46,21				
				0,008802						
22	**1101-0102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %**	**м3 грунта**	**220,05**	23,14	19,14	5092	4212	53	1939	7593
					3,76	8,48	827	1866	–	562	

0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00332	0,73057						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,81198						
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	3821	68,22					
			0,017604	1619	28,61					
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	5215	4143,54					
			0,7943805	2312	1837,42					
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00004	6084	52,81					
			0,008802							
23 1101-0104-0110	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % К=3,000;**	**м3 грунта**	**660,15**	45,97	45,97	30347	30347	–	9050	42549
				–	19,04	–	12569	–	3152	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	6,49588						
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	4672	30347,1					

			6,495876	1935	12569,26					
24	**1101-0104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/планировка территории НР=72 %**	**м3 грунта**	**312,5**	53,73	53,73	16791	16791	–	5006	23541
				–	22,25	–	6953	–	1744	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	3,59375					
	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	4672	16790,63				
				3,59375	1935	6953,13				
25	**1101-0104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/Устройство вала НР=72 %**	**м3 грунта**	**112,5**	37,66	37,66	4237	4237	–	1264	5941
				–	15,6	–	1755	–	440	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,90675					
	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	4672	4236,75				
				0,90675	1935	1755				

26	**1101-0201-0101**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**312,5**	82,31	82,31	25722	25722	–	8034	36456
					–	35,71	–	11159	–	2700	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	4,89688						
	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	782	334,38					
				0,428125	–	–					
	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	4871	2084,38					
				0,428125	1935	828,13					
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	5215	23303,13					
				4,46875	2312	10331,25					
27	**1127-0602-0501**	**Покрытия новые щебеночные (гравийные). Поверхностная обработка двойная битумом с применением щебня НР=108 %**	**м2 покрытия**	**40**	843,83	82,93	33753	3317	29104	2510	39164
					33,31	24,8	1332	992	–	2901	

0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,0241	0,964	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01166	0,4664	
3201-0212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	4255	93,6
			0,022	1935	42,4
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00167	5271	352
			0,0668	1619	108
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00416	7113	1183,6
			0,1664	2312	384,8
3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00104	7617	316,8
			0,0416	3870	160,8
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	10713	1371,2
			0,128	2312	296
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,006	238	57,2
			0,24		
211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0189	6259	4732
			0,756		

211-201-0604										
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,024	6259	6008,8					
			0,96							
216-201-0201										
	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 ()	т	0,0033	138680	18305,6					
			0,132							
	Итого по разделу 4					**260 624**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 159				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					174 427				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					65 837				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					29 203				
	- накладные расходы, тенге					35 531				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 198				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					19 304				
Раздел 5 Коновязь										
28 1101-0205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 %**									
		м3 грунта	**0,08**	2472,12	–	198	–	–	143	368
				2472,12	–	198	–	–	27	
0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,89	0,1512						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

29	**1114-0101-1701**	**Ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота. Изготовление и установка НР=99 %**	**т**	**0,014**	118468,65	12528,82	1659	175	169	1344	3243
					93846,9	3124,67	1314	44	–	240	
	0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	60,9	0,8526						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,93	0,02702						
	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	6,84	12	1,15					
				0,09576	–	–					
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	36,2	168	85,14					
				0,5068	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,93	3298	89,11					
				0,02702	1619	43,75					
	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	–	–					
				0							
	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00305	207992	8,88					
				0,0000427							
	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,053	216199	160,42					

			0,000742							
31	**1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %**	**м3**	**0,04**	22439,84	1150,71	898	46	790	66	1041
					1530,9	293,52	61	12	–	77	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	0,054						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,00725						
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	15	0,29					
				0,0192	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	3298	0,17					
				0,000052	1619	0,08					
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	6329	45,57					
				0,0072	1619	11,66					
	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,002	21	0					
				0,00008							
	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	6931	69,31					
				0,01							
	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	17672	721,02					
				0,0408							

	Итого по разделу 5					**4 652**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 573				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					221				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					56				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					959				
	- накладные расходы, тенге					1 553				
	в т.ч. зарплата, тенге					140				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					344				

Раздел 6 Дезбарьер

34	**1106-0101-0107**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР=91 %**								
			м3	**7,63**	30183,47	1591,22	230300	12141	183524	34403	285879
					4539,25	415,71	34634	3172	–	21176	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	3,35	25,5605						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2548	1,94412						
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	36	54,71					
				1,520659	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	3298	178,69					
				0,054173	1619	87,67					
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	5271	108,57					
				0,020601	1619	33,34					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	5415	190,06					

			0,035098	2312	81,18
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2404	6329	11608,97
			1,834252	1619	2969,67
261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	–	–
			0		
217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00304	21	0,46
			0,0231952		
261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	70	99,88
			1,42681		
261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	112	29,91
			0,26705		
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,168	392	502,51
			1,28184		

218-101-0101					
	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	1184	3342,55
			2,8231		
261-107-0433					
	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	6931	5341,23
			0,77063		
212-101-0601					
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	22071	170927,79
			7,74445		
216-102-0301					
	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00022	32204	54,02
			0,0016786		
215-204-0503					
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0042	100670	3226,04
			0,032046		
	Итого по разделу 6				**285 879**
	в том числе				

- зарплата рабочих-строителей, тенге	34 634
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 141
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 172
- материалы, изделия и конструкции, тенге	183 524
- накладные расходы, тенге	34 403
в т.ч. зарплата, тенге	3 096
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 176
Итого по смете	**1 310 648**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	204 847
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	258 627
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92 112
- материалы, изделия и конструкции, тенге	535 005
- накладные расходы, тенге	215 085
в т.ч. зарплата, тенге	19 358
- сметная прибыль (8 %), тенге	97 082
Итого по Акту	**1 310 648**
в том числе	
- зарплата , тенге	316 317
- оборудование, тенге	0
- Нормативная трудоемкость, чел-ч	180
Итого без оборудования	1 310 648
Временные здания и сооружения 2,9%	37624
Итого	1 348 272
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 %)	48060
Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание для норм УПСС	0

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического	13378
Итого	1 409 710
Непредвиденные работы и затраты-2%	27646
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	1 437 356
В текущих ценах 2021 г К=1,05	1 509 225
Итого с понижающим коэф К-0,95	1 433 763,75
НДС наг 12%	172 051,65
Итого по Акту	**1 605 815,40**

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"

Руководитель

_____ Б.Г.Торсыкбаев.

Подрядчик

ТОО "СырдарияСтройСервис"

Руководитель

_____ А.Д.Самадинов.

Технадзор

Директор ТОО "QAZSAURAN"

_____ Ж.А. Каребаева

Эксперт технического надзора

_____ М.Р. Хусаинов

Сметчик

_____ Р.К. Кайдарханова

Авторский надзор

Директор

ТОО "RB Engineering Group"

_____ А.Б. Кунафиянова