Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол, Каркаралинского района
Наименование объекта - Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол, Каркаралинского района

Генподрядчик: ТОО "Корпорация "МСК-Строй", БИН 101040002148

Субподрядчик: ТОО "Ulytau Building" БИН: 050340015760

Акт приемки выполненных работ

Форма 2 Август 2023 года

Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол, Каркаралинского района

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.										
1	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**		**20**	**2309,50**	**656,92**	**20786**	**5912**	**6959**	**14420**	**46190**
		НР - 118%; СП - 8%				**879,44**	**478,38**	**7915**	**4305**		**2816**	
1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,4402	3,9618	1998,00		7916				
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1243	1,1187							
1.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,12432	1,11888		15816,00		17696			
1.4	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0071	0,0639	20369,00				1302		
1.5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,034	0,306	18486,00				5657		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**20786**	**5912**	**6959**	**14420**	**38023**
								7915	**4305**	**--**	**2816**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**20786**				
	Материалы		Тенге					**6958**				
	Всего заработная плата		Тенге						**12220**			
		Накладные расходы	Тенге					**14420**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2816**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					38022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						12220			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					38022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						12220			
		РАЗДЕЛ 2.ФАП. Конструкции железобетонные										
2	**1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**		**25**	**181,24**	**181,24**	**3987**	**3987**	**--**	**2165**	**4531**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**136,68**	**--**	**3007**		**492**	
2.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0424	0,9328							
2.2	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м³, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,042448	0,933856		11968,00		11176			
3	**1101-0101-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**		**25**	**150,64**	**150,64**	**3314**	**3314**	**--**	**1799**	**3766**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**113,60**	**--**	**2499**		**409**	
3.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0353	0,7766							
3.2	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м³, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,03528	0,77616		11968,00		9289			
4	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**		**1,1**	**5060,79**	**--**	**4352**	**--**	**--**	**3134**	**5567**
		НР - 72%; СП - 8%				**5060,79**	**--**	**4352**	**--**		**599**	
4.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,7776	2,388736	1822,00		4352				
5	**1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м³ грунта**		**25**	**19,37**	**19,37**	**407**	**407**	**--**	**236**	**484**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**15,62**	**--**	**328**		**51**	
5.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,1008							
5.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,00485	0,101842		9657,00		983			
6	**1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**		**25**	**279,44**	**88,58**	**5868**	**1860**	**--**	**4079**	**6986**
		НР - 72%; СП - 8%				**190,86**	**78,89**	**4008**	**1657**		**796**	
6.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,1445	3,0345	1321,00		4009				
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,735							
6.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,035	0,735		4493,00		3302			
6.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,14	2,94		17,00		50			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м³ основания**		**26**	**5577,02**	**886,97**	**100386**	**15965**	**57201**	**38229**	**145003**
		НР - 93%; СП - 8%				**1512,20**	**771,52**	**27220**	**13887**		**11089**	
7.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,8736	15,7248	1731,00		27220				
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3248	5,8464							
7.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,2352	4,2336		4493,00		19022			
7.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,4704	8,4672		17,00		144			
7.5	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0896	1,6128		7465,00		12040			
7.6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1	19,8	2885,00				57123		
7.7	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,15	2,7	29,00				78		
8	**1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м³ грунта**		**14**	**14,22**	**14,22**	**199**	**200**	**--**	**116**	**340**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**11,47**	**--**	**161**		**25**	
8.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,0504							
8.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,003562	0,049862		9657,00		482			
9	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**		**14**	**234,20**	**74,41**	**3279**	**1042**	**--**	**2279**	**6002**
		НР - 72%; СП - 8%				**159,79**	**66,27**	**2237**	**928**		**445**	
9.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,121	1,694	1321,00		2238				
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,4116							
9.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,0294	0,4116		4493,00		1849			
9.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1176	1,6464		17,00		28			
10	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м³ грунта**		**7**	**1492,75**	**--**	**10449**	**--**	**--**	**7523**	**19410**
		НР - 72%; СП - 8%				**1492,75**	**--**	**10449**	**--**		**1438**	
10.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,9912	6,9384	1506,00		10449				
11	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м³**		**4,24207**	**27551,34**	**1012,26**	**116875**	**4294**	**96533**	**17449**	**145070**
		НР - 91%; СП - 8%				**3783,06**	**737,15**	**16048**	**3127**		**10746**	
11.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,0048	8,504502	1887,00		16048				
11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3223	1,3672							
11.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,119952	0,508845		59,00		30			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,291872	1,238141		9692,00		12000			
11.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,04816	0,204298		280,00		57			
11.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003024	0,012828		7751,00		99			
11.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,010976	0,046561		7357,00		343			
11.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,016464	0,069841		4628,00		323			
11.9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	4,305701	21792,00				93830		
11.10	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0004	0,001697	165495,00				281		
11.11	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0001	0,000424	44600,00				19		
11.12	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0073	0,030967	29,00				1		
11.13	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,05	0,212103	2529,00				536		
11.14	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,036	0,152715	5596,00				855		
11.15	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,102	0,432691	2173,00				940		
11.16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02	0,084841	836,00				71		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**249116**	**31069**	**153734**	**77009**	**352215**
								64314	**25594**	**--**	**26090**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**249116**				
	Материалы		Тенге					**153734**				
	Всего заработная плата		Тенге						**89908**			
		Накладные расходы	Тенге					**77009**				
		Сметная прибыль	Тенге					**26090**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**352215**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**49**
		Сметная заработная плата	Тенге						**89908**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**352215**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**49**
		Сметная заработная плата	Тенге						**89908**			
		РАЗДЕЛ 3.Конструкции металлические										
12	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**		**0,23**	**34108,72**	**7496,27**	**7845**	**1724**	**1041**	**4471**	**13302**
		НР - 69%, СП - 8%				**22085,45**	**6090,13**	**5080**	**1401**		**985**	
12.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,472	2,40856	2109,00		5080				
12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,2736	0,5229							
12.3	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,0976	0,252448		494,00		125			
12.4	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,0896	0,020608		8506,00		175			
12.5	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,6128	0,370944		8150,00		3023			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.6	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1008	0,023184		49,00		1			
12.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,224	0,05152		7357,00		379			
12.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3472	0,079856		4628,00		370			
12.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,1312	0,260176		88,00		23			
12.10	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,004301	11164,00				48		
12.11	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000092	1032818,00				95		
12.12	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00103	0,000237	139879,00				33		
12.13	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00015	0,000034	1528659,00				53		
12.14	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,7	0,161	307,00				49		
12.15	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,21	0,0483	182,00				9		
12.16	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000023	2453940,00				56		
12.17	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000071	628768,00				45		
12.18	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000138	738689,00				102		
12.19	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,4	0,092	2529,00				233		
12.20	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,03	0,0069	2173,00				15		
12.21	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00194	0,000446	675223,00				301		
12.22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,0023	836,00				2		
13	**1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**		**0,23**	**4836,33**	**98,07**	**1112**	**23**	**86**	**693**	**1949**
		НР - 69%, СП - 8%				**4361,32**	**2,52**	**1003**	**1**		**144**	
13.1	002-0154	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,5008	0,345184	2906,00		1003				
13.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0003							
13.3	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,5008	0,345184		494,00		171			
13.4	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0448	0,010304		49,00		1			
13.5	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,1792	0,041216		279,00		11			
13.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00112	0,000258		4628,00		1			
13.7	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,000299	289955,00				87		
14	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**		**0,23**	**46119,58**	**6936,17**	**10608**	**1595**	**1890**	**5806**	**17728**
		НР - 69%, СП - 8%				**30968,11**	**5619,36**	**7123**	**1292**		**1313**	
14.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,792	3,63216	1961,00		7123				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,7898	0,4117							
14.3	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6496	0,149408		494,00		74			
14.4	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	1,3328	0,306544		9447,00		2896			
14.5	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,09856	0,022669		15816,00		359			
14.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1456	0,033488		7357,00		246			
14.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2128	0,048944		4628,00		227			
14.8	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7504	0,172592		88,00		15			
14.9	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,004301	11164,00				48		
14.10	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000023	1032818,00				24		
14.11	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00103	0,000237	139879,00				33		
14.12	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,003	0,00069	1528659,00				1055		
14.13	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,5	0,115	307,00				35		
14.14	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,15	0,0345	182,00				6		
14.15	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000023	2453940,00				56		
14.16	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000598	278998,00				167		
14.17	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000071	628768,00				45		
14.18	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000138	738689,00				102		
14.19	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,03	0,0069	2173,00				15		
14.20	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00194	0,000446	675223,00				301		
14.21	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,0023	836,00				2		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**19565**	**3342**	**3017**	**10970**	**32979**
								13206	**2694**	**--**	**2442**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**19565**				
	Материалы		Тенге					**3018**				
	Всего заработная плата		Тенге						**15900**			
		Накладные расходы	Тенге					**10970**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2442**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**32977**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7**
		Сметная заработная плата	Тенге						**15900**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**32977**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7**
		Сметная заработная плата	Тенге						**15900**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**537321**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**85435**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**40323**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**32593**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**163710**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге								102399	
		- Сметная прибыль	Тенге								31348	
		НДС 12%	**тенге**									64478,52
		ВСЕГО С НДС 12%	**тенге**									601800

Директор ТОО "Корпорация "МСК-Строй",

Иманбаев Ж. Т.

Директор ТОО "Ulytau Building"

Каракулова М. Б.