Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с Томар, Каркаралинского района
Наименование объекта - Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с Томар, Каркаралинского района

Генподрядчик: ТОО "Корпорация "МСК-Строй", БИН 101040002148

Субподрядчик: ТОО "Ulytau Building" БИН: 050340015760

Акт приемки выполненных работ

Форма 2 Август 2023 года

Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар, Каркаралинского района

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.									
1	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**11**	**2309,50**	**656,92**	**18476**	**5255**	**6185**	**12818**	**7226**
		НР - 118%; СП - 8%			**879,44**	**478,38**	**7036**	**3827**		**2504**	
1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,5216	1998,00		7036				
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9944							
1.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,99456		15816,00		15730			
1.4	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0568	20369,00				1157		
1.5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,272	18486,00				5028		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**18476**	**5255**	**6185**	**12818**	**33797**
							7036	**3827**	--	**2504**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18476**				
	Материалы		Тенге				**6185**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10863**			
		Накладные расходы	Тенге				**12818**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2504**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**33798**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10863**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					10863			
		РАЗДЕЛ 2.ФАП. Конструкции железобетонные									
2	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**	**14**	**181,24**	**181,24**	**3262**	**3262**	--	**1771**	**2537**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**136,68**	--	**2460**		**403**	
2.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7632							
2.2	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м³, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,764064		11968,00		9144			
3	1101-0101-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**	**14**	**150,64**	**150,64**	**2712**	**2712**	--	**1472**	**2109**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**113,60**	--	**2045**		**335**	
3.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6354							
3.2	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м³, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,63504		11968,00		7600			
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	**0,79**	**5060,79**	--	**3036**	--	--	**2186**	**3998**
		НР - 72%; СП - 8%			**5060,79**	--	**3036**	--		**418**	
4.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,66656	1822,00		3036				
5	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м³ грунта**	**24**	**19,37**	**19,37**	**368**	**368**	--	**214**	**465**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**15,62**	--	**297**		**47**	
5.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0912							
5.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,092142		9657,00		890			
6	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**24**	**279,44**	**88,58**	**5309**	**1683**	--	**3690**	**6707**
		НР - 72%; СП - 8%			**190,86**	**78,89**	**3626**	**1499**		**720**	
6.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,7455	1321,00		3627				
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,665							
6.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,665		4493,00		2988			
6.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,66		17,00		45			
7	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м³ основания**	**24**	**5577,02**	**886,97**	**78078**	**12417**	**44490**	**29734**	**116437**
		НР - 93%; СП - 8%			**1512,20**	**771,52**	**21171**	**10801**		**8625**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,2304	1731,00		21171				
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,5472							
7.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	3,2928		4493,00		14795			
7.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	6,5856		17,00		112			
7.5	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	1,2544		7465,00		9364			
7.6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	15,4	2885,00				44429		
7.7	217-603-0104	Вода техническая	м^3	2,1	29,00				61		
8	**1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**12**	**14,22**	**14,22**	**171**	**171**	--	**99**	**292**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**11,47**	--	**138**		**22**	
8.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0432							
8.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,042739		9657,00		413			
9	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**12**	**234,20**	**74,41**	**2810**	**893**	--	**1953**	**5144**
		НР - 72%; СП - 8%			**159,79**	**66,27**	**1917**	**795**		**381**	
9.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,452	1321,00		1918				
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3528							
9.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,3528		4493,00		1585			
9.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,4112		17,00		24			
10	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**6**	**1492,75**	--	**8957**	--	--	**6449**	**16638**
		НР - 72%; СП - 8%			**1492,75**	--	**8957**	--		**1232**	
10.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5,9472	1506,00		8956				
11	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м^3**	**4,518**	**27551,34**	**1012,26**	**124477**	**4573**	**102812**	**18584**	**154506**
		НР - 91%; СП - 8%			**3783,06**	**737,15**	**17092**	**3330**		**11445**	
11.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,057686	1887,00		17092				
11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,4562							
11.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,541943		59,00		32			
11.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,318678		9692,00		12781			
11.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,217587		280,00		61			
11.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,013662		7751,00		106			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,04959		7357,00		365			
11.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,074384		4628,00		344			
11.9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,58577	21792,00				99933		
11.10	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001807	165495,00				299		
11.11	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000452	44600,00				20		
11.12	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,032981	29,00				1		
11.13	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,2259	2529,00				571		
11.14	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,162648	5596,00				910		
11.15	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,460836	2173,00				1001		
11.16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,09036	836,00				76		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**229180**	**26079**	**147302**	**66152**	**318959**
							55799	**21365**	--	**23628**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**229180**				
	Материалы		Тенге				**147302**				
	Всего заработная плата		Тенге					**77164**			
		Накладные расходы	Тенге				**66152**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23628**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**318960**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**77164**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**318960**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**77164**			
		РАЗДЕЛ 3.Конструкции металлические									
12	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,23**	**34108,72**	**7496,27**	**7845**	**1724**	**1041**	**4471**	**13302**
		НР - 69%. СП - 8%			**22085,45**	**6090,13**	**5080**	**1401**		**985**	
12.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,40856	2109,00		5080				
12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5229							
12.3	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,252448		494,00		125			
12.4	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,020608		8506,00		175			
12.5	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,370944		8150,00		3023			
12.6	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,023184		49,00		1			
12.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,05152		7357,00		379			
12.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,079856		4628,00		370			
12.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,260176		88,00		23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.10	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,004301	11164,00				48		
12.11	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000092	1032818,00				95		
12.12	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,000237	139879,00				33		
12.13	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000034	1528659,00				53		
12.14	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,161	307,00				49		
12.15	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0483	182,00				9		
12.16	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000023	2453940,00				56		
12.17	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	628768,00				45		
12.18	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000138	738689,00				102		
12.19	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,092	2529,00				233		
12.20	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0069	2173,00				15		
12.21	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,000446	675223,00				301		
12.22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0023	836,00				2		
13	**1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,23**	**4836,33**	**98,07**	**1112**	**23**	**86**	**693**	**1949**
		НР - 69%, СП - 8%			**4361,32**	**2,52**	**1003**	**1**		**144**	
13.1	002-0154	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,345184	2906,00		1003				
13.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003							
13.3	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,345184		494,00		171			
13.4	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,010304		49,00		1			
13.5	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,041216		279,00		11			
13.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000258		4628,00		1			
13.7	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000299	289955,00				87		
14	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,23**	**46119,58**	**6936,17**	**10608**	**1595**	**1890**	**5806**	**17728**
		НР - 69%, СП - 8%			**30968,11**	**5619,36**	**7123**	**1292**		**1313**	
14.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,63216	1961,00		7123				
14.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4117							
14.3	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,149408		494,00		74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.4	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью 40 т	маш.-ч	0,306544		9447,00		2896			
14.5	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,022669		15816,00		359			
14.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,033488		7357,00		246			
14.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,048944		4628,00		227			
14.8	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,172592		88,00		15			
14.9	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,004301	11164,00				48		
14.10	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000023	1032818,00				24		
14.11	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,000237	139879,00				33		
14.12	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00069	1528659,00				1055		
14.13	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,115	307,00				35		
14.14	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0345	182,00				6		
14.15	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000023	2453940,00				56		
14.16	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000598	278998,00				167		
14.17	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	628768,00				45		
14.18	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000138	738689,00				102		
14.19	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0069	2173,00				15		
14.20	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,000446	675223,00				301		
14.21	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0023	836,00				2		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**19565**	**3342**	**3017**	**10970**	**32979**
							13206	**2694**	--	**2442**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**19565**				
	Материалы		Тенге				**3018**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15900**			
		Накладные расходы	Тенге				**10970**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2442**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**32977**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					**15900**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**32977**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					**15900**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**447232**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**76041**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**34676**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**27886**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						156505		
		- Накладные расходы	Тенге							89940	
		- Сметная прибыль	Тенге							28574	
		НДС 12%	**тенге**								**53667,84**
		ВСЕГО С НДС 12%	**тенге**								**500900**

Принял:

Директор ТОО "Корпорация "МСК-Строй"

Иманбаев Ж. Т.

Сдал:

Директор ТОО "Ulytau Building"

Каракулова М. Б.