Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан, Каркаралинского района
Наименование объекта - Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан, Каркаралинского района

Генподрядчик: ТОО "Корпорация "МСК-Строй", БИН 101040002148

Субподрядчик: ТОО "Ulytau Building" БИН: 050340015760

Акт приемки выполненных работ

Форма 2 Август 2023 года

Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан, Каркаралинского района

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Демонтаж												
1	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**		**33**	**2309,50**	**656,92**	**16167**	**4599**	**5412**	**11216**	**76214**
		НР - 118%; СП - 8%				**879,44**	**478,38**	**6156**	**3349**		**2191**	
1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,4402	3,0814	1998,00		6157				
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1243	0,8701							
1.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,12432	0,87024		15816,00		13764			
1.4	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0071	0,0497	20369,00				1012		
1.5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,034	0,238	18486,00				4400		
2	**414-104-0501 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**		**44**	**204,00**	**--**	**4692**	**--**		**--**	**8976**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**375**	
3	**412-102-0105 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т*км**		**220**	**82,00**	**--**	**9430**	**--**		**--**	**18040**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**754**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**30239**	**4599**	**5412**	**11216**	**44824**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								6156	3349	–	3320	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					30289				
	Материалы		Тенге					5412				
	Всего заработная плата		Тенге						9505			
	Транспортные расходы		Тенге					14122				
		Накладные расходы	Тенге					11216				
		Сметная прибыль	Тенге					3320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					44825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						9505			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					44825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						9505			
		РАЗДЕЛ 2.ФАП. Конструкции железобетонные										
4	**1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**		**48**	**181,24**	**181,24**	**2900**	**2900**	**–**	**1575**	**8700**
		НР - 72%, СП - 8%				--	**136,68**	--	**2187**		**358**	
4.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0424	0,6784							
4.2	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м³, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,042448	0,679168		11968,00		8128			
5	**1101-0101-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**		**48**	**150,64**	**150,64**	**2410**	**2411**	**–**	**1309**	**7231**
		НР - 72%, СП - 8%				--	**113,60**	--	**1818**		**297**	
5.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0353	0,5648							
5.2	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м³, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,03528	0,56448		11968,00		6756			
6	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**		**98**	**5060,79**	**–**	**2328**	**–**	**–**	**1676**	**495957**
		НР - 72%, СП - 8%				**5060,79**	**–**	**2328**	**–**		**320**	
6.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,7776	1,277696	1822,00		2328				
7	**1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м³ грунта**		**35**	**19,37**	**19,37**	**329**	**330**	**–**	**191**	**678**
		НР - 72%, СП - 8%				**–**	**15,62**	**–**	**266**		**42**	
7.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,0816							
7.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,00485	0,082443		9657,00		796			
8	**1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**		**35**	**279,44**	**88,58**	**4750**	**1506**	**–**	**3302**	**8696**
		НР - 72%, СП - 8%				**190,86**	**78,89**	**3245**	**1341**		**644**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,1445	2,4565	1321,00		3245				
8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,595							
8.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,035	0,595		4493,00		2673			
8.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,14	2,38		17,00		40			
9	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м^3 основания**		**32**	**5577,02**	**886,97**	**55770**	**8870**	**31778**	**21239**	**178465**
		НР - 93%; СП - 8%				**1512,20**	**771,52**	**15122**	**7715**		**6161**	
9.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,8736	8,736	1731,00		15122				
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3248	3,248							
9.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,2352	2,352		4493,00		10568			
9.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,4704	4,704		17,00		80			
9.5	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0896	0,896		7465,00		6689			
9.6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	1,1	11	2885,00				31735		
9.7	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,15	1,5	29,00				44		
10	**1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**		**32**	**14,22**	**14,22**	**242**	**242**	**--**	**140**	**455**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**11,47**	**--**	**195**		**31**	
10.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,0612							
10.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,003562	0,060547		9657,00		585			
11	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**		**17**	**234,20**	**74,41**	**3981**	**1265**	**--**	**2767**	**7288**
		НР - 72%; СП - 8%				**159,79**	**66,27**	**2716**	**1127**		**540**	
11.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,121	2,057	1321,00		2717				
11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,4998							
11.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,0294	0,4998		4493,00		2246			
11.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1176	1,9992		17,00		34			
12	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**		**5**	**1492,75**	**--**	**7464**	**--**	**--**	**5374**	**13865**
		НР - 72%; СП - 8%				**1492,75**	**--**	**7464**	**--**		**1027**	
12.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,9912	4,956	1506,00		7464				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м³**		**12**	**27551,34**	**1012,26**	**124477**	**4573**	**102812**	**18584**	**330616**
		НР - 91%; СП - 8%				**3783,06**	**737,15**	**17092**	**3330**		**11445**	
13.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,0048	9,057686	1887,00		17092				
13.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3223	1,4562							
13.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,119952	0,541943		59,00		32			
13.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,291872	1,318678		9692,00		12781			
13.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,04816	0,217587		280,00		61			
13.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003024	0,013662		7751,00		106			
13.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,010976	0,04959		7357,00		365			
13.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,016464	0,074384		4628,00		344			
13.9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,015	4,58577	21792,00				99933		
13.10	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0004	0,001807	165495,00				299		
13.11	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0001	0,000452	44600,00				20		
13.12	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0073	0,032981	29,00				1		
13.13	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,05	0,2259	2529,00				571		
13.14	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м²	0,036	0,162648	5596,00				910		
13.15	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,102	0,460836	2173,00				1001		
13.16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02	0,09036	836,00				76		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**204651**	**22097**	**134590**	**56157**	**281671**
								47967	**17979**	**--**	**20865**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**204651**				
	Материалы		Тенге					**134591**				
	Всего заработная плата		Тенге						**65946**			
		Накладные расходы	Тенге					**56157**				
		Сметная прибыль	Тенге					**20865**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**281673**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**35**
		Сметная заработная плата	Тенге						**65946**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**281673**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**35**
		Сметная заработная плата	Тенге						**65946**			
		РАЗДЕЛ 3.Конструкции металлические										
14	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**		**0,2122**	**34108,72**	**7496,27**	**7238**	**1590**	**961**	**4125**	**12272**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%, СП - 8%				**22085,45**	**6090,13**	**4687**	**1292**		**909**	
14.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,472	2,222158	2109,00		4687				
14.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,2736	0,4825							
14.3	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,0976	0,232911		494,00		115			
14.4	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,0896	0,019013		8506,00		162			
14.5	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,6128	0,342236		8150,00		2789			
14.6	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1008	0,02139		49,00		1			
14.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,224	0,047533		7357,00		350			
14.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3472	0,073676		4628,00		341			
14.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,1312	0,240041		88,00		21			
14.10	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,003968	11164,00				44		
14.11	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000085	1032818,00				88		
14.12	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00103	0,000219	139879,00				31		
14.13	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00015	0,000032	1528659,00				49		
14.14	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,7	0,14854	307,00				46		
14.15	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,21	0,044562	182,00				8		
14.16	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000021	2453940,00				52		
14.17	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000066	628768,00				41		
14.18	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000127	738689,00				94		
14.19	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,4	0,08488	2529,00				215		
14.20	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,03	0,006366	2173,00				14		
14.21	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00194	0,000412	675223,00				278		
14.22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,002122	836,00				2		
15	**1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**		**0,2122**	**4836,33**	**98,07**	**1026**	**21**	**80**	**639**	**1798**
		НР - 69%, СП - 8%				**4361,32**	**2,52**	**925**	**1**		**133**	
15.1	002-0154	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,5008	0,31847	2906,00		925				
15.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0002							
15.3	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,5008	0,31847		494,00		157			
15.4	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0448	0,009507		49,00		0			
15.5	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,1792	0,038026		279,00		11			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00112	0,000238		4628,00		1			
15.7	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,000276	289955,00				80		
16	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**		**0,2122**	**46119,58**	**6936,17**	**9787**	**1471**	**1745**	**5357**	**16356**
		НР - 69%; СП - 8%				**30968,11**	**5619,36**	**6571**	**1192**		**1211**	
16.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,792	3,351062	1961,00		6571				
16.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,7898	0,3798							
16.3	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6496	0,137845		494,00		68			
16.4	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	1,3328	0,28282		9447,00		2672			
16.5	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,09856	0,020914		15816,00		331			
16.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1456	0,030896		7357,00		227			
16.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2128	0,045156		4628,00		209			
16.8	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7504	0,159235		88,00		14			
16.9	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,003968	11164,00				44		
16.10	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000021	1032818,00				22		
16.11	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00103	0,000219	139879,00				31		
16.12	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,003	0,000637	1528659,00				973		
16.13	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,5	0,1061	307,00				33		
16.14	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,15	0,03183	182,00				6		
16.15	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000021	2453940,00				52		
16.16	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000552	278998,00				154		
16.17	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000066	628768,00				41		
16.18	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000127	738689,00				94		
16.19	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,03	0,006366	2173,00				14		
16.20	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00194	0,000412	675223,00				278		
16.21	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,002122	836,00				2		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**18051**	**3082**	**2786**	**10121**	**30426**
								12183	**2485**	**--**	**2253**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**18051**				
	Материалы		Тенге					**2784**				
	Всего заработная плата		Тенге						**14668**			
		Накладные расходы	Тенге					**10121**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2253**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**30425**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						14668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					30425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						14668			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									693214
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					66306				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						29778			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						23813			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							142787		
		- Перевозка грузов	Тенге					14122				
		- Накладные расходы	Тенге								77494	
		- Сметная прибыль	Тенге								26438	
		НДС 12%	**тенге**									**83185,68**
		ВСЕГО С НДС 12%	**тенге**									**776400**

Принял:

Директор ТОО "Корпорация "МСК-Строй",

Иманбаев Ж. Т.

Сдал:

Директор ТОО "Ulytau Building"

Каракулова М. Б.