Форма - 3

Заказчик: ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "Гарейс- Строй"

Наименование объекта: капитальный ремонт кровли здания КГУ Шубаркольская ОШ им. Абая" в п.Шубарколь, Нуринского района, Карагандинской облости

Договор №168 от 25.05.2022г.

Акт №2 от 26.09.2022 год
приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2022 год	44,758,359.13
2	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	26,670,000.00
3	Сумма аванса оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	13,427,507.74
4	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Шубаркольская ОШ им.Абая" в п.Шубарколь, Нуринского района, Карагандинской облости
5	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	40,080,496.20
6	Сумма выполненных работ за текущий период	13,410,496.20
7	Сумма аванса 30%, перечисленная Исполнителю	4,023,148.86
8	Сумма резерва 5%, перечисленная Исполнителю	670,524.81
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	8,716,822.53
10	В том числе НДС 12%	933,945.27

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области

Руководитель

_____ Муканова С.А.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Гарейс- Строй"

Руководитель

_____ Беспаев А.Е.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области"

Подрядчик:ТОО "Гарейс- Строй"

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания КГУ Шубаркольская ОШ им. Абая" в п.Шубарколь, Нуринского района, Карагандинской облости

Приложение 4
к приказу Министра по индустрии и развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за сентябрь 2022

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		168	25.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге): С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце: за сентябрь 2022 года без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2020 года	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания КГУ Шубаркольская ОШ им. Абая" в п.Шубарколь, Нуринского района, Карагандинской облости	**44,758,359.13**	**11,973,657.32**	**11,973,657.32**						**1,436,838.88**	**13,410,496.20**
удержание аванса 30%	**13,427,507.74**	**3,592,097.20**	**3,592,097.20**						**431,051.66**	**4,023,148.86**
удержание резерва 5%	**2,237,917.96**	**598,682.87**	**598,682.87**						**71,841.94**	**670,524.81**
Итого к оплате	**29,092,933.43**	**7,782,877.26**	**7,782,877.26**						**933,945.27**	**8,716,822.53**

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел образования Бухар-Жырауского района" управления образования Карагандинской области
БИН 150440016832

Муканова С.А.

Технический надзор:
ТОО "Аманат Инжиниринг"
Эксперт
БИН 121140016204

Курмашев К.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гарейс-Строй"
БИН/ИИН 051240001452

Беспаев А.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гарейс-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли здания КГУ Шубаркольская ОШ им. Абая" в п.Шубарколь, Нуринского района, Карагандинской облости**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли здания КГУ Шубаркольская ОШ им. Абая" в п.Шубарколь, Нуринского района, Карагандинской облости**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№168 от 25.05.2022**

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2022 (месяц, год) на Капитальный ремонт кровли здания КГУ Шубаркольская ОШ им. Абая" в п.Шубарколь, Нуринского района, Карагандинской облости

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ /ДЕФ. АКТ/										
		ВЫВОЗ МУСОРА										
12	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т		135	98.00	--	13230	--		--	14288
		СП - 8%				--	--	--	--		1058	
13	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т		135	214.00	--	28890	--		--	31201
		СП - 8%				--	--	--	--		2311	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									45489
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ										
		КРОВЛЯ /АС. Лист 9/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1320	336.29	7.77	443903	10257	323532	81269	567185
		НР - 72%, СП - 8%			83.42	2.09	110114	2759		42014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
14.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1.1 1452	161.00				233772		
14.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0.5 660	136.00				89760		
15	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Утепление из пенобетона марки М300 толщиной 300 мм. Перекрытия. Укладка бетона толщиной от 100 мм до 300 мм	м2	1195	870.31	24.18	1040020	28895	215972	582852	1752702
		НР - 72%, СП - 8%			665.40	12.02	795153	14364		129830	
16	2102-0202-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пенобетон М 300 СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м3	205	24969.00	--	5118645	--	5118645	--	5528137
		СП - 8%			--	--	--	--		409492	
19	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	450.073784	3208.57	101.12	1444093	45511	491192	662611	2275240
		НР - 72%, СП - 8%			2016.09	28.67	907389	12904		168536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
19.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0054 8.80362	74805.00				658555		
19.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.005 8.1515	69546.00				566904		
19.3	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0.000106 0.172812	1588650.00				274537		
22	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые. Устройство	м планки	220	457.04	11.76	100549	2587	22524	54800	167777
		НР - 72%, СП - 8%			342.90	3.06	75438	673		12428	
23	2110-0203-0201	Планка конька LHP окрашенная (Ондулин)	м	220	1531.00	--	336820	--	336820	--	363766
		СП - 8%			--	--	--	--		26946	
24	2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнительная лента ГОСТ 10174-90	м	220	224.00	--	49280	--	49280	--	53222
		СП - 8%			--	--	--	--		3942	
25	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас под сайдинг. Установка	м3	1.375	64914.52	1356.76	89257	1865	11888	54924	155715
		НР - 72%, СП - 8%			54912.00	566.58	75504	779		11535	
26	2107-0205-0201	Рейки под сайдинг	м3	1.375	34368.00	--	47256	--	47256	--	51036
		СП - 8%			--	--	--	--		3780	
27	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы. Облицовка сайдингом	м2	125	278.01	3.06	34751	382	1345	23914	63358
		НР - 72%, СП - 8%			264.19	1.52	33024	190		4693	
28	2105-0108-0706 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	128.75	1324.00	--	170465	--	170465	--	184102
		СП - 8%			--	--	--	--		13637	
		УЗЛЫ 1,2..5 /АС. Лист 11/									
29	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.24132	59670.83	6676.95	14400	1611	1506	8369	24590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 2%, СП - 8%			46754.60	1409.64	11283	340		1821	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.08478	229333.00	--	19443	--	19443	--	20998
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
31	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	280	33.00	--	9240	--	9240	--	9979
		СП - 8%			--	--	--	--		739	
32	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0635	287486.00	--	18255	--	18255	--	19715
		СП - 8%			--	--	--	--		1460	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.05512	229333.00	--	12641	--	12641	--	13652
		СП - 8%			--	--	--	--		1011	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								11251174

РАЗДЕЛ 3. СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-1-3ШТ /АС. Лист 13/

34	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	3	21493.26	864.70	64480	2594	40782	15992	86910
		НР - 72%, СП - 8%			7034.56	369.16	21104	1107		6438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
34.1	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0.06	0.18	40469.00				7284	
34.2	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.06	0.18	62581.00				11265	
34.3	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.1	0.3	69546.00				20864	
35	2109-0101-6901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	3.24	25779.00	--	83524	--	83524	--	90206
		СП - 8%			--	--	--	--		6682	
36	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0.705	102241.06	1443.43	72080	1018	53955	12622	91478
		НР - 72%, СП - 8%			24265.80	600.14	17107	423		6776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
36.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.038	0.02679	216144.00				5790	
36.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм.	м3	0.16	0.1128	74805.00				8438	
36.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.83	0.58515	57463.00				33624	
37	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0.705		8871.24	58.66	6254	42	5564	480	7273
		НР - 72%, СП - 8%				919.62	26.45	648	19		539	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%				27.05	0.28	50	1		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
49.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0.00009	0.000165	415648.00				69		
50	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков	м2	2		3350.86	539.93	6702	1080	2827	2211	9626
		НР - 72%, СП - 8%				1397.28	138.43	2795	277		713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
50.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1.42	2.84	226.00				642		
50.2	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1.73	3.46	575.00				1990		
51	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2		33114.00	--	66228	--	66228	--	71526
		СП - 8%				--	--	--	--		5298	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге									155895
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									11866720
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге									142400.64
		Итого	Тенге									12009120.64
		в том числе в текущих ценах на 2021 г.- 100%, К=1,050036	Тенге									12610009.00
		Итого со скидкой к-0,95	Тенге									11973657.32
		НДС 12 %	Тенге									1436838.88
		Итого с НДС 12 %	Тенге									13410496.20

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области — **Муканова С.А.**

Подрядчик: **Директор ТОО "Гарейс- Строй"** — **Беспаев А.Е.**

Технадзор: **Руководитель ТОО"Аманат Инжиниринг"** — **Курмашев К.М**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
37.1	2113-0704-2401	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0.0067	0.004724	1148499.00				5425		
38	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли		17.1	2143.93	101.12	36661	1729	5094	21836	63177
		НР - 72% СП - 8%				1744.92	28.67	29838	490		4680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
38.1	2113-0211-0301	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	т	0.000106	0.001813	1588650.00				2880		
38.2	2105-0104-0302	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0.0004	0.00684	323725.00				2214		
39	2110-0101-0402	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм.**	м2		18.9126	2538.00	--	48000	--	48000	--	51840
		СП - 8%				--	--	--	--		3840	
40	1110-0115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам.**	обработанной		17.1	309.05	2.72	5285	46	4643	444	6188
		НР - 72%, СП - 8%				34.86	1.23	596	21		458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
40.1	2113-0704-2401	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0.00023	0.003933	1148499.00				4517		
41	1110-0205-0101	**Устройство жалюзи**	м2		0.048	240.32	3.89	12	--	2	7	21
		НР - 72%, СП - 8%				213.61	1.93	10	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
41.1	2113-0209-0104	**Гвозди строительные ГОСТ 283-75**	кг	0.07	0.00336	326.00				1		
42	2107-0205-0201	**Рейки из хвойных неантисептированных пород**	м3		0.048	34368.00	--	1650	--	1650	--	1782
		СП - 8%				--	--	--	--		132	
43	2113-0814-2211	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт		6	827.00	--	4962	--	4962	--	5359
		СП - 8%				--	--	--	--		397	
44	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Задвижка накладная**	шт		12	434.00	--	5208	--	5208	--	5625
		СП - 8%				--	--	--	--		417	
45	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	шт.		12	332.00	--	3984	--	3984	--	4303
		СП - 8%				--	--	--	--		319	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**									414162

РАЗДЕЛ 4. ВЫХОД НА ЧЕРДАК /АС. Лист 7/

46	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций		0.0634	304498.04	26634.30	19305	1688	651	12612	34471
		НР - 72%, СП - 8%				267600.00	8695.52	16966	551		2553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
46.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0.0134	0.00085	633868.00				539		
46.2	2113-0812-1045	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0.004	0.000254	219523.00				56		
47	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т		0.0634	582046.00	--	36902	--	36902	--	39854
		СП - 8%				--	--	--	--		2952	
48	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-**	м2		1.8386	84.50	2.43	155	5	65	62	234
		НР - 72%, СП - 8%				46.29	0.28	85	1		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
48.1	2204-0101-0502	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0.00009	0.000165	349597.00				58		
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2		1.8386	72.80	1.72	134	4	80	36	184