Приложение 3

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«30» 10 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Акционерное общество «РЗА», Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, кент Айтеке би, ул. Г. Муратбаева 1Е**

наименование организации, юридический адрес

в лице **президента Имандосов С.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Реконструкция и модернизация НС №7 Арало-Сарыбулакского группового водопровода Казалинского района Кызылординской области», Кызылординская область, Казалинский район, кент Айтеке би**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Филиал Объединенная дирекция строящихся предприятий «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» – директор Унгарбаев И.З.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **РГП «Казводхоз» филиал ОДСП «Арал»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз» №87, 28.03.2014 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Резервуар емкостью - 7000 м3	шт.	2	2	2	2
Фильтро-поглатительный камеры (ФПК)	шт.	4	4	4	4
Максимальный суточный расход	$м^3$/сут	17464	17464	17464	17464

Максимальный часовой расход	м³/час	946	946	946	946
Секундный расход	л/сек	263	263	263	263
Наружное пожаротушение	л/сек	35	35	35	35
Трубы стальные ф 530*10	м.	400	400	450	450
Трубы стальные ф 219*10	м.	67	67	67	67
Трубы стальные ф 820*10	м.	50	50		
Трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR 17 ф110*6	м.	72	72	72	72
Трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR 17 ф200*11,9	м.	10	10	10	10
Колодец водопровода ф1500	шт.	5	5	5	5
Камера прямоугольная 2500*2000	шт.	1	1	1	1
Камера прямоугольная 3500*3000	шт.	3	3	3	3
Камера прямоугольная 4500*4000	шт.	5	5	5	5
Гидрант пожарный	шт.	2	2	2	2
Трубы полиэтиленовые канализационные ф160*6,2	м.	80	80	80	80
Колодец канализационный d-1000	шт.	1	1	1	1
Колодец канализационный d-2000	шт.	3	3	3	3
Хлоропровод d-200*11,9	шт.	228,1	228,1	228,1	228,1
Хлоропровод d-32*3	шт.	456,2	456,2	456,2	456,2
Колодец d 1800	шт.	9	9	9	9
Наружные электрические сети 0,4 кВ	м.	890	890	890	890
Видеонаблюдение	м.	708	708	708	708
Ограждение	м.	400	400	400	400
Ограждение из колючей проволоки Н=1,2 м. тип М9Б	м.	351,5	351,5	351,5	351,5
Дорожное покрытие асфальтобетонные	м²	555	555	555	555
Тропа наряда	м.	351,5	351,5	351,5	351,5
Озеленение посадка деревьев-саженцев	шт.	400	400	400	400

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе		

	(далее - м³)	-	-
В том числе подземной части	м³	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	м²	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

-Внутриплощадочные трубопроводы: полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17 тип (питьевая) d-110х6,6 мм- 72 м; d-200х11,9 мм – 10 м; стальные электросварные d-530х10 мм - 400м; d-219*9 мм – 67 м;

-Фильтры поглотители – полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17 тип (питьевая) d-110х6,6 мм – 47 м; d-200х11,9мм – 152 м; - Канализация - полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17 тип (питьевая) d-160х9,5 мм – 80 м; - Хлоропровод - полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17 тип (питьевая) d-32х3,0 мм – 456м; d-200х11,9 мм – 228 м;

-Резервуары для хранения воды емкостью 7000 м³ - 2 штука построены из сборных железобетонных конструкции серии 3.900.1-10.

- стены из сборного железобетона (ПСП 48.Б4); - колонны из сборного железобетона (2КР48с); - плиты перекрытия из железобетона (4ПР-4); - днища из монолитных ж/бетона;

- Фильтры поглотители – 4 штука построены из сборных железобетонных конструкции.

- стены из сборного железобетонные блоки (ГОСТ 13579-78); - плиты перекрытий из сборного железобетонные плиты выполнено по типовому проекту 1.442.1-1.87 серия -1;

- ФП -12 штука из круглых ж/бетонных колодцев;

-Водопроводные и канализационные колодцы:

железобетонные круглые колодцы - 11шт; прямоугольные сборные железобетонные колодцы – 9 шт;

-По хлоропроводом железобетонные колодцы – 9 штука;

-Железобетонные ограждения – 400 м² серия 3.017-3 – П5В; П5Ва; П5Вк;

-Пожарный гидрант – 2 штука ГОСТ 8220-85*Е;

-Внешние сети электроснабжения 0,4 кВ:

Опора концевая К1-5 – 7 штука (3.407.1.136-04);

Опора промежуточная П10-1 – 27 штука (3.407.1.136-03);

Опора угловая промежуточная УП1-04 – 15 штука (3.407.1.136-03);

- Сети видеонаблюдении – 8 штука (KW2233);

- Асфальтобетон дорожное покрытие – 555 м² (Тип -1);

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

1	**Ящики** однофидерный с рубильником на **100А**	ЯВ3-31-1	Шт.	4
2	Ящики управления с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1	Я5413-03А2Л	Шт.	4
3	Ящики управления с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2	Я5117-03А2АО3Б2Г-2974УХЛ4	Шт.	4
4	Шкаф распределительный	ШРУН-3/24	Шт.	1
5	Блок питания для наружных видеокамер	DC12В БП-1ФЬ ВС12	Шт.	8
6	Сетевой фильтр KF-0602		Шт.	1
7	Датчик температуры ДТКБ		Шт.	12
8	Направления 7-ми элементная логопериодическая антенна D-2400LP		Шт.	2
9	Регулятор сигнализатор уровня	ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	Шт.	2
10	Видеомонитор 19"		Шт.	1
11	Датчик уровня воды УКС-1	ТУ25-02-1570-76	Шт.	2
12	Антена параболическая офсетная		Шт.	2
13	Одноканальный приемник видеосигнала	KW7204	Шт.	1
14	Высококачественная видеокамера	KW2233	Шт.	8
15	Первичный преобразователь уровнемера РУС-0-131ПОФ	ТУ 25-02-021742-78	Шт.	2
16	Обратный клапан Erhard с наклонным диском PN16. DN400		Шт.	2
17	Задвижка чугунная параллельная фланцевая VAG EKO. DN500 PN16 со штурвалом		Шт.	7

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **1 марта 2017 года**;
месяц, год

окончание работ **31 октября 2017 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 (восемь)**

фактически, месяц: **8 (восемь)**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

.0. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Президент Акционерного общество «РЗА» - Имандосов С.Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция и модернизация НС №7 Арало-Сарыбулакского группового водопровода Казалинского района Кызылординской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию.

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Президент АО «РЗА» - Имандосов С.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

дата М.П.