Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Каракудук, Бухар-Жырауского района
Наименование объекта - Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Каракудук, Бухар-Жырауского района

Генподрядчик: ТОО "Корпорация "МСК-Строй", БИН 101040002148

Субподрядчик: ТОО "Ulytau Building" БИН: 050340015760

## Акт приемки выполненных работ

## Форма 2 Август 2023 года

Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Каракудук, Бухар-Жырауского района
*(наименование работ и затрат)*

Составлен(а) в ценах на 2023г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12** | **Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **10** | **2309,50** | **656,92** | **20786** | **5912** | **6959** | **14420** | **23095** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **879,44** | **478,38** | **7915** | **4305** | | **2816** | |
| 1.1 | 002-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 3,9618 | 1998,00 | | 7916 | | | | |
| 1.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,1187 | | | | | | | |
| 1.3 | 314-102-0104 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 1,11888 | | 15816,00 | | 17696 | | | |
| 1.4 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,0639 | 20369,00 | | | | 1302 | | |
| 1.5 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,306 | 18486,00 | | | | 5657 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **20786** | **5912** | **6959** | **14420** | **38023** |
| | | | | | | | **7915** | **4305** | -- | **2816** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **20786** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **6958** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **12220** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **14420** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2816 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 38022 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12220 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 38022 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12220 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.ФАП. Конструкции железобетонные** | | | | | | | | | | | |
| **2** | **1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³** | **м³ грунта** | **16** | **181,24** | **181,24** | **4531** | **4531** | **--** | **2460** | **2900** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **136,68** | **--** | **3417** | | **559** | |
| 2.1 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,06 | | | | | | | |
| 2.2 | 311-401-0104 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м³, масса свыше 8 до 10 т | маш.-ч | 1,0612 | | 11968,00 | | 12700 | | | |
| **3** | **1101-0101-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³** | **м³ грунта** | **16** | **150,64** | **150,64** | **2712** | **2712** | **--** | **1472** | **2410** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **113,60** | **--** | **2045** | | **335** | |
| 3.1 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,6354 | | | | | | | |
| 3.2 | 311-401-0104 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м³, масса свыше 8 до 10 т | маш.-ч | 0,63504 | | 11968,00 | | 7600 | | | |
| **4** | **1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м³ грунта** | **1,6** | **5060,79** | **--** | **3947** | **--** | **--** | **2842** | **8097** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **5060,79** | **--** | **3947** | **--** | | **543** | |
| 4.1 | 001-0128 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 2,166528 | 1822,00 | | 3947 | | | | |
| **5** | **1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** | **м³ грунта** | **17** | **19,37** | **19,37** | **349** | **349** | **--** | **203** | **329** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **15,62** | **--** | **281** | | **44** | |
| 5.1 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0864 | | | | | | | |
| 5.2 | 311-101-0102 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 0,087293 | | 9657,00 | | 843 | | | |
| **6** | **1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м³ уплотненного грунта** | **17** | **279,44** | **88,58** | **5030** | **1594** | **--** | **3496** | **4750** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **190,86** | **78,89** | **3435** | **1420** | | **682** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 001-0110 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 2,601 | 1321,00 | | 3436 | | | | |
| 6.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,63 | | | | | | | |
| 6.3 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 0,63 | | 4493,00 | | 2831 | | | |
| 6.4 | 343-402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 2,52 | | 17,00 | | 43 | | | |
| **7** | **1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Основание под фундаменты песчаное. Устройство** | **м³ основания** | **7** | **5577,02** | **886,97** | **78078** | **12417** | **44490** | **29734** | **39039** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **1512,20** | **771,52** | **21171** | **10801** | | **8625** | |
| 7.1 | 002-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 12,2304 | 1731,00 | | 21171 | | | | |
| 7.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,5472 | | | | | | | |
| 7.3 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 3,2928 | | 4493,00 | | 14795 | | | |
| 7.4 | 343-402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 6,5856 | | 17,00 | | 112 | | | |
| 7.5 | 314-503-0102 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т | маш.-ч | 1,2544 | | 7465,00 | | 9364 | | | |
| 7.6 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 15,4 | 2885,00 | | | | 44429 | | |
| 7.7 | 217-603-0104 | Вода техническая | м³ | 2,1 | 29,00 | | | | 61 | | |
| **8** | **1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** | **м³ грунта** | **14** | **14,22** | **14,22** | **199** | **200** | **--** | **116** | **340** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **11,47** | **--** | **161** | | **25** | |
| 8.1 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0504 | | | | | | | |
| 8.2 | 311-101-0102 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 0,049862 | | 9657,00 | | 482 | | | |
| **9** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м³ уплотненного грунта** | **7** | **234,20** | **74,41** | **3279** | **1042** | **--** | **2279** | **1639** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **159,79** | **66,27** | **2237** | **928** | | **445** | |
| 9.1 | 001-0110 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 1,694 | 1321,00 | | 2238 | | | | |
| 9.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4116 | | | | | | | |
| 9.3 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 0,4116 | | 4493,00 | | 1849 | | | |
| 9.4 | 343-402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 1,6464 | | 17,00 | | 28 | | | |
| **10** | **1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | **м³ грунта** | **3,94** | **1492,75** | **--** | **5881** | **--** | **--** | **4235** | **10925** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1492,75** | **--** | **5881** | **--** | | **809** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 001-0117 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 3,905328 | 1506,00 | | 5881 | | | | |
| **11** | **1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28** | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | **$м^3$** | **4,2** | **27551,34** | **1012,26** | **181722** | **6677** | **150093** | **27131** | **115716** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **3783,06** | **737,15** | **24952** | **4862** | | **16708** | |
| 11.1 | 002-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 13,2232 | 1887,00 | | 24952 | | | | |
| 11.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,1258 | | | | | | | |
| 11.3 | 313-302-0201 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,791176 | | 59,00 | | 47 | | | |
| 11.4 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 1,925121 | | 9692,00 | | 18658 | | | |
| 11.5 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,317652 | | 280,00 | | 89 | | | |
| 11.6 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,019946 | | 7751,00 | | 155 | | | |
| 11.7 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,072395 | | 7357,00 | | 533 | | | |
| 11.8 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,108593 | | 4628,00 | | 503 | | | |
| 11.9 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 6,694707 | 21792,00 | | | | 145891 | | |
| 11.10 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,002638 | 165495,00 | | | | 437 | | |
| 11.11 | 216-102-0301 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,00066 | 44600,00 | | | | 29 | | |
| 11.12 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 0,048149 | 29,00 | | | | 1 | | |
| 11.13 | 217-301-0105 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 0,329789 | 2529,00 | | | | 834 | | |
| 11.14 | 218-101-0102 | Щиты из досок, толщина 40 мм | $м^2$ | 0,237448 | 5596,00 | | | | 1329 | | |
| 11.15 | 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 0,672769 | 2173,00 | | | | 1462 | | |
| 11.16 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,131915 | 836,00 | | | | 110 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **285728** | **29522** | **194583** | **73968** | **388471** |
| | | | | | | | **61623** | **23915** | -- | **28775** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **285728** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **194583** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **85538** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **73968** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **28775** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **388471** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **46** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **85538** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **388471** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **46** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **85538** | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Конструкции металлические

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | **1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28** | **Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж** | **т конструкций** | **0,22** | **34108,72** | **7496,27** | **7504** | **1649** | **996** | **4277** | **12724** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **22085,45** | **6090,13** | **4859** | **1340** | | **942** | |
| 12.1 | 002-0136 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 2,30384 | 2109,00 | | 4859 | | | | |
| 12.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,5002 | | | | | | | |
| 12.3 | 315-103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,241472 | | 494,00 | | 119 | | | |
| 12.4 | 314-301-0303 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т | маш.-ч | 0,019712 | | 8506,00 | | 168 | | | |
| 12.5 | 314-104-0102 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 0,354816 | | 8150,00 | | 2892 | | | |
| 12.6 | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,022176 | | 49,00 | | 1 | | | |
| 12.7 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,04928 | | 7357,00 | | 363 | | | |
| 12.8 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,076384 | | 4628,00 | | 354 | | | |
| 12.9 | 315-202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,248864 | | 88,00 | | 22 | | | |
| 12.10 | 214-214-0108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,004114 | 11164,00 | | | | 46 | | |
| 12.11 | 222-525-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,000088 | 1032818,00 | | | | 91 | | |
| 12.12 | 215-202-0501 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,000227 | 139879,00 | | | | 32 | | |
| 12.13 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,000033 | 1528659,00 | | | | 50 | | |
| 12.14 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 0,154 | 307,00 | | | | 47 | | |
| 12.15 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,0462 | 182,00 | | | | 8 | | |
| 12.16 | 261-107-0446 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,000022 | 2453940,00 | | | | 54 | | |
| 12.17 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000068 | 628768,00 | | | | 43 | | |
| 12.18 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,000132 | 738689,00 | | | | 98 | | |
| 12.19 | 217-301-0105 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 0,088 | 2529,00 | | | | 223 | | |
| 12.20 | 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 0,0066 | 2173,00 | | | | 14 | | |
| 12.21 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У | т | 0,000427 | 675223,00 | | | | 288 | | |
| 12.22 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,0022 | 836,00 | | | | 2 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | **т** | **0,22** | **4836,33** | **98,07** | **1064** | **22** | **83** | **662** | **1865** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **4361,32** | **2,52** | **959** | **1** | | **138** | |
| 13.1 | 002-0154 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,330176 | 2906,00 | | 959 | | | | |
| 13.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | | | | | | | |
| 13.3 | 315-103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,330176 | | 494,00 | | 163 | | | |
| 13.4 | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,009856 | | 49,00 | | 0 | | | |
| 13.5 | 315-103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С | маш.-ч | 0,039424 | | 279,00 | | 11 | | | |
| 13.6 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,000246 | | 4628,00 | | 1 | | | |
| 13.7 | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000286 | 289955,00 | | | | 83 | | |
| **14** | **1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28** | **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | **т конструкций** | **0,22** | **46119,58** | **6936,17** | **10146** | **1526** | **1807** | **5554** | **16956** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **30968,11** | **5619,36** | **6813** | **1236** | | **1256** | |
| 14.1 | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 3,47424 | 1961,00 | | 6813 | | | | |
| 14.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3938 | | | | | | | |
| 14.3 | 315-103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,142912 | | 494,00 | | 71 | | | |
| 14.4 | 314-104-0103 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т | маш.-ч | 0,293216 | | 9447,00 | | 2770 | | | |
| 14.5 | 314-102-0104 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 0,021683 | | 15816,00 | | 343 | | | |
| 14.6 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,032032 | | 7357,00 | | 236 | | | |
| 14.7 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,046816 | | 4628,00 | | 217 | | | |
| 14.8 | 315-202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,165088 | | 88,00 | | 15 | | | |
| 14.9 | 214-214-0108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,004114 | 11164,00 | | | | 46 | | |
| 14.10 | 222-525-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,000022 | 1032818,00 | | | | 23 | | |
| 14.11 | 215-202-0501 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,000227 | 139879,00 | | | | 32 | | |
| 14.12 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,00066 | 1528659,00 | | | | 1009 | | |
| 14.13 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 0,11 | 307,00 | | | | 34 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.14 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,033 | 182,00 | | | | 6 | | |
| 14.15 | 261-107-0446 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,000022 | 2453940,00 | | | | 54 | | |
| 14.16 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000572 | 278998,00 | | | | 160 | | |
| 14.17 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000068 | 628768,00 | | | | 43 | | |
| 14.18 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,000132 | 738689,00 | | | | 98 | | |
| 14.19 | 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 0,0066 | 2173,00 | | | | 14 | | |
| 14.20 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У | т | 0,000427 | 675223,00 | | | | 288 | | |
| 14.21 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,0022 | 836,00 | | | | 2 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **18714** | **3197** | **2886** | **10493** | **31545** |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **18714** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **2886** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **15208** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **10493** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2336** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **31543** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **15208** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **31543** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **15208** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **285714** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **82169** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **38631** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **30797** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **204427** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **98881** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **33927** | |
| | | **НДС 12%** | **тенге** | | | | | | | | **34285,68** |
| | | **ВСЕГО С НДС 12%** | **тенге** | | | | | | | | **320000** |

**Принял:**

**Директор ТОО "Корпорация "МСК-Строй",**

**Иманбаев Ж. Т.**

**Сдал:**

**Директор ТОО "Ulytau Building"**

**Каракулова М. Б.**