Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС-Жанакорган и внутрипоселковые и газораспределительные сети населенного пункта Жайылма, Жанакорганского района

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 11.04.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	3 062 649	328 141				90			328 141	3 062 649
Всего по стройке	**3 062 649**	**328 141**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**	**328 141**	**3 062 649**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»

Форма-2

Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС-Жанакорган и внутрипоселковые и газораспределительные сети населенного пункта Жайылма, Жанакорганского района

А К Т №1

приемки выполненных работ
на 11.04.2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Газопроводы высокого давления										
		Опознавательные знаки - 63 шт										
12	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему	шт.	63		5331,25 4006,40	841,85 297,62	335868,75 252403,20	53036,55 18750,06	30429,00	292845,52 50297,14	679011,41
13	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и	м3	5,04		9368,12 3561,90	1846,59 822,80	47215,32 17951,98	9306,81 4146,91	19956,53	20772,95 5439,06	73427,34
14	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом	м2	10,08		5664,08 614,90	319,56 114,38	57093,93 6198,19	3221,16 1152,95	47674,58	6910,07 5120,32	69124,32
15	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными	м3	7,056		31068,31 4842,26	1048,30 406,97	219218,00 34166,99	7396,80 2871,58	177654,21	33705,10 20233,85	273156,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Укладка бетонной смеси									
		Опознавательные знаки (замерный столбик)- 4 шт									
18	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка опознавательного знака** *НР - 91%, СП - 8%* Состав работ: 1. Рытье ямы 2. Установка опознавательного знака 3. Засыпка ямы грунтом с трамбованием	знак	4	2695,83 1963,92	-- --	10783,32 7855,68	-- --	2927,64	7148,67 1434,56	19366,55
		Установка электронны маркеров на трассе газопровода (маркер 1401-XR - 4 шт)									
20	Е11-240401-0101 1124-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м** *НР - 99%, СП - 8%* Состав работ: 1. Закладка маркера с креплением к инженерным сетям или их конструкциям	маркер	4	720,44 368,46	351,98 178,92	2881,76 1473,84	1407,92 715,68	--	2167,62 403,95	5453,34
		Узел защиты подземного кабеля при пересечении с газопроводом									
22	Е11-250108-0101 1125-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром до 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)** *НР - 91%, СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка траншей вручную в опасной зоне, пересекаемой коммуникациями 2. Уширение траншей одноковшовым экскаватором до размеров котлована для сварки стыков-захлестов 3. Устройство крепления стенок траншеи 4. Протаскивание трубопровода под коммуникациями 5. Сборка и сварка стыков захлестов в траншее 6. Изоляция стыков захлестов усиленного типа 7. Обратная засыпка траншеи и котлована до уровня трубопровода вручную	пересечение	4	242618,93 99606,00	143012,93 44587,78	970475,72 398424,00	572051,72 178351,12	--	524865,36 119627,29	1614968,37
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2734508,27**
		НДС (12%)	**Тенге**								**328 141**
		Всего	**Тенге**								**3 062 649**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
Директор ПК «Агроспецмонтаж»

_____ **Буркитов Т.С.**