Заказчик - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, г. Аягоз, Б Момышулы, 62
БИН 150340019378 ИИК KZ64070103KSN1820000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет казначейства МФ РК"
Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п. К. Кайсенова, ул. Аманжолова, зд.23
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX
Договор № 24 от 10.03.2020 г.

Наименование объекта: Строительство по рабочему проекту: Наружные инженерные сети и сооружения к двум 5-ти этажным 60-ти квартирным жилым домам в г.Аягоз Аягозского района ВКО

А К Т № 2 от 28.07.2020 года
приёмки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-2-1
(Локальный сметный расчет)

1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей под многонитевые трубопроводы с полками для прокладки коммуникаций на разных горизонтах, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	255	191.15	181.40	48744	46257	–	9731	63153
		НР - 72%; СП - 8%			9.75	43.25	2487	11029		4678	
2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	19	2584.56	–	49107	--	–	35357	91220
		НР - 72%; СП - 8%			2584.56	–	49107	--		6757	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	111	31.78	31.78	3528	3528	–	933	4817
		НР - 72%; СП - 8%			–	11.67	–	1295		357	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	48	715.97	–	34366	--	–	24744	63839
		НР - 72%; СП - 8%			715.97	–	34366	--		4729	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	111	142.67	65.99	15837	7325	1	8669	26466
		НР - 72%; СП - 8%			76.68	31.79	8511	3529		1960	
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.49	20221.29	1058.94	9908	519	8828	608	11358
		НР - 91%; СП - 8%			1144.80	219.55	561	108		841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4.5	1480.51	76.34	6662	344	3555	2644	10051
		НР - 94%; СП - 8%			614.02	11.10	2763	50		745	
8	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	4.5	880.24	37.93	3961	171	2123	1594	5999
		НР - 94%; СП - 8%			370.48	6.33	1667	28		444	
9	1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	4.5	5951.65	4210.89	26782	18949	2225	10873	40668
		НР - 91%; СП - 8%			1246.12	1409.08	5608	6341		3012	
10	1106-1401-0103 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	4.5	758.27	576.99	3412	2596	427	1104	4878
		НР - 91%; СП - 8%			86.47	183.22	389	825		361	
11	2113-0512-0301 РСНБ РК 2015	Стекло жидкое калийное	т	0.0015	387122.00	–	581	--	581	–	627
					–	–	–	--		46	
12	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	4.5	368.22	0.78	1657	3	79	1435	3339
		НР - 91%; СП - 8%			349.98	0.36	1575	2		247	
13	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3.13	35119.59	8441.61	109924	26422	54273	39512	161391
		НР - 99%; СП - 8%			9338.44	3412.60	29229	10681		11955	
14	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	1	7914.00	–	7914	--	7914	–	8547
					–	–	–	--		633	
15	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6б	шт.	1	23639.00	–	23639	--	23639	–	25530
					–	–	–	--		1891	
16	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 прим	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	1	23639.00	–	23639	--	23639	–	25530
					--	–	--	--		1891	
17	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2	29351.00	–	58702	--	58702	–	63398
					--	–	--	--		4696	
18	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2787.00	–	2787	--	2787	–	3010
					--	–	--	--		223	
19	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1	35813.00	–	35813	--	35813	–	38678
					--	–	--	--		2865	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	45894.00	–	45894	--	45894	–	49566
					--	–	--	--		3672	
21	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23128.00	–	23128	--	23128	–	24978
					--	–	--	--		1850	
22	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015	Деревянная крышка. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.35	2504.68	60.56	877	21	475	350	1325
		НР - 90%; СП - 8%			1087.66	24.53	381	9		98	
23	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 прим	Утепление крышки войлоком	м3 изоляции	0.0175	18820.47	1325.66	329	23	7	235	610
		НР - 76%; СП - 8%			17064.40	617.61	299	11		45	
24	2113-0805-0203 РСНБ РК 2015	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0.02	7129.00	–	143	--	143	–	154
					–	–	–	--		11	
25	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Антисептирование крышки	м2 покрытия по фермам	0.35	62.38	1.93	22	1	6	14	38
		НР - 90%; СП - 8%			42.48	0.83	15	--		3	
26	1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон (крышки)	м2 проемов	0.8	4516.00	8.63	3613	7	2698	820	4787
		НР - 90%; СП - 8%			1134.60	3.67	908	3		355	
27	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Ручка из полосовой стали. Установка	т	0.001	385045.31	1217.31	385	1	164	201	633
		НР - 91%; СП - 8%			220374.00	513.81	220	1		47	
28	1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	26	5951.65	4210.89	154743	109483	12861	62822	234970
		НР - 91%; СП - 8%			1246.12	1409.08	32399	36636		17405	
29	1106-1401-0103 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	26	758.27	576.99	19715	15002	2465	6381	28184
		НР - 91%; СП - 8%			86.47	183.22	2248	4764		2088	
30	2113-0512-0301 РСНБ РК 2015	Стекло жидкое калийное	т	0.009	387122.00	–	3484	--	3484	–	3763
					--	–	--	--		279	
31	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	26	368.22	0.78	9574	20	455	8289	19292
		НР - 91%; СП - 8%			349.98	0.36	9099	9		1429	
32	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	26	2533.32	80.11	65866	2083	32475	22219	95132
		НР - 69%; СП - 8%			1204.14	34.36	31308	893		7047	
33	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	26	1197.99	80.11	31148	2083	15743	9809	44233
		НР - 69%; СП - 8%			512.40	34.36	13322	893		3277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые МН1	кг	14.4	349.00	–	5026	--	5026	–	5428
					--	–	--	--		402	
35	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (сальник)	т фасонных частей	0.016	1278585.21	463542.15	20457	7417	5795	9327	32167
		НР - 99%; СП - 8%			452789.60	136027.37	7245	2176		2383	
36	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	8	9507.57	1441.88	76061	11535	17513	48948	135009
		НР - 93%; СП - 8%			5876.64	702.38	47013	5619		10001	
37	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка	м3 кладки	2.4	29515.21	2097.72	70837	5035	52050	13762	91366
		НР - 93%; СП - 8%			5729.85	435.96	13752	1046		6768	
38	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0.0044	1734241.93	3278.79	7631	14	5849	1756	10138
		НР - 99%; СП - 8%			401793.00	1389.19	1768	6		751	
39	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0.0051	329686.37	2715.30	1681	14	1449	222	2056
		НР - 99%; СП - 8%			42689.40	1271.55	218	6		152	
40	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном кл.В7,5. Устройство	м3	0.27	25125.35	1108.99	6784	299	5143	1280	8709
		НР - 91%; СП - 8%			4968.60	242.41	1342	65		645	
41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки бетон кл.В7,5	м3	0.54	21308.61	1058.94	11507	572	10317	670	13151
		НР - 91%; СП - 8%			1144.80	219.55	618	119		974	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1025866	259724	467726	324309	1458188
							298417	86145	–	108013	
	Материалы		Тенге				467726				
		Накладные расходы	Тенге				324309				
		Сметная прибыль	Тенге				108013				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1458188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								363
		Сметная заработная плата	Тенге					384562			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1
(Локальный сметный расчет)

1	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	33935.00	8277.03	33935	8277	10714	14306	52101
		НР - 80%; СП - 8%			14943.50	2939.27	14944	2939		3859	
2	5108-0102-0414 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	1147572.00	–	1147572	--		–	1147572
					--	–	--	--	1147572	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1029317.00	–	1029317	--		–	1029317
					--	–	--	--	1029317	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2210824	8277	10714	14306	2228990
							14944	2939	2176889	3859	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2176889				
	Материалы		Тенге				10714				
		Накладные расходы	Тенге				14306				
		Сметная прибыль	Тенге				3859				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2228990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					17883			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2
(Локальный сметный расчет)

1	1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	37162.94	17969.76	37163	17970	4661	15541	56920
		НР - 72%; СП - 8%			14532.00	7052.82	14532	7053		4216	
2	2307-0208-0230 РСНБ РК 2015 прим.	Ограничители перенапряжения ОПН-КР/TEL-10/11,5УХЛ2, типа ИЭК	шт.	3	22109.00	–	66327	--	66327	–	71633
					--	–	--	--		5306	
3	1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	10574.94	956.82	10575	957	113	7962	20020
		НР - 80%; СП - 8%			9505.02	448.07	9505	448		1483	
4	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	51104.00	–	51104	--		–	51104
					--	–	--	--	51104	–	
5	1133-0204-0207 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	15	91932.02	8999.28	1378980	134989	41988	1012173	2582446
		НР - 80%; СП - 8%			80133.50	4214.28	1202003	63214		191292	
6	2306-1004-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0.006705	1067828.00	–	7160	--	7160	–	7733
					--	–	--	--		573	
		Опора анкерная переходная железобетонная на базе стоек СВ 105-3,5 длиной 10,5м ПА10-1 1шт(по серии 3.407.1-143 вып.5)									
		_____									
7	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	6861.38	2922.34	6861	2922	714	3705	11412
		НР - 80%; СП - 8%			3225.24	1406.49	3225	1406		845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1	44053.00	–	44053	--	44053	–	47577
					--	–	--	--		3524	
9	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(ТМ-1,Х-1)	т	0.0184	462885.00	–	8517	--	8517	–	9198
					--	–	--	--		681	
10	1113-0301-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1120 за 2 раза	м2	0.9936	328.36	1.83	326	2	309	11	364
		НР - 69%; СП - 8%			15.14	0.36	15	--		27	
11	2401-0106-0601 РСНБ РК 2015	Скобы для изоляторов(крепление СШ-2)	шт.	1	892.00	–	892	--	892	–	963
					–	–	–	--		71	
		Приспособление для установки разъединителя,кабельной муфты и разрядников КРМ-1 1комплект(серия 3.407.1-143.вып.1 лист 24)									
		_____									
12	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(РА1,РА2,РА3,РА4,Р2,КМ1,КМ2,КМ3,Х7,Х8)	т	0.0791	462885.00	–	36614	--	36614	–	39543
					--	–	--	--		2929	
13	1113-0301-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1120 за 2 раза	м2	4.2714	328.36	1.83	1403	8	1330	46	1564
		НР - 69%; СП - 8%			15.14	0.36	65	2		116	
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0063	219456.00	–	1383	--	1383	–	1493
					–	–	–	--		111	
15	2401-0106-0601 РСНБ РК 2015	Скобы для изоляторов(крепление СШ-2)	шт.	2	892.00	–	1784	--	1784	–	1927
					–	–	–	--		143	
16	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	184.00	–	552	--	552	–	596
					–	–	–	--		44	
17	2404-0206-0612 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	604.00	–	1812	--	1812	–	1957
					–	–	–	--		145	
18	2404-0206-0718 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	705.00	–	4230	--	4230	–	4568
					–	–	–	--		338	
19	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.000995	404706.00	–	403	--	403	–	435
					–	–	–	--		32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опора переходная угловая анкерная железобетонная на базе стоек СНВ 7-13 длиной 13м ПУА10-1 1шт(по серии 3.407.1-143.5)									
20	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	21072.26	10872.46	21072	10872	714	11778	35478
		НР - 80%; СП - 8%			9486.00	5236.71	9486	5237		2628	
21	СТ121-040405-0102 прим. с К=1,18	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013(СНВ-7-13 длиной 13м)	шт.	1	38398.46	–	38398	--	38398	–	41470
					--	–	--	--		3072	
22	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0.132	10597.50	6301.32	1399	832	--	634	2196
		НР - 80%; СП - 8%			4296.18	1709.94	567	226		163	
23	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П3И)(ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0.132	38906.00	–	5136	--	5136	–	5546
					--	–	--	--		411	
24	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(ТМ-14,ОГ-11,ОГ-13,Х-4,Х-5,У-2,Г-1)	т	0.0979	462885.00	–	45316	--	45316	–	48942
					--	–	--	--		3625	
25	1113-0301-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1120 за 2 раза	м2	5.2866	328.36	1.83	1736	10	1646	57	1936
		НР - 69%; СП - 8%			15.14	0.36	80	2		143	
26	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	548.00	–	1644	--	1644	–	1776
					–	–	–	--		132	
27	2105-0301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014(ЗП1)	т	0.00099	–	–	–	--	–	–	–
					–	–	–	--		–	
28	2401-0106-0601 РСНБ РК 2015	Скобы для изоляторов(крепление СШ-2)	шт.	3	892.00	–	2676	--	2676	–	2890
					–	–	–	--		214	
29	2404-0102-0206 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	8	997.00	–	7976	--	7976	–	8614
					–	–	–	--		638	
		Подвеска натяжная изолирующая на два подвесных изолятора ПС70-Е 12шт(по серии 3.407.1-143.1.30)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24	2127.00	–	51048	--	51048	–	55132
					--	–	--	--		4084	
31	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1070.00	–	12840	--	12840	–	13867
					--	–	--	--		1027	
32	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	603.00	–	7236	--	7236	–	7815
					--	–	--	--		579	
33	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1524.00	–	18288	--	18288	–	19751
					--	–	--	--		1463	
34	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	533.00	–	6396	--	6396	–	6908
					--	–	--	--		512	
		Заземление опор,подстанции и ДЭУ(спец. поз.12,13,14,15)									
		_____									
35	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	23.8	1507.66	–	35882	--	--	25835	66655
		НР - 72%; СП - 8%			1507.66	–	35882	--		4937	
36	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	23.8	786.35	–	18715	--	--	13475	34765
		НР - 72%; СП - 8%			786.35	–	18715	--		2575	
37	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 250 мм2. Монтаж оборудования	м	45	681.31	22.75	30659	1024	22245	5530	39085
		НР - 72%; СП - 8%			164.22	6.47	7390	291		2895	
38	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	40	430.68	16.11	17227	645	9075	5524	24571
		НР - 72%; СП - 8%			187.68	4.12	7507	165		1820	
39	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	13	4253.12	182.71	55291	2375	39192	10404	70951
		НР - 72%; СП - 8%			1055.70	55.88	13724	726		5256	
40	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	2257.09	102.90	20314	926	11998	5473	27850
		НР - 72%; СП - 8%			821.10	23.53	7390	212		2063	
		_____									
41	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т1)	м3 грунта	29.88	1507.66	–	45049	--	--	32435	83683
		НР - 72%; СП - 8%			1507.66	–	45049	--		6199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19.92	786.35	–	15664	--	–	11278	29098
		НР - 72%; СП - 8%			786.35	–	15664	--		2155	
43	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.089	133864.68	–	11914	--	136	8951	22534
		НР - 76%; СП - 8%			132335.00	–	11778	--		1669	
44	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	89	1845.00	–	164205	--	164205	–	177341
					--	–	--	--		13136	
45	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	89	701.13	364.90	62400	32476	4057	25868	95330
		НР - 72%; СП - 8%			290.64	113.04	25867	10060		7061	
46	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	100	572.89	314.30	57289	31430	4061	22810	86507
		НР - 72%; СП - 8%			217.98	98.82	21798	9882		6408	
47	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	166	486.33	413.67	80731	68669	–	26225	115512
		НР - 72%; СП - 8%			72.66	146.76	12062	24361		8556	
48	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	10	2709.00	–	27090	--	27090	–	29257
					--	–	--	--		2167	
49	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	77	424.16	351.50	32660	27065	–	10942	47090
		НР - 72%; СП - 8%			72.66	124.70	5595	9602		3488	
50	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.664	44040.00	–	29243	--	29243	–	31582
					--	–	--	--		2339	
51	2306-0109-1004 РСНБ РК 2015 прим	Кабели силовые АСБл 3х35 ГОСТ 18410-73(3,309кг/м)(учтена общая протяженнсть для 10кВ и 0,4кВ	км	0.3009	3377311.00	–	1016233	--	1016233	–	1097532
					--	–	--	--		81299	
52	1308-0201-2505 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	23685.99	17558.08	47372	35116	146	17562	70129
		НР - 72%; СП - 8%			6055.00	6140.87	12110	12282		5195	
53	2306-1703-1104 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	9414.00	–	9414	--	9414	–	10167
					--	–	--	--		753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	11043.00	–	11043	--	11043	–	11926
					--	–	--	--		883	
55	1310-0902-0915 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель. Защита подьема по стене швеллером	м	3	1022.32	269.84	3067	810	1436	801	4177
		НР - 72%; СП - 8%			273.78	96.88	821	291		309	
56	2105-0204-0902 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89	т	0.0312	416257.00	–	12987	--	12987	–	14026
					--	–	--	--		1039	
		Демонтажные работы									
57	1133-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,3 на демонтаж	Опоры промежуточные П-образные, объем до 2,5 м3.Демонтаж	м3	0.131	1193.82	550.44	156	72	–	83	259
		НР - 80%; СП - 8%			643.38	151.97	84	20		19	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3685906	369170	1784717	1275103	5353801
							1480914	145480	51104	392788	
	Стоимость оборудования		Тенге				51104				
	Материалы		Тенге				1784717				
		Накладные расходы	Тенге				1275103				
		Сметная прибыль	Тенге				392788				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5353802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1419
		Сметная заработная плата	Тенге					1626394			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3

(Локальный сметный расчет)

1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т-2,Т-4,Т-5,Т-7)	м3 грунта	115.11	1507.66	–	173547	--	–	124954	322380
		НР - 72%; СП - 8%			1507.66	–	173547	--		23880	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	76.74	786.35	–	60344	--	–	43448	112096
		НР - 72%; СП - 8%			786.35	–	60344	--		8303	
3	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.19	133864.68	–	25434	--	290	19109	48107
		НР - 76%; СП - 8%			132335.00	–	25144	--		3563	
4	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	190	1845.00	–	350550	--	350550	–	378594
					--	–	--	--		28044	
5	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	92	426.13	198.89	39204	18298	4194	15985	59604
		НР - 72%; СП - 8%			181.65	59.67	16712	5489		4415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	98	562.96	287.28	55170	28154	4467	22463	83844
		НР - 72%; СП - 8%			230.09	88.26	22549	8650		6211	
7	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	278	347.60	161.67	96632	44944	11289	38919	146395
		НР - 72%; СП - 8%			145.32	49.12	40399	13655		10844	
8	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	432	398.17	212.24	172007	91686	17543	66059	257111
		НР - 72%; СП - 8%			145.32	67.06	62778	28970		19045	
9	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий(стоимость учтена Энергоснабжение 10кВ)	м кабеля	129	572.89	314.30	73903	40545	5239	29424	111594
		НР - 72%; СП - 8%			217.98	98.82	28119	12748		8266	
10	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	228	486.33	413.67	110883	94317	--	36019	158655
		НР - 72%; СП - 8%			72.66	146.76	16566	33460		11752	
11	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	1002	142.77	118.55	143053	118784	1	47814	206136
		НР - 72%; СП - 8%			24.22	42.06	24268	42140		15269	
12	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	38.5	2709.00	--	104297	--	104297	--	112640
					--	--	--	--		8344	
13	2306-0137-0709 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80(1,685кг/м)	км	0.3774	1823876.00	--	688331	--	688331	--	743397
					--	--	--	--		55066	
14	2306-0137-0710 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80(2,135кг/м)	км	0.5406	2368935.00	--	1280646	--	1280646	--	1383098
					--	--	--	--		102452	
15	2306-0131-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80(0,106кг/м)	км	0.3366	68462.00	--	23044	--	23044	--	24888
					--	--	--	--		1844	
16	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель(на подходах к трансформаторной)	м кабеля	84	424.16	351.50	35629	29526	--	11936	51371
		НР - 72%; СП - 8%			72.66	124.70	6103	10475		3805	
17	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.668	44040.00	--	29419	--	29419	--	31772
					--	--	--	--		2353	
18	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015 прим.	Прокладка ленты сигнальной	м	210	37.04	12.82	7778	2692	--	4358	13107
		НР - 72%; СП - 8%			24.22	4.60	5086	966		971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	СТПРАЙС-ЛИСТ"ПКФ"БАКОЭЛЕКТРОСНАБ"	Лента сигнальная шириной 150мм2	рулон	3	3998.66	–	11996	--	11996	–	12956
					--	–	--	--		960	
20	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	29451.85	22112.94	471230	353807	1167	172781	695531
		НР - 72%; СП - 8%			7266.00	7732.32	116256	123717		51521	
21	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	16	14278.00	–	228448	--	228448	–	246724
					--	–	--	--		18276	
22	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	4986.73	2332.59	4987	2333	138	2442	8023
		НР - 72%; СП - 8%			2516.00	875.38	2516	875		594	
23	5108-0401-0604 РСНБ РК 2015 прим.	Шкаф распределительный ШР-11-73508-22УХЛ3, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 4 штук, ПН2-100 4 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	183109.00	–	183109	--		–	183109
					--	–	--	--	183109	–	
		Кронштейны для установки светильников на стене 8шт(ЭС 6)									
24	1308-0305-0317 РСНБ РК 2015	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам	шт.	8	1994.05	519.41	15952	4155	1934	9140	27100
		НР - 72%; СП - 8%			1232.84	354.00	9863	2832		2007	
25	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т((Металлоконструкции кронштейнов)	т	0.02672	491574.00	–	13135	--	13135	–	14186
					--	–	--	--		1051	
26	1113-0301-1411 РСНБ РК 2015 К=3 прим.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	2.16432	224.81	1.83	487	4	450	23	551
		НР - 69%; СП - 8%			15.25	0.36	33	1		41	
27	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка У192	шт.	8	554.00	–	4432	--	4432	–	4787
					--	–	--	--		355	
28	СТЦЕНОВОЕ предложение ЕВРО СТ	светильник светодиодный консольный ССУ-л-80	шт	8	53946.43	–	431571	--	431571	–	466097
					--	–	--	--		34526	
29	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	40	723.06	336.59	28922	13464	9645	7340	39163
		НР - 72%; СП - 8%			145.32	109.53	5813	4381		2901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.0408	66155.00	–	2699	--	2699	–	2915
					--	–	--	--		216	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-3:	Тенге				4866839	842707	3224925	652214	5945931
							616097	288361	183109	426875	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				183109				
	Материалы		Тенге				3224925				
		Накладные расходы	Тенге				652214				
		Сметная прибыль	Тенге				426875				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5945929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								782
		Сметная заработная плата	Тенге					904458			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-4

(Локальный сметный расчет)

1	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Монтаж ДЭУ	комплект	1	74619.83	38914.01	74620	38914	3009	33438	116703
		НР - 72%; СП - 8%			32697.00	13744.85	32697	13745		8645	
2	прайс-лист АЛСЭН	Дизель-электрическая установка на базе утепленных блок-контейнеров из"СЭНДВИЧ" ДЭУ-250.1РКЭ-Т	комплект	1	24347676.50	–	24347677	--		–	24347677
					–	–	–	--	24347677	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-4:	Тенге				24422296	38914	3009	33438	24464380
							32697	13745	24347677	8645	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				24347677				
	Материалы		Тенге				3009				
		Накладные расходы	Тенге				33438				
		Сметная прибыль	Тенге				8645				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				24464379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					46442			

Локальная смета № 2-3-5

Фундаменты на КТПН-250-10/0,4У1

1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	14	191.21	181,43	2677	2540	–	535	3469
					9,79	43,29	137	606	–	257	
2	1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	1	2737	–	2737	–	–	1971	5085
					2737	–	2737	–	–	377	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	31.71	31,71	222	222	–	59	303
					–	11,71	–	82	–	22	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3	716	–	2148	–	–	1547	3991
					716	–	2148	–	–	296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	енного грунта	7	142.71	66	999	462	–	547	1670
					76,71	31,86	537	223	–	124	
6	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	2.8	6165.71	1521,07	17264	4259	10792	3810	22760
					790,36	672,86	2213	1884	–	1686	
7	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	3.36	23015.77	1293,15	77333	4345	63191	9759	94059
					2915,77	275,89	9797	927	–	6967	
8	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности кирпичу, бетону	2 поверхности	14.4	844.38	17,71	12159	255	8262	3420	16825
					252,92	2,43	3642	35	–	1246	
9	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	трубопровода	0.006	1511500	3333,33	9069	20	6638	2395	12381
					401833,33	1333,33	2411	8	–	917	
10	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	м3	3.42	21308.48	1058,77	72875	3621	65339	4245	83290
					1144,74	219,3	3915	750	–	6170	
		Итого по смете 2-3-5					**243,833**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					27,537				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15,724				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4,515				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					154,222				
		Накладные расходы, тенге					28,288				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					18,062				

Локальная смета № 2-3-6

Фундаменты на ДЭУ-250

1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	26	191.15	181,38	4970	4716	–	993	6440
					9,77	43,27	254	1125	–	477	
2	1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1	2737	–	2737	–	–	1971	5085
					2737	–	2737	–	–	377	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	31.75	31,75	381	381	–	101	521
					–	11,67	–	140	–	39	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5	716	–	3580	–	–	2578	6651
					716	–	3580	–	–	493	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	енного грунта	12	142.67	66	1712	792	–	937	2861
					76,67	31,75	920	381	–	212	
6	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	5.369	6165.58	1520,95	33103	8166	20693	7307	43643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					790,46	672,94	4244	3613	–	3233	
7	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	6.44	23015.84	1293,17	148222	8328	121116	18704	180280
					2915,84	275,78	18778	1776	–	13354	
8	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности кирпичу, бетону	2 поверхности	27.612	844.38	17,75	23315	490	15841	6557	32262
					252,93	2,43	6984	67	–	2390	
9	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	трубопровода	0.004	1511500	3250	6046	13	4426	1597	8254
					401750	1500	1607	6	–	611	
10	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	м3	5.072	21308.36	1058,95	108076	5371	96899	6297	123523
					1144,72	219,64	5806	1114	–	9150	

Итого по смете 2-3-6	**409,520**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	44,910
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28,257
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8,222
- материалы, изделия и конструкции, тенге	258,975
Накладные расходы, тенге	47,042
Сметная прибыль (8 %), тенге	30,336

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-7
(Локальный сметный расчет)

1	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 прим.	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4472.63	1855.55	4473	1856	101	2318	7334
		НР - 72%; СП - 8%			2516.00	704.11	2516	704		543	
2	Коммерческое предложение ТОО Корпорация"САЙМАН"	Стоимость шкафа УСПД типа ШУЭ-30-1Н-РЕ-08 в составе: PLC концентратор типа Saiman, счетчик типа SAIMAN ,Нагреватель типа NCYCR50WU2C ,Термостат типа NSYCCTHC, Авт.выключатель 3-ех полюсной модификации типа ВА-47-29/25А, Авт.выключатель2-х полюсной модификации типа ВА-47-29/25А,Клеммы типа WAGO 2016-1021,Антенна GSM/GPRS, Корпус защиты автоматов К3А-2, Корпус защиты автоматов К3А-4, GSV/GHRS антенна	шт	1	525173.21	–	525173	--		–	525173
					–	–	–	--	525173	–	
3	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	30	252.10	9.26	7563	278	2358	3617	12074
		НР - 72%; СП - 8%			164.22	3.24	4927	97		894	
4	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	30.6	44.00	–	1346	--	1346	–	1454
					–	–	–	--		108	
5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35	306.39	139.70	10724	4890	1595	4107	16018
		НР - 72%; СП - 8%			121.10	41.89	4239	1466		1186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2306-0201-0404 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0.0357	926190.00	–	33065	--	33065	–	35710
					--	–	--	--		2645	
7	ТОО"City Grop"	Програмное обеспечение АСКУЭ"Emros Corporate"для однофазных счетчиков	шт	120	3816.00	–	457920	--		–	457920
					--	–	--	--	457920	–	
8	ТОО"City Grop"	Програмное обеспечение АСКУЭ"Emros Corporate"для трехфазных счетчиков	шт	9	4452.00	–	40068	--		–	40068
					--	–	--	--	40068	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-7:	Тенге				1080332	7023	38465	10042	1095751
							11681	2267	1023161	5376	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1023161				
	Материалы		Тенге				38465				
		Накладные расходы	Тенге				10043				
		Сметная прибыль	Тенге				5377				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1095752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13948			

Локальная смета № 2-4-1

Наружные сети телефонизации

Раздел 1 Телефонизация

1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7.92	1507.7	–	11941	–	–	8598	22182
					1507,7	–	11941	–	–	1643	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.28	786.36	–	4152	–	–	2989	7712
					786,36	–	4152	–	–	571	
3	1310-0902-0101	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации	км	0.044	195181.82	49772,73	8588	2190	1312	3461	13013
					115590,91	13340,91	5086	587	–	964	
4	1310-0902-1001	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии	м кабеля	1646	496.6	72,86	817402	119922	432556	187867	1085691
					160,95	26,16	264924	43055	–	80422	
5	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	44	426.11	198,89	18749	8751	2005	7645	28506
					181,66	59,66	7993	2625	–	2112	
6	2306-0401-0530	Кабели телефонные ТППэп3 200х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	1.05	2942341		3089458		3089458	–	3336615
					–		–		–	247157	
7	2306-0401-0528	Кабели телефонные ТППэп3 100х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0.64	1553993		994556		994556	–	1074120
					–		–		–	79564	
8	1310-0902-0906	Прим. Бокс кабельный КС-К 200/200, в комплектации с плинтами в кол-че 20шт. Монтаж оборудования	бокс	1	12517	2462	12517	2462	4000	4233	18090
					6055	884	6055	884	–	1340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2306-1701-0611	Бокс кроссовый, ГОСТ 12434-93, серия КС-К-200/200	шт.	1	17824		17824		17824	–	19250
					–		–		–	1426	
10	1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	2	43053	2652	86106	5304	65144	13451	107522
					7829	1020,5	15658	2041	–	7965	
11	2104-0302-0121	Прим. Колодеу ККСу-2 угловой канализации связи	шт.	2	46120		92240		92240	–	99619
					–		–		–	7379	
12	1310-0902-0209	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	4	792.75	168,75	3171	675	1380	828	4319
					279	60,5	1116	242	–	320	
13	2404-0207-1202	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0.04	32434		1297		1297	–	1401
					–		–		–	104	
14	2307-0202-0605	Прим. Болт для консолей ККЧ	шт.	8	161		1288		1288	–	1391
					–		–		–	103	
15	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	трубопровода	0.044	133863.64	–	5890	–	67	4425	11140
					132340,91	–	5823	–	–	825	
16	2301-0405-0303	Трубы полиэтиленовые д.100	м	44	2991		131604		131604	–	142132
					–		–		–	10528	
17	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2.64	2709		7152		7152	–	7724
					–		–		–	572	
18	1310-0603-0102	Муфта соединительная прямая. Монтаж методом горячей пайки на кабеле емкостью до 7х4	муфта	3	25578	–	76734	–	15246	37508	123381
					20496	–	61488	–	–	9139	
19	2306-1703-0263	Муфты компрессионные ССК 300(24/52)-S25-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	25157		75471		75471	–	81509
					–		–		–	6038	
		Итого по разделу 1					**6,185,317**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					384,236				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					139,304				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					49,434				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4,932,600				
		Накладные расходы, тенге					271,005				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					458,172				
		Раздел 2 Прокладка кабеля в подвале жтлых домов									
20	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	494.2	32,4	14826	972	3649	7557	24174
					340,17	9,7	10205	291	–	1791	
21	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	30	170		5100		5100	–	5508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	408	
22	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка	шт.	6	4447.5	1855,67	26685	11134	455	13911	43844
					2516	704,17	15096	4225	–	3248	
23	2305-1207-1304	Прим. Шкаф для муфты ШРМ-02	шт.	6	29220		175320		175320	–	189346
					–		–		–	14026	
24	1310-0902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200x200 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	1041	4,17	6246	25	137	3711	10754
					1014	–	6084	–	–	797	
25	2307-0202-0108	Прим. Коробка пртяжная этажная КПЭ-01	шт.	6	3170		19020		19020	–	20542
					–		–		–	1522	
		Итого по разделу 2					**294,168**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					31,385				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12,131				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4,516				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					203,681				
		Накладные расходы, тенге					25,179				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					21,792				
	Раздел 3 Предусмотреть										
26	1310-0902-0702	Кабели парные емкостью 100x2. Прослушивание и измерение переходных затуханий	кабель	3	4844	–	14532	–	–	8865	25269
					4844	–	14532	–	–	1872	
27	1310-0902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства	пара	3	158.33	–	475	–	3	288	824
					157,33	–	472	–	–	61	
		Итого по разделу 3					**26,093**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					15,004				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3				
		Накладные расходы, тенге					9,153				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1,933				
		Итого по смете 2-4-1					**6,505,578**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					430,625				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					151,435				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					53,950				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5,136,284				
		Накладные расходы, тенге					305,337				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					481,897				

Локальная смета № 2-5-1

Вертикальная планировка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	771.35	45.34	45,34	34973	34973	–	9247	47758
					–	16,65	–	12843	–	3538	
2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000;	м3 грунта	3085.4	38.8	38,8	119714	119714	–	31656	163479
					–	14,25	–	43967	–	12110	
3	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	енного грунта	131	68.42	68,42	8963	8963	–	2521	12403
					–	26,73	–	3501	–	919	
4	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 смК=2,000;	енного грунта	262	6.56	6,56	1719	1719	–	374	2260
					–	1,98	–	520	–	167	
5	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (избыток пригодного грунта)	м3 грунта	1336	254.66	245,28	340227	327699	197	71449	444610
					9,23	65,05	12331	86904	–	32934	
6	4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (избыток пригодного грунта)	т	2271	205		465555		–	–	502799
					–		–		–	37244	
7	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостаток плодородного грунта)	м3 грунта	206	254.66	245,29	52460	50529	30	11017	68555
					9,23	65,05	1901	13400	–	5078	
8	4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (недостаток плодородного грунта)	т	247	205		50635		–	–	54686
					–		–		–	4051	

Итого по смете 2-5-1	**1,296,550**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14,232
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	543,597
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	161,135
- материалы, изделия и конструкции, тенге	227
- перевозка грузов, тенге	516,190
Накладные расходы, тенге	126,264
Сметная прибыль (8 %), тенге	96,040

Локальная смета № 2-5-2

На Покрытие

Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие по проезду S=1330 м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-оптимальной смеси. Устройство	плотном теле	133	1138.09	1007,11	151366	133945	242	49861	217325
					129,17	217,96	17179	28989	–	16098	
2	2101-0601-0101	Прим.Гравийно-оптимальная смесь	м3	133	2205		293265		293265	–	316726
					–		–		–	23461	
3	1127-0301-0201	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из гравийно-оптимальной смеси, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов	я и основания	1330	207.73	173,87	276282	231250	6230	101791	408319
					29,17	41,69	38802	55449	–	30246	
4	2101-0601-0101	Прим.Гравийно-оптимальная смесь	м3	106.4	2205		234612		234612	–	253381
					–		–		–	18769	
5	2113-0104-9905	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	7.671	132906		1019522		1019522	–	1101084
					–		–		–	81562	
6	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1330	2021.47	93,14	2688554	123877	2510560	98542	3010064
					40,69	27,91	54117	37126	–	222968	
7	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	ртового камня	523	1857.13	28,45	971277	14881	593167	398521	1479382
					694,51	11,04	363229	5772	–	109584	
8	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	23.317	47159		1099606		1099606	–	1187574
					–		–		–	87968	
		Итого по разделу 1					**7,973,855**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					473,327				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					503,953				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					127,336				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5,757,204				
		Накладные расходы, тенге					648,715				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					590,656				
	Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие проезда по прилегающей территории S=634 м2										
9	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-оптимальной смеси. Устройство	плотном теле	63.4	1138.09	1007,11	72155	63851	115	23769	103598
					129,16	217,97	8189	13819	–	7674	
10	2101-0601-0101	Прим.Гравийно-оптимальная смесь	м3	63.4	2205		139797		139797	–	150981
					–		–		–	11184	
11	1127-0301-0201	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из гравийно-оптимальной смеси, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов	я и основания	634	207.73	173,87	131701	110235	2970	48522	194641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					29,17	41,69	18496	26432	–	14418	
12	2101-0601-0101	Прим.Гравийно-оптимальная смесь	м3	50.72	2205		111838		111838	–	120785
					–		–		–	8947	
13	2113-0104-9905	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	3.657	132906		486037		486037	–	524920
					–		–		–	38883	
14	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	634	2021.47	93,14	1281613	59052	1196764	46975	1434875
					40,69	27,91	25797	17698	–	106287	
15	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	ртового камня	75	1857.13	28,45	139285	2134	85063	57148	212148
					694,51	11,03	52088	827	–	15715	
16	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	3.675	47159		173309		173309	–	187174
					–		–		–	13865	
		Итого по разделу 2					**2,929,122**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					104,570				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					235,272				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					58,776				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2,195,893				
		Накладные расходы, тенге					176,414				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					216,973				
		Раздел 3 Асфальтобетонное покрытие дорожек S=456 м2									
17	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-оптимальной смеси. Устройство	плотном теле	45.6	1138.09	1007,11	51897	45924	83	17096	74512
					129,17	217,98	5890	9940	–	5519	
18	2101-0601-0101	Прим.Гравийно-оптимальная смесь	м3	45.6	2205		100548		100548	–	108592
					–		–		–	8044	
19	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	456	2021.47	93,14	921789	42471	860764	33786	1032021
					40,69	27,91	18554	12729	–	76446	
20	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	м2 покрытия	912	236	0,02	215233	20	215114	107	232567
					0,11	–	99	–	–	17227	
21	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	ртового камня	468	1857.13	28,45	869136	13316	530789	356613	1323809
					694,51	11,04	325031	5166	–	98060	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7.488	45536		340974		340974	–	368252
					–		–		–	27278	
		Итого по разделу 3					**3,139,753**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					349,574				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					101,731				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					27,835				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2,048,272				
		Накладные расходы, тенге					407,602				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					232,574				
	Раздел 4 Покрытие площадок из спецсмеси S=400 м2										
23	1127-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из опилки	плотном теле	8	1102.63	972,25	8821	7778	10	2924	12685
					129,13	209,25	1033	1674	–	940	
24	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	8	2604		20832		20832	–	22499
					–		–		–	1667	
25	1127-0401-0101	Устройство покрытия из спецсмеси	плотном теле	24	1102.67	972,21	26464	23333	31	8770	38053
					129,17	209,17	3100	5020	–	2819	
26	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	10.8	2709		29257		29257	–	31598
					–		–		–	2341	
27	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	2.04	31999		65278		65278	–	70500
					–		–		–	5222	
28	2101-0102-0101	Глина	м3	10.8	1899		20509		20509	–	22150
					–		–		–	1641	
		Итого по разделу 4					**197,485**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4,133				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31,111				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6,694				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					135,917				
		Накладные расходы, тенге					11,694				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					14,630				
		Итого по смете 2-5-2					**14,240,215**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					931,604				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					872,067				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					220,641				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					10,137,286				
		Накладные расходы, тенге					1,244,425				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1,054,833				

Локальная смета № 2-5-3

МАФ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8402-0302-0113	Скамья, тип 1С-3А НР = 75 %	шт.	8	20947	227	167576	1816	91904	55800	241246
					9232	68	73856	544	–	17870	
2	8402-0303-0102	Урна, тип 2 НР = 75 %	шт.	4	7031	1367	28124	5468	10152	10677	41905
					3126	433	12504	1732	–	3104	
3	8402-0204-0101	Гимнастическая стенка, тип 1 НР = 75 %	шт.	1	31569	3582	31569	3582	23540	4065	38485
					4447	973	4447	973	–	2851	
4	8402-0402-0201	Грибок для песочницы, тип ГДП- 003 НР = 75 %	шт.	2	57959	248	115918	496	6278	950	117574
					554	79	1108	158	108036	707	
5	8402-0102-0102	Горка-скат, тип 2А НР = 75 %	шт.	2	21806	4063	43612	8126	22552	11216	59214
					6467	1010	12934	2020	–	4386	
6	8402-0104-0104	Качалка-балансир, тип 3 НР = 75 %	шт.	2	13164	321	26328	642	17262	6435	35384
					4212	78	8424	156	–	2621	
7	8402-0104-0201	Качели НР = 75 %	шт.	1	49107	2903	49107	2903	41818	3734	57068
					4386	592	4386	592	–	4227	
8	8402-0109-0301	Песочница из деревянных досок, тип П-001 НР = 75 %	шт.	1	19721	0	19721	0	78	0	19727
					0	0	0	0	19643	6	
9	8402-0209-0102	Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001 НР = 75 %	шт.	2	98659	2098	197318	4196	10862	4790	204133
					2737	456	5474	912	176786	2026	
10	ТМАФУ1-40-13 прим	Установка для чистки ковров, строительные работы	установ.	2	8210.44	196.71	16420.88	393.42	8761	0	17735
					3633	66.17	7266	132.34	–	1314	
11	ТМАФУ1-40-14 прим	Установка для чистки ковров, монтаж металлоконструкций	установ.	2	30561.16	40.23	61122.32	80.46	48205	0	66012
					6418.3	13.53	12836.6	27.06	–	4890	
12	ТМАФУ1-40-13 прим	Установка для сушки белья, строительные работы	установ.	2	8210.44	196.71	16420.88	393.42	8761	0	17735
					3633	66.17	7266	132.34	–	1314	
13	ТМАФУ1-40-14 прим	Установка для сушки белья, монтаж металлоконструкций	установ.	2	30561.16	40.23	61122.32	80.46	48205	0	66012
					6418.3	13.53	12836.6	27.06	–	4890	
14	8402-0301-0101	Стол со скамьей НР = 75 %	шт.	2	45657	492	91314	984	46702	32945	134199
					21814	149	43628	298	–	9941	
15	8402-0210-0102	Стойка волейбольная НР = 75 %	пара	1	54851	513	54851	513	9185	1577	57485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1939	164	1939	164	43214	1057	
		Итого по смете 2-5-3					**1,173,914**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					208,905				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					29,674				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7,868				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					394,266				
		- оборудование, тенге					347,679				
		Накладные расходы, тенге					132,187				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					61,203				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-5-4

(Локальный сметный расчет)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТМАФУ1-32-13	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М3В, строительные работы**	м	43	10396.60	528.90	447054	22743	382080	–	482818
					982.12	177.92	42231	7650		35764	
2	ТМАФУ1-32-14	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М3В, монтаж металлоконструкций**	м	43	514.58	1.00	22127	43	22084	–	23897
					--	0.34	–	14		1770	
3	ТМАФУ1-34-5	**Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы**	ворота	1	166625.44	5979.65	166625	5980	129159	–	179955
					31486.00	2011.52	31486	2012		13330	
4	ТМАФУ1-34-6	**Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций**	ворота	1	72618.42	106.04	72618	106	54347	–	78428
					18165.00	35.67	18165	36		5809	
5	ТМАФУ1-34-44	**Исключить калитку металлическую, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций**	калитка	1	-17819.51	-27.43	-17820	-27	-13433	–	-19245
					-4359.60	-9.23	-4360	-9		-1426	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-4:	**Тенге**				690605	28844	574237	–	745853
							87523	9703	--	55247	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				690605				
	Материалы		Тенге				574239				
	Всего заработная плата		Тенге					97225			
		Сметная прибыль	Тенге				55248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				745853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					97225			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				745853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					97225			

Локальная смета № 2-5-5

Озеленение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1147-0104-0105	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	яма	45	1808.09	74,02	81364	3331	15756	55859	148201
					1383,93	26,64	62277	1199	–	10978	
2	1147-0105-0102	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м	шт.	45	1532.22	149,42	68950	6724	5715	51024	129572
					1255,8	32,69	56511	1471	–	9598	
3	2501-0204-0303	Береза повислая, без кома, высотой от 2 м до 3 м	шт.	9	1448		13032		13032	–	14075
					–		–		–	1043	
4	2501-0203-0604	Вяз мелколистный, с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	10	4735		47350		47350	–	51138
					–		–		–	3788	
5	2501-0303-2904	Рябина обыкновенная, высотой от 2 м до 3 м	шт.	26	1932		50232		50232	–	54251
					–		–		–	4019	
6	1147-0106-0110	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 %	яма	9	800.56	–	7205	–	–	6340	14629
					800,56	–	7205	–	–	1084	
7	1147-0107-0102	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,5 м	шт.	9	292.44	60,89	2632	548	8	1932	4929
					230,67	13,33	2076	120	–	365	
8	2501-0203-0601	Прим. Акация	шт.	9	2804		25236		25236	–	27255
					–		–		–	2019	
9	1147-0108-0110	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	м траншеи	110	1044.23	35,11	114865	3862	–	99221	231213
					1009,12	15,89	111003	1748	–	17127	
10	1147-0109-0102	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка	м изгороди	110	1416.82	154,95	155850	17045	300	125167	303498
					1259,14	33,91	138505	3730	–	22481	
11	2501-0203-0602	Прим. Живая изгородь тип Ж-2АК=5,000;	шт.	550	3287		1807850		1807850	–	1952478
					–		–		–	144628	
12	1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	18	411.44	–	7406	–	–	6517	15037
					411,44	–	7406	–	–	1114	
13	1147-0112-0106	Прим. Посев цветников	м2	18	248.94	151,61	4481	2729	812	1353	6301
					52,22	33,17	940	597	–	467	
14	1147-0112-0103	Газоны обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	600	245.38	9,45	147229	5670	–	125786	294856
					235,93	2,3	141559	1380	–	21841	
15	1147-0112-0105	Газоны обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м2	600	48.34	0,15	29003	89	–	25444	58803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					48,19	–	28914	–	–	4356	
16	1147-0112-0106	Газоны обыкновенные. Посев вручную	м2	600	248.95	151,63	149370	90979	27048	45102	210030
					52,24	33,18	31343	19909	–	15558	
		Итого по смете 2-5-5					**3,516,266**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					587,739				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					130,977				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					30,154				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1,993,339				
		Накладные расходы, тенге					543,745				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					260,466				

Локальная смета № 2-5-6

Площадка для мусороконтейнеров

1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	1	1809	–	1809	–	–	1302	3360
					1809	–	1809	–	–	249	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0.5	786	–	393	–	–	283	730
					786	–	393	–	–	54	
3	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0.761	25601.84	1293,04	19483	984	16280	2209	23427
					2915,9	274,64	2219	209	–	1735	
4	1106-0101-0114	Устройство бетонного пандуса из бетона кл.В20	м3	0.641	23090.48	1143,53	14801	733	13438	717	16759
					982,84	246,49	630	158	–	1241	
5	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	3.905	623.05	192,32	2433	751	1537	382	3040
					37,13	53,52	145	209	–	225	
6	1106-0101-0114	Устройство бетонных покрытий из бетона кл.В20	м3	0.3905	23090.91	1144,69	9017	447	8186	436	10209
					983,35	243,28	384	95	–	756	
7	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1.827	27980.84	2330,6	51121	4258	38875	8252	64123
					4372,19	484,4	7988	885	–	4750	
8	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	сти облицовки	16.15	6738.39	28,61	108825	462	60056	38822	159459
					2991,15	13,62	48307	220	–	11812	
		Итого по смете 2-5-6					**281,107**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					61,875				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7,635				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1,776				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					138,372				
		Накладные расходы, тенге					52,403				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					20,822				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом	м3 грунта	82.78	191.15	181.40	15823	15016	0	3159	20501
		НР - 72%; СП - 8%			9.75	43.25	807	3580		1519	
54	1124-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб	км трубопровода	0.013	625091.20	267929.20	8126	3483	0	5497	14713
		НР - 99%; СП - 8%			357162.00	69950.82	4643	909		1090	
55	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Демонтаж. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт.сборных конструкций	4	451.89	114.39	1808	458	0	1731	3821
		НР - 118%; СП - 8%			337.50	29.19	1350	117		283	
56	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж	м 3 сборных конструкций	3.6	5058.60	2040.29	18211	7345	0	15515	36425
		НР - 118%; СП - 8%			3018.31	634.10	10866	2283		2698	
		Монтаж от УТ1(проектируемой) до существующей котельной									
57	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	95.74	31.78	31.78	3043	3043	0	804	4155
		НР - 72%; СП - 8%			0.00	11.67	0	1117		308	
58	1124-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб	км трубопровода	0.013	1471453.41	667018.30	19129	8671	407	12133	33763
		НР - 99%; СП - 8%			773110.00	169619.58	10050	2205		2501	
59	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13.13	4662.00		61212		61212		66109
		СП - 8%								4897	
60	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	2							
61	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	-0.0027	425004.00		-1148		-1148	0	-1239
		СП - 8%								-92	
64	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015	Изольное покрытие труб в 1 слой	м2	6.56	2568.66	80.11	16850	526	8426	5606	24253
		НР - 69%; СП - 8%			1204.14	34.36	7899	225		1797	
65	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015	Изольное покрытие труб. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	6.56	1233.33	80.11	8091	526	4204	2475	11411
		НР - 69%; СП - 8%			512.40	34.36	3361	225		845	
66	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	1.67	36823.25	1676.46	61495	2800	19818	30530	99387
		НР - 76%; СП - 8%			23279.75	775.04	38877	1294		7362	
67	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	2.5718	22458.00		57757		57757	0	62378
		СП - 8%								4621	
68	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	поверхности покрытия	6.62	500.15	26.46	3311	175	947	1692	5404
		НР - 76%; СП - 8%			330.67	5.69	2189	38		400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2110-0402-0403 РСНБ РК 2015	**Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84**	м2	7.613	1738.00		13231		13231	0	14290
		СП - 8%								1059	
70	2302-0101-3561	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08х18Н10Т, наружным диаметром и толщинами стенок 159 ммх4,5 мм-108 ммх4 мм ГОСТ 17378-2001**	шт	2	34958.00		69916		69916	0	75509
		СП - 8%								5593	
71	1107-0105-0201	**Плиты покрытий площадью до 1 м2. Монтаж. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	шт.сборных конструкций	4	596.58	142.98	2386	572	127	2163	4914
		НР - 118%; СП - 8%			421.87	36.49	1687	146		364	
72	1107-0601-0101	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты.**	м 3 сборных конструкций	3.6	9007.64	2550.36	32428	9181	9664	19394	55968
		НР - 118%; СП - 8%			3772.89	792.63	13582	2853		4146	
73	2104-0302-0209	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м 3	1.4	67140.00		93996	0	93996	0	101516
		СП - 8%					0	0		7520	
74	2104-0303-0102	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15**	м 3	3.6	61709.00		222152	0	222152	0	239925
		СП - 8%					0	0		17772	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	**Тенге**				707818	51795	560710	100701	873200
							11681	2267	1023161	5376	
	Материалы		Тенге				560710				
		Накладные расходы	Тенге				100701				
		Сметная прибыль	Тенге				5376				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				873200				
		ИТОГО ПО АКТУ				69,833,066					
		Оборудование				27,781,940					
		Нормативная трудоемкость -								4,681	
		Сметная заработная плата -					26,405				
		Итого по акту на подряд, тенге				69,833,066					
		Временные здания и сооружения 0,9%				378,463					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%				724,308					
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				679,030					
		ИТОГО ПО АКТУ				71,296,852.00					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				856,715.00					
		Итого сумма с учетом договорной скидки в текущих ценах				64,938,215.40					
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %				7,792,585.85					
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %				72,730,801.25					
		Удержание аванса 30 %				21,819,240.37					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего к оплате				50,911,560.87					

Заказчик:

И. о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

_____ **Д. Б. Ргаев**

Технический надзор:
Директор ТОО "VK ETNA"

_____ **Ж. А. Каребаева**

Эксперт ТОО "VK ETNA"

_____

Сметчик СДО ТОО "VK ETNA"

_____

Подрядчик:

Менеджер проекта ТОО "DK Proekt"

_____ **А. Б. Хусаинов**