Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Астана - Региональная Электросетевая Компания",Г.АСТАНА, РАЙОН НҰРА, Жилой массив Комсомольский, улица Домалақ Ана, здание 9**	**021240001744**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис",Республика Казахстан, г. Астана, ул.Ақжол, дом № 44, тел.: +7, 701 8805956**	**100540000573**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 399 от 24.02.2024

Номер документа	Дата составления
00000000045	**29.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	160/699/21-КЛ1 Замена кабельных линий 10 кВ (49 линий).	29.11.2024		Работа	1	14 499 388,00	14 499 388,00
				Итого	1	x	14 499 388,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Самадинов А.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Первый зак. председателя Правления по производству / _____ / Беликов Д.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744, АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744, г.Астана, Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица ДОМАЛАК АНА, 9.**

Подрядчик : **ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573, ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573, г.Астана, Проспект АЛ-ФАРАБИ, 44.**

Наименование строительства и его адрес: **160/699/21-КЛ1 Замена кабельных линий 10 кВ (49 линий).**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №6

за ноябрь 2024

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№399	24.02.2024 г.				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате, Тенге
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	160/699/21-КЛ1 Замена кабельных линий 10 кВ (49 линий).	284 600 993	12 945 882,14	12 945 882,14	12 945 882,14					1 553 505,86	14 499 388
	ИТОГО по справке, Тенге	284 600 993	12 945 882,14	12 945 882,14	12 945 882,14					1 553 505,86	14 499 388
	Удержание авансового платежа в размере 30% согласно п. 3.2 Договора №399 от 24.02.2024 г.										4 349 816,40
	Удержание гарантийный взноса в размере 5% согласно п. 3.2 Договора №399 от 24.02.2024 г.										724 969,40
	ИТОГО к оплате, Тенге										9 424 602,20

М.П

Заказчик **АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744,** Первый зам. председателя Правления по производству Бекмуратов Д.Н.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П

Подрядчик **ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573, Директор Самадинов А.Д.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора Даутов С.С.

АО "Научно исследовательский и проектно-изыскательский институт Энергия", БИН 930240000169, Приказ № 09-2/24-ОД от 15.04.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П

Технический надзор

Директор ТОО "GRAND URBAN", БИН 180440011292, Қошқарбаев М.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744, г.Астана, Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица ДОМАЛАК АНА, 9.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573, г.Астана, Проспект АЛ-ФАРАБИ, 44.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **160/699/21-КЛ1 Замена кабельных линий 10 кВ (49 линий).**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Кабельная линия 10кВ.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 399** от **24.02.2024**

Акт выполненных работ №16

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-43 ЭС.43. РП 40 - ТП 563. Строительно-монтажные работы.** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.										
1	1	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³**	**м³ грунта**	**106,2**	**396,66** **0,0**	**396,66** **190,04**	**42 125,0** **0,0**	**42 125,0** **20 182,0**		**14 531,0** **4 533,0**	**61 189,0**	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м³ грунта**	**11,8**	**5 779,18** **5 779,18**	**0,0** **0,0**	**68 194,0** **68 194,0**	**0,0** **0,0**		**49 100,0** **9 384,0**	**126 678,0**	
3	3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**106,2**	**79,67** **0,0**	**79,67** **31,19**	**8 461,0** **0,0**	**8 461,0** **3 312,0**		**2 385,0** **868,0**	**11 714,0**	
4	4	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**70,2**	**433,92** **244,96**	**188,96** **101,57**	**30 461,0** **17 196,0**	**13 265,0** **7 130,0**		**17 515,0** **3 838,0**	**51 814,0**	
5	5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**11,8**	**2 513,89** **2 513,89**	**0,0** **0,0**	**29 664,0** **29 664,0**	**0,0** **0,0**		**21 358,0** **4 082,0**	**55 104,0**	
6	6	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ лишнего грунта**	**м³ грунта**	**40**	**399,36** **20,97**	**378,39** **121,01**	**15 974,0** **839,0**	**15 135,0** **4 840,0**		**4 089,0** **1 605,0**	**21 668,0**	
7	7	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.**	**т·км**	**700**	**60,0**		**42 000,0**			**3 360,0**	**45 360,0**	
8	8	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный.**	**м³**	**40**	**3 490,0**		**139 600,0**		**139 600,0**	**11 168,0**	**150 768,0**	**Казахстан**
9	9	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	**м**	**405**	**359,53** **333,63**	**21,74** **0,91**	**145 610,0** **135 120,0**	**8 805,0** **369,0**	**1 685,0**	**97 552,0** **19 453,0**	**262 615,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110.**	м	405	6 376,0		2 582 280,0		2 582 280,0	206 582,0	2 788 862,0	Казахстан
11	11	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	180	533,32 225,93	307,39 158,17	95 998,0 40 667,0	55 331,0 28 471,0		49 779,0 11 662,0	157 439,0	
12	12	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100.**	1000 шт.	1,602	84 688,0		135 670,0		135 670,0	10 854,0	146 524,0	Казахстан
13	13	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	60	12 250,33 2 290,37	6 699,76 1 973,6	735 020,0 137 422,0	401 986,0 118 416,0	195 612,0	184 204,0 73 538,0	992 762,0	
14	14	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110.**	м	61,2	6 376,0		390 211,0		390 211,0	31 217,0	421 428,0	Казахстан
15	15	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	24	3 299,93 2 943,8	356,13 2,71	79 198,0 70 651,0	8 547,0 65,0		50 916,0 10 409,0	140 523,0	
		315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	8,75737	648,0		5 674,78					
		315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	7,21177	382,0		2 754,9					
16	16	241-213-0107 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм.**	шт.	24	2 260,0		54 240,0		54 240,0	4 339,0	58 579,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.					4 594 706 499 753	553 655 182 785	3 499 298 0	491 429 406 892	5 493 027	
			Раздел 2: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
17	17	1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях**	м кабеля	180	1 405,85 677,79	682,94 307,16	253 053,0 122 002,0	122 929,0 55 289,0	8 122,0	127 650,0 30 456,0	411 159,0	
18	18	1308-0201-0904 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	270	1 771,75 903,72	794,12 351,34	478 372,0 244 004,0	214 413,0 94 862,0	19 956,0	243 984,0 57 788,0	780 144,0	
19	19	1308-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	60	1 531,25 790,76	675,69 295,58	91 875,0 47 446,0	40 542,0 17 735,0	3 888,0	46 930,0 11 104,0	149 909,0	
20	21	1308-0201-2709 *РСНБ РК 2022*	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	46 563,18 41 420,65	533,05 274,29	93 126,0 82 841,0	1 067,0 549,0	9 219,0	60 041,0 12 253,0	165 420,0	
21	22	243-903-4603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/150-240.**	шт.	2	124 409,0		248 818,0		248 818,0	19 905,0	268 723,0	
22	23	1308-0201-2508 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	94 318,62 30 124,11	64 120,6 36 274,81	188 637,0 60 248,0	128 242,0 72 550,0	148,0	95 614,0 22 740,0	306 991,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	24	243-903-2703 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/150-240.**	шт.	2	91 422,0		182 844,0		182 844,0	14 628,0	197 472,0	
24	25	1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	2	684,02 619,68	31,04 10,06	1 368,0 1 239,0	62,0 20,0	67,0	907,0 182,0	2 457,0	
25	26	214-209-1001 *РСНБ РК 2022*	**Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше.**	кг	0,79	8 350,0		6 597,0		6 597,0	528,0	7 125,0	Казахстан
26	27	243-902-1003 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-16.**	100 шт.	0,04	15 020,0		601,0		601,0	48,0	649,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					1 545 291 557 780	507 255 241 005	480 260 0	575 126 169 632	2 290 049	
			Раздел 3: АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ НА АВТОДОРОГЕ										
27	28	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.**	$м^3$ материала основания в плотном теле	4,2	7 363,79 412,86	2 406,0 696,23	30 928,0 1 734,0	10 105,0 2 924,0	19 089,0	3 354,0 2 743,0	37 025,0	
28	29	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	$м^2$ основания	140	669,32 98,06	570,03 208,74	93 705,0 13 728,0	79 805,0 29 224,0	172,0	30 925,0 9 970,0	134 600,0	
29	30	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014.**	$м^3$	21	3 723,0		78 183,0		78 183,0	6 255,0	84 438,0	Казахстан
30	31	1127-0602-0101 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$, толщина 6 см /12см/. Устройство**	$м^2$	140	7 416,19 328,03	826,57 201,48	1 038 267,0 45 924,0	115 720,0 28 207,0	876 623,0	53 375,0 87 331,0	1 178 973,0	
31	32	1127-0602-0303 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	140	2 857,94 65,17	343,69 70,31	400 112,0 9 124,0	48 116,0 9 843,0	342 871,0	13 656,0 33 101,0	446 869,0	
32	33	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	$м^2$ покрытия	140	3 093,75 57,32	0,31 0,0	433 125,0 8 025,0	43,0 0,0	425 057,0	5 778,0 35 112,0	474 015,0	
33	34	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	140	3 043,94 65,17	358,58 68,59	426 152,0 9 124,0	50 202,0 9 603,0	366 827,0	13 483,0 35 171,0	474 806,0	
34	35	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	$м^2$ покрытия	140	1 322,45 22,93	0,13 0,0	185 143,0 3 210,0	18,0 0,0	181 915,0	2 311,0 14 996,0	202 450,0	
			Итого по разделу 3: АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ НА АВТОДОРОГЕ					2 685 615 90 869	304 009 79 801	2 290 737 0	122 882 224 679	3 033 176	
			Раздел 4: АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ НА ТРОТУАРЕ										
35	36	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.**		0,45	7 363,79	2 406,0	3 314,0	1 082,0	2 045,0	359,0	3 967,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ материала основания в плотном теле		412,86	696,23	186,0	313,0		294,0		
36	37	1127-0602-0308 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	15	2 913,33 65,17	358,58 68,59	43 700,0 978,0	5 379,0 1 029,0	37 344,0	1 445,0 3 612,0	48 757,0	
37	38	1127-0602-0408 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308	$м^2$ покрытия	15	1 252,1 22,93	0,12 0,0	18 782,0 344,0	2,0 0,0	18 436,0	248,0 1 522,0	20 552,0	
			Итого по разделу 4: АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ НА ТРОТУАРЕ					65 796 1 508	6 463 1 342	57 825 0	2 052 5 428	73 276	
			Раздел 5: ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ БРУСЧАТОК										
38	39	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж брусчатки.	$м^2$	40	2 043,32 1 858,58	184,74 68,27	81 733,0 74 343,0	7 390,0 2 731,0		55 493,0 10 978,0	148 204,0	
39	40	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	$м^2$	40	2 754,84 2 323,23	230,93 85,34	110 194,0 92 929,0	9 238,0 3 414,0	8 027,0	69 367,0 14 365,0	193 926,0	
40	41	255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017.	$м^2$	39,36	6 960,0		273 946,0		273 946,0	21 916,0	295 862,0	Казахстан
			Итого по разделу 5: ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ БРУСЧАТОК					465 873 167 272	16 628 6 145	281 973 0	124 860 47 259	637 992	
			Раздел 6: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
41	42	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ / Вскрытие асфальтабетонного покрытия тротуара	$м^3$ грунта	60,15	399,36 20,97	378,39 121,01	24 022,0 1 261,0	22 760,0 7 279,0		6 149,0 2 414,0	32 585,0	
42	43	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка мусора самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	969,9	60,0		58 194,0			4 656,0	62 850,0	
			Итого по разделу 6: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					82 216 1 261	22 760 7 279	0 0	6 149 7 070	95 435	
			ИТОГО по акту					9 439 497 1 318 443	1 410 770 518 357	6 610 093 0	1 322 498 860 960	11 622 955	
		Временные здания и сооружения 1,92%		Тенге								223 161	
		Итого:		Тенге								11 846 116	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,7%		Тенге								201 384	
		Итого:		Тенге								12 047 500	
		Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								240 950	
		Итого:		Тенге								12 288 450	
		Итого в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075		Тенге								13 210 083	
		Итого с тендерной скидкой 0,98		Тенге								12 945 882	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДС (12%)		Тенге								1 553 506	
		Итого с НДС		Тенге								14 499 388	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Самадинов А.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Первый зам. председателя Правления по производст. Беликов Д.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "GRAND URBAN", БИН 180440011292

АТТЕСТАТ №KZ15VJE00080243 от 19.04.2023 г.

Эксперт **Токенов Е.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "Энергия", БИН 930240000169

Приказ № 09-2/24-ОД от 15.04.2024 г.

Эксперт авторского надзора **Даутов С.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

норм. расц. проверены (вед. инж. см ОКС) Бекяева А.Н.