Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Актобе, Бухар-Жырауского района
Наименование объекта - с. Актобе, Бухар-Жырауского района

Генподрядчик: ТОО "Корпорация "МСК-Строй", БИН 101040002148

Субподрядчик: ТОО "Ulytau Building" БИН: 050340015760

Акт приемки выполненных работ

Форма 2 Август 2023 года

Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Актобе, Бухар-Жырауского района
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.									
1	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	4	**2309,50**	**656,92**	**27714**	**7883**	**9278**	**19227**	**9238**
		НР - 118%; СП - 8%			**879,44**	**478,38**	**10553**	**5741**		**3755**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**27714**	**7883**	**9278**	**19227**	**50696**
							10553	**5741**	–	**3755**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27714**				
	Материалы		Тенге				**9278**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16294**			
		Накладные расходы	Тенге				**19227**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3755**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**50696**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16294**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**50696**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16294**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ФАП. Конструкции железобетонные									
2	**1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**3**	**181,24**	**181,24**	**5075**	**5075**	**--**	**2755**	**544**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**136,68**	**--**	**3827**		**626**	
2.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1872							
2.2	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	1,188544		11968,00		14224			
3	**1101-0101-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**3**	**150,64**	**150,64**	**4369**	**4368**	**--**	**2372**	**452**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**113,60**	**--**	**3294**		**539**	
3.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,0237							
3.2	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	1,02312		11968,00		12245			
4	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**0,5**	**5060,79**	**--**	**4049**	**--**	**--**	**2915**	**7521**
		НР - 72%; СП - 8%			**5060,79**	**--**	**4049**	**--**		**557**	
4.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,22208	1822,00		4049				
5	**1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м^3 грунта**	**9**	**19,37**	**19,37**	**562**	**562**	**--**	**326**	**174**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**15,62**	**--**	**453**		**71**	
5.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1392							
5.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,140638		9657,00		1358			
6	**1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**29**	**279,44**	**88,58**	**8104**	**2569**	**--**	**5632**	**14835**
		НР - 72%; СП - 8%			**190,86**	**78,89**	**5535**	**2288**		**1099**	
6.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	4,1905	1321,00		5536				
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,015							
6.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1,015		4493,00		4560			
6.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	4,06		17,00		69			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**12**	**5577,02**	**886,97**	**100386**	**15965**	**57201**	**38229**	**66924**
		НР - 93%; СП - 8%			**1512,20**	**771,52**	**27220**	**13887**		**11089**	
7.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,7248	1731,00		27220				
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,8464							
7.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	4,2336		4493,00		19022			
7.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	8,4672		17,00		144			
7.5	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	1,6128		7465,00		12040			
7.6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	19,8	2885,00				57123		
7.7	217-603-0104	Вода техническая	м^3	2,7	29,00				78		
8	**1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**10**	**14,22**	**14,22**	**256**	**256**	**--**	**149**	**142**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**11,47**	**--**	**206**		**32**	
8.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0648							
8.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,064109		9657,00		619			
9	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**10**	**234,20**	**74,41**	**4216**	**1340**	**--**	**2930**	**2342**
		НР - 72%; СП - 8%			**159,79**	**66,27**	**2876**	**1193**		**572**	
9.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,178	1321,00		2877				
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5292							
9.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,5292		4493,00		2378			
9.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,1168		17,00		36			
10	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**6**	**1492,75**	**--**	**8957**	**--**	**--**	**6449**	**16638**
		НР - 72%; СП - 8%			**1492,75**	**--**	**8957**	**--**		**1232**	
10.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5,9472	1506,00		8956				
11	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м^3**	**3,2**	**27551,34**	**1012,26**	**138627**	**5093**	**114499**	**20697**	**88164**
		НР - 91%; СП - 8%			**3783,06**	**737,15**	**19035**	**3709**		**12746**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**274601**	**35228**	**171700**	**82454**	**385619**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							67672	28857	--	28563	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				274601				
	Материалы		Тенге				171700				
	Всего заработная плата		Тенге					96529			
		Накладные расходы	Тенге				82454				
		Сметная прибыль	Тенге				28563				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				385618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					96529			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				385618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					96529			
		РАЗДЕЛ 3.Конструкции металлические									
12	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,22	34108,72	7496,27	7504	1649	996	4277	12724
		НР - 69%; СП - 8%			22085,45	6090,13	4859	1340		942	
13	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,22	4836,33	98,07	1064	22	83	662	1865
		НР - 69%; СП - 8%			4361,32	2,52	959	1		138	
14	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,22	46119,58	6936,17	10146	1526	1807	5554	16956
		НР - 69%; СП - 8%			30968,11	5619,36	6813	1236		1256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				18714	3197	2886	10493	31545
							12631	2577	--	2336	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18714				
	Материалы		Тенге				2886				
	Всего заработная плата		Тенге					15208			
		Накладные расходы	Тенге				10493				
		Сметная прибыль	Тенге				2336				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					15208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				31543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					15208			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**455357**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**90856**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**46308**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**37175**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**183864**		
		- Накладные расходы	Тенге							**112174**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**34654**	
		НДС 12%	**тенге**								**54642,84**
		ВСЕГО С НДС 12%	**тенге**								**510000**

Принял:

Директор ТОО "Корпорация "МСК-Строй"

Иманбаев Ж. Т.

Сдал:

Директор ТОО "Ulytau Building"

Каракулова М. Б.