Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "DK Build", БИН 990940001034

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, подъездов к школе по улице Тимофеева, в районе участка №112/6» на 300 обучающихся г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области» рамках пилотного национального проекта в области образования «Комфортная школа»

(наименование, адрес)

Объект : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, подъездов к школе по улице Тимофеева, в районе участка №112/6» на 300 обучающихся г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области» рамках пилотного национального проекта в области образования «Комфортная школа»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № DB-1 от 01.08.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за период с августа по декабрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			779 302
		Раздел 2. Земляные работы, ИТОГО:				146 916
1	6101-0101-0219 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,0 м3, группа грунта 4	м3	18	635	11 430
2	412-102-0117 Коб=25	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	1 т·км	810	55	44 550
3	6101-0101-0303 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 4	м3	18	89	1 602
4	6101-0103-0236 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м3, группа грунта 4	м3	23	497	11 431

5	412-102-0117 Коб=20	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	1 т·км	828	55	45 527
6	1101-0105-0304 Кклим = 1,12	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 4	м3 грунта	23	887	20 401
7	6101-0107-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	17	275	4 675
8	6101-0107-0107 Кклим = 1,12 Коб =9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	153	20	3 060
9	6101-0107-0601 Кклим = 1,12	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	17	224	3 808
10	6101-0109-0107 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	м2	16	27	432
		Раздел 3. Дорожная одежда, ИТОГО:	тенге			510 665
11	7101-0401-0102 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	21	7973	167 433
12	7101-0401-0104 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	34	5260	178 840
13	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	1,5	8400	12 600
14	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	1 м3	1,5	8543	12 815
15	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	1 м3	1,5	8570	12 855
16	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Розлив вяжущих материалов	т	0,3	217207	65 162
17	7101-0602-0302 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	120	508	60 960
		Раздел 4. Водопровод и канализация, ИТОГО:	тенге			121 721
18	6121-0402-0103 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1	17196	17 196
20	6122-0204-0101 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм	м	11	2484	27 324
21	6122-0204-0102 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	6	4920	29 520
22	6121-0103-0103 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0018	4390497	7 903

23	6121-0802-0601 Кклим = 1,12 Коб =2	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м из стальных труб, диаметр 325 мм, в грунтах 1-3 групп	м	1,8	22099	39 778
	ИТОГО					**779 302**
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (11,1%)					86 503
	Сметная прибыль (5)%					43 290
	Непредвиденные работы и затраты (3)%					27 273
	Итого					936 368
	2024 г. - IV квартал (Кпер = 1,075)					1 006 595
	Скидка субподрядчика					24 453
	Итого с учетом скидки					982 143
	НДС (12%)					117 857
	Итого по акту					**1 100 000**

Подрядчик:

ТОО "DK Build"

БИН 990940001034

Директор _____ **Қайнаров А.Қ.**

Субподрядчик:

ТОО "СК SUNQAR"

БИН 040140008686

Директор _____ **Шакиров М.А.**