Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744, АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744, г.Астана, Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица ДОМАЛАК АНА, 9.

Подрядчик : ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573, ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573, г.Астана, Проспект АЛ-ФАРАБИ, 44.

Наименование строительства и его адрес: 160/699/21-КЛ1 Замена кабельных линий 10 кВ (49 линий).

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №3

за **август 2024**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№399	24.02 2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате, Тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160/699/21-КЛ1 Замена кабельных линий 10 кВ (49 линий).	192 184 962	69 223 441,96	69 223 441,96	69 223 441,96					8 306 813,04	77 530 255
ИТОГО по справке, Тенге	192 184 962	69 223 441,96	69 223 441,96	69 223 441,96					8 306 813,04	77 530 255
Удержание авансового платежа в размере 30% согласно п. 3.2 Договора №399 от 24.02.2024 г.										23 259 076,50
Удержание гарантийный взноса в размере 5% согласно п. 3.2 Договора №399 от 24.02.2024 г.										3 876 512,75
ИТОГО к оплате, Тенге										50 394 665,75

М.П

Заказчик АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744, Боликов А.Н.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573, Директор Самадинов А.Д.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчик(и) проектной(ых) документации(ы) или эксперт(ы) авторского надзора:
Эксперт авторского надзора Даутов С.С.
АО "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт Энергия", БИН 930240000169, Приказ № 09-2/24-ОД от 15.04.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО "GRAND URBAN", БИН 180440011292, Кошкарбаев М.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Астана - Региональная Электросетевая Компания",Г.АСТАНА, РАЙОН НҰРА, Жилой массив Комсомольский, улица Домалақ Ана, здание 9** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021240001744**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис",Республика Казахстан, г. Астана, ул.Ақжол, дом № 44, тел.: +7, 701 8805956** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**100540000573**

Договор (контракт) 399 от 24.02.2024

Номер документа	Дата составления
00000000021	**22.08.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	160/699/21-КЛ1 Замена кабельных линий 10 кВ (49 линий).	22.08.2024		Работа	1	77 530 255,00	77 530 255,00
				Итого	1	x	77 530 255,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Самадинов А.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Первый заместитель председателя Правления по производству / Беликов Д.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.08.2024

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744, г.Астана, Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица ДОМАЛАК АНА, 9.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573, г.Астана, Проспект АЛ-ФАРАБИ, 44.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Замена кабельных линий 10кВ (49 линий)
(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Замена кабельных линий 10кВ (49 линий)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 399 от 24.02.24 г.

Акт выполненных работ №5

за Август 2024 (месяц, год) на 2-1-1 ЭС.1. Вынос каб. канала ул. Кенесары - ул. Иманбаева. Строительно-монтажные работы.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	40	С1243-127 -0630 243-127-0630 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, D25 марки АПвЭасВнг(А)-LS 1х400/70.	м	690,0	7 727,0 -	- -	5 331 630,0 -	- -	5 331 630,0 -	- 426 530,0	5 758 160,0	
2	41	С1243-101-0322 243-101-0322 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБ 3х240.	м	410,0	10 325,0 -	- -	4 233 250,0 -	- -	4 233 250,0 -	- 338 660,0	4 571 910,0	
3	42	С1243-127 -0636 243-127-0636 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвЭасВнг(А)-LS 1х630/120.	м	540	9 491,0 -	- -	5 125 140,0 -	- -	5 125 140,0 -	- 410 011,0	5 535 151,0	
4	43	С1243-127 -0624 243-127-0624 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвЭасВнг(А)-LS 1х240/70.	м	540	5 585,0 -	- -	3 015 900,0 -	- -	3 015 900,0 -	- 241 272,0	3 257 172,0	
			ИТОГО по акту			33 128,0		17 705 920,0 -	- -	17 705 920,0 -	- 1 416 473,0	19 122 393,0	
		Временные здания и сооружения 1,92%		Тенге								367 150	
		Итого:		Тенге								19 489 543	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,7%		Тенге								331 322	
		Итого:		Тенге								19 820 865	
		Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								396 417	
		Итого:		Тенге								20 217 282	
		в том числе на 2024 год - 67%		Тенге								13 545 579	
		в том числе на 2025 год - 33%		Тенге								6 671 703	
		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 67%, К=1,075		Тенге								14 561 498	
		в том числе в текущих ценах на 2025 год - 33%, К=1,155		Тенге								7 705 817	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого:		Тенге								22 267 315	
		Итого с тендерной скидкой 0,98		Тенге								21 821 969	
		НДС (12%)		Тенге								2 618 636	
		Итого с НДС		Тенге								24 440 605	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Самадинов А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "GRAND URBAN", БИН 180440011292

М П

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

(Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт Энергия", БИН 930240000169

М П

Принял (Заказчик)

АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Первый зам.председ. Правления по производ. Б Беликов Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

АТТЕСТАТ №KZ15VJE00080243 от 19.04.2023 г.

Эксперт Токенов Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказ № 09-2/24-ОД от 15.04.2024 г.

Эксперт авторского надзора Даутов С.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

формы проверены на соблюдение сметной дисциплины, с первичными сметами, проведены КВТ (ЛС 2-1-1)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2024 года № 189

Заказчик: АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744, г.Астана, Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица ДОМАЛАК АНА, 9.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573, г.Астана, Проспект АЛ-ФАРАБИ, 44.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Замена кабельных линий 10кВ (49 линий)
(наименование, адрес)

Объект: 2-1 Замена кабельных линий 10кВ (49 линий)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 399 от 24.02.24 г.

Акт выполненных работ №6

за Август 2024 (месяц, год) на 2-1-18. ЭС.18. РП-82 - ТП-1566 с частичным ремонтом конструкции коллектора. Строительно-монтажные работы.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге, Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	22	С1245-101 -0322 245-101-0322 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение. 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБ 3х240.	м	658,0	10 325,0	-	6 793 850,0	-	6 793 850,0	-	7 337 358,0	
						-	-	-	-	-	543 508,0		
			ИТОГО по акту			10325,00		6 793 850,0	-	6 793 850,0	-	7 337 358,0	
									-	-	543 508,0		
		Временные здания и сооружения 1,92%		Тенге								140 877	
		Итого:		Тенге								7 478 235	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,7%		Тенге								127 130	
		Итого:		Тенге								7 605 365	
		Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								152 107	
		Итого:		Тенге								7 757 473	
		в том числе на 2024 год - 67%		Тенге								5 197 507	
		в том числе на 2025 год - 33%		Тенге								2 559 966	
		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 67%, К=1,075		Тенге								5 587 320	
		в том числе в текущих ценах на 2025 год - 33%, К=1,155		Тенге								2 956 761	
		Итого:		Тенге								8 544 080	
		Итого с тендерной скидкой 0,98		Тенге								8 373 199	
		НДС (12%)		Тенге								1 004 784	
		Итого с НДС		Тенге								9 377 983	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Самгалинов А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "GRAND URBAN", БИН 180440011292
М П

Разработчик проекта строительства и/или эксперт(ы) авторского надзора
Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт Энергия", БИН 930240000169

Принял (Заказчик)
АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Первый зам. председателя Правления по производ. Беликов Д.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

АТТЕСТАТ №KZ15VJE00080243 от 19.04.2023 г.
Эксперт Токенов Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и подпись)

Приказ № 09-2/24-ОД от 15.04.2024 г.
Эксперт авторского надзора Даутов С.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

формы проверены на соблюд. сметной дисциплины первич. сметами ПСД производные КВ7 экспертизу (2-1-18) А. Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744, г.Астана, Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица ДОМАЛАК АНА, 9.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573, г.Астана, Проспект АЛ-ФАРАБИ, 44.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Замена кабельных линий 10кВ (49 линий)
(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Замена кабельных линий 10кВ (49 линий)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 399 от 24.02.24 г.

Акт выполненных работ №7

за Август 2024 (месяц, год) на 2-1-29. ЭС.29. КЛ-10кВ ПС Левобережная - РП-82, с частичным ремонтом каб. канала. Строительно-монтажные работы.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	36	С1243-127-0636 243-127-0636 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг(А)-LS 1х630/120ZTAL.	м	1 500,0	9 491,0	-	14 236 500,0	-	14 236 500,0	-	15 375 420,0	
						-	-	-	-	-	1 138 920,0		
			ИТОГО по акту			9491,00		14 236 500,0	-	14 236 500,0	-	15 375 420,0	
								-	-	-	1 138 920,0		
		Временные здания и сооружения 1,92%		Тенге								295 208	
		Итого:		Тенге								15 670 628	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,7%		Тенге								266 401	
		Итого:		Тенге								15 937 029	
		Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								318 741	
		Итого:		Тенге								16 255 769	
		в том числе на 2024 год - 67%		Тенге								10 891 365	
		в том числе на 2025 год - 33%		Тенге								5 364 404	
		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 67%, К=1,075		Тенге								11 708 218	
		в том числе в текущих ценах на 2025 год - 33%, К=1,155		Тенге								6 195 886	
		Итого:		Тенге								17 904 104	
		Итого с тендерной скидкой 0,98		Тенге								17 546 022	
		НДС (12%)		Тенге								2 105 523	
		Итого с НДС		Тенге								19 651 545	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Самадинов А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П

Принял (Заказчик)
АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
первый заместитель председателя правления по производству Беликов Д.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П

М.П
Технический надзор
ТОО "GRAND URBAN", БИН 180440011292
М.П
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт Энергия", БИН 930240000169

АТТЕСТАТ № KZ01VPI00080243 от 19.04.2023 г.
Эксперт Токенов Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказ № 09-2/24-ОД от 15.04.2024 г.
Эксперт авторского надзора Даутов С.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Формы проверены на соблюдение смет. дисциплины первич. сметами ПСД прошедшие КВЭ экспертизу (№2-1-29)
А. Ахмед

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744, г.Астана, Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица ДОМАЛАК АНА, 9.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573, г.Астана, Проспект АЛ-ФАРАБИ, 44.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Замена кабельных линий 10кВ (49 линий)
(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Замена кабельных линий 10кВ (49 линий)

Договор подряда (контракт) № 399 от 24.02.24 г.

Акт выполненных работ №8

за Август 2024 (месяц, год) на 2-1-30. ЭС.30. ТП-1566 - ТП-1567 с частичным ремонтом конструкции коллектора. Строительно-монтажные работы.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	22	СТ245-101-0322 245-101-0322 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБГ 3х240.**	м	606,0	10 325,0	-	6 256 950,0	-	6 256 950,0	-	6 757 506,0	
						-	-	-	-	-	500 556,0		
			ИТОГО по акту			10325,00		6 256 950,0	-	6 256 950,0	-	6 757 506,0	
								-	-	-	500 556,0		
			Временные здания и сооружения 1,92%	Тенге								129 744	
			Итого:	Тенге								6 887 250	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1.7%	Тенге								117 083	
			Итого:	Тенге								7 004 333	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								140 087	
			Итого:	Тенге								7 144 420	
			в том числе на 2024 год - 67%	Тенге								4 786 761	
			в том числе на 2025 год - 33%	Тенге								2 357 659	
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 67%, К=1.075	Тенге								5 145 769	
			в том числе в текущих ценах на 2025 год - 33%, К=1.155	Тенге								2 723 096	
			Итого:	Тенге								7 868 864	
			Итого с тендерной скидкой 0,98	Тенге								7 711 487	
			НДС (12%)	Тенге								925 378	
			Итого с НДС	Тенге								8 636 865	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Самадинов А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
первый зам. председателя Правления по производству Белишков Д.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт Энергия", БИН 930240000169

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "GRAND URBAN", БИН 180440011292

АТТЕСТАТ №KZ15VJE00080243 от 19.04.2023 г.
Эксперт Токенов Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказ № 09-2/24-ОД от 15.04.2024 г.
Эксперт авторского надзора Даутов С.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

формы проверены на соблюд. смет. дисциплины перед сметами ПСД проходящие КВ7 экспертизу (2-1-30) А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744, г.Астана, Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица ДОМАЛАК АНА, 9.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573, г.Астана, Проспект АЛ-ФАРАБИ, 44.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Замена кабельных линий 10кВ (49 линий)
(наименование, адрес)

Объект 2-1 Замена кабельных линий 10кВ (49 линий)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 399 от 24.02.24 г.

Акт выполненных работ №9

за Август 2024 (месяц, год) на 2-1-39. ЭС.39. ТП 464 - ТП 58(2 кабеля). Строительно-монтажные работы.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	21	СТ243-101 -0320 243-101-0320 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБ 3х150.	м	820,0	8 401,0	-	6 888 820,0	-	6 888 820,0	-	7 439 926,0	
						-	-	-	-	-	551 106,0		
			ИТОГО по акту			8401,00		6 888 820,0	-	6 888 820,0	-	7 439 926,0	
								-	-	-	551 106,0		
		Временные здания и сооружения 1,92%		Тенге								142 847	
		Итого:		Тенге								7 582 773	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,7%		Тенге								128 907	
		Итого:		Тенге								7 711 680	
		Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								154 234	
		Итого:		Тенге								7 865 913	
		в том числе на 2024 год - 67%		Тенге								5 270 162	
		в том числе на 2025 год - 33%		Тенге								2 595 751	
		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 67%, К=1,075		Тенге								5 665 424	
		в том числе в текущих ценах на 2025 год - 33%, К=1,155		Тенге								2 998 093	
		Итого:		Тенге								8 663 517	
		Итого с тендерной скидкой 0,98		Тенге								8 490 247	
		НДС (12%)		Тенге								1 018 830	
		Итого с НДС		Тенге								9 509 076	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Самадинов А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Принял (Заказчик)
АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Первый заместитель председателя Правления по производству Беликов А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "GRAND URBAN", БИН 180440011292
М.П.
Работник(и) проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергии", БИН 930240000169

АТТЕСТАТ №KZ15VJE00080243 от 19.04.2023 г.
Эксперт Токенов Е.А.

Приказ № 09-2/24-ОД от 15.04.2024 г.
Эксперт авторского надзора Даутов С.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Страница 1

Формы проверены на соблюдение смет дисциплины первич. см. ПСД процедуре КВ7 экспертизу (ЦС2-1-39)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744, г.Астана, Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица ДОМАЛАК АНА, 9.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573, г.Астана, Проспект АЛ-ФАРАБИ, 44.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Замена кабельных линий 10кВ (49 линий) (наименование, адрес)

Объект: 2-1 Замена кабельных линий 10кВ (49 линий) (наименование)

Договор подряда (контракт) № 399 от 24.02.24 г.

Акт выполненных работ №10

за Август 2024 (месяц, год) на 2-1-43. ЭС.43. РП 40 - ТП 563. Строительно-монтажные работы.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	20	СЦ243-101-0320 243-101-0320 РСНБ РК 2022	Раздел 2: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБ 3х150.	м	510,0	8 401,0 -	- -	4 284 510,0 -	- -	4 284 510,0 -	- 342 761,0	4 627 271,0	
			ИТОГО по акту			8401,00		4 284 510,0 -	- -	4 284 510,0 -	- 342 761,0	4 627 271,0	
			Временные здания и сооружения 1,92%	Тенге								88 844	
			Итого:	Тенге								4 716 115	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,7%	Тенге								80 174	
			Итого:	Тенге								4 796 289	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								95 926	
			Итого:	Тенге								4 892 214	
			в том числе на 2024 год - 67%	Тенге								3 277 784	
			в том числе на 2025 год - 33%	Тенге								1 614 431	
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 67%, К=1,075	Тенге								3 523 617	
			в том числе в текущих ценах на 2025 год - 33%, К=1,155	Тенге								1 864 667	
			Итого:	Тенге								5 388 285	
			Итого с тендерной скидкой 0,98	Тенге								5 280 519	
			НДС (12%)	Тенге								633 662	
			Итого с НДС	Тенге								5 914 181	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Сартбаев Ж.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Первый зам. председателя Правления по АРиКО дст. Беликов Д.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "GRAND URBAN", БИН 180440011292
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
АТТЕСТАТ №KZ15VJE00080243 от 19.04.2023 г.
Эксперт Токенов Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства и/или эксперт(ы) авторского надзора
Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт Энергия", БИН 930240000169
Приказ № 09-2/24-ОД от 15.04.2024 г.
Эксперт авторского надзора Даутов С.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Формы проверены на соблюд. смет. расценки первич. смет ПСД, прошедших КВЭ экспертизу (АС 2-1-43)