Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Астана - Региональная Электросетевая Компания",Г.АСТАНА, РАЙОН НҰРА, Жилой массив Комсомольский, улица Домалақ Ана, здание 9** — **021240001744**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис",Республика Казахстан, г. Астана, ул.Ақжол, дом № 44, тел.: +7, 701 8805956** — **100540000573**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 399 от 24.02.2024

Номер документа	Дата составления
00000000040	19.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	160/699/21-КЛ1 Замена кабельных линий 10 кВ (49 линий).	19.11.2024		Работа	1	64 860 142,00	64 860 142,00
				Итого	1	x	64 860 142,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Самадинов А.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Первый зам. председателя Правления по производству / Беляков Д.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744, АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744, г.Астана, Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица ДОМАЛАК АНА, 9.**

Подрядчик : **ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573, ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573, г.Астана, Проспект АЛ-ФАРАБИ, 44.**

Наименование строительства и его адрес: **160/699/21-КЛ1 Замена кабельных линий 10 кВ (49 линий).**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №5

за ноябрь 2024

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№399	24.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате, Тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160/699/21-КЛ1 Замена кабельных линий 10 кВ (49 линий).	270 101 605	57 910 841,07	57 910 841,07	57 910 841,07					6 949 300,93	64 860 142
ИТОГО по справке, Тенге	270 101 605	57 910 841,07	57 910 841,07	57 910 841,07					6 949 300,93	64 860 142
Удержание авансового платежа в размере 30% согласно п. 3.2 Договора №399 от 24.02.2024 г.										19 458 042,60
Удержание гарантийный взноса в размере 5% согласно п. 3.2 Договора №399 от 24.02.2024 г.										3 243 007,10
ИТОГО к оплате, Тенге										42 159 092,30

М П

Заказчик **АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Первый зам. председателя Правления по производству Беликов Д.

М П

Подрядчик **ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573, Директор Самадинов А.Д.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора Даутов С.С.

АО "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт Энергия", БИН 930240000169, Приказ № 09-2/24-ОД от 15.04.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Технический надзор:

Директор ТОО "GRAND URBAN", БИН 180440011292, Кошкарбаев М.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 7-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 25 апреля 2023 года № 189

Заказчик **АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744, г.Астана, Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица ДОМАЛАК АНА, 9.**

(полное наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573, г.Астана, Проспект АЛ-ФАРАБИ, 44.**

(полное наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес данные о средствах связи)

Стройка **160/699/21-КЛ1 Замена кабельных линий 10 кВ (49 линий).**

(наименование, адрес)

Объект **2-2 Кабельная линия 10кВ.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 399 от **24.02.2024**

Акт выполненных работ №15

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-2-3 АС-1. Кабельные камеры Км1,Км2. Архитектурно-строительное решение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0102-0327 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	484	522,52 27,47	495,05 158,31	252 900,0 13 295,0	239 604,0 76 622,0		64 741,0 25 411,0	343 052,0	
2	2	1101-0205-0209 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	14	15 911,52 15 911,52	0,0 0,0	222 761,0 222 761,0	0,0 0,0		160 388,0 30 652,0	413 801,0	
3	3	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м³ грунта	82	3 595,41 3 595,41	0,0 0,0	294 824,0 294 824,0	0,0 0,0		212 273,0 40 568,0	547 665,0	
4	4	1101-0104-0503 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м³ грунта	328	96,92 0,0	96,92 37,08	31 790,0 0,0	31 790,0 12 162,0		8 757,0 3 244,0	43 791,0	
5	5	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	328	517,55 292,59	224,96 120,91	169 756,0 95 970,0	73 786,0 39 658,0		97 652,0 21 393,0	288 801,0	
6	6	1101-0102-0327 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в карьерах. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³(лишнего грунта)**	м³ грунта	88	522,52 27,47	495,05 158,31	45 982,0 2 417,0	43 564,0 13 931,0		11 771,0 4 620,0	62 373,0	
7	7	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м³ грунта	88	61,72 9,0	52,72 20,26	5 431,0 792,0	4 639,0 1 783,0		1 854,0 583,0	7 868,0	
8	8	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.**	т·км	1 716	60,0		102 960,0			8 237,0	111 197,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					1 126 404 630 059	393 383 144 156	0 0	557 436 134 708	1 818 548	
			Раздел 2: Камера Км1-3шт; Км2-1шт										
9	9	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	5,44	27 675,1 3 658,44	2 443,42 701,48	150 553,0 19 902,0	13 292,0 3 816,0	117 358,0	17 077,0 13 410,0	181 040,0	
10	10	1106-1001-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм(стены и днища камеры) из бетона В25 W4. Устройство**	м³	12,28	55 021,19 18 392,02	3 967,21 1 545,8	675 660,33 225 854,12	48 717,39 18 982,54	401 088,82	176 282,33 68 155,51	920 100,0	
11	11	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм.**	т	1,93468	326 979,0		632 599,73		632 599,73	50 607,96	683 207,69	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге		Выполнено работ тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,01024	345 153,0		3 534,39		3 534,39	282,78	3 818,0	
13	13	1106-1001-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм(перекрытие камеры) из бетона В25. Устройство	м³	8,96	50 123,81 18 392,02	3 967,21 1 545,8	449 109,0 164 792,0	35 546,0 13 850,0	248 771,0	128 623,0 46 219,0	623 951,0	
14	14	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,78808	58 412,54 54 657,98	2 155,56 939,34	46 034,0 43 075,0	1 698,0 740,0	1 260,0	31 547,0 6 206,0	83 787,0	
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,14648	345 153,0		50 558,0		50 558,0	4 045,0	54 603,0	
16	16	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм.	т	1,4148	326 979,0		462 610,0		462 610,0	37 009,0	499 619,0	
17	17	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0,24	34 124,16 17 231,25	16 113,17 7 675,79	8 190,0 4 136,0	3 867,0 1 842,0	187,0	4 304,0 999,0	13 493,0	
18	18	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6.	шт.	12	7 087,0		85 044,0		85 044,0	6 804,0	91 848,0	
19	19	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Люки. Установка	шт.	4	6 700,47 4 429,88	1 005,53 510,19	26 802,0 17 720,0	4 022,0 2 041,0	5 060,0	14 227,0 3 282,0	44 311,0	
20	20	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250).	комплект	4	63 066,0		252 264,0		252 264,0	20 181,0	272 445,0	
21	21	1106-0101-0119 *РСНБ РК 2022*	Обетонирование бетоном В25 вокруг люка . Устройство	м³	0,12	40 537,49 9 312,86	2 992,31 881,28	4 864,0 1 118,0	359,0 106,0	3 388,0	881,0 460,0	6 205,0	
22	22	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением(стремянка). Монтаж	т конструкций	0,1568	189 928,77 108 245,07	56 297,7 24 352,53	29 781,0 16 973,0	8 827,0 3 818,0	3 981,0	14 970,0 3 580,0	48 331,0	
23	23	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009(стремянка).	т	0,1568	1 143 119,0		179 241,0		179 241,0	14 339,0	193 580,0	
24	24	1113-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м²	123,5	296,84 168,76	4,14 0,73	36 660,0 20 842,0	511,0 90,0	15 307,0	15 071,0 4 138,0	55 869,0	
25	25	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	123,5	3 784,41 807,7	40,79 7,74	467 375,0 99 751,0	5 038,0 956,0	362 586,0	72 509,0 43 191,0	583 075,0	
26	26	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг(Изделие соединительное Мс1). Установка	т стальных элементов	0,0144	1 399 058,83 177 972,23	14 678,32 3 985,23	20 146,0 2 563,0	211,0 57,0	17 372,0	1 887,0 1 763,0	23 796,0	
27	27	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Анкер размерами 8 мм х 20 мм.	1000 шт.	0,024	13 581,0		326,0		326,0	26,0	352,0	
28	28	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01744	707 279,65 704 121,26	3 158,39 1 641,35	12 335,0 12 280,0	55,0 29,0		8 862,0 1 696,0	22 893,0	
29	29	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке.	т	0,01744	1 179 654,0		20 573,0		20 573,0	1 646,0	22 219,0	
30	30	СТтех.часть	Доплата за горячее цинкование.	т	0,07648	121 375,0		9 283,0		9 283,0	743,0	10 026,0	
31	31	1113-0601-0207 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	5,488	1 041,95 1 041,95	0,0 0,0	5 718,0 5 718,0	0,0 0,0		4 117,0 787,0	10 622,0	
32	32	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	5,488	198,57 122,66	4,14 0,73	1 090,0 673,0	23,0 4,0	394,0	488,0 126,0	1 704,0	
33	33	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза		5,488	327,8	6,24	1 799,0	34,0	978,0	572,0	2 561,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		143,38	1,46	787,0	8,0		190,0		
			Итого по разделу 2: Камера Км1-3шт; Км2-1шт					3 632 149	122 200	2 873 764	491 417	4 453 456	
								636 184	46 340	0	329 886		
			Итого по локальной смете 2-2-3									6 272 004	
			Исполнительная смета № 4 к протоколу №2 технического совета от 19.09.2024 г.										
			Раздел 3: Камера Км1-3шт; Км2-1шт										
34	1	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		23,94	39 708,95	7 537,11	950 632,0	180 439,0	53 380,0	573 812,0	1 646 400,0	
				м³ конструкции		29 942,1	3 347,81	716 814,0	80 147,0		121 956,0		
35	2	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018.		23,94	57 613,0		1 379 255,0		1 379 255,0		1 489 595,0	
				м³							110 340,0		
36	3	1108-0101-0305 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		110,76	5 978,22	16,63	662 148,0	1 842,0	514 654,0	105 287,0	828 830,0	
				м² поверхности		1 315,02	5,24	145 652,0	580,0		61 395,0		
			Итого по разделу 3: Камера Км1-3шт; Км2-1шт					2 992 035	182 281	1 947 289	679 099	3 964 825	
								862 466	80 727	0	293 691		
			Итого по исполнительной смете №4									3 964 825	
			ИТОГО по акту					7 750 588	697 864	4 821 053	1 727 952	10 236 829	
								2 128 709	271 223	0	758 285		

Временные здания и сооружения 1,92%	**Тенге**		196 547
Итого:	**Тенге**		10 433 376
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,7%	**Тенге**		177 367
Итого:	**Тенге**		10 610 744
Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**		212 215
Итого:	**Тенге**		10 822 958
Итого в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075	**Тенге**		11 634 680
Итого с тендерной скидкой 0,98	**Тенге**		11 401 987
НДС (12%)	**Тенге**		1 368 238
Итого с НДС	**Тенге**		12 770 225

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СырдарияСтройСервис". БИН 100540000573

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Самадинов А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания". БИН 021240001744

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

председ. Беликов Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "GRAND URBAN". БИН 180440011292

АТТЕСТАТ № С215УЗЕ00080243 от 19.04.2023 г.

Эксперт Токенов Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт Энергия". БИН 930240000169

Приказ № 09-2/24-ОД от 15.04.2024 г.

Эксперт авторского надзора Даутов С.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 24 апреля 2021 года № 189

Заказчик **АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744, г.Астана, Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица ДОМАЛАК АНА, 9.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573, г.Астана, Проспект АЛ-ФАРАБИ, 44.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **160/699/21-КЛ1 Замена кабельных линий 10 кВ (49 линий).**

(наименование, адрес)

Объект **2-1 Кабельная линия 10кВ.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 399 от 24.02.2024**

Акт выполненных работ №14

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 ЭС.1. Вынос каб. канала ул. Кенесары - ул. Иманбаева. Строительно-монтажные работы.** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.										
1	1	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³**	**м³ грунта**	145,44	396,66 0,0	396,66 190,04	57 690,4 0,0	57 690,4 27 639,2		19 900,0 6 207,2	83 797,6	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,693776	3 592,41		27 639,2					
		311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м³ масса свыше 5 до 6,5 т	маш -ч	7,699128	7 493,0		57 689,57					
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к завтрам труда - 1,2*	**м³ грунта**	16,16	5 779,18 5 779,18	0,0 0,0	93 391,2 93 391,2	0,0 0,0		67 241,6 12 850,4	173 483,2	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8) Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	38,464032								
3	3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	97,92	79,67 0,0	79,67 31,19	7 801,6 0,0	7 801,6 3 054,4		2 199,2 800,0	10 800,8	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,018368	2 999,31		3 054,4					
		311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш -ч	1,016535	7 674,0		7 800,89					
4	4	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	97,92	433,92 244,96	188,96 101,57	42 489,6 23 986,4	18 503,2 9 945,6		24 431,2 5 353,6	72 274,4	
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1) Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел -ч	13,620672								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,309696	3 004,99		9 945,6					
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) производительность 5 м³/мин	маш -ч	3,310675	5 521,0		18 278,24					
		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш -ч	13,242701	17,0		225,13					
5	5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	1,088	2 513,89 2 513,89	0,0 0,0	2 735,2 2 735,2	0,0 0,0		1 969,6 376,0	5 080,8	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7) Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел -ч	1,362067								
6	6	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ лишнего грунта**	**м³ грунта**	52,8	399,36 20,97	378,39 121,01	21 086,4 1 107,2	19 979,2 6 389,6		5 397,6 2 118,4	28 602,4	
		001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2) Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел -ч	0,528								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,48896	4 291,32		6 389,6					
		311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш -ч	0,352953	11 214,0		3 958,02					
		311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³ масса свыше 10 до 13 т	маш -ч	1,136387	14 098,0		16 020,78					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.**	т-км	924	60,0		55 440,0			4 435,2	59 875,2	
8	8	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты песчано- гравийное. Устройство**	м³ основания	6,4	8 832,44 2 317,7	2 413,29 1 182,44	56 528,0 14 833,6	15 445,6 7 568,0	26 249,6	16 128,8 5 812,8	78 469,6	
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,42944								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,3904	3 166,0		7 568,0					
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	1,731072	5 521,0		9 557,25					
		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,462144	17,0		58,86					
		314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,659456	8 839,0		5 828,93					
9	9	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	810	12 266,39 2 290,37	6 699,76 1 973,6	9 935 776,0 1 855 200,0	5 426 806,0 1 598 616,0	2 653 771,0	2 486 747,0 993 802,0	13 416 325,0	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	637,956								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	413,1	3 869,8		1 598 616,0					
		332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,834624	5 634,0		4 702,27					
		314-401-1201	Краны манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	28,064232	5 377,0		150 901,38					
		333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	7,198632	7 523,0		54 155,31					
		311-402-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,834624	12 303,0		10 268,38					
		315-101-0103	Электростанции передвижные мощностью свыше 30 до 60 кВт	маш.-ч	92,017296	9 098,0		837 173,36					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	5,633712	8 743,0		49 255,54					
		321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,982232	9 310,0		18 454,58					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,417312	5 432,0		2 266,84					
		333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	7,198632	927,0		6 673,13					
		324-101-0801	Установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием 12 тс (D24x40)	маш.-ч	92,33028	38 113,0		3 518 983,96					
		332-204-0101	Илососные машины, ёмкость 7 м³	маш.-ч	2,295216	10 142,0		23 278,08					
		315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	56,441448	648,0		36 574,06					
		315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 160 до 355 мм	маш.-ч	51,955344	382,0		19 846,94					
		324-101-0901	Установки насосно-смесительного узла для приготовления и подачи бурового раствора (ГНБ 12 тс)	маш.-ч	89,20044	7 463,0		665 702,88					
		324-101-1003	Установки утилизации бурового раствора производительностью 1000 л/мин	маш.-ч	2,816856	5 710,0		16 084,25					
		324-203-1701	Система картографирования трубопроводов АВМ-90	маш.-ч	10,4328	1 091,0		11 382,18					
		325-103-0701	Насос для перекачки чистой воды с бензиновым двигателем производительностью 58 м³/час	маш.-ч	2,816856	390,0		1 098,57					
10	10	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110.**	м	826,2	6 376,0		5 267 851,0		5 267 851,0	421 428,0	5 689 279,0	Казахстан
11	11	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м³ сборных конструкций	20,04	28 501,61 12 056,49	5 894,81 2 531,25	571 172,0 241 612,0	118 132,0 50 726,4	211 428,0	210 483,2 62 532,8	844 188,0	
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	85,95156								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,170284	3 579,77		50 726,4					
		314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	12,131414	7 407,0		89 857,39					
		321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	13,587184	1 067,0		14 497,53					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,815644	8 743,0		7 131,18					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,223466	5 432,0		6 645,87					
12	12	225-202-1107 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м² ГОСТ 13015-2012.**	м³	8,52	102 802,0		875 872,8		875 872,8	70 069,6	945 942,4	Казахстан
13	13	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012.**	м³	11,52	104 893,0		1 208 367,2		1 208 367,2	96 669,6	1 305 038,8	Казахстан
14	14	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	16	3 299,93 2 943,8	356,13 2,71	52 799,0 47 101,0	5 698,0 43,0		33 944,0 6 939,0	93 682,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел -ч	17,0592								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	2 986,11		43,0					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш -ч	0,014426	5 432,0		78,36					
		315-101-0301	Электростанции переносные мощность до 4 кВт	маш -ч	5,838246	648,0		3 783,18					
		315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб диаметры свариваемых труб свыше 160 до 355 мм	маш -ч	4,807846	382,0		1 836,6					
15	15	241-213-0107 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка полиэтиленовая литая диаметром 110 мм.**	шт.	16	2 260,0		36 160,0		36 160,0	2 893,0	39 053,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.					18 285 160	5 670 056	10 279 700	2 868 442	22 845 892	
								2 279 967	1 703 982	0	1 692 288		
			Раздел 2: Монтаж металлоконструкций кабельного канала										
16	16	1308-0201-1202 *РСНБ РК 2022*	**Скоба П-образная из полосовой или угловой стали. Монтаж оборудования+ Скоба К1157**	т	0,03024	269 286,2 214 634,3	42 612,48 18 651,78	8 143,2 6 490,4	1 288,8 564,0	364,0	5 079,2 1 057,6	14 280,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел -ч	2,160633								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,154656	3 646,79		564,0					
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш -ч	0,705049	273,0		192,46					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш -ч	0,077328	8 743,0		676,08					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш -ч	0,077328	5 432,0		420,05					
17	17	243-907-3801 *РСНБ РК 2022*	**Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм.**	шт.	216	282,0		60 912,0		60 912,0	4 872,8	65 784,8	Казахстан
18	18	1308-0201-1208 *РСНБ РК 2022*	**Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках**	шт.	270	132,63 75,31	53,31 27,43	35 810,0 20 334,0	14 394,0 7 406,0	1 083,0	19 973,0 4 463,0	60 246,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел -ч	6,777								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,025	3 657,28		7 406,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш -ч	1,015335	8 743,0		8 877,07					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш -ч	1,015335	5 432,0		5 515,3					
19	19	243-907-0505 *РСНБ РК 2022*	**Полка кабельная марки К 1162 У3.**	шт.	270	953,0		257 310,0		257 310,0	20 585,0	277 895,0	Казахстан
20	20	1308-0201-1204 *РСНБ РК 2022*	**Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования**	шт.	72	1 119,2 903,72	148,14 37,49	80 582,4 65 068,0	10 665,6 2 699,2	4 848,8	48 792,0 10 349,6	139 724,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел -ч	21,6576								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7416	3 639,7		2 699,2					
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш -ч	19,85544	273,0		5 420,54					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш -ч	0,370033	8 743,0		3 235,2					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш -ч	0,370033	5 432,0		2 010,02					
21	21	243-907-0705 *РСНБ РК 2022*	**Стойка кабельная типа К 1152 У3.**	шт.	72	1 200,0		86 400,0		86 400,0	6 912,0	93 312,0	Казахстан
22	22	1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	72	684,02 619,68	31,04 10,06	49 249,6 44 616,8	2 234,4 724,0	2 397,6	32 645,6 6 552,0	88 447,2	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел -ч	15,3432								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2016	3 591,27		724,0					
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш -ч	3,032467	273,0		827,86					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш -ч	0,099277	8 743,0		867,98					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш -ч	0,099277	5 432,0		539,27					
23	23	214-206-0105 *РСНБ РК 2022*	**Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6,5 мм.**	т	0,01598	324 688,0		5 188,3		5 188,3	415,1	5 603,4	Казахстан
24	24	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6,7	3 242,15 2 551,62	335,68 128,0	21 722,0 17 096,0	2 249,0 858,0	2 377,0	12 926,0 2 772,0	37 420,0	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел -ч	5,87925								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23517	3 648,42		858,0					
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш -ч	2,133206	273,0		582,37					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш -ч	0,117578	8 743,0		1 027,99					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш -ч	0,117578	5 432,0		638,69					
25	25	214-206-0301 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5949-75 диаметром от 10 мм до 38 мм.**		0,0316	2 154 167,0		68 072,0		68 072,0		73 518,0	Казахстан

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							5 446,0		
26	26	224-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Лист асбестоцементный ГОСТ 30340-2012.**		202,5	1 424,0		288 360,0		288 360,0		311 429,0	Казахстан
				м²							23 069,0		
27	27	1308-0201-1203 *РСНБ РК 2022*	**Соединитель перегородок К168. Монтаж оборудования**		0,0189	1 343 863,59	41 483,2	25 399,0	785,0	21 911,0	2 201,0	29 808,0	
				т		143 089,53	18 651,78	2 704,0	353,0		2 208,0		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,900264								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09666	3 651,97		353,0					
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,362475	273,0		98,96					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,04833	8 743,0		422,55					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04833	5 432,0		262,53					
			Итого по разделу 2: Монтаж металлоконструкций кабельного канала					987 149	31 617	799 224	121 617	1 197 467	
								156 309	12 604	0	88 702		
			Раздел 3: Монтаж металлоконструкции смотровой камеры										
28	28	1308-0201-1202 *РСНБ РК 2022*	**Скоба П-образная из полосовой или угловой стали. Монтаж оборудования+ Скоба К1157**		0,0084	269 286,2	42 612,48	2 262,0	358,0	101,0	1 411,0	3 967,0	
				т		214 634,3	18 651,78	1 803,0	157,0		294,0		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,600176								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04296	3 654,55		157,0					
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,195847	273,0		53,47					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02148	8 743,0		187,8					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02148	5 432,0		116,68					
29	29	243-907-3801 *РСНБ РК 2022*	**Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм.**		60	282,0		16 920,0		16 920,0		18 274,0	Казахстан
				шт.							1 354,0		
30	30	1308-0201-1208 *РСНБ РК 2022*	**Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках**		60	132,63	53,31	7 958,0	3 199,0	241,0	4 438,0	13 388,0	
				шт.		75,31	27,43	4 519,0	1 646,0		992,0		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,506								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,45	3 657,78		1 646,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,22563	8 743,0		1 972,68					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,22563	5 432,0		1 225,62					
31	31	243-907-0505 *РСНБ РК 2022*	**Полка кабельная марки К 1162 У3.**		60	953,0		57 180,0		57 180,0		61 754,0	Казахстан
				шт.							4 574,0		
32	32	1308-0201-1204 *РСНБ РК 2022*	**Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудовании**		20	1 119,2	148,14	22 384,0	2 963,0	1 347,0	13 553,0	38 812,0	
				шт.		903,72	37,49	18 074,0	750,0		2 875,0		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,016								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,206	3 640,78		750,0					
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,5154	273,0		1 505,7					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,102787	8 743,0		898,67					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,102787	5 432,0		558,34					
33	33	243-907-0705 *РСНБ РК 2022*	**Стойка кабельная типа К 1152 У3.**		20	1 200,0		24 000,0		24 000,0		25 920,0	Казахстан
				шт.							1 920,0		
34	34	1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям**		30	684,02	31,04	20 521,0	931,0	999,0	13 602,0	36 853,0	
				м		619,68	10,06	18 590,0	302,0		2 730,0		
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,393								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,084	3 595,24		302,0					
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,263528	273,0		344,94					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,041365	8 743,0		361,66					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,041365	5 432,0		224,7					
35	35	214-206-0105 *РСНБ РК 2022*	**Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6,5 мм.**		0,00666	324 688,0		2 162,0		2 162,0		2 335,0	Казахстан
				т							173,0		
36	36	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**		1	3 242,15	335,68	3 242,0	336,0	355,0	1 929,0	5 585,0	
				шт.		2 551,62	128,0	2 552,0	128,0		414,0		
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8775								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0351	3 646,72		128,0					
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,318389	273,0		86,92					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,017549	8 743,0		153,43					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,017549	5 432,0		95,33					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	214-206-0301 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5949-75 диаметром от 10 мм до 38 мм.**	т	0,00632	2 154 167,0		13 614,0		13 614,0	1 089,0	14 703,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Монтаж металлоконструкции смотровой камеры					170 243	7 787	116 919	34 933	221 591	
								45 538	2 983	0	16 415		
			Раздел 4: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
38	38	1308-0201-0603 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по дну канала без креплений**	м кабеля	1 586	745,66 301,24	367,99 170,98	1 182 617,0 477 767,0	583 632,0 271 174,0	121 218,0	539 237,0 137 748,0	1 859 602,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел -ч	159,0758								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	87,0714	3 114,39		271 174,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш -ч	40,953851	6 246,0		255 797,75					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш -ч	40,953851	23,0		941,94					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш -ч	23,061392	8 743,0		201 625,75					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш -ч	23,061392	5 432,0		125 269,48					
39	39	1308-0201-0903 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	594	1 415,1 715,45	625,74 274,34	840 569,0 424 977,0	371 690,0 162 958,0	43 903,0	423 313,0 101 111,0	1 364 993,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел -ч	141,4908								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	57,024	2 857,71		162 958,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш -ч	39,760519	6 246,0		248 344,2					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш -ч	39,760519	23,0		914,49					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш -ч	8,637116	8 743,0		75 514,31					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш -ч	8,637116	5 432,0		46 916,82					
40	44	1308-0201-2710 *РСНБ РК 2022*	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	44	54 014,6 45 186,17	533,05 274,29	2 376 642,0 1 988 191,0	23 454,0 12 069,0	364 997,0	1 440 187,0 305 346,0	4 122 175,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел -ч	661,848								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,3088	3 647,55		12 069,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш -ч	1,65462	8 743,0		14 466,34					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш -ч	1,65462	5 432,0		8 987,9					
41	45	243-903-5404 *РСНБ РК 2022*	**Муфта соединительная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями, со срывными головками на напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-12/1x240-400/A185.**	шт.	12	112 613,0		1 351 356,0		1 351 356,0	108 108,0	1 459 464,0	
42	46	243-903-5406 *РСНБ РК 2022*	**Муфта соединительная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями, со срывными головками на напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-12/1x630/A185.**	шт.	12	185 498,0		2 225 976,0		2 225 976,0	178 078,0	2 404 054,0	
43	47	243-903-5404 *РСНБ РК 2022*	**Муфта соединительная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями, со срывными головками на напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-12/1x240-400/A185.**	шт.	12	112 613,0		1 351 356,0		1 351 356,0	108 108,0	1 459 464,0	
44	48	243-903-4603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/150-240.**	шт.	8	124 409,0		995 272,0		995 272,0	79 622,0	1 074 894,0	
45	49	1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	22	684,02 619,68	31,04 10,06	15 048,0 13 633,0	683,0 221,0	733,0	9 975,0 2 002,0	27 025,0	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел -ч	4,6882								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0616	3 587,66		221,0					
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш -ч	0,926587	273,0		252,96					

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,030335	8 743,0		265,22					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,030335	5 432,0		164,78					
46	50	214-209-1001 *РСНБ РК 2022*	**Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше.**	кг	8,69	8 350,0		72 562,0		72 562,0	5 805,0	78 367,0	Казахстан
47	51	243-902-1003 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG 16.**	100 шт.	0,44	15 020,0		6 609,0		6 609,0	529,0	7 138,0	Казахстан
48	52	246-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Хомут заземления для труб.**	шт.	18	177,0		3 186,0		3 186,0	255,0	3 441,0	Казахстан
			Итого по разделу 4: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					10 421 193	979 459	6 537 168	2 412 712	13 860 617	
								2 904 568	446 422	0	1 026 712		
			Раздел 5: Вскрытие и восстановление брусчатки										
49	53	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Демонтаж брусчатки.**	м²	85	2 043,32 1 858,58	184,74 68,27	173 682,0 157 979,0	15 703,0 5 803,0		117 923,0 23 328,0	314 933,0	
		006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	60,4605								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,6405	3 537,34		5 803,0					
		343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,926848	38,0		73,22					
		321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,910874	84,0		76,51					
		314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	1,506445	8 839,0		13 315,47					
		314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ) грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,131376	6 622,0		869,97					
		315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	2,110774	648,0		1 367,78					
50	54	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.**	м²	85	2 754,84 2 323,23	230,93 85,34	234 161,0 197 475,0	19 629,0 7 254,0	17 058,0	147 404,0 30 525,0	412 090,0	
		006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	75,5735								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,0485	3 541,13		7 254,0					
		343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,40856	38,0		91,53					
		321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,138592	84,0		95,64					
		314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	1,883056	8 839,0		16 644,33					
		314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ) грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,16422	6 622,0		1 087,46					
		315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	2,638468	648,0		1 709,73					
			Итого по разделу 5: Вскрытие и восстановление брусчатки					407 843	35 332	17 058	265 327	727 023	
								355 454	13 057	0	53 853		
			Итого по локальной смете 2-1-1									**38 852 590**	
			Исполнительная смета № 3 к протоколу №____ технического совета от ____2024 г.										
			Раздел 1: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.										
51	1	1122-1-401-1101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	90	12 266,39 2 290,37	6 699,76 1 973,6	1 103 975,0 206 133,0	602 978,0 177 624,0	294 863,0	276 305,0 110 422,0	1 490 702,0	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	70,884								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45,9	3 869,8		177 624,0					
		332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,092736	5 634,0		522,47					
		314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	3,118248	5 377,0		16 766,82					
		333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,799848	7 523,0		6 017,26					
		311-402-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, конш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,092736	12 303,0		1 140,93					
		315-101-0103	Электростанции передвижные мощностью свыше 30 до 60 кВт	маш.-ч	10,224144	9 098,0		93 019,26					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,625968	8 743,0		5 472,84					
		321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,220248	9 310,0		2 050,51					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,046368	5 432,0		251,87					
		333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,799848	927,0		741,46					
		324-101-0801	Установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием 12 тс (1024х40)	маш.-ч	10,25892	38 113,0		390 998,22					
		332-204-0101	Илососные машины, ёмкость 7 м³	маш.-ч	0,255024	10 142,0		2 586,45					
		315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	6,271272	648,0		4 063,78					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб диаметры свариваемых труб свыше 160 до 355 мм	маш.-ч	5,772816	382,0		2 205,22					
		324-101-0901	Установки насосно-смесительного узла для приготовления и подачи бурового раствора (ГНБ 12 тс)	маш.-ч	9,91116	7 463,0		73 966,99					
		324-101-1003	Установки утилизации бурового раствора производительностью 1000 л/мин	маш.-ч	0,312984	5 710,0		1 787,14					
		324-203-1701	Система картографирования трубопроводов АВМ-90	маш.-ч	1,1592	1 091,0		1 264,69					
		325-103-0701	Насос для перекачки чистой воды с бензиновым двигателем производительностью 58 м³/час	маш.-ч	0,312984	390,0		122,06					
52	2	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110.**	м	91,8	6 376,0		585 317,0		585 317,0		632 142,0	Казахстан
											46 825,0		
			Итого по разделу 1: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.					1 689 292	602 978	880 180	276 305	2 122 844	
								206 133	177 624	0	157 247		
			Раздел 2: Вскрытие сущ.кабельного канала										
53	3	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	26,52	407,33 0,0	407,33 128,74	10 802,0 0,0	10 802,0 3 414,0		2 458,0 1 061,0	14 321,0	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,7956	4 291,1		3 414,0					
		311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м³, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,795876	13 573,0		10 802,42					
54	4	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	6,63	4 815,99 4 815,99	0,0 0,0	31 930,0 31 930,0	0,0 0,0		22 990,0 4 394,0	59 314,0	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8) Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	13,150605								
55	5	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	33,15	88,11 0,0	88,11 33,71	2 921,0 0,0	2 920,0 1 117,0		805,0 298,0	4 024,0	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,261885	4 265,23		1 117,0					
		311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,260453	11 214,0		2 920,72					
56	6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	7,077	433,92 244,96	188,96 101,57	3 071,0 1 734,0	1 337,0 719,0		1 766,0 387,0	5 224,0	
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1) Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,984411								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,239203	3 005,82		719,0					
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,239273	5 521,0		1 321,03					
		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,957093	17,0		16,27					
57	7	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж**	м³ сборных конструкций	12,57	14 361,04 9 645,19	4 715,85 2 025,0	180 518,0 121 240,0	59 278,0 25 454,0		105 620,0 22 891,0	309 029,0	
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	43,130184								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,110849	3 579,6		25 454,0					
		314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	6,0875	7 407,0		45 090,11					
		321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,818	1 067,0		7 274,81					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,409287	8 743,0		3 578,4					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,613931	5 432,0		3 334,87					
58	8	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м³ сборных конструкций	9,23	28 501,61 12 056,49	5 894,81 2 531,25	263 070,0 111 281,0	54 409,0 23 363,0	97 379,0	96 944,0 28 801,0	388 815,0	
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	39,58747								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,526533	3 579,7		23 363,0					
		314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	5,587473	7 407,0		41 386,41					
		321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,25797	1 067,0		6 677,25					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,375668	8 743,0		3 284,47					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,563503	5 432,0		3 060,95					
			Итого по разделу 2: Вскрытие сущ.кабельного канала					492 312	128 746	97 379	230 583	780 727	
								266 185	54 067	0	57 832		
			Итого по исполнительной смете №3									2 903 571	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					32 453 192	7 455 975	18 727 627	6 209 919	41 756 161	
								6 214 154	2 410 739	0	3 093 049		
			Временные здания и сооружения 1,92%	**Тенге**								801 718	
			Итого:	**Тенге**								42 557 879	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,7%	**Тенге**								723 484	
			Итого:	**Тенге**								43 281 363	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								865 627	
			Итого:	**Тенге**								44 146 991	
			Итого в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075	**Тенге**								47 458 015	
			Итого с тендерной скидкой 0,98	**Тенге**								46 508 854	
			НДС (12%)	**Тенге**								5 581 063	
			Итого с НДС	**Тенге**								52 089 917	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Самадинов А.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "GRAND URBAN", БИН 180440011292

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт Энергия", БИН 930240000169

Принял (Заказчик)

АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Первый зам. председат. Правления по производству Беликов Д. Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

АТТЕСТАТ №КЛ ISI-IE00080243 от 19.04.2023 г.

Эксперт **Токенов Е.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказ № 09-2/24-ОД от 15.04.2024 г.

Эксперт авторского надзора **Даутов С.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

нач. СКС Ершанов Н.А.
начал. скл. Кирсанов М.А.
нач. сект. по надз. скл. Парфенова Ю.В.
вед. инж. см. ОКС Беляева А.Н. нор. расценки проверены
инж. ОКС Лукьянова Н.В.