Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
форма

Декларация о соответствии

"14" 12 2015года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Акционерное общество «Кокшетаугидрогеология», Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, п.Чайкино, улица Парковая, дом 2, почтовый индекс 020000***
(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***президента АО Соловьева Сергея Федоровича***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***"Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Байтерек района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области". Северо-Казахстанская область, район Магжана Жумабаева, с.Байтерек***
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области», руководитель Краубаев А.Ж., БИН 060140011841, 8 (7153)12-07-77, 150800, Республика Казахстан Северо-Казахстанская область, Район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Мира, 8А***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

НЕТ
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ***"Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Байтерек района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области" разработанный Товариществом с ограниченной ответственностью "Астана Быт сервис ЛТД", Лицензия ГСЛ №011582 от 25.04.2003г.***
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ***ГУ "Отдел строительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"№01-03/2 от 25.01.2013г.***;
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Годовой объем подачи воды	тыс.м^3/год	183,95		183,95	
Протяженность водовода	п.м.	359,2		359,2	
Протяженность водопровода	п.м.	13637,0		13637,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателей
1	2	3	4
1	Источник водоснабжения	Булаевский групповой водопровод	
2	Годовой объем подачи воды	Тыс. м^3/год	183,95
3	Среднесуточный расход воды	м^3/сут	504
4	Часовой расход воды	м^3/час	21
5	Секундный расход воды	л/сек	5,8
6	Водовод всего:	п.м.	359,2
	в том числе из груб: - ПЭ 100 SDR26-110х4,2 мм питьевая ГОСТ 18599-2001	п.м.	325,5
	и стальных труб - Д= 108х4,0 мм ГОСТ 10704-91'	п.м.	33,7

7	Водопроводные колодцы: всего	шт.	2
	в т.ч. круглые сборные: Д=2.0м	шт.	1
	Д=1,5м	шт.	1
8	Разводящая сеть всего: в том числе из труб:	п.м.	10003,0
	ПЭ 100 SDR21-140х6,7 мм питьевая	п.м.	9533,0
	ПЭ 100 SDR21-50х2.4 мм питьевая ГОСТ 18599-2001	п.м.	470,0
9	Водопроводные колодцы: всего	шт.	176
	в т.ч. круглые сборные: Д=2,0м	шт.	40
	Д=1,5м	шт.	136
10	Подводящая сеть до потребителя всего: в том числе из труб:	п.м.	3634,0
	- ПЭ 100 SDR 17-32х2,3 мм питьевая ГОСТ 18599-2001	п.м.	3634,0
11	Пожарные гидранты	шт.	50
	Площадка водопроводных сооружений		
12	Насосная станция	шт.	1
13	Резервуар чистой воды емкостью 100 м^3	шт.	2
14	Фильтр поглотитель	шт.	2
15	Водопроводные колодцы: всего	шт.	4
	в т.ч. круглые сборные: Д=1,5м	шт.	4
	Канализационные колодцы: всего	шт.	1
	в т.ч. круглые сборные: Д=1,0м	шт.	1
16	Площадочные сети всего	п.м.	147,4
	В том числе: из стальных труб Дн= 108х4,0 мм ГОСТ 10704-91	п.м.	46,8
	из стальных труб Дн= 108х4,0 мм ГОСТ 10704-91	п.м.	65,2
	из труб - ПЭ 100 SDR 17-32х2,3 мм питьевая ГОСТ 18599-2001	п.м.	21,1
	из труб НПВХ для канализации -Д=110х3,2 мм ТУ 6-19-307-86	п.м.	11,3
	-Д=50х3,2 мм ТУ 6-19-307-86	п.м.	3,0
17	Протяженность кабельной линии 10 кВ	п.м.	61
18	Протяженность кабельной лини 0,4 кВ	п.м.	100
19	Установка КТПН-40кВА-10/0,4кВ	к-т	1
20	Установка дизель-генератора, мощностью 16 кВт	шт.	1

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2014***;

(месяц, год)

окончание работ ***декабрь 2015***;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***8*** ;

фактически, месяц: ***18*** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***"Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Байтерек района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"*** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Соловьев Сергей Федорович _____ ***«14» декабря 2015г***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

"КӨКШЕТАУ-ГИДРОГЕОЛОГИЯ" АҚ
АО "КӨКШЕТАУ-ГИДРОГЕОЛОГИЯ"