Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

Утверждена
Приказом Председателя Агентсва Республики Казахстан по делам строительства и жилищно коммунального хозяйства от "02" мая 2012г.
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора №19А,19Б в м-не Каратал

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2020 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор № 6	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	всего к оп
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора №19А,19Б в м-не Каратал	19 341 033	1 721 648							206 598	1 928 24

Заказчик:
Директор ТОО "Асыл-Тау"
_____ Мамырбаев Е.Н

Подрядчик:
Директор ТОО "ПСК Градцентр"
_____ Нильдибаев Н.С.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 1
Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) № 6 от 01.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 5

по объекту: "Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора №19А,19Б в мкр Каратал" за март 2020 г.

на Наружное освещение

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимост с НР и СП тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Наружное освещение двора										
	1.1 Опоры торшерного типа										
1	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2	2702	–	5404	–	–	3891	1003
					2702	–	5404	–	–	744	

2	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	20131,25	1760	16105	1408	10629	3995	217
					5085	402,5	4068	322	–	1608	
3	2301-0101-0110	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20	1782		35640		35640	–	384
					–		–		–	2851	
4	2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	20	4082		81640		81640	–	8817
					–		–		–	6531	
5	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	261		2610		2610	–	281
					–		–		–	209	
6	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	20	109		2180		2180	–	235
					–		–		–	174	
7	2307-0103-0504	Светильники, тип РТУ 01-125-001 ГОСТ 8045-82	шт.	10	16155		161550		161550	–	17447
					–		–		–	12924	
8	2307-0104-0202	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	шт.	10	678		6780		6780	–	732
					–		–		–	542	
9	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	168503		5898		5898	–	637

				–		–		–	472	
1.2 Опоры консольного типа										
10 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,4	2702,08	–	6485	–	–	4669	120
				2702,08	–	6485	–	–	892	
11 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	2,4	20133,33	1760,83	48320	4226	31891	11983	651
				5084,58	402,08	12203	965	–	4824	
12 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	6	26510,67	9373,5	159064	56241	10087	91814	2709
				15456	3671,83	92736	22031	–	20070	
13 1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	6	11178,67	6093,83	67072	36563	1783	30429	1053
				4787,67	2256	28726	13536	–	7800	
14 2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	808		12120		12120	–	1309
				–		–		–	970	
15 2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	1804		16236		16236	–	1753

				–		–		–	1299	
16	2301-0201-0193	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	24	3056		73344		73344	–	792
					–		–		–	5868	
17	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9	4351		39159		39159	–	422
					–		–		–	3133	
18	1308-0205-0903	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	6	6259,5	1782,17	37557	10693	9988	14999	567
					2812,67	659,33	16876	3956	–	4204	
19	2307-0106-0308	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 185W, 185 Вт, 21600 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	6	73637		441822		441822	–	47716
					–		–		–	35346	
20	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	6	706,33	–	4238	–	26	2569	735
					702	–	4212	–	–	545	
21	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	261		1566		1566	–	169
					–		–		–	125	
22	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	180	333,69	151,61	60065	27290	7989	24019	9081

				137,7	47,63	24786	8574	–	6727	
23	2306-0131-0101	Кабели силовые АВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18	23968		4314	4314	–	46
					–		–	–	345	
24	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	12	304,92	12,83	3659	154	944	1884	59
					213,42	4,67	2561	56	–	443	
25	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	12	109		1308		1308	–	141
					–		–		–	105	
26	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	2057,17	177,67	12343	1066	5674	4236	1790
					933,83	46,83	5603	281	–	1326	
27	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	6	387,83	18,83	2327	113	933	943	353
					213,5	4,83	1281	29	–	262	
28	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	17,46	124,68	3,04	2177	53	1770	249	262
					20,27	0,4	354	7	–	194	

Раздел 4 Демонтаж

29	1133-0301-0401	Опоры стальные .Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	опора	2	7449	2812	14898	5624	–	9182	26006

				4637	1102	9274	2204	–	1926		
30	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	100	93,25	0,22	9325	22	–	6707	173
				93,03	0,12	9303	12	–	1283		

Всего	**1 670 517**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	223 872
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	143 453
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 973
- материалы, изделия и конструкции, тенге	967 881
Накладные расходы, тенге	211 569
Сметная прибыль (8 %), тенге	123 742
Всего	**1 670 517**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	17 373
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 758**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**1 721 648**
НДС (12 %)	206 598
Итого	**1 928 246**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

Казахстан по делам строительства и жилищно
коммунального хозяйства от "02" мая 2012г J
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора №19А,19Б в м-не Каратал

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор № 6	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	всего к оп
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора №19А,19Б в м-не Каратал	21 695 682	2 102 365							252 284	2 354 6

Заказчик:

Директор ТОО "Асыл-Тау"

Мамырбаев Е.Н

Подрядчик:

ТОО "ПСК Градцентр"

Нильдибаев Н.С.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 1
Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно
(наименование, адрес)

Объект : Работы по благоустройству двора №19А,19Б в мкр Каратал
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 01.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 6

на МАФ

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимост с НР и СІ тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Стойка баскетбольная (2шт)											
1	1109-0302-0112	Стойки баскетбольные. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,3872	26345,56	12693,7	10201	4915	2456	2921	1417
					7308,88	3623,45	2830	1403	–	1050	

2	2301-0101-0213	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	52,52	1151		60451		60451	–	652
					–		–		–	4836	
3	2301-0101-0128	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	55,33	800		44264		44264	–	478
					–		–		–	3541	
4	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0468	285311		13353		13353	–	144
					–		–		–	1068	
5	1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз НР = 69 %	м2	11,2288	88,08	2,32	989	26	427	373	147
					47,73	0,36	536	4	–	109	
6	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	11,2288	81,22	1,69	912	19	590	212	121
					26,98	0,36	303	4	–	90	
7	1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и установка НР = 99 %	м2 щитов	4,22	5020,62	63,98	21187	270	19241	1776	2480
					397,16	27,96	1676	118	–	1837	
8	2301-0101-0101	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,35 мм ГОСТ 3262-75	м	2,52	272		685		685	–	740

9 1115-0404-0101	Щиты. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности НР = 80 %			–		–		–	55	
		м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	4,22	932,23	2,37	3934	10	871	2446	68
				723,46	1,18	3053	5	–	510	
10 2108-0102-1004	Сетки геосинтетические с квадратными ячейками размерами 40 мм х 40 мм, прочностью при разрыве вдоль полотна 70 кН/м и поперек полотна 70 кН/м СС 40х40-70	м2	1,8	771		1388		1388	–	14
11 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %			–		–		–	111	
		м3 грунта	2,52	2701,98	–	6809	–	–	4902	126
				2701,98	–	6809	–	–	937	
12 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,32	893,94	–	1180	–	–	850	21
				893,94	–	1180	–	–	162	
13 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	1,2	17013,33	1708,33	20416	2050	15889	2693	2495
				2064,17	401,67	2477	482	–	1849	
14 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01164	675945,02	1374,57	7868	16	4934	2661	1137
				250687,29	515,46	2918	6	–	842	

15	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01004	285311		2865		2865	–	30
					–		–		–	229	
16	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0016	214736		344		344	–	3
					–		–		–	28	
Раздел 3 Покраска ограждение спортивной площадки											
17	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69 %	м2	189,3	392,02	–	74209	–	–	51204	1354
					392,02	–	74209	–	–	10033	
18	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	189,3	162,4	3,36	30742	636	19897	7116	4088
					53,93	0,55	10209	104	–	3029	

Всего	**409 267**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	106 200
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 942
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 126
- материалы, изделия и конструкции, тенге	187 655
Накладные расходы, тенге	77 154
Сметная прибыль (8 %), тенге	30 316
Всего	**409 267**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	4 256
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 270**

Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**421 793**
НДС (12 %)	50 615
Итого	**472 408**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 1
Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно
(наименование, адрес)

Объект : Работы по благоустройству двора №19А,19Б в мкр Каратал
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 01.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 6

на Озеленение

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1147-0112-0102	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли НР = 88 %	м2	1182,6	166,66	–	197087	–	–	173437	400166
					166,66	–	197087	–	–	29642	
2	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	1182,6	288,1	156,62	340706	185217	85207	101113	477165
					59,43	37,73	70282	44619	–	35346	

3 1147-0108-0111	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 %	м траншеи	123,6	438,11	–	54150	–	–	47652	1099
				438,11	–	54150	–	–	8144	
4 1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР = 88 %	м изгороди	123,6	601,17	97,17	74304	12010	226	57166	1419
				502,17	23,41	62068	2893	–	10518	
5 2501-0203-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	124	3744		464256		464256	–	5013
				–		–		–	37140	

Всего	**1 630 661**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	383 587
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	197 227
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 512
- материалы, изделия и конструкции, тенге	549 689
Накладные расходы, тенге	379 368
Сметная прибыль (8 %), тенге	120 790
Всего	**1 630 661**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	16 959
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**32 952**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**1 680 572**
НДС (12 %)	201 669
Итого	**1 882 241**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

Казахстан по делам строительства и жилищно
коммунального хозяйства от "02" мая 2012г N
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора №19А,19Б в м-не Каратал

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор № 6	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	всего к оп
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора №19А,19Б в м-не Каратал	29 449 813,68	6 923 331,86							830 799,82	7 754 131

Заказчик:
Директор ТОО "Асыл-Тау"
_____ Мамырбаев Е.Н

Подрядчик:
Директор ТОО "ПСК Градцентр"
_____ Нильдибаев Н.С.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 1
Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно
(наименование, адрес)

Объект : Работы по благоустройству двора №19А,19Б в мкр Каратал
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 01.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 6 за октябрь 2020 г.
на Наружное освещение

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Наружное освещение двора									
		1.1 Опоры торшерного типа									
1	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,2	20135	1760,83	24162	2113	15947	5991	32565

				5085	401,67	6102	482	–	2412	
2	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %								
			опора	10	26510,7	9373,6	265107	93736	16811	153024	4515
					15456	3672	154560	36720	–	33450	
3	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	10	706,2	–	7062	–	42	4282	122
					702	–	7020	–	–	908	
4	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %									
			м	20	305,15	12,95	6103	259	1575	3141	998
					213,45	4,7	4269	94	–	740	
5	1308-0205-0904	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий НР = 72 %									
			шт.	10	5814,4	2182,3	58144	21823	16647	19979	8437
					1967,4	807,5	19674	8075	–	6250	
6	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %									
			м кабеля	35	333,71	151,63	11680	5307	1553	4671	1765
					137,71	47,63	4820	1667	–	1308	
7	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	10	2057,2	177,7	20572	1777	9457	7060	2984
					933,8	46,8	9338	468	–	2211	

8	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	387,9	18,9	3879	189	1556	1570	58
					213,4	4,7	2134	47	–	436	
9	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	13,5	124,52	2,96	1681	40	1368	193	20
					20,22	0,44	273	6	–	150	
Раздел 2 Линия КЛ-0,4 кВ											
10	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	42,3	1714,02	–	72503	–	–	52202	1346
					1714,02	–	72503	–	–	9976	
11	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	235	536,61	453,99	126103	106687	–	42213	1817
					82,62	166,86	19416	39213	–	13465	
12	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	28,2	894,26	–	25218	–	–	18157	4684
					894,26	–	25218	–	–	3470	
13	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,245	152065,31	–	37256	–	370	28033	7051
					150555,1	–	36886	–	–	5223	
14	2301-0605-0106	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена двойные диаметром 62/51,4 мм (прим)	м	245	617		151165		151165	–	16325

				–		–		–	12093	
15 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	245	333,69	151,61	81755	37145	10873	32693	1236
				137,7	47,63	33737	11670	–	9156	
16 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	51	355,67	160,14	18139	8167	2247	7404	275
				151,47	50,16	7725	2558	–	2043	
17 2306-0137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,296	284727		84279		84279	–	910
				–		–		–	6742	
Раздел 3 Учет электроэнергии										
18 1308-0303-2501	Бокс пластиковый. Установка на конструкции на стене или колонне (прим) НР = 72 %	шт.	1	6464	51	6464	51	2411	2881	1009
				4002	–	4002	–	–	748	
19 2307-0201-1002	Боксы пластиковые КМПн 2/4 (прим)	шт.	1	774		774		774	–	83
				–		–		–	62	
20 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2760	27	2760	27	1377	976	403
				1356	–	1356	–	–	299	

21	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	1	1550		1550		1550	–	16
					–		–		–	124	
22	1308-0305-0902	Щитки учетно-распределительные. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %								
			шт.	1	4822	98	4822	98	434	3113	85
					4290	34	4290	34	–	635	
23	2307-0201-0319	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			шт.	1	7863		7863		7863	–	849
					–		–		–	629	
24	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	1	2760	27	2760	27	1377	976	403
					1356	–	1356	–	–	299	
25	2307-0204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	1	1550		1550		1550	–	167
					–		–		–	124	
26	1308-0103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2478	1001	2478	1001	100	1256	403
					1377	367	1377	367	–	299	
27	2307-0208-0227	Контакторы модульные серии КМ 25-40 (прим)	шт.	1	13857		13857		13857	–	14966

28	2307-0208-0231	Реле времени программируемое PCZ-524 (прим)			–		–		–	1109	
			шт.	1	19748		19748		19748	–	213
29	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %			–		–		–	1580	
			шт.	1	2306	–	2306	–	–	1407	40
30	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %			2306	–	2306	–	–	297	
			шт.	1	1356	91	1356	91	21	920	24
31	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные многотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1			1244	34	1244	34	–	182	
			шт.	1	48438		48438		48438	–	5231
32	1311-0601-0201	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных НР = 75 %			–		–		–	3875	
			м	7	149,71	–	1048	–	11	778	197
33	2306-0128-0103	Кабели силовые ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			148,14	–	1037	–	–	146	
			км	0,001	60052		60		60	–	6
34	2306-0128-0106	Кабели силовые ВВГ 1х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			–		–		–	5	
			км	0,001	199823		200		200	–	21
					–		–		–	16	

35	2306-0131-0502	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	139648		698		698	–	7
					–		–		–	56	
36	1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне (ящик управления освещением) НР = 72 %									
			шт.	1	6464	51	6464	51	2411	2881	1009
					4002	–	4002	–	–	748	
37	5108-0401-0217 (об)	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012									
			шт.	1	85386		85386		–	–	8538
					–		–		85386	–	

Всего	**1 722 456**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	424 645
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	278 589
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	101 435
- материалы, изделия и конструкции, тенге	416 770
- оборудование, тенге	85 386
Накладные расходы, тенге	395 801
Сметная прибыль (8 %), тенге	121 266
Всего	**1 722 456**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	17 026

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 082**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**1 772 564**
НДС (12 %)	212 708
Итого	**1 985 272**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 1
Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно
(наименование, адрес)

Объект : Работы по благоустройству двора №19А,19Б в мкр Каратал
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 01.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 6 за октябрь 2020 г.

на Покрытия

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимост с НР и СП тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Тип I										
1	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,75879	1817,37 / –	1817,37 / 954,15	1379 / –	1379 / 724	– / –	782 / 173	233

2	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %								
			м2 покрытия	843,1	1490,21	100,11	1256394	84399	1132987	71026	1433(
					46,27	31,74	39008	26757	–	106194	
Раздел 2 Тип II											
3	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %								
			м2 покрытия	151,646	3941,01	129,02	597638	19565	399379	173528	8328
					1178,36	38,97	178694	5910	–	61693	
Раздел 3 Тип III											
4	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %								
			м3 материала основания в плотном теле	17,82	2964,09	1079,12	52820	19230	30973	7596	6524
					146,86	247,81	2617	4416	–	4833	
5	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %								
			м3	7,425	15348,15	1111,65	113960	8254	96033	10489	13440
					1302,76	249,56	9673	1853	–	9956	
6	1127-0601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки НР = 108 %								
			м2 покрытия	148,5	712,35	0,6	105784	89	103552	2355	11679(
					14,43	0,26	2143	38	–	8651	

7	1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	148,5	4176,98	23,85	620282	3541	516216	109914	7886
					676,94	8,4	100525	1247	–	58416	
8	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	34,5	1500,81	31,74	51778	1095	23423	29908	882
					790,14	12,55	27260	433	–	6535	
Раздел 4 Тип IV											
9	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	69,924	2964,05	1079,09	207258	75454	121534	29807	25603
					146,87	247,83	10270	17329	–	18965	
10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	46,616	15347,97	1111,53	715461	51815	602917	65853	84381
					1302,75	249,64	60729	11637	–	62505	
11	1127-0601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки НР = 108 %	м2 покрытия	582,7	712,36	0,6	415090	350	406330	9247	45828
					14,43	0,26	8410	152	–	33947	
12	1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	582,7	4176,98	23,85	2433929	13896	2025582	431293	309444
					676,94	8,4	394451	4894	–	229218	

13 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	99,6	1500,8	31,74	149480	3161	67621	86344	2546
				790,14	12,55	78698	1250	–	18866	
14 1127-1301-0301	Спортивные покрытия. Нанесение игровой разметки вручную НР = 108 %	м разметки	208	137,95	1,85	28694	385	3822	26486	595
				117,73	0,18	24487	37	–	4414	
Раздел 5 Тип V										
15 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	9,138	2964,11	1079,12	27086	9861	15883	3897	3346
				146,86	247,98	1342	2266	–	2479	
16 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство бетон В12,5 НР = 91 %	м3	12,184	16475,13	1111,54	200733	13543	171317	17213	23538
				1302,77	249,67	15873	3042	–	17436	

Всего	**7 832 634,79**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	954 180
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	306 017
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	81 985
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 717 569
Накладные расходы, тенге	1 075 738
Сметная прибыль (8 %), тенге	644 281
Всего	**7 832 634,79**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	81 459,4

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**158 281,88**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**8 072 376,07**
НДС (12 %)	968 685,13
Итого	**9 041 061,2**
Минус тендерная скидка	**3 272 201,52**
Итого к оплате	**5 768 859,68**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

Утверждена
Приказом Председателя Агентсва Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г № № 170

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора №19А,19Б в м-не Каратал

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор № 6	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	всего к оп
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора №19А,19Б в м-не Каратал	17 412 787	3 158 838							379 060	3 537 89

Заказчик:
Директор ТОО "Асыл-Тау"
_____ Мамырбаев Е.Н

Подрядчик:
Директор ТОО "ПСК Градцентр"
_____ Нильдибаев Н.С.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 1
Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт выполненных работ № 3

по объекту: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двор
№19А, 19Б в мкр. Каратал

Вертикальная планировка

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимости с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (растительный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	14,85	43,3	43,3	643	643	–	174	882
					–	16,23	–	241	–	65	

2	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (под покрытия) НР = 72 %								
			м3 грунта	11,9	50,59	50,59	602	602	–	162	8
					–	18,91	–	225	–	61	
3	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %								
			м3 грунта	14,5	168,28	160,48	2440	2327	1	557	32
					7,72	45,59	112	661	–	240	
4	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,600;								
			т	23,2	482		11182		–	–	1207
					–		–		–	895	
5	1101-0104-0401	Разравнивание излишков растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %								
			м3 грунта	14,85	30,37	30,37	451	451	–	122	61
					–	11,38	–	169	–	46	
6	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %								
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4401,9	1,54	1,54	6774	6774	–	1826	9288

	–	0,58	–	2536	–	688
Всего			**26 928**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			112			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			10 797			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			3 832			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			1			
- перевозка грузов, тенге			11 182			
Накладные расходы, тенге			2 841			
Сметная прибыль (8 %), тенге			1 995			
Всего			**26 928**			
Временные здания и сооружения (1,3 %)			280			
Непредвиденные работы и затраты (2 %)			**544**			
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.			**27 752**			
НДС (12 %)			3 330			
Итого			**31 082**			

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 1
Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт выполненных работ № 3

по объекту: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двор
№19А,19Б в мкр. Каратал
на Покрытия

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимости с НР и СП тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Тип I										
1	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	196,7	1610,76 / 790,14	31,73 / 12,55	316837 / 155420	6242 / 2468	155175 / –	170519 / 38988	526344
	Раздел 2 Тип II										

2	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	422,6	736,9	232,57	311413	98286	198386	52335	392
					34,88	79,78	14741	33717	–	29100	
3	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-3,000;	м2 основания	-1267,8	40,64	11,91	-51525	-15104	-36421	-5712	-6181
					–	4,17	–	-5289	–	-4579	
4	1131-0501-0102	Основание песчаное. Устройство автогрейдером НР = 88 %	м3 основания	16,904	2275,5	179,9	38465	3041	34183	1685	4336
					73,41	39,87	1241	674	–	3212	
5	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	270,954	3941	129,02	1067830	34958	713590	310051	1488111
					1178,36	38,97	319282	10559	–	110230	
6	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	253,9	1500,78	31,73	381049	8056	172377	220106	649247

	790,14	12,55	200616	3186	–	48092
Всего			**3 038 096**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			691 300			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			135 479			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			45 315			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 237 290			
Накладные расходы, тенге			748 984			
Сметная прибыль (8 %), тенге			225 043			
Всего			**3 038 096**			
Временные здания и сооружения (1,3 %)			31 596			
Непредвиденные работы и затраты (2 %)			**61 394**			
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.			**3 131 086**			
НДС (12 %)			375 730			
Итого			**3 506 816**			

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

Утверждена
Приказом Председателя Агентсва Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г N № 170

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора №19А,19Б в м-не Каратал

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор №6	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	всего к оп
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора №19А,19Б в м-не Каратал	13 874 889	6 658 505							799 021	7 457 52

Заказчик:
Директор ТОО "Асыл-Тау"
_____ Мамырбаев Е.Н

Подрядчик:
Директор ТОО "ПСК Градцентр"
_____ Нильдибаев Н.С.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 11
Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно
(наименование, адрес)

Объект : Работы по благоустройству двора №19А,19Б в м-не Каратал
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 01.07.2019 г.

Акт выполненных работ № 2 за август 2019 г.
на МАФ

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимости с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 МАФ по УСН РК 8.02-03-2018										
1	8601-0602-0402	Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом НР = 91 %	секция	24	18170	71	436080	1704	403992	28370	501606
					1266	33	30384	792	–	37156	
2	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 91 %	шт.	3	45757	174	137271	522	130488	5812	154530

				2087	42	6261	126	–	11447	
3	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м) НР = 0	шт.	3	10182	–	30546	–	30546	–	329
				–	–	–	–	–	2444	
4	8601-0106-0306	Беседка летняя с крышей из поликарбоната НР = 91 %	шт.	2	190634	3285	381268	6570	350066	24244	4379
				12316	1005	24632	2010	–	32441	
5	8601-0106-0108	Домик-беседка с мини -верандой НР = 91 %	комплект	1	561123	670	561123	670	540956	17947	6253
				19497	225	19497	225	–	46326	
6	8601-0103-0301	Лазалка "Слон" НР = 91 %	комплект	1	107058	2475	107058	2475	97263	7362	12357
				7320	770	7320	770	–	9154	
7	8601-0101-0107	Карусель "Ромашка" НР = 69 %	комплект	1	323809	4191	323809	4191	309595	7809	35814
				10023	1295	10023	1295	–	26529	
8	8601-0104-0207	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой НР = 91 %	комплект	2	157128	478	314256	956	272498	37335	37971
				20401	113	40802	226	–	28127	
9	8601-0104-0111	Качалка-балансир "Большая" НР = 91 %	комплект	1	114298	216	114298	216	106543	6915	13091
				7539	60	7539	60	–	9697	
10	8601-0104-0308	Качалка на пружине "Осьминог" НР = 91 %	комплект	1	101956	491	101956	491	95635	5434	115981
				5830	141	5830	141	–	8591	
11	8601-0102-0108	Горка НР = 91 %	комплект	1	432971	286	432971	286	425801	6331	474446

				6884	73	6884	73	–	35144	
12 8601-0301-0108	Столик "Солнышко" НР = 0	шт.	1	88383	–	88383	–	88383	–	954
				–	–	–	–	–	7071	
13 8601-0216-0202	Тренажерный комплекс комбинированный НР = 91 %	шт.	1	659838	7339	659838	7339	632787	19995	7342
				19712	2260	19712	2260	–	54387	
14 8601-0301-0105	Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м) НР = 0	шт.	1	77247	–	77247	–	77247	–	834
				–	–	–	–	–	6180	
15 8601-0903-0101	Щит информационный НР = 91 %	шт.	2	81132	151	162264	302	156760	4801	1804
				2601	37	5202	74	–	13365	
16 8601-0201-0109	Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом НР = 91 %	комплект	1	307426	6360	307426	6360	284210	17120	3505
				16856	1957	16856	1957	–	25964	
17 8601-0805-0102	Ворота футбольные игровые НР = 91 %	комплект	1	108758	1838	108758	1838	100983	5920	12385
				5937	568	5937	568	–	9174	
18 8601-0210-0104	Стойки волейбольные с сеткой НР = 69 %	комплект	1	61379	2698	61379	2698	51165	5776	7252
				7516	855	7516	855	–	5372	
19 8601-0802-0101	Ограждение хоккейной площадки минимальных размеров (по УСН периметр ограждения-96 м , по проекту периметр- 84,5м) НР = 90 %	шт.	0,88021	1220524,65	25707,5	1074318	22628	726874	300759	148508
				369021,03	10634,96	324816	9361	–	110006	

Всего	**6 460 754**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	539 211
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59 246
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 793
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 881 792
Накладные расходы, тенге	501 930
Сметная прибыль (8 %), тенге	478 575
Всего	**6 460 754**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	67 192
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**130 559**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**6 658 505**
НДС (12 %)	799 021
Итого	**7 457 526**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

Утверждена
Приказом Председателя Агентсва Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г № № 170

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов. Благоустройство двора №19А,19Б в м-не Каратал

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат от 25 июля 2019 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор № 6	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	всего к оп
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
		без НДС		в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов. Благоустройство двора №19А,19Б в м-не Каратал	6 417 363	5 729 788							687 575	аванс- 5223 1 193 52

Заказчик:
Директор ТОО "Асыл-Тау"
_____Мамырбаев Е.Н

Подрядчик:
Директор ТОО "ПСК Градцентр"
_____Нильдибаев Н.С.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт выполненных работ № 1

по объекту: "Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Благоустройст двора м-н Каратал №19А,19Б"

на Покрытия от 25 июля 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимос с НР и С тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Тип I											
1	1127-0302-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР = 108 %	м2 покрытия	843,1	97,96	94,62	82589	79777	–	10166	10017
					3,34	7,83	2812	6601	–	7420	

2	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,8515	47744	422606	422606	–	456
					–	–	–	33808	
Раздел 2 Тип II									
3	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,0624	47744	193955	193955	–	2094
					–	–	–	15516	
Раздел 3 Тип III									
4	2206-0105-0101	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм К=1,020;	м2	151,47	4821	730237	730237	–	7886
					–	–	–	58419	
5	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,552	47744	26355	26355	–	284
					–	–	–	2108	
Раздел 4 Тип IV									
6	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 К=4,000;	кг	186,464	1631	304123	304123	–	32845
					–	–	–	24330	
7	2206-0105-0101	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм К=1,020;	м2	594,354	4821	2865381	2865381	–	309461
					–	–	–	229230	
8	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,5936	47744	76085	76085	–	8217
					–	–	–	6087	

Всего	**5 088 415**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 812
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	79 777
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 601
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 618 742
Накладные расходы, тенге	10 166
Сметная прибыль (8 %), тенге	376 918
Всего	**5 088 415**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	52 920
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**102 827**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**5 244 162**
НДС (12 %)	629 299
Итого	**5 873 461**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № 067-к от 26.06.2019 г.

Акт выполненных работ № 1

по объекту: "Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Благоустройст двора м-н Каратал №19А,19Б"

на Подготовительные работы от 25 июля 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимост с НР и СГ тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	249,3	782,34	–	195037	–	–	210640	438131
					782,34	–	195037	–	–	32454	

2	8601-0805-0102	Ворота футбольные игровые НР = 91 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	комплект	1	7224	1287	7224	1287	–	5765	14
					5937	398	5937	398	–	1039	
3	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,34	2702,94	–	919	–	–	662	17
					2702,94	–	919	–	–	126	
4	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,34	19652,94	1167,65	6682	397	4364	1833	91
					5650	273,53	1921	93	–	681	
5	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	17,9496	97		1741		–	–	18
					–		–		–	139	
6	4102-0102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	17,9496	323		5798		–	–	626
					–		–		–	464	

Всего	**471 204**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	203 814
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 684
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	491
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 364
- перевозка грузов, тенге	7 539
Накладные расходы, тенге	218 900
Сметная прибыль (8 %), тенге	34 903

Всего	**471 204**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	4 901
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 522**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**485 627**
НДС (12 %)	58 275
Итого	**543 902**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл Тау" Мамырбаев Е.Н.

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

Утверждена
Приказом Председателя Агентсва Республик
Казахстан по делам строительства и жилищн
коммунального хозяйства от "02" мая 2012г
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов. Благоустройство двора №19А,19Б в м-не Каратал

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат от 25 июля 2019 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор № 6	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	всего к о
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов. Благоустройство двора №19А,19Б в м-не Каратал	6 417 363	5 729 788							687 575	аванс- 5223 1 193 52

Заказчик:
Директор ТОО "Асыл-Тау"
_____Мамырбаев Е.Н

Подрядчик:
Директор ТОО "ПСК Градцентр"
_____Нильдибаев Н.С.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт выполненных работ № 1

по объекту: "Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Благоустройств двора м-н Каратал №19А,19Б"

на Покрытия от 25 июля 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Тип I											
1	1127-0302-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР = 108 %	м2 покрытия	843,1	97,96	94,62	82589	79777	–	10166	100175
					3,34	7,83	2812	6601	–	7420	

2	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,8515	47744 / –	422606 / –	422606 / –	– / 33808	456
Раздел 2 Тип II									
3	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,0624	47744 / –	193955 / –	193955 / –	– / 15516	209
Раздел 3 Тип III									
4	2206-0105-0101	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм К=1,020;	м2	151,47	4821 / –	730237 / –	730237 / –	– / 58419	7886
5	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,552	47744 / –	26355 / –	26355 / –	– / 2108	284
Раздел 4 Тип IV									
6	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 К=4,000;	кг	186,464	1631 / –	304123 / –	304123 / –	– / 24330	32845
7	2206-0105-0101	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм К=1,020;	м2	594,354	4821 / –	2865381 / –	2865381 / –	– / 229230	3094611
8	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,5936	47744 / –	76085 / –	76085 / –	– / 6087	82172

Всего	**5 088 415**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 812
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	79 777
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 601
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 618 742
Накладные расходы, тенге	10 166
Сметная прибыль (8 %), тенге	376 918
Всего	**5 088 415**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	52 920
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**102 827**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**5 244 162**
НДС (12 %)	629 299
Итого	**5 873 461**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № 067-к от 26.06.2019 г.

Акт выполненных работ № 1

по объекту: "Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Благоустройст двора м-н Каратал №19А,19Б"

на Подготовительные работы от 25 июля 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимост с НР и СП тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	249,3	782,34	–	195037	–	–	210640	438131
					782,34	–	195037	–	–	32454	

2	8601-0805-0102	Ворота футбольные игровые НР = 91 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	комплект	1	7224	1287	7224	1287	–	5765	14
					5937	398	5937	398	–	1039	
3	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,34	2702,94	–	919	–	–	662	17
					2702,94	–	919	–	–	126	
4	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,34	19652,94	1167,65	6682	397	4364	1833	91
					5650	273,53	1921	93	–	681	
5	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	17,9496	97		1741		–	–	18
					–		–		–	139	
6	4102-0102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	17,9496	323		5798		–	–	626
					–		–		–	464	

Всего	**471 204**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	203 814
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 684
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	491
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 364
- перевозка грузов, тенге	7 539
Накладные расходы, тенге	218 900
Сметная прибыль (8 %), тенге	34 903

Всего	**471 204**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	4 901
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 522**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**485 627**
НДС (12 %)	58 275
Итого	**543 902**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.