Форма по приложению 3-1
инфраструктурного развития

Заказчик : **Полное товарищество "ЕРКЕН и К" БИН 970740003317**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ" БИН 030240001169**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 25 посещений в с.Токмансай Алгинского района Актюбинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 25 посещений в с.Токмансай Алгинского района Актюбинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№65-24 от 26.04.2024г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за Август месяц 2024 года

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			По лок.смете №02-01-01. Общестроительные работы по чертежам АС										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3**	м^3	159,994	427,0 0,0	427,0 86,0	68 317,0 0,0	68 317,0 13 759,0			68 317,0	
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	6,006	14 161,0 14 161,0	0,0 0,0	85 051,0 85 051,0	0,0 0,0			85 051,0	
3	3	6101-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3**	м^3	34,2	582,0 0,0	582,0 117,0	19 904,0 0,0	19 904,0 4 001,0			19 904,0	
4	4	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км (1,54 км)**	т·км	91,64232	150,0		13 746,0				13 746,0	
5	5	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	м^3	34,2	76,0 14,0	62,0 15,0	2 599,0 479,0	2 120,0 513,0			2 599,0	
6	6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	141,1	64,0 0,0	64,0 15,0	9 030,0 0,0	9 031,0 2 117,0			9 030,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	141,1	610,0	237,0	86 071,0	33 440,0			86 071,0	
						373,0	74,0	52 630,0	10 441,0				
8	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	24,9	3 824,0	0,0	95 218,0	0,0			95 218,0	
						3 824,0	0,0	95 218,0	0,0				
			Итого по разделу 1: Земляные работы					379 936	132 812	0	0	379 936	
								233 378	30 831	0	0		
			Раздел 2: Фундамент										
9	9	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	7,7	8 932,0	5 209,0	68 776,0	40 109,0	39,0		68 776,0	
						3 718,0	1 576,0	28 629,0	12 135,0				
10	10	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	8,855	6 303,0		55 813,0		55 813,0		55 813,0	
11	11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	7,7	9 866,0	2 728,0	75 968,0	21 006,0	13 490,0		75 968,0	
						5 386,0	514,0	41 472,0	3 958,0				
12	12	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	$м^3$	7,854	25 581,0		200 913,0		200 913,0		200 913,0	
13	13	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	$м^3$	1,93	29 275,0	4 867,0	56 501,0	9 393,0	12 032,0		56 501,0	
						18 174,0	885,0	35 076,0	1 708,0				
14	14	212-101-2103 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	$м^3$	1,95895	28 975,0		56 761,0		56 761,0		56 761,0	
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0456	355 061,0		16 191,0		16 191,0		16 191,0	
16	16	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,104341	322 950,0		33 697,0		33 697,0		33 697,0	
17	17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	7,32	1 500,0	42,0	10 980,0	307,0	1 970,0		10 980,0	
						1 189,0	6,0	8 703,0	44,0				
18	18	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50**	кг	17,568	483,0		8 485,0		8 485,0		8 485,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 2: Фундамент					584 085	70 815	399 391	0	584 085	
								113 880	17 845	0	0		
												964 021	
		Итого по акту											
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего										
			Общеплощадочные затраты		8,7%			83869,83				1 047 890,83	
			Итого с общеплощадочными затратами										
			Сметная прибыль		5%			52394,54					
			Непредвиденные работы и затраты		2 %			20957,82				1 121 243,18	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												1 205 336,42	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075										
												1 181 229,70	
			Итого с понижающим коэффициентом согласно		0,98								
			НДС		12 %			141747,56				1 322 977,26	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)
ТОО "РУСТЕМ-ТЕКСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор Конырбаев К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Полное товарищество "ЕРКЕН и К"
(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор Нұртаза Аслан Еркінұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)