Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства",Республика Казахстан, Атырауская область, Индерский район, Индерборская п.а. п. Индерборский, ул. Мендигалиева, дом № 30, к 7**	**060240002707**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз Сәулеті",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, квартал Промзона, ст-е 626**	**010240010997**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №16 от 24.03.2016г.

Номер документа	Дата составления
49	**31.10.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для микрорайонов "Шыгыс" и "Болашак" п. Индерборский Индерского района Атырауской области			работа	1	156 834 078,22	156 834 078,22
				Итого	1	x	156 834 078,22

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Тараз Сәулеті Сарсенов Н.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель _____ / Ильмагазиев Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2016

М.П.

Заказчик: ГУ "Индерский районный отдел стройтельства, архитектуры и градостройтельства"
Подрядчик: ТОО "Тараз Сәулеті "
Наименование объекта:"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для микрорайонов "Шыгыс" и "Болашак" поселок Индерборский Индерского района Атырауской области

Утверждена постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г.
КС №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от Октябрь 2016 года

(тенге)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования			Организационно - правовая форма	
		номер	дата					
		16	24.03.2016 г.	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов,комплексов,работ	Стоимость выполненных работ							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	С начала года по отчетный месяц включительно (Без НДС)	Стоимость оборудования	Прочие затраты	НДС 12%	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	595 482 284,66						63 801 673,36	595 482 284,66
в том числе за отчетный месяц		140 030 426,98	56 506 276,25				16 803 651,24	156 834 078,22
Итого к оплате :							**16 803 651,24**	**156 834 078,22**

Всего к оплате : 156 834 078 тенге 22 тиын (Сто пятьдесят шесть миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи семьдесят восемь тенге двадцать два тиын)

Заказчик:
Руководитель ГУ "Индерского районного отдела строительства, архитектура и градостройтельства "

_____**Имангазиев Б**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Тараз Сәулеті"

_____**Достанов Н.Т**

Заказчик: ГУ "Индерский районный отдел стройтельства, архитектуры и градостройтельства"
Подрядчик: ТОО "Тараз Сәулеті "
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для микрорайонов "Шыгыс" и "Болашак" поселок Индерборский Индерского района Атырауской области
Договор №16 от 24.03.2016 г.

Акт №5
приемки выполненных работ на Октябрь 2016 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

По локальной смете 6-1
На наружные сети водоснабжения

Раздел 2 Колодцы водопроводные

38	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	-0,173	35400		-6124				
		м3								
41	30-18-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм (ГОСТ 8020-90)(кольцо опорное КО-6)	10,71	3940		42197				
		м								
42	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	306	8060		2466360				
		комплект								
43	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	93	585,99	36,99	54497	3440	39988	1,93	179
		задвижка или клапан		317,25	13,5	29504	1256	130	0,07	7
44	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	246	411,46	17,71	101219	4357	76272	1,40	344
		задвижка или клапан		231,75	6,75	57011	1661	130	0,03	7

45	9-2-77	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002 (AVK серия 06)	93	12756		1186308				
		шт								
46	9-2-79	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002 (AVK серия 06)	246	20654		5080884				
		шт								
47	E22-37-3	Установка гидрантов пожарных	122	18075,87	36,99	2205256	4513	47818	1,82	222
		шт								
				288	13,5	35136	1647	130	0,07	9
48	С прайс лист ТОО "ВитаХим-Казахстан"	Пожарная подставка фланцевая (ППДФ) ф100 мм	1	9950,04		9950				
		шт								
49	С прайс лист ТОО "ВитаХим-Казахстан"	Пожарная подставка фланцевая (ППДФ) ф160 мм	1	13301,63		13302				
		шт								
50	С прайс лист ТОО "ВитаХим-Казахстан"	Тройник фланцевый с пожарной подставкой (ППТФ) ф150х150 мм	7	14174,45		99221				
		шт								
51	С прайс лист ТОО "ВитаХим-Казахстан"	Тройник фланцевый с пожарной подставкой (ППТФ) ф 150х100 мм	48	14907,61		715565				
		шт								
52	С прайс лист ТОО "Вита-Хим-Казахстан"	Тройник фланцевый с пожарной подставкой (ППТФ) ф100х100 мм	18	12289,17		221205				
		шт								
53	С прайс лист ТОО "Вита-Хим-Казахстан"	Крест фланцевый с пожарной подставкой (ППКФ) ф 150х150 мм	3	17581,9		52746				
		шт								
54	С прайс лист ТОО "ВитаХим-Казахстан"	Крест фланцевый с пожарной подставкой (ППКФ) ф150х100 мм	5	22958,41		114792				
		шт								
55	С прайс лист ТОО "ВитаХим-Казахстан"	Крест флацевый с пожарной подставкой (ППКФ) ф100х100 мм	39	13441,28		524210				
		шт								
56	С прайс лист "ВитаХим-Казахстан"	Тройник фланцевый ТФ ф150х150 мм	2	5760,55		11521				
		шт								
	С прайс лист "ВитаХим-Казахстан"	Тройник фланцевый ТФ ф150х100 мм	8	4957,56		39660				

57	С прайс лист ТОО "ВитаХим-Казахстан"	Крест фланцевый КФ ф150х150 мм	шт	1	6214,41		6214					
58	С прайс лист ТОО "ВитаХим-Казахстан"	Крест фланцевый КФ ф150х100 мм	шт	3	5411,43		16234					
59	С прайс лист ТОО "ВитаХим-Казахстан"	Крест фланцевый КФ ф100х100 мм	шт	53	3927,65		208165					
60	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1306	300,57	225,64	392544	294686	218184	0,41	541	
			шт		69,53	58,98	90806	77028	130	0,23	295	
61	С прайс лист АЗПТ Шеврон	Муфта без упора UB ф110 SDR11	шт	332	977,55		324547					
62	С прайс лист АЗПТ Шеврон	Муфта без упора UB ф160 SDR11	шт	118	1920,18		226581					
63	С прайс лист АЗПТ Шеврон	Муфта редукционная MR ф160/ф110 SDR 11	шт	2	3503,37		7007					
64	С прайс лист АЗПТ Шеврон	Втулка под фланец ф160 SDR11	шт	118	2166,13		255603					
65	С прайс лист АЗПТ Шеврон	Втулка под фланец ф110 SDR11	шт	310	519,94		161181					
66	С прайс лист АЗПТ Шеврон	Фланец для разъемных соединений из труб ф160 SDR11	шт	118	2601,13		306933					
67	С прайс лист АЗПТ Шеврон	Фланец для разъемных соединений из труб ф110 SDR11	шт	295	2370,85		699401					
68	С прайс лист АЗПТ Шеврон	Резиновая прокладка уплатнение ф160 SDR11	шт	331	1150,66		380868					
69	С прайс лист АЗПТ Шеврон	Резиновая прокладка уплатнения ф110 SDR11	шт	911	1134,75		1033757					
70	С прайс лист АЗПТ Шеврон	Седелка с резьбовым отводом типа VAM-RG ф160/ф2	шт	7	11584,84		81094					
71	С прайс листы АЗПТ Шеврон	Седелка с резьбовым отводом типа VAM-RG ф110/ф2	шт	9	7246,52		65219					

72	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	*шт*	145	156,43	21,43	22682	3107	23751	0,60	87
			фланец		126	–	18270	–	130	–	–
75	8-9-75	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	*комплект*	145	2350		340750				
76	1-1-699	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	*кг*	81,44	166		13519				
77	8-10-24	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 159х4,5 мм	*шт*	3	296		888				
79	8-10-118	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	*шт*	145	444		64380				
86	8-10-68	Спец. соединения стальные: ниппель двойной чугунный, d 25 мм	*шт*	978	323		315894				
87	8-10-71	Спец. соединения стальные: ниппель двойной чугунный, d 50 мм	*шт*	725	1010		732250				
88	8-10-55	Полуниппель приварной, d 50 мм	*шт*	705	304		214320				
89	8-10-193	Заглушки чугунные, d 50 мм	*шт*	236	349		82364				
90	8-10-193	Заглушки чугунные, d 25 мм	*шт*	251	349		87599				
91	8-10-107	Крестовина переходная чугунная ф50/ф25	*шт*	489	251		122739				
92	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	*шт*	236	473,47	39,24	111739	9261	81562	1,47	347
					254,25	15,75	60003	3717	128	0,07	17

93	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	727	473,47	39,24	344213	28527	251251	1,47	1069
		шт		254,25	15,75	184840	11450	128	0,07	51
94	9-1-17	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	236	999		235764				
		шт								
95	9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	727	430		312610				
		шт								
96	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1709	300,57	225,64	513674	385619	285511	0,41	708
		шт		69,53	58,98	118827	100797	130	0,23	386
97	АЗПТ Шеврон	Отвод компрессионный редукционный с НР и переходом ф32/ф1	472	91,97		43410				
		шт								
98	АЗПТ Шеврон	Соединительная компрессионная редукционная муфта с НР ф32/ф1	255	154,54		39408				
		шт								
99	АЗПТ Шеврон	Отвод компрессионный ф32	982	164,92		161951				
		шт								
100	8-10-55	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	85	304		25840				
		шт								
101	8-10-76	Колено ф50 мм	85	227		19295				
		шт								
106	С прайс лис	Пенетрон для гидроизоляций бетона	1334,445	523,69		698836				
		шт								
110	1-1-418	Мастика тиоколовая строительного назначения (лента12)	188,92	655		123743				
		кг								
111	1-1-975	Ткань стеклянная электроизоляционная, марка Э1/1-100 (телефоновая лента 526 катушек по 5 м)	30	171		5130				
		м2								
114	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	138,39	13700		1895943				
		м3								
115	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	20,51	9310		190948				

		м3							
	Всего прямые затраты				**23 818 009**	**733 510**			**2 428**
					594 396	**197 555**			**771**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				22 490 103				
	Всего заработаная плата				791 951				
	Накладные расходы, тенге				1 024 337				
	- заработная плата, тенге				153 650				
	- трудоемкость, чел-ч				512				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 490 541				
	Всего				**26 332 886**				
	Сметная заработаная плата				945 602				
	Нормативная трудоемкость				3 711				
	Всего по старой локальному смете 6-1				**26 332 886**				

По локальной смете 6-2
На наружные сети водоснабжения. Общестроительные работы

1 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	211,2	23,36	22,08	4934	4663	1401	0,01	2
	м3 грунта		1,28	5,56	270	1174	97	0,02	4
2 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	108,8	6,48	6,48	705	705	222	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	228	97	0,01	1
3 Е1-30-1	Планировка излишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	102,4	0,28	0,28	29	29	9	–	–
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,09	–	9	97	0,00	–
4 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания 100 мм	4,58	4772,77	100,89	21859	462	876	0,85	4
	м3 основания		123,75	38,25	567	175	118	0,18	1

5	Е13-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	4,58	5652,57	462,96	25889	2120	8690	11,00	50
		м3		1935	173,25	8862	793	90	0,85	4
6	Е11-2-9	Устройство уплатняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В20 100 мм	3,14	16699,08	–	52435	–	2190	3,66	11
		м3 подстилающего слоя		567	–	1780	–	123	–	–
7	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	12	302,09	197,24	3625	2367	2896	0,65	8
		шт сборных конструкций		104,85	67,51	1258	810	140	0,25	3
8	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	27	408,67	272,99	11034	7371	8700	0,83	22
		шт сборных конструкций		135,68	94,48	3663	2551	140	0,36	10
9	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	13,665	26900		367589				
		м3								
10	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (Скоба -МН-1)	0,00285	93997,62	304,24	268	1	99	198,00	1
		т		33075	114,75	94	–	105	0,56	–
11	Е6-1-1	Устройство монолитного участка кл.В15	6,27	14162,17	66,01	88797	414	1453	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1227	156	105	0,12	1
12	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	8,05	19670,89	241,1	158351	1941	11610	8,06	65
		м3		1282,5	91,08	10324	733	105	0,44	4
13	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,7023	50900		35747				
		т								
14	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,3948	52400		20688				
		т								

15 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0152	47400		720				
	т								
16 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона КО6	0,04	6846,38	1879,87	274	75	103	8,86	–
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	57	22	130	2,06	–
17 30-18-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм (ГОСТ 8020-90) (кольцо опорное КО-6)	0,14	3940		552				
	м								
18 Е23-24-1	Установка люка	2	8379,15	35,42	16758	71	579	1,31	3
	шт		209,25	13,5	419	27	130	0,07	–
19 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	61,5	245,44	3,82	15095	235	2815	0,21	13
	м2 поверхности		37,35	1,44	2297	89	118	0,01	–
	Всего прямые затраты				**825 347**	**20 454**			**187**
					30 820	**6 768**			**27**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				774 073				
	Всего заработаная плата				37 588				
	Накладные расходы, тенге				41 642				
	- заработная плата, тенге				6 246				
	- трудоемкость, чел-ч				21				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				52 019				
	Всего				**919 008**				
	Сметная заработаная плата				43 835				
	Нормативная трудоемкость				235				
	Всего по старой локальному смете 6-2				**919 008**				

По локальной смете 4-1-1
На электроснабжение .ВЛ-10 кв

Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	6,444	41504,56	31105,06	267455	200441	105364	51,10	329
	км линии		9157,5	6414,57	59011	41335	105	22,72	146
Е33-111-8	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6	10	2673,15	2069,02	26732	20690	7785	2,12	21
	опора		393,75	347,67	3938	3477	105	1,16	12
16-7-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	3,9585	165875		656616				
	т								
	Всего прямые затраты				**950 803**	**221 131**			**350**
					62 948	**44 812**			**158**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				666 723				
	Всего заработаная плата				107 761				
	Накладные расходы, тенге				113 149				
	- заработная плата, тенге				16 972				
	- трудоемкость, чел-ч				57				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				63 837				
	Всего				**1 127 789**				
	Сметная заработаная плата				124 733				
	Нормативная трудоемкость				565				

Всего по старой локальному смете 4-1-1 **1 127 789**

По локальной смете 4-1-4
На распределительный пункт 10 кВ. Общестроительные работы

1 Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	400	1,41	1,41	564	564	116	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,3	–	120	97	0,00	–

2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы							
		м3 грунта	24,3	218,93	–	5320	–	6012	1,54	37
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы+ распланировка		218,93	–	5320	–	113	–	–
		м3 грунта	24,3	134,1	–	3259	–	3682	0,97	24
4	Е1-134-1			134,1	–	3259	–	113	–	–
		Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	24,3	21,55	4,52	524	110	401	0,11	3
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	414	–	97	–	–
5	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,8	4772,77	100,89	13364	282	535	0,85	2
		м3 основания		123,75	38,25	347	107	118	0,18	1
6	Е13-49-1	Пропитка щебня БКТПН-1000 битумом	2,8	5652,57	462,96	15827	1296	5313	11,00	31
		м3		1935	173,25	5418	485	90	0,85	2
7	Е6-3-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 25 м3 под оборудование	21,94	16693,41	210,97	366253	4629	12588	3,06	67
		м3		470,25	76,19	10317	1672	105	0,34	8
8	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	21,94	132		2896				
		м3								
9	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	21,94	876		19219				
		м3								
10	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01959	50600		991				
		т								
11	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,1395	52400		7310				
		т								
12	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,77764	51000		39660				
		т								
13	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,3246	61300		19898				

14	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	*т*	0,11264	70437,87	304,24	7934	34	1158	58,00	7
			т		9675	114,75	1090	13	105	0,56	–
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя		55,1	245,44	3,82	13524	210	2522	0,21	12
			м2 поверхности		37,35	1,44	2058	79	118	0,01	–
		Всего прямые затраты					**516 543**	**7 126**			**182**
							28 222	**2 476**			**10**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					481 195				
		Всего заработаная плата					30 698				
		Накладные расходы, тенге					32 328				
		- заработная плата, тенге					4 849				
		- трудоемкость, чел-ч					16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					32 932				
		Всего					**581 803**				
		Сметная заработаная плата					35 547				
		Нормативная трудоемкость					209				
		Всего по старой локальному смете 4-1-4					**581 803**				

По локальной смете 4-2-1
На ВЛ-0,4 кВ от №1 КТПНГ-1250/10/0,4 кВ мкр "Болашак"

6	18-4-1533	Хомут Х 10	*шт*	318	765	243270
7	18-4-1533	Хомут Х 12	*шт*	100	765	76500
8	1-4-57	Кронштейны У4	*100шт*	0,43	21700	9331
9	1-1-57	Болты строительные с гайками, м 16х200	*т*	0,00068	119700	81
10	2-1-41	Проводник ЗП2		0,198	147100	29126

11	18-4-291	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	893	446		398278			
		т							
12	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	893	8		7144			
		шт							
13	18-4-2004	Зажимы соединительные плашечные ПА-4-1 ГОСТ Р 51177-98	597	277		165369			
		шт							
14	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	207	155		32085			
		шт							
15	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	620	53,87	12,24	33399	7589	20507	0,18	112
		м шин заземления							
16	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,9796	29,25 44300	2,25	18135 43396	1395	105	0,01	6
		т							
17	Е33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,39292	1100,25	–	432	–	454	6,71	3
		т							
18	Е33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,30552	1100,25 846	– –	432 258	– –	105 271	– 5,15	– 2
		т							
19	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	16,912	846 7259,41	– 4310,78	258 122771	– 72904	105 69511	– 16,10	– 272
		км линии							
20	16-7-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	3,4462428	2745 165875	1169,46	46423 571646	19778	105	4,45	75
		т							
23	П9-15-1	Погрузка изделий металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - при автомобильных перевозках	6,093515	234,3	–	1428	–	–	–	–
		т							
24	П9-15-2	Разгрузка изделий металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - при автомобильных перевозках	6,093515	– 232,8	– –	– 1419	– –	– –	– –	– –
		т							

25	П8-176-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами / расстояние перевозки 180 км, 1 класс груза		–	–	–	–	–	–	–
			6,791955	775,56	–	5268	–	1054	3,26	22
		т								
				155,11	–	1054	–	100	–	–
	Всего прямые затраты					**1 741 201**	**80 493**			**410**
						66 303	**21 173**			**81**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					1 594 406				
	Всего заработаная плата					87 476				
	Накладные расходы, тенге					91 797				
	- заработная плата, тенге					13 770				
	- трудоемкость, чел-ч					46				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					109 980				
	Всего					**1 942 978**				
	Сметная заработаная плата					101 245				
	Нормативная трудоемкость					538				
	Всего по старой локальному смете 4-2-1					**1 942 978**				

По локальной смете 4-2-2
На ВЛ-0,4 кВ от №2 КТПНГ-1600/10/0,4 кВ мкр. "Болашак"

6	18-4-1533	Хомут Х10	448	765	342720
		шт			
7	18-4-1533	Хомут Х12	100	765	76500
		шт			
8	1-4-57	Кронштейны для скрещивания проводов телефонных и радиотрансляционных цепей диаметром 4-4,5 мм КС-4/4.5	0,4	21700	8680
		100шт			
9	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,00068	119700	81
		т			
10	2-1-41	Проводник ЗП2	0,258	147100	37952

		т							
11	18-4-291								
	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	1097	446		489262				
		шт							
12	18-4-1331								
	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	1097	8		8776				
		шт							
13	18-4-2004								
	Зажимы соединительные плашечные ПА-4-1 ГОСТ Р 51177-98	517	277		143209				
		шт							
14	18-4-1996								
	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	268	155		41540				
		шт							
15	Е33-118-1								
	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	850	53,87	12,24	45790	10404	28114	0,18	153
		м шин заземления							
			29,25	2,25	24863	1913	105	0,01	9
16	4-1-9								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	1,343	44300		59495				
		т							
17	Е33-27-1								
	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,48268	1100,25	–	531	–	558	6,71	3
		т							
			1100,25	–	531	–	105	–	–
18	Е33-27-2								
	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,2983	846	–	252	–	265	5,15	2
		т							
			846	–	252	–	105	–	–
19	Е33-108-1								
	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	26,204	7259,41	4310,78	190226	112960	107703	16,10	422
		км линии							
			2745	1169,46	71930	30645	105	4,45	117
20	16-7-28								
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	5,3397201	165875		885726				
		т							
	Всего прямые затраты				**2 330 740**	**123 364**			**580**
					97 576	**32 557**			**125**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2 109 800				
	Всего заработаная плата				130 133				

	Накладные расходы, тенге				136 640				
	- заработная плата, тенге				20 496				
	- трудоемкость, чел-ч				68				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				148 043				
	Всего				**2 615 422**				
	Сметная заработаная плата				150 629				
	Нормативная трудоемкость				773				
	Всего по старой локальному смете 4-2-2				**2 615 422**				

По локальной смете 4-2-3

На ВЛ-0,4 кВ от №3 КТПНГ-1600/10/0,4 кВ мкр. "Болашак"

6	18-4-1533	Хомут Х10	*шт*	458	765		350370				
7	18-4-1533	Хомут Х12	*шт*	124	765		94860				
8	1-4-57	Кронштейны У4	*100шт*	0,26	21700		5642				
9	1-1-57	Болты строительные с гайками, м16х200	*т*	0,00204	119700		244				
10	2-1-41	Проводник ЗП2	*т*	0,2855	147100		41997				
11	18-4-291	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	*шт*	1230	446		548580				
12	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	*шт*	1230	8		9840				
13	18-4-2004	Зажимы соединительные плашечные ПА-4-1 ГОСТ Р 51177-98	*шт*	598	277		165646				
14	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	*шт*	295	155		45725				
15	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	*м шин заземления*	860	53,87	12,24	46328	10526	28445	0,18	155

16 4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм		29,25	2,25	25155	1935	105	0,01	9
	т	1,3588	44300		60195				
17 Е33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную		1100,25	–	595	–	322	6,71	4
	т	0,5412	1100,25	–	595	–	322	–	–
18 Е33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную		846	–	287	–	301	5,15	2
	т	0,33934	846	–	287	–	105	–	–
19 Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км линий) с помощью механизмов		7259,41	4310,78	211539	125616	119771	16,10	469
	км линии	29,14	2745	1169,46	79989	34078	105	4,45	130
20 16-7-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80		165875		984966				
	т	5,9380035	234,3	–	2206	–	–	–	–
23 П9-15-1	Погрузка изделий металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - при автомобильных перевозках		–	–	–	–	–	–	–
	т	9,41389	232,8	–	2192	–	–	–	–
24 П9-15-2	Разгрузка изделий металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - при автомобильных перевозках		–	–	–	–	–	–	–
	Всего прямые затраты				**2 571 213**	**136 143**			**629**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**106 027**	**36 013**			**138**
	Всего заработаная плата				2 329 043				
	Накладные расходы, тенге				142 040				
	- заработная плата, тенге				148 839				
	- трудоемкость, чел-ч				22 326				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				74				
	Всего				163 203				
					2 883 255				

Сметная заработаная плата		164 366
Нормативная трудоемкость		842

Всего по старой локальному смете 4-2-3 **2 883 255**

По локальной смете 4-2-4

На ВЛ-0,4 кВ от №4 КТПНГ-1000/10/0,4 кВ мкр "Шыгыс"

1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	67	1534,11	878,23	102785	58841	52950	3,06	205
		опора		506,25	246,42	33919	16510	105	1,03	69
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	10	3155,76	1990,26	31558	19903	16122	5,98	60
		опора		985,5	549,9	9855	5499	105	2,29	23
3	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	16	27400		438400				
		шт								
4	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	71	28900		2051900				
		шт								
5	1-7-43	Траверсы,тип ТН9	197	3020		594940				
		шт								
6	18-4-1533	Хомут Х10	126	765		96390				
		шт								
7	18-4-1533	Хомут Х12	60	765		45900				
		шт								
8	1-4-57	Кронштейны У3,У4	0,09	21700		1953				
		100шт								
9	1-1-57	Болты строительные с гайками, м16х200	0,00136	119700		163				
		т								
10	2-1-41	Проводник ЗП2	0,087	147100		12798				
		т								
11	18-4-291	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	397	446		177062				
		шт								

12 18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	397	8		3176				
	шт								
13 18-4-2004	Зажимы соединительные плашечные ПА-4-1 ГОСТ Р 51177-98	179	277		49583				
	шт								
14 18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	86	155		13330				
	шт								
15 Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	340	53,87	12,24	18316	4162	11246	0,18	61
	м шин заземления								
			29,25	2,25	9945	765	105	0,01	3
16 4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,5372	44300		23798				
	т								
17 Е33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,17468	1100,25	–	192	–	202	6,71	1
	т								
			1100,25	–	192	–	105	–	–
18 Е33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,1007	846	–	85	–	89	5,15	1
	т								
			846	–	85	–	105	–	–
19 Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	8,968	7259,41	4310,78	65102	38659	36860	16,10	144
	км линии								
			2745	1169,46	24617	10488	105	4,45	40
20 16-7-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	1,8274542	165875		303129				
	т								
21 П9-11-1	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	71,25	152,8	–	10887	–	–	–	–
	т								
			–	–	–	–	–	–	–
22 П9-11-2	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	71,25	140	–	9975	–	–	–	–
	т								

23 П9-15-1	Погрузка изделий металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - при автомобильных перевозках		–	–	–	–	–	–	–
		2,971705	234,3	–	696	–	–	–	–
	т								
24 П9-15-2	Разгрузка изделий металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - при автомобильных перевозках		–	–	–	–	–	–	–
		2,971705	232,8	–	692	–	–	–	–
	т								
25 П8-176-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных перевозимых, автомобилями-самосвалами / расстояние перевозки 180 км, 1 класс груза		–	–	–	–	–	–	–
		74,497085	775,56	–	57777	–	11555	3,26	243
	т								
26 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен , фундаментов		155,11	–	11555	–	100	–	–
		400,2	245,44	3,82	98225	1529	18318	0,21	85
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	14947	576	118	0,01	3
	Всего прямые затраты				**4 208 812**	**123 093**			**800**
					105 116	**33 838**			**138**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3 980 603				
	Всего заработаная плата				138 954				
	Накладные расходы, тенге				147 342				
	- заработная плата, тенге				22 101				
	- трудоемкость, чел-ч				74				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				261 369				
	Всего				**4 617 524**				
	Сметная заработаная плата				161 055				
	Нормативная трудоемкость				1 011				

Всего по старой локальному смете 4-2-4 **4 617 524**

По локальной смете 4-2-5

На ВЛ-0,4 кВ от №5 КТПНГ-1600/10/0,4 кВ мкр. "Шыгыс"

1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	176	1534,11	878,23	270003	154568	139093	3,06	539
		опора		506,25	246,42	89100	43370	105	1,03	181
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	47	3155,76	1990,26	148321	93542	75772	5,98	281
		опора		985,5	549,9	46319	25845	105	2,29	108
3	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	270	28900		7803000				
		шт								
4	1-7-43	Траверсы, тип ТН9	471	3020		1422420				
		шт								
5	18-4-1533	Хомут Х10	446	765		341190				
		шт								
6	1-4-57	Кронштейны У3	0,28	21700		6076				
		100шт								
7	1-1-57	Болты строительные с гайками, м16х200	0,00476	119700		570				
		т								
8	2-1-41	Проводник ЗП2	0,225	147100		33098				
		т								
9	18-4-291	Изоляторы штыревые стеклянные НС 18А ГОСТ 1232-93	1004	446		447784				
		шт								
10	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	1004	8		8032				
		шт								
11	18-4-2004	Зажимы соединительные плашечные ПА-4-1 ГОСТ Р 51177-98	579	277		160383				
		шт								
12	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	267	155		41385				
		шт								
13	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	890	53,87	12,24	47 944	10 894	29 437	0,18	160
		м шин заземления		29,25	2,25	26 033	2 003	105	0,01	9
14	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	1,4062	44300		62 295				

15	Е33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,44176	1100,25	–	486	–	510	6,71	3
		т		1100,25	–	486	–	105	–	–
16	Е33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,32148	846	–	272	–	286	5,15	2
		т		846	–	272	–	105	–	–
17	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	22,5	7259,41	4310,78	163 337	96 993	92 479	16,10	362
		км линии		2745	1169,46	61 763	26 313	105	4,45	100
18	16-7-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	4,58493	165875		760 525				
		т								
19	П9-11-1	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	202,5	152,8	–	30 942	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
20	П9-11-2	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	202,5	140	–	28 350	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
21	П9-15-1	Погрузка изделии металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - при автомобильных перевозках	7,3687	234,3	–	1 726	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
22	П9-15-2	Разгрузка изделий металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - при автомобильных перевозках	7,3687	232,8	–	1 715	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
23	П8-176-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами / расстояние перевозки 180 км, 1 класс груза	210,63194	775,56	–	163 358	–	32 671	3,26	687
		т		155,11	–	32 671	–	100	–	–

24	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1242	245,44	3,82	304 836	4 744	56 849	0,21	263
		м2 поверхности		37,35	1,44	46 389	1 788	118	0,01	9
		Всего прямые затраты				**12 248 048**	**360 741**			**2 297**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**303 031**	**99 319**			**407**
		Всего заработаная плата				11 584 276				
		Накладные расходы, тенге				402 350				
		- заработная плата, тенге				427 097				
		- трудоемкость, чел-ч				64 065				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				214				
						760 509				
		Всего				**13 435 655**				
		Сметная заработаная плата				466 415				
		Нормативная трудоемкость				2 917				
		Всего по старой локальному смете 4-2-5				**13 435 655**				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**54 456 318,25**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				653 475,82				
		Итого:				**55 109 794,07**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,134 %)				624 945,06				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				551 097,94				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				220 439,18				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**56 506 276,25**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**144 510 244,56**				
		Налог (2 %)				2 890 204,89				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**147 400 449,45**				

Коэфициент договорная сумма К=0,95	**140 030 426,98**
НДС (12 %)	16 803 651,24
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**156 834 078,22**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Индерского районного отдела строительства, архитектура и градостройтельства "

_____Имангазиев Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Тараз Сәулеті"

_____Достанов Н.Т

Технадзор:
ТОО "Жайыкстройинжиниринг"

_____Доскенжиев С.Е.