Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик:ТОО "Энергихолдин-А"
Подрядчик:ТОО "АСК-7НС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство компрессорной станции Кожасай в Актюбинской области Байганинский район канализации"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		15/1	**15.04.2019г**				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты: на приобретение материа	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	НДС	Всего к оплате
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по обьекту	**299 890 947,85**	**299 506 943,21**							**384 004,64**	**299 890 947,85**
Строительство компрессорной станции Кожасай в Актюбинской области Байганинский район		299 506 943,21							384 004,64	299 890 947,85

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Нурымбет Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью"Энергихолдин-А"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Базарбаев А.Д.**
должность, подпись, расшифровка подписи

Заказчик: ТОО "Энергохолдинг-А"

Подрядчик: ТОО "АСК-7НС"

Стройка : Строительство компрессорной станции Кожасай в Актюбинской области Байганинский район

Объект : Наружное Водоснабжение

Договор подряда (контракт) №15/1 от 15.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ №1

по локальной смете 2-1-

за сентябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1391-0301-043201040108-04**	**Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), диаметр условного прохода 300 мм, установка НР=0**	**шт.**	**2**	18170,3	0	36341	0	0	0	39248
					———	———	———	———	———	———	
					18170,3	0	36341	0	0	2907	
2	**1391-0301-042801040107-04**	**Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), диаметр условного прохода 250 мм, установка НР=0**	**шт.**	**9**	17003,4	0	153031	0	0	0	165273
					———	———	———	———	———	———	
					17003,4	0	153031	0	0	12242	

3	**1391-0301-042001040105-04**	**Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), диаметр условного прохода 150 мм, установка НР=0**	**шт.**	**3**	10168,7	0	30506	0	0	0	32946
					———	———	———	———	———	———	
					10168,7	0	30506	0	0	2440	
4	**1391-0301-041201040103-04**	**Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), диаметр условного прохода 100 мм, установка НР=0**	**шт.**	**3**	8501,7	0	25505	0	0	0	27545
					———	———	———	———	———	———	
					8501,7	0	25505	0	0	2040	
5	**1391-0301-040401040101-04**	**Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), диаметр условного прохода 50 мм, установка НР=0**	**шт.**	**14**	6334,6	0	88684	0	0	0	95779
					———	———	———	———	———	———	
					6334,6	0	88684	0	0	7095	
6	**1319-0105-0901**	**Трубопровод из бесшовных труб, диаметр и толщина труб 57х4 мм. Монтаж на поверхности НР=61 %**	**м**	**24**	9539,26	1431,01	228942	34344	12860	120543	377444
					———	———	———	———	———	———	
					7572,4	661,43	181738	15874	0	27959	
7	**1319-0105-0902**	**Трубопровод из бесшовных труб, диаметр и толщина труб 108х4,5 мм. Монтаж на поверхности НР=61 %**	**м**	**0,6**	11670,2	2197,96	7002	1319	417	3567	11415
					———	———	———	———	———	———	
					8777,1	970,01	5266	582	0	846	

8	**1319-0105-0903**	**Трубопровод из бесшовных труб, диаметр и толщина труб 159х6 мм. Монтаж на поверхности НР=61 %**	**м**	**63,5**	12209,77	2283,28	775320	144988	51130	392564	1261315
					———	———	———	———	———	———	
					9121,3	1013,29	579203	64344	0	93431	
9	**1319-0105-0905**	**Трубопровод из бесшовных труб, диаметр и толщина труб 273х8 мм. Монтаж на поверхности НР=61 %**	**м**	**882**	18614,9	4290,51	16418342	3784230	1249697	7955061	26323275
					———	———	———	———	———	———	
					12907,5	1878,31	11384415	1656669	0	1949872	
10	**1319-0105-0906**	**Трубопровод из бесшовных труб, диаметр и толщина труб 325х8 мм. Монтаж на поверхности НР=61 %**	**м**	**1,3**	22058,17	5501,72	28676	7152	2283	13663	45726
					———	———	———	———	———	———	
					14800,6	2428,12	19241	3157	0	3387	
11	**1125-0202-0101**	**Отводы гнутые на трубопровод диаметром до 150 мм. Установка НР=91 %**	**шт.**	**17**	52278,69	29686,96	888738	504678	12575	482660	1481110
					———	———	———	———	———	———	
					21852	9347,76	371484	158912	0	109712	
12	**1125-0202-0103**	**Отводы гнутые на трубопровод диаметром до 300 мм. Установка НР=91 %**	**шт.**	**67**	77683,29	47047,63	5204780	3152191	100477	2662618	8496790
					———	———	———	———	———	———	
					29136	14534,95	1952112	973842	0	629392	
13	**1391-1908-020108020101-01**	**Установка стальных тройников; диаметр трубопровода до 108 мм НР=0**	**шт.**	**4**	15661,8	0	62647	0	0	0	67659
					———	———	———	———	———	———	
					15661,8	0	62647	0	0	5012	

14	1391-1908-020208020102-01	Установка стальных тройников; диаметр трубопровода 159 мм НР=0	шт.	3	24995,6	0	74987	0	0	0	80986
					———	———	———	———	———	———	
					24995,6	0	74987	0	0	5999	
15	1391-1908-020308020103-01	Установка стальных тройников; диаметр трубопровода 219 мм НР=0	шт.	1	31323,6	0	31324	0	0	0	33830
					———	———	———	———	———	———	
					31323,6	0	31324	0	0	2506	
16	1391-1908-020408020104-01	Установка стальных тройников; диаметр трубопровода 273 мм НР=0	шт.	8	37968	0	303744	0	0	0	328044
					———	———	———	———	———	———	
					37968	0	303744	0	0	24300	
17	1391-1908-020508020105-01	Установка стальных тройников; диаметр трубопровода 325 мм НР=0	шт.	6	49516,6	0	297100	0	0	0	320868
					———	———	———	———	———	———	
					49516,6	0	297100	0	0	23768	
18	1391-1908-010408010104-01	Установка стальных отводов, колен, патрубков, переходов; диаметр трубопровода 273 мм НР=0	шт.	2	21198,8	0	42398	0	0	0	45790
					———	———	———	———	———	———	
					21198,8	0	42398	0	0	3392	
19	1391-0105-095005040501-07	Монтаж фланца 1-250-16 НР=0	фланцевое соединение	4	6711,9	0	26848	0	0	0	28996
					———	———	———	———	———	———	
					6711,9	0	26848	0	0	2148	
20	1391-0105-095005040501-07	Монтаж соеденительных деталей трубопроводов , диаметр трубопроводов свыше 50 до 250 мм НР=0	фланцевое соединение	108	6711,9	0	724885	0	0	0	782876
					———	———	———	———	———	———	
					6711,9	0	724885	0	0	57991	
21	1303-0802-0302	Опора под трубопровод. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	193	9377,35	1724,62	1809829	332852	33839	943421	2973510
					———	———	———	———	———	———	
					7477,4	536,03	1443138	103454	0	220260	

22	**1113-0301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 в два слоя НР=69 % К=2,000;**	**м2**	**1648**	108,33	2,91	178528	4796	78692	65964	264051
					———	———	———	———	———	———	
					57,67	0,34	95040	560	0	19559	
23	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР=69 % К=2,000;**	**м2**	**1648**	91,72	2,09	151155	3444	92173	38708	205052
					———	———	———	———	———	———	
					33,7	0,34	55538	560	0	15189	
24	**1122-0701-0203**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Промывка без дезинфекции НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,0246**	37496	0	922	0	192	723	1777
					———	———	———	———	———	———	
					29684,6	0	730	0	0	132	
25	**1122-0701-0205**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,0635**	53542,3	0	3400	0	1140	2237	6088
					———	———	———	———	———	———	
					35592,7	0	2260	0	0	451	
26	**1122-0701-0207**	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка без дезинфекции НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,882**	90806,8	0	80092	0	43488	36238	125636
					———	———	———	———	———	———	
					41500,8	0	36604	0	0	9306	
27	**1122-0701-0207**	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка без дезинфекции НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,0013**	90806,8	0	118	0	64	53	185
					———	———	———	———	———	———	
					41500,8	0	54	0	0	14	
28	**1125-0126-0101**	**Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом НР=91 %**	**км трубопровода**	**0,9714**	500325,35	411821,47	486016	400043	9025	154320	691563
					———	———	———	———	———	———	
					79213,5	95360,87	76948	92634	0	51227	

29	**1125-0127-0501**	**Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание гидравлическое НР=91 %**	**км трубопровода**	**0,9714**	775508,45	701686,65	753329	681618	10986	166783	993721
					———	———	———	———	———	———	
					62512,5	126161,66	60725	122553	0	73609	
30	**1125-0210-0101**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР=91 %**	**км трубопровода**	**0,0246**	1171845,62	983903,3	28827	24204	278	8040	39816
					———	———	———	———	———	———	
					176637	182513,85	4345	4490	0	2949	
31	**1125-0210-0103**	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР=91 %**	**км трубопровода**	**0,0635**	1602772,1	1356065,31	101776	86110	749	28057	140220
					———	———	———	———	———	———	
					234909	250632,85	14917	15915	0	10387	

32	**1125-0210-0105**	**Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР=91 %**	**км трубопровода**	**0,0882**	2035822,55	1728232,06	179560	152430	1271	49115	246969
					———	———	———	———	———	———	
					293181	318751,85	25859	28114	0	18294	
33	**1125-0210-0106**	**Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР=91 %**	**км трубопровода**	**0,0013**	2168333,6	1843010,73	2819	2396	23	763	3869
					———	———	———	———	———	———	
					307749	337149,05	400	438	0	287	
34	**1113-0601-0301**	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином НР=69 %**	**м2**	**793,5**	167,91	1,33	133237	1055	24321	74703	224575
					———	———	———	———	———	———	
					135,93	0,51	107860	405	0	16635	

35	**1125-0211-0102**	**Трубопроводы диаметром 125 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91 %**	**стык**	**2**	24035,75	21903,2	48072	43806	31	15578	68742
					———	———	———	———	———	———	
					2116,83	6442,58	4234	12885	0	5092	
36	**1125-0211-0103**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91 %**	**стык**	**1**	25111,72	22906,4	25112	22906	20	8121	35892
					———	———	———	———	———	———	
					2185,67	6737,66	2186	6738	0	2659	
37	**1125-0211-0104**	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91 %**	**стык**	**1**	25886,23	23491,6	25886	23492	20	8449	37082
					———	———	———	———	———	———	
					2374,98	6909,79	2375	6910	0	2747	

38	**1125-0211-0105**	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91 %**	**стык**	**2**	30195,36	27420,8	60391	54842	42	19691	86489
					———	———	———	———	———	———	
					2753,6	8065,52	5507	16131	0	6407	
39	**1125-0211-0106**	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91 %**	**стык**	**1**	31643,91	28674,8	31644	28675	26	10353	45357
					———	———	———	———	———	———	
					2942,91	8434,37	2943	8434	0	3360	
40	**1125-0211-0201**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91 %**	**стык**	**64**	10673,67	9864,8	683115	631347	0	216100	971152
					———	———	———	———	———	———	
					808,87	2901,62	51768	185704	0	71937	

41	**1125-0211-0203**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91 %**	**стык**	**35**	11278,53	10366,4	394749	362824	0	126168	562590
					———	———	———	———	———	———	
					912,13	3049,16	31925	106721	0	41673	
42	**1125-0211-0204**	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91 %**	**стык**	**2**	11765,37	10784,4	23531	21569	0	7558	33576
					———	———	———	———	———	———	
					980,97	3172,11	1962	6344	0	2487	
43	**1125-0211-0205**	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91 %**	**стык**	**232**	12370,23	11286	2869893	2618352	0	929747	4103611
					———	———	———	———	———	———	
					1084,23	3319,65	251541	770159	0	303971	

44	**1125-0211-0206**	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91 %**	**стык**	**15**	12554,64	11453,2	188320	171798	0	61019	269286
					———	———	———	———	———	———	
					1101,44	3368,83	16522	50532	0	19947	
45	**1126-0101-0101**	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР=76 %**	**м3 изоляции**	**97,071**	65143,29	2670,99	6323524	259276	0	4696435	11901556
					———	———	———	———	———	———	
					62472,3	1187,49	6064249	115271	0	881597	
46	**1126-0301-0202**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=76 %**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**1448**	2782,32	175,79	4028799	254544	0	2888891	7471105
					———	———	———	———	———	———	
					2606,53	18,59	3774255	26918	0	553415	

Итого по смете **71550 385**

ВСЕГО: **75579 184**

Временные здания и сооружения (2,4%) 1813 900

Итого	77393 084
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)	2486 640
Итого	79879 724
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	798 797
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	319 519
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**80998 040**
Тендерная скидка 12%	**71278275,51**
Налог 2%	**1425565,51**
Итого в текущих ценах с учетом налдогв (2%)	**72703841,02**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**8724460,92**
Всего по акту	**81428301,95**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нурымбет Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг-А"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Базарбаев А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ТОО "Энергохолдинг-А"

Подрядчик: ТОО "АСК-7НС"

Стройка : Строительство компрессорной станции Кожасай в Актюбинской области Байганинский район

Объект : Наружное Газоснабжение

Договор подряда (контракт) №15/1 от 15.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ №3

по локальной смете 2-3-1

за сентябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Трубопровод										
1	1101-0104-0102	Снятие плодородного слоя НР = 72 %	м3 грунта	5140	49,89	49,89	256412	256412	–	66983	349267
					———	———	———	———	———	———	
					–	18,1	–	93032	–	25872	
2	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	5140	20,84	17,68	107136	90899	483	36871	155528
					———	———	———	———	———	———	
					3,06	6,9	15754	35456	–	11521	

3	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	25080	169,22	162,54	4244035	4076408	–	1015937	5680770
					———	———	———	———	———	———	
					6,68	49,58	167627	1243397	–	420798	
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	25080	34,96	34,96	876880	876880	–	229069	1194425
					———	———	———	———	———	———	
					–	12,69	–	318152	–	88476	
5	1125-0115-0101	Перевозка труб д 76х7 мм НР = 91 %	т/км	237,285	284,07	244,38	67406	57988	–	21686	96219
					———	———	———	———	———	———	
					39,69	60,74	9418	14413	–	7127	
6	1312-0101-0405	Трубопровод, Ду 76 мм. Укладка НР = 61 %	м трубопровода	5700	4521,89	565,29	25774770	3222154	29864	14873056	43899652
					———	———	———	———	———	———	
					3951,36	326,19	22522752	1859307	–	3251826	
7	1125-0101-0101	Сварка труб Ду 76 мм НР = 91 %	км трубопровода	5,7	1329814,56	790626,32	7579943	4506570	836113	3238178	11683571
					———	———	———	———	———	———	
					392501,75	231785,44	2237260	1321177	–	865450	
8	1124-0105-0102	Компенсаторы диаметром труб 76 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	3	5628,67	1250,67	16886	3752	592	14491	33887
					———	———	———	———	———	———	
					4180,67	698,33	12542	2095	–	2510	
9	1391-1908-020308020103-01	Установка стальных тройников; диаметр трубопровода 76 мм НР = 0	шт.	3	23964	–	71892	–	–	–	77643
					———	———	———	———	———	———	
					23964	–	71892	–	–	5751	

10	1391-1908-010308010103-01	Установка стальных переходов диаметр трубопровода 76 мм НР = 0	шт.	2	12345	–	24690	–	–	–	26665
					———	———	———	———	———	———	
					12345	–	24690	–	–	1975	
11	1312-1001-0507	Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 76 мм. Врезка в действующие магистрали НР = 61 %	врезка	4	33795,5	479	135182	1916	3365	79240	231576
					———	———	———	———	———	———	
					32475,25	–	129901	–	–	17154	
12	1126-0101-1502	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125 толщиной 50 мм с покрытием из листов алюминиевых сплавов НР = 76 %	м3 изоляции	285,62	71687,49	6972,74	20475381	1991555	595245	13795458	37012506
					———	———	———	———	———	———	
					62630,7	921,98	17888581	263337	–	2741667	
13	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной 50 мм на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	285,62	39738		11349968		11349968	–	12257965
					———		———		———	———	
					–		–		–	907997	
14	1125-0211-0101	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР = 91 %	стык	47	20883,47	19609,15	981523	921630	465	224689	1302709
					———	———	———	———	———	———	
					1264,43	3989	59428	187483	–	96497	

15	1125-0209-0203	Усиленное изоляционное покрытие полимерной лентой трубопровода диаметром 76х7 мм НР = 91 %	км трубопровода	5,7	1020692,81	328577,37	5817949	1872891	3716507	828499	7178164
					———	———	———	———	———	———	
					40096,67	119629,3	228551	681887	–	531716	
16	1125-0210-0101	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм НР = 91 %	км трубопровода	5,7	939385,79	796132,98	5354499	4537958	46042	1425518	7322418
					———	———	———	———	———	———	
					135175,26	139649,82	770499	796004	–	542401	
17	1122-1401-0501	Футляр стальной диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м НР = 99 %	м футляра	24	50531,71	17690,54	1212761	424573	708764	175574	1499402
					———	———	———	———	———	———	
					3309,33	4080,13	79424	97923	–	111067	
18	1122-1401-0307	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	24	2360,96	13,88	56663	333	24719	31414	95123
					———	———	———	———	———	———	
					1317,13	5	31611	120	–	7046	
19	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	2	31367,5	3238,5	62735	6477	37262	18937	88206
					———	———	———	———	———	———	
					9498	66	18996	132	–	6534	

20	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	4	6848,75	810	27395	3240	10043	16373	47269
					3528	262	14112	1048	–	3501	

Итого по разделу 1	**130 232 965**
ВСЕГО:	**130251 961**
Временные здания и сооружения (2,4%)	3126 047
Итого	133378 008
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)	4285 435
Итого	137663 443
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	1376 634
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	550 654
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**139590 732**
Тендерная скидка 12%	**122839843,87**
Налог 2%	**2456796,88**
Итого в текущих ценах с учетом налдогв (2%)	**125296640,75**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**15035596,89**
Всего по акту	**140332237,64**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Нурымбет Н.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг-А"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Базарбаев А.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ТОО "Энергохолдинг-А"

Подрядчик: ТОО "АСК-7НС"

Стройка : Строительство компрессорной станции Кожасай в Актюбинской области Байганинский район

Объект : Наружное электроснабжение 10 кВ

Договор подряда (контракт) №15/1 от 15.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ №2

по локальной смете 2-2-1

за сентябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	2	114103,5	51067,5	228207	102135	9950	118754	374718
					———	———	———	———	———	———	
					58061	24407	116122	48814	–	27757	
2	1308-0101-0101	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	69045,5	25127,5	138091	50255	1820	79640	235149
					———	———	———	———	———	———	
					43008	12297,5	86016	24595	–	17418	

3	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	19520,5	1544	117123	9264	98426	16395	144199
					———	———	———	———	———	———	
					1572,17	743,5	9433	4461	–	10681	
4	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,72	6630,56	2193,06	4774	1579	2184	1740	7035
					———	———	———	———	———	———	
					1404,17	1194,44	1011	860	–	521	
5	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,32	1046,3	21,53	4520	93	2487	1822	6849
					———	———	———	———	———	———	
					449,07	4,4	1940	19	–	507	
6	1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования КТП 10/6/0,4. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,6	1056861,25	1836,88	1690978	2939	1424304	182836	2023719
					———	———	———	———	———	———	
					164834,38	777,5	263735	1244	–	149905	
7	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0;	опора	25	5868,36	2434,32	146709	60858	–	98651	264989
					———	———	———	———	———	———	
					3434,04	1498,52	85851	37463	–	19629	

8	1308-0205-0706	Провод сечением 50 мм2. Демонтаж на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 25 НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,6; кмат1=0;	км	1,02	47626,47	25524,51	48579	26035	–	25032	79500
					———	———	———	———	———	———	
					22101,96	11983,33	22544	12223	–	5889	
9	1308-0201-2506	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	36	41890,22	28931,94	1508048	1041550	2012	686164	2369749
					———	———	———	———	———	———	
					12902,39	13569,97	464486	488519	–	175537	
10	1308-0205-0706	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 25 НР = 72 %	км	22,1	75061,4	36465,07	1658857	805878	38879	858555	2718805
					———	———	———	———	———	———	
					36837,1	17119,37	814100	378338	–	201393	
11	2306-1003-0108	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 70 мм2 ГОСТ 839-80	т	22,1	1217741		26912076		26912076	–	29065042
					———		———		———	———	
					–		–		–	2152966	
12	1391-0508-078308040801-01	Присоединение кабеля; сечение кабеля до 16 мм2 НР = 0	конец	5	450	–	2250	–	–	–	2430
					———	———	———	———	———	———	

					450	–	2250	–	–	180	
13	1308-0206-0404	Кабель тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка НР = 72 %	м линии	532	1610,66	56,76	856873	30196	206050	457253	1419256
					———	———	———	———	———	———	
					1166,59	27,16	620627	14447	–	105130	
14	2306-0131-0405	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,532	337345		179468		179468	–	193825
					———		———		———	———	
					–		–		–	14357	
15	1101-0203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	121	908,87	711,42	109973	86082	–	55473	178682
					———	———	———	———	———	———	
					197,45	439,3	23891	53155	–	13236	
16	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	76	10448,3	4057,2	794071	308347	50744	499834	1397417
					———	———	———	———	———	———	
					5723,42	2497,54	434980	189813	–	103512	
17	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	9	21232	9379,33	191088	84414	6009	122114	338258
					———	———	———	———	———	———	
					11185	5775,33	100665	51978	–	25056	
18	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	8	32600,75	15099,5	260806	120796	5341	167249	462299
					———	———	———	———	———	———	
					16833,63	9299	134669	74392	–	34244	

19	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	121	35719		4321999		4321999	–	4667759
					———		———		———	———	
					–		–		–	345760	
20	1133-0109-0106	Траверсы в комплекте с хомутами проводниками, изоляторами, колпачками□ , зажимами. Установка НР = 80 %	т	2,23	2595463,23	79503,14	5787883	177292	5481585	149810	6412708
					———	———	———	———	———	———	
					57850,22	26124,22	129006	58257	–	475015	
21	1133-0108-0120	Мачты прожекторные сборные железобетонные высотой стоек до 20 м. Установка НР = 80 %	м3 сборных железобетонных конструкций	3,4	713255,29	32375	2425068	110075	2182543	137663	2767749
					———	———	———	———	———	———	
					38955,88	11655,59	132450	39629	–	205018	
22	1391-2102-021502020302-01	Установка устройств грозозащиты: Установка молниеотводного наконечника НР = 0	шт.	17	56357,47	–	958077	–	731425	–	1034723
					———	———	———	———	———	———	
					13332,47	–	226652	–	–	76646	
23	1308-0303-2503	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 32. Установка на конструкции на стене или колонне. НР = 72 %	шт.	15	17170,93	143,27	257564	2149	64759	137837	427033
					———	———	———	———	———	———	
					12710,4	52,27	190656	784	–	31632	
24	2307-0203-0806	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРВ, степень защиты IP54	шт.	15	35060		525900		525900	–	567972

					———		———		———	———	
					–		–		–	42072	
25	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	68	2377,46	57,38	161667	3902	136125	18482	194561
					———	———	———	———	———	———	
					318,24	21,5	21640	1462	–	14412	
26	1125-0129-0801	Устройство анодного заземления вертикального НР = 91 %	заземлитель	24	35487,38	14769,5	851697	354468	422870	189532	1124527
					———	———	———	———	———	———	
					3098,29	5579,92	74359	133918	–	83298	
27	1125-0129-0802	Устройство анодного заземления горизонтального НР = 91 %	заземлитель	12	25705	12599,25	308460	151191	125075	77514	416852
					———	———	———	———	———	———	
					2682,83	4415,5	32194	52986	–	30878	
28	1127-0901-0106	Ограждения из сетки. Устройство НР = 108 %	м	81	54367,05	462,8	4403731	37487	4259435	137053	4904047
					———	———	———	———	———	———	
					1318,63	248,05	106809	20092	–	363263	
29	1308-0205-0706	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 25 НР = 72 %	км	1,02	75061,76	36464,71	76563	37194	1795	39626	125484
					———	———	———	———	———	———	
					36837,25	17119,61	37574	17462	–	9295	
30	2306-1003-0108	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 70 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,02	1217741		1242096		1242096	–	1341464
					———		———		———	———	
					–		–		–	99368	

31	1101-0203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	31	908,87	711,42	28175	22054	–	14212	45778
					———	———	———	———	———	———	
					197,45	439,29	6121	13618	–	3391	
32	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	29	10448,31	4057,21	303001	117659	19363	190726	533225
					———	———	———	———	———	———	
					5723,41	2497,55	165979	72429	–	39498	
33	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	21232	9379	21232	9379	668	13568	37584
					———	———	———	———	———	———	
					11185	5775	11185	5775	–	2784	
34	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	31	35719		1107289		1107289	–	1195872
					———		———		———	———	
					–		–		–	88583	
35	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	30	2377,47	57,4	71324	1722	60055	8154	85836
					———	———	———	———	———	———	
					318,23	21,5	9547	645	–	6358	
36	1133-0109-0106	Траверсы в комплекте с хомутами проводниками, изоляторами, колпачками , зажимами. Установка НР = 80 %	т	0,6	2595461,67	79501,67	1557277	47701	1474866	40308	1725392
					———	———	———	———	———	———	
					57850	26125	34710	15675	–	127807	

37	1308-0303-0801	Электрохимзащита комплект. Установка НР = 72 %	шт.	1	3193663	17811	3193663	17811	2999398	133176	3592986
					———	———	———	———	———	———	
					176454	8513	176454	8513	–	266147	

Итого по смете	**72 483 473**
ВСЕГО:	**72518 183**
Временные здания и сооружения (2,4%)	1740 436
Итого	74258 619
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)	2385 929
Итого	76644 549
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	766 445
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	306 578
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**77717 573**
Тендерная скидка 12%	**68391463,81**
Налог 2%	**1367829,28**
Итого в текущих ценах с учетом налдогв (2%)	**69759293,09**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**8371115,17**
Всего по акту	**78130408,26**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Нурымбет Н.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг-А"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Базарбаев А.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)