Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ТОО «МарСам»
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС-Жанакорган и внутрипоселковые и газораспределительные сети населенного пункта Жайылма, Жанакорганского района

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 24.08.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	5 845 105	626 261				90			626 261	5 845 105
Всего по стройке	**5 845 105**	**626 261**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**	**626 261**	**5 845 105**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «МарСам»

_____ **Жумадуллаев А.А.**

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой» **Форма-2**

Субподрядчик: ТОО «МарСам»

Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС-Жанакорган и внутрипоселковые и газораспределительные сети населенного пункта Жайылма, Жанакорганского района

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 24.08.2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Газопроводы высокого давления										
		РАЗДЕЛ 1.Защитный футляр диаметром 325 мм										
77	**Е11-221401-1201 1122-1401-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**	**123**		**22751,78**	**8576,03**	**2798468,94**	**1054851,69**	**1553566,26**	**378295,55**	**3430905,65**
		НР - 99%; СП - 8%				**1545,13**	**1561,51**	**190050,99**	**192065,73**		**254141,16**	
		Состав работ: 1. Сборка буровой головки 2. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением 3. Пилотное бурение скважины 4. Разборка и промывка буровой головки 5. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода 6. Проверка систем буровой установки перед первым расширением 7. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода 8. Снятие, очистка и промывка расширителя 9. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода 10. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг 11. Протягивание трубопровода, размещенного на роликовых опорах, на себя с постоянной подачей бурового раствора 12. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода 13. Снятие, очистка и промывка расширителя 14. Проверка профиля трасы после протянутого трубопровода 15. Удаление и утилизация бурового раствора из НСУ и бурового амбара 16. Установка заглушек на концы проложенного трубопровода										
79	**Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км**	**0,123**		**4552907,80**	**310466,50**	**560007,66**	**38187,38**	**458193,24**	**70325,67**	**680759,99**
		НР - 99%; СП - 8%				**517293,00**	**60235,67**	**63627,04**	**7408,99**		**50426,67**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной									
81	**Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной	**км**	**0,01**	**990974,68** **294147,00**	**36044,72** **149,60**	**9909,75** **2941,47**	**360,45** **1,50**	**6607,83**	**2913,54** **1025,86**	**13849,15**
87	**Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом	**футляр**	**1**	**33059,92** **10786,50**	**3183,69** **74,80**	**33059,92** **10786,50**	**3183,69** **74,80**	**19089,73**	**10752,69** **3505,01**	**47317,62**
89	**Е11-240206-0101 1124-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка изолированной поверхности футляра вручную 2. Вырезка гнезда под патрубок 3. Резка стальной трубы 4. Установка и сварка патрубка в футляр 5. Укладка и сварка свечной линии 6. Установка и окраска вытяжной свечи	**свеча**	**1**	**20792,68** **5124,00**	**3692,06** **1280,08**	**20792,68** **5124,00**	**3692,06** **1280,08**	**11976,62**	**6340,04** **2170,62**	**29303,34**
		Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-63мм - 5 шт									
90	**Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ:	**шт.**	**5**	**7298,33** **3970,26**	**2289,30** **878,33**	**36491,65** **19851,30**	**11446,50** **4391,65**	**5193,85**	**24000,52** **4839,37**	**65331,54**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера									
92	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,625	25154,11	1130,18	15721,32	706,36	14130,71	958,92	18014,66
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	884,25	169,51		1334,42	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки									
93	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Установка опорной подушки ОП**	шт.	5	2070,81	59,67	10354,05	298,35	2974,45	8440,60	20298,22
		НР - 118%; СП - 8%			1416,25	14,36	7081,25	71,80		1503,57	
		Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
95	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1**	м3	20	885,00	--	17700,00	--	--	12744,00	32879,52
		НР - 72%; СП - 8%			885,00	--	17700,00	--		2435,52	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
97	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, PN 16). Установка**	шт.	5	1514,24	944,99	7571,20	4724,95	--	4222,25	12736,93
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	2846,25	1418,65		943,48	
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									
99	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка**	шт.	10	1514,24	944,99	15142,40	9449,90	--	8444,50	25473,85
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	5692,50	2837,30		1886,95	
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									
		Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-90 мм - 2 шт									
103	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство**	шт.	2	7298,33	2289,30	14596,66	4578,60	2077,54	9600,21	26132,62
		НР - 99%; СП - 8%			3970,26	878,33	7940,52	1756,66		1935,75	
		Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера									
105	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,25	25154,11	1130,18	6288,53	282,54	5652,29	383,57	7205,87
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	353,70	67,80		533,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки									
106	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Установка опорной подушки ОП** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	шт.	2	2070,81 1416,25	59,67 14,36	4141,62 2832,50	119,34 28,72	1189,78	3376,24 601,43	8119,29
108	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3	8	885,00 885,00	-- --	7080,00 7080,00	-- --	--	5097,60 974,21	13151,81
110	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11,PN 16). Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	2	1514,24 569,25	944,99 283,73	3028,48 1138,50	1889,98 567,46	--	1688,90 377,39	5094,77
112	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	4	1514,24 569,25	944,99 283,73	6056,96 2277,00	3779,96 1134,92	--	3377,80 754,78	10189,54
		Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-110мм - 1 шт									
116	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера	шт.	1	7298,33 3970,26	2289,30 878,33	7298,33 3970,26	2289,30 878,33	1038,77	4800,10 967,87	13066,31
118	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	0,125	25154,11 1414,80	1130,18 271,22	3144,26 176,85	141,27 33,90	2826,14	191,78 266,88	3602,93
119	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Установка опорной подушки ОП** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ:	шт.	1	2070,81 1416,25	59,67 14,36	2070,81 1416,25	59,67 14,36	594,89	1688,12 300,71	4059,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Заполнение швов раствором									
121	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1**	м3	4	885,00	--	3540,00	--	--	2548,80	6575,90
		НР - 72%; СП - 8%			885,00	--	3540,00	--		487,10	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
123	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11,PN 16). Установка**	шт.	1	1514,24	944,99	1514,24	944,99	--	844,45	2547,39
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	569,25	283,73		188,70	
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									
125	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка**	шт.	2	1514,24	944,99	3028,48	1889,98	--	1688,90	5094,77
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	1138,50	567,46		377,39	
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									
		Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-125мм - 1 шт									
129	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство**	шт.	1	7298,33	2289,30	7298,33	2289,30	1038,77	4800,10	13066,31
		НР - 99%; СП - 8%			3970,26	878,33	3970,26	878,33		967,87	
		Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера									
131	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,125	25154,11	1130,18	3144,26	141,27	2826,14	191,78	3602,93
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	176,85	33,90		266,88	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки									
132	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Установка опорной подушки ОП**	шт.	1	2070,81	59,67	2070,81	59,67	594,89	1688,12	4059,64
		НР - 118%; СП - 8%			1416,25	14,36	1416,25	14,36		300,71	
		Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
134	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1**	м3	4	885,00	--	3540,00	--	--	2548,80	6575,90
		НР - 72%; СП - 8%			885,00	--	3540,00	--		487,10	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
136	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11,PN 16). Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	1	1514,24 569,25	944,99 283,73	1514,24 569,25	944,99 283,73	--	844,45 188,70	2547,39
138	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка** *НР - 97%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	2	1514,24 569,25	944,99 283,73	3028,48 1138,50	1889,98 567,46	--	1688,90 377,39	5094,77
		Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-160мм - 3 шт									
142	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера	шт.	3	7298,33 3970,26	2289,30 878,33	21894,99 11910,78	6867,90 2634,99	3116,31	14400,31 2903,62	39198,93
144	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	0,375	25154,11 1414,80	1130,18 271,22	9432,79 530,55	423,82 101,71	8478,42	575,35 800,65	10808,80
145	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Установка опорной подушки ОП** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	шт.	3	2070,81 1416,25	59,67 14,36	6212,43 4248,75	179,01 43,08	1784,67	5064,36 902,14	12178,93
147	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3	12	885,00 885,00	-- --	10620,00 10620,00	-- --	--	7646,40 1461,31	19727,71
149	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11,PN 16). Установка**	шт.	3	1514,24	944,99	4542,72	2834,97	--	2533,35	7642,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	1707,75	851,19		566,09	
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									
151	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка**	шт.	6	1514,24	944,99	9085,44	5669,94	--	5066,70	15284,31
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	3415,50	1702,38		1132,17	
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 63 мм из земли - 1 шт									
155	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т	0,0251947	1446315,74	528249,86	36439,49	13309,10	9043,84	18135,29	58940,76
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	14086,55	4231,93		4365,98	
		Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
157	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (футляр)**	км	0,0013	574373,07	116706,97	746,68	151,72	18,97	630,08	1486,90
		НР - 99%; СП - 8%			443070,00	46499,14	575,99	60,45		110,14	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
159	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр**	м	1,32	1430,99	8,49	1888,91	11,20	211,05	1653,31	3825,60
		НР - 99%; СП - 8%			1262,62	2,54	1666,66	3,35		283,38	
		Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой									
161	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	3	1514,24	944,99	4542,72	2834,97	--	2533,35	7642,16
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	1707,75	851,19		566,09	
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									
165	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3	0,1	4125,24	179,06	412,52	17,91	277,41	121,21	576,43
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	117,20	5,24		42,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением									
166	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,00132	1587506,88	38082,20	2095,51	50,27	1653,14	388,53	2682,76
		НР - 99%; СП - 8%			297045,00	269,28	392,10	0,36		198,72	
		Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной									
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 90 мм из земли - 2 шт									
168	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т	0,1081676	1106076,74	528249,86	119641,67	57139,51	2024,83	77859,66	213301,44
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	60477,33	18168,79		15800,11	
		Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
177	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4	1514,24	944,99	6056,96	3779,96	--	3377,80	10189,54
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	2277,00	1134,92		754,78	
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									
180	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3	0,06	4125,24	179,06	247,51	10,74	166,45	72,73	345,86
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	70,32	3,14		25,62	
		Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением									
181	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0025	3151417,96	241903,19	7878,54	604,76	6266,72	1112,49	9710,31
		НР - 99%; СП - 8%			402822,00	46667,84	1007,06	116,67		719,28	
		Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной									
182	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом	футляр	2	33059,92 10786,50	3183,69 74,80	66119,84 21573,00	6367,38 149,60	38179,46	21505,37 7010,02	94635,23
185	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	1,2	96,70 50,12	2,67 0,30	116,04 60,14	3,20 0,36	52,70	41,75 12,62	170,41
186	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	1,2	164,50 58,58	3,79 0,60	197,40 70,30	4,55 0,72	122,55	49,00 19,71	266,11
		Полиэтиленовые фасонные детали									
187	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	9	1514,24 569,25	944,99 283,73	13628,16 5123,25	8504,91 2553,57	--	7600,05 1698,26	22926,47
192	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	7	2231,76 840,12	1391,64 417,94	15622,32 5880,84	9741,48 2925,58	--	8718,36 1947,25	26287,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка**	шт.	2	1514,24	944,99	3028,48	1889,98	--	1688,90	5094,77
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	1138,50	567,46		377,39	
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									
202	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: заглушки. Установка**	шт.	5	1514,24	944,99	7571,20	4724,95	--	4222,25	12736,93
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	2846,25	1418,65		943,48	
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									
206	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка**	шт.	40	1514,24	944,99	60569,60	37799,60	--	33778,01	101895,42
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	22770,00	11349,20		7547,81	
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									
		Врезка в газопровод									
212	Е11-240204-0105 1124-0204-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы действующие стальные диаметром 160 мм. Отключение и заглушка под газом**	отключение	1	15104,40	3005,97	15104,40	3005,97	4320,09	7700,56	24629,35
		НР - 99%; СП - 8%			7778,34	--	7778,34	--		1824,40	
		Состав работ: 1. Очистка трубы от изоляции 2. Вырезка отверстий для герметизации, герметизация трубопровода 3. Вырезка участка газопровода 4. Установка и сварка заглушек 5. Разборка герметизирующей пробки 6. Изготовление и приварка козырька к газопроводу 7. Изготовление, приварка накладки 8. Горение факела безопасности при работах под газом									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								5218843,47
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								5 218 843
		НДС (12%)	Тенге								626 261
		Всего	Тенге								5 845 105

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «МарСам»

Жумадуллаев А.А.