ФОРМА №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц 2020 года
Договор № 45 от 01.05.2020 г.

Объект: "Строительство "Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов микрорайона «Аймакаш» в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области (Газоснабжение)"
Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»
Договор № 45 от 01.05.2020 г.

тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная Стоимость		Договорная стоимость	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года		Выполнено за отчетный период	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство "Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов микрорайона «Аймакаш» в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области (газоснабжение)"	61 861 893	43 813 765	55 675 704	54 968 000	38 945 552	54 968 000	38 945 552	12 968 000	8 443 531
	Всего:	61 861 893	43 813 765	55 675 704	54 968 000	38 945 552	54 968 000	38 945 552	12 968 000	8 443 531

Заказчик:
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
_____ Кузембаев Н. К.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Жылу-XXI»
_____ Бижанов К.

Технадзор:
ТОО «Инженер Строй Групп»
_____ Серикбаев С.А.

Авторский надзор:
ТОО «СтройРекламПроект»
_____ Есенбаев Б.А.

MADE WITH Scanner App

Объект: "Строительство "Обеспечение инженерной [illegible]раструктурой новых кварталов микрорайона «Аймакаш» в кент[illegible]йтеке би Казалинского района Кызылординской [illegible]сти (газоснабжение)"
Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»
Договор: № 45 от 01.05.2020 г.

АКТ №3

Выполненных работ за август месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		2103,06	205,57	205,57	432331,00	432331,00	–	74571,00	547454,00
		НР - 72%, СП - 8%				–	49,25	–	103571,00		40552,00	
2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной	м3 грунта		65,043	1842,46	–	119839,13	–	–	86284,00	222613,00
		НР - 72%, СП - 8%				1842,46	–	119839,13	–		16490,00	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1486,41	33,81	33,81	50258,15	50258,15	–	12714,65	68010,62
		НР - 72%, СП - 8%				–	11,88	–	52983,02		5037,82	
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		300,57	4049,41	154,18	1217164,81	46341,60	880482,94	300288,99	1638850,00
		НР - 99%, СП - 8%				965,94	43,19	290340,25	12981,96		121396,30	
7	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода		0,06	532382,08	188683,47	31942,92	11321,01	819,28	22735,84	59053,07
		НР - 99%, СП - 8%				330044,00	52714,26	19802,64	3162,86		4374,30	
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод высокого давления										
13	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода		0,748	385764,98	322108,63	288552,20	240937,25	5152,86	85153,34	403601,99
		НР - 91%, СП - 8%				56767,50	68332,90	42462,09	51113,01		29896,44	
16	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода		0,027	519506,08	188683,47	14026,66	5094,45	21,02	10231,13	26198,42
		НР - 99%, СП - 8%				330044,00	52714,26	8911,19	1423,29		1940,62	

MADE WITH Scanner App

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
18	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода		0,004	591225,03	237322,42	2364,90	949,29	3,11	1665,39	4352,72
		НР - 99%, СП - 8%				353124,00	67429,90	1412,50	269,72		322,42	
20	Е11-250204-0101 1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кожухи диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха		23	32545,98	20807,10	748557,58	478563,37	42907,39	312177,40	1145593,77
		НР - 91%, СП - 8%				9873,34	5041,97	227086,82	115965,26		84858,80	
43	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода		0,0016	591225,03	237322,42	945,96	379,72	1,25	666,16	1741,09
		НР - 99%, СП - 8%				353124,00	67429,90	565,00	107,89		128,97	
49	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		728	513,99	–	374185,08	–	9821,81	357076,01	789761,98
		НР - 98%, СП - 8%				500,50	–	364363,27	–		58500,89	
50	Е11-240202-0109 1124-0202-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 400 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка		1	67140,49	8649,87	67140,49	8649,87	27126,22	31050,76	106046,55
		НР - 99%, СП - 8%				31364,40	–	31364,40	–		7855,30	
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение ГРПШ										
51	С123-020304-3658 2302-0304-3658 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 355x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	14473,00	–	14473,00	–	14473,00	–	15630,84
		СП - 8%				–	–	–	–		1157,84	
		Контрольная трубка										
52	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		6	7147,04	2054,34	42882,26	12326,04	10910,42	23751,80	71964,79
		НР - 99%, СП - 8%				3274,30	724,32	19645,80	4345,92		5330,72	
53	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основа под ковер бетонная. Устройство	м3		0,09	21066,94	1071,51	1896,02	96,44	1694,61	113,85	2170,67
		НР - 91%, СП - 8%				1166,40	223,72	104,98	20,14		160,79	
54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основа под кран бетонная. Устройство	м3		0,1248	21066,94	1071,51	2629,15	133,72	2349,86	157,87	3009,99
		НР - 91%, СП - 8%				1166,40	223,72	145,57	27,92		222,96	
56	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Защитные трубы стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода		0,00582	1388990,73	674228,91	8083,93	3924,01	191,19	5143,00	14285,08
		НР - 99%, СП - 8%				681912,00	210690,82	3968,73	1226,22		1058,15	

MADE WITH Scanner App

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,00582	4271960,14	298927,18	24862,81	1739,76	20640,15	2753,29	29825,38
		НР - 99%; СП - 8%				426615,00	51237,20	2482,90	298,20		2209,29	
62	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		3	1842,46	–	5527,37	–	–	3979,70	10267,64
		НР - 72%; СП - 8%				1842,46	–	5527,37	–		760,57	
63	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,6	800,93	–	1281,48	–	–	922,67	2380,49
		НР - 72%; СП - 8%				800,93	–	1281,48	–		176,33	
64	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	знак		10	2597,55	–	25975,55	–	9780,35	14737,63	43970,24
		НР - 91%; СП - 8%				1619,52	–	16195,20	–		3257,05	
67	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,2	6768,14	949,70	1353,63	189,94	597,38	601,93	2112,00
		НР - 94%; СП - 8%				2831,53	370,20	566,31	74,04		156,44	
68	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка		3	26653,81	925,77	79961,43	2777,31	37737,72	39528,01	129048,59
		НР - 98%; СП - 8%				13148,80	296,10	39446,40	888,30		9559,15	
177	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода		4,18	385764,98	322108,63	1612497,60	1346414,07	28795,38	475856,90	2255422,86
		НР - 91%; СП - 8%				56767,50	68332,90	237288,15	285631,52		167068,36	
218	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,006	438869,48	82588,82	2633,22	495,53	75,71	2215,88	5237,02
		НР - 99%; СП - 8%				343662,00	29381,00	2061,97	176,29		387,93	
223	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 65 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,003	438869,48	82588,82	1316,61	247,77	37,86	1107,94	2618,51
		НР - 99%; СП - 8%				343662,00	29381,00	1030,99	88,14		193,96	
226	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,285	419018,61	67211,93	119420,30	19155,40	2706,84	103135,59	240360,37

MADE WITH Scanner App

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%				342309,00	225,62	97558,07	6619,30		17804,47	
232	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		50	173,48	4,59	8673,76	229,45	4311,36	2868,76	12465,92
		НР - 69%, СП - 8%				82,66	0,49	4132,95	24,68		923,40	
233	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		50	170,53	3,25	8526,55	162,71	5948,42	1683,67	11027,04
		НР - 69%, СП - 8%				48,31	0,49	2415,42	24,68		816,82	
		Опора газопровода										
234	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		10,944	1842,46	–	20163,84	–	–	14517,96	37456,35
		НР - 72%, СП - 8%				1842,46	–	20163,84	–		2774,54	
235	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		13,68	29510,37	1123,64	403701,92	15371,41	319086,45	66087,01	507372,04
		НР - 91%, СП - 8%				5061,70	247,01	69244,06	3379,03		37583,11	
244	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		0,0643872	70583,94	16660,69	4544,70	1072,74	95,18	3443,70	8627,48
		НР - 91%, СП - 8%				52445,00	6328,92	3376,79	407,50		639,07	
245	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		0,0643872	240344,00	–	15475,08	–	15475,08	–	16713,08
		СП - 8%				–	–	–	–		1238,01	
		РАЗДЕЛ 1.Щебеночная площадка ГРПШ-04-2У1										
		ТИП-3										
1	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания изщебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		8,304	723,55	223,34	6008,33	1854,65	3894,17	921,24	7483,94
		НР - 108%, СП - 8%				31,25	71,47	259,51	593,50		554,37	
2	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания		8,304	-198,23	-57,18	-1646,14	-474,80	-1171,34	-167,56	-1958,80
		НР - 108%, СП - 8%				–	-18,68	–	-155,15		-145,10	
		РАЗДЕЛ 2. Щебеночная площадка ГРПШ-07-2У1										
		ТИП-3										
3	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания изщебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		4,152	723,55	223,34	3004,16	927,32	1947,08	460,62	3741,97

MADE WITH Scanner App

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%, СП - 8%				31,25	71,47	129,75	296,75		277,18	
4	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания		4,152	-198,23	-57,18	-823,07	-237,40	-585,67	-83,78	-979,40
		НР - 108%, СП - 8%				–	-18,68	–	-77,57		-72,55	
		Итого						**5759732**			2058352	**8443531**
											625447	
		Накладные расходы						2058352				
		Сметная прибыль8%						625447				
		Глава 5. Всего						**8443531**				
		Глава 8. временные здания и сооружения = 1,3%						109766				
		Всего по глава 2-8:						**8553297**				
		Глава 9.										
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%						269429				
		Дополнительной оплата труда и социальная поддержка население,										
		поживающего в знах экологического бедствия в Приаралье						3190619				
		Всего по глава 9.						**3460048**				
		Всего по глава 2-9:						**12013345**				
		Налоги,сборы и объязательные платежи-2%						**240267**				
		Итого сметная стоимость						**12253612**				
		Стоимость в текущем уровне цен: К=1,049901						**12865079**				
		Итого с понижающий коэф-0,9						**11578572**				
		НДС-12%						1389429				
		Всего						**12968000**				

Заказчик:

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"

_____ **Кузембаев Н. К.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Жылу-XX1"

_____ **Бижанов К.**

Технадзор:

ТОО «Инженер Строй Групп»

_____ **Серикбаев С.А.**

Авторский надзор:

ТОО «СтройРекламПроект»

_____ **Есенбаев Б.А.**