ФОРМА №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года
Договор № 45 от 01.05.2020 г.

Объект: "Строительство "Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов микрорайона «Аймакаш» в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области (Газоснабжение)"
Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»
Договор № 45 от 01.05.2020 г.

тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная Стоимость		Договорная стоимость	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года		Выполнено за отчетный период	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство "Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов микрорайона «Аймакаш» в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области (газоснабжение)"	61 861 893	43 813 765	55 675 703.66	55 675 703.66	39 572 980	55 675 703.66	39 572 980	707 703.66	627 428
	Всего:	**61 861 893**	**43 813 765**	**55 675 703.66**	**55 675 703.66**	**39 572 980**	**55 675 703.66**	**39 572 980**	**707 703.66**	**627 428**

Заказчик:
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
_____ **Кузембаев Н. К.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «Жылу-XXI»
_____ **Бижанов К.**

Технадзор:
ТОО «Инженер Строй Групп»
_____ **Серикбаев С.А.**

Авторский надзор:
ТОО «СтройРекламПроект»
_____ **Есенбаев Б.А.**

Объект: "Строительство "Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов микрорайона «Аймакаш» в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области (газоснабжение)"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»

Договор: № 45 от 01.05.2020 г.

АКТ №4

Выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
213	**E11-191101-0101**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м**		**578,361**	**513,99**	**--**	**297271,77**	**--**	**7802,09**	**283680,29**	**627428,22**
		НР - 98%; СП - 8%				**500,50**	**--**	**289469,68**	**--**		**46476,16**	
		Итого						**297272**			283680	**627428**
											46476	
		Накладные расходы						283680				
		Сметная прибыль8%						46476				
		Глава 5. Всего						**627428**				
		Глава 8. временные здания и сооружения = 1,3%						8156,07				
		Всего по глава 2-8:						**635584,29**				
		Глава 9.										
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%						20020,91				
		Дополнительной оплата труда и социальная поддержка население,										
		поживающего в знах экологического бедствия в Приаралье						0				
		Всего по глава 9.						**20020,91**				
		Всего по глава 2-9:						**655605,20**				
		Налоги,сборы и объязательные платежи-2%						**13112,10**				
		Итого сметная стоимость						**668717,30**				
		Стоимость в текущем уровне цен: К=1,049901						**702086,96**				
		Итого с понижаюший коэф-0,9						**631878,27**				
		НДС-12%						75825,39				
		Всего						**707703,66**				

Заказчик:

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Кузембаев Н. К.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Жылу-XXI"

Бижанов К.

Технадзор:

ТОО «Инженер Строй Групп»

Серикбаев С.А.

Авторский надзор:

ТОО «СтройРекламПроект»

Есенбаев Б.А.