Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ТОО «МарСам»
Наименование стройки: Строительство самотечной канализации по ул. Берденова от ул. Кыдырова до кк по ул.Сулейменова в г.Кызылорда

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 16.05.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	2 954 541	316 558				90			316 558	2 954 541
Всего по стройке	**2 954 541**	**316 558**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**	**316 558**	**2 954 541**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «МарСам»

_____ **Жумадуллаев А.А.**

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО «МарСам»

Форма-2

Наименование стройки: Строительство самотечной канализации по ул. Берденова от ул. Кыдырова до кк по ул.Сулейменова в г.Кызылорда

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 16.05.2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (Внутриплощадочные сети)										
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ, ВОДООТЛИВ										
8	1101-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м**	шт	14		5613,23	477,20	78585	6680	10215	44937	133404
		НР - 72%; СП - 8%				4406,40	51,67	61690	723		9882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	1101-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м**	шт	14		2014,69	973,62	28206	13631	--	14739	46380
		НР - 72%; СП - 8%				1041,07	421,11	14575	5896		3436	
10	1101-0208-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Монтаж всасывающего коллектора**	м	72		7822,30	684,25	563206	49266	484660	32647	643521
		НР - 72%; СП - 8%				406,66	223,11	29280	16064		47668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	56,15		1624,71	1624,71	91227	91227	--	--	98525
		СП - 8%				--	--	--	--		7298	
		ТРУБ ИЗ ПХВ										
13	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,2753		1443460,36	1063263,97	397385	292717	--	175124	618310
		НР - 99%; СП - 8%				380196,39	262349,88	104668	72225		45801	
		КОЛОДЦЫ										
15	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	3,05		65313,66	15436,99	199207	47083	66977	103261	326665
		НР - 99%; СП - 8%				27916,89	6281,08	85147	19157		24197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	9,73		49618,43	10597,94	482787	103118	188630	231267	771178
		НР - 99%; СП - 8%				19634,01	4374,47	191039	42564		57124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2 637 983**
		НДС (12%)	**Тенге**								**316 558**
		Всего	**Тенге**								**2 954 541**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
Директор ТОО «МарСам»

_____ **Жумаголдаев А.А.**