Форма 2В

Заказчик: **ТОО "Азия СтройKZ"**
Исполнитель: **ТОО "Ангар Сервис"**
Наименование объекта: **"Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП) в с.Ынтымак Целининградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №06/012/10-2024СП от 22.10.2024**

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**714469**
	Раздел 1.	**Локальная смета №4-1. Наружные сети электроснабжения**				**120315**
		Провода				
1	**Е11-330204-0206** **1133-0204-0206** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,1**	**610 761**	**61076**
2	**Е11-330202-0102** **1133-0202-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**59 239**	**59239**
	Раздел 2.	**Локальная смета №5-1. Наружные сети связи**				**178842**
3	**У6125-702-1001** **6125-0702-1001** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подвешивание линии кабеля на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг**	**м**	**80**	**1 876**	**150080**
4	**Е11-330202-101** **1133-0202-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1**	**28 762**	**28762**
	Раздел 3.	**Локальная смета №6-1. Наружный водопровод и канализация**				**415312**
		Водопровод В1				
		Земляные работы				

1	2	3	4	5	6	7
5	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 2**	**м^3**	**115**	**477**	**54855**
6	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м**	**м^3 грунта**	**3,5**	**11 848**	**41468**
7	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**63,85**	**98**	**6257**
8	У6101-0106-0108 6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**63,85**	**97**	**6193**
9	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**63,85**	**662**	**42269**
10	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**15,5**	**4 196**	**65038**
11	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**42**	**175**	**7350**
12	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**7,5**	**9 671**	**72532**
		Трубопроводы и фасонные части				
13	У6301-0105-0403 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,021**	**1 509 642**	**31702**
		Колодец круглый из сборного ж/б Д1000 мм (2шт)				
14	У6302-401-104 6302-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1 м в мокрых грунтах**	**м^3**	**0,59**	**148 556**	**87648**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**714469**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**714 469**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	Тенге	53 585
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**768 054**
Сметная прибыль 5%	Тенге	38 403
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	23 042
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**829 499**
Итого по расчету в базовых ценах 2024г.	**Тенге**	**829 499**
Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,0	Тенге	829 499

1	2	3	4	5	6	7
		Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**			**16 590**
		Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**			**812 909**
		ВСЕГО по акту	**Тенге**			**812 909**

Заказчик:
Директор ТОО "Азия СтройKZ"

_____ **Мурсалимов К.Е.**

М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "Ангар Сервис"

_____ **Рахимжанов А. Б.**

М.П.