Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ТОО «Сартобе»
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС-Жанакорган и внутрипоселковые и газораспределительные сети населенного пункта Жайылма, Жанакорганского района

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 08.06.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	4 985 503	534 161				90			534 161	4 985 503
Всего по стройке	**4 985 503**	**534 161**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**	**534 161**	**4 985 503**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «Сартобе»

_____ **Мырзахметов М.**

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО «Сартобе»

Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС-Жанакорган и внутрипоселковые и газораспределительные сети населенного пункта Жайылма, Жанакорганского района

Форма-2

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 08.06.2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Газопроводы высокого давления										
		Контрольно-измерительный пункт ЭХЗ										
28	Е11-240207-0202 1124-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Пункт контрольный. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Монтаж электрода сравнения с датчиком потенциалов 2. Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта	шт.	7		6891,28 3203,75	700,40 299,20	48238,96 22426,25	4902,80 2094,40	20909,91	24275,44 5801,15	78315,56
34	Е11-250129-0401 1125-0129-0401 РСНБ РК 2015	**Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Рытье шурфа над трубопроводом 2. Бурение ямы и рытье траншеи 3. Разборка изоляции трубопровода 4. Прокладка кабеля в траншее 5. Термитная приварка кабеля к трубопроводу 6. Восстановление изоляции трубопровода 7. Установка протектора 8. Засыпка шурфа, ямы и траншеи грунтом с трамбованием	протектор	14		30948,20 14261,80	12620,26 4339,31	433274,80 199665,20	176683,64 60750,34	56925,96	236978,14 53620,24	723873,18
		Сигнальная лента и контрольный кабель										
36	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** *НР - 61%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы)	км	14,161		31463,94 9972,90	21491,04 4903,27	445560,85 141226,24	304334,62 69435,21	--	128503,48 45925,15	619989,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее 3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах									
		Контрольные трубки на врезке, на футляре, на углах поворота (по ГСН установка ковера из стр 112-115)									
40	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера	шт.	60	8325,04 3970,26	2289,30 878,33	499502,40 238215,60	137358,00 52699,80	123928,80	288006,25 63000,69	850509,34
		Трубопроводы сталь									
46	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншею 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Пневматическое испытание трубопровода	км	0,001	2425857,09 551376,00	226585,27 104837,68	2425,86 551,38	226,59 104,84	1647,89	649,65 246,04	3321,55
47	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншею 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Пневматическое испытание трубопровода	км	0,003	3001040,94 553017,00	243807,98 112332,12	9003,12 1659,05	731,43 337,00	6612,64	1976,09 878,34	11857,54
50	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	0,95	96,70 50,12	2,67 0,30	91,86 47,61	2,53 0,28	41,72	33,05 9,99	134,90
51	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,95	164,50 58,58	3,79 0,60	156,28 55,65	3,60 0,57	97,03	38,79 15,61	210,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		Кран шаровый									
52	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	1	2419,05 2021,25	123,63 29,92	2419,05 2021,25	123,63 29,92	274,17	2010,15 354,34	4783,53
		Трубопроводы ПЭ									
55	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,451	342575,36 254896,00	86555,00 26703,40	154501,49 114958,10	39036,30 12043,23	507,09	125731,32 22418,62	302651,43
57	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	1,172	388531,25 276256,00	109758,53 34228,72	455358,62 323772,03	128637,00 40116,06	2949,59	360249,21 65248,63	880856,46
59	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,006	388531,25 276256,00	109758,53 34228,72	2331,19 1657,54	658,55 205,37	15,10	1844,28 334,04	4509,51
61	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	км трубопровода	0,18	467870,91	127816,19	84216,76	23006,92	718,32	66970,08	163281,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см			336064,00	39750,16	60491,52	7155,03		12094,95	
		Переход газопровода через автодорогу в футляре открытым способом									
65	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм(футляр)** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км	0,008	385183,25 276256,00	108822,53 34228,72	3081,47 2210,05	870,58 273,83	0,84	2459,04 443,24	5983,75
67	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка(футляр)** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км	0,096	499923,84 345800,00	154019,12 48989,68	47992,69 33196,80	14785,84 4703,01	10,05	37520,81 6841,08	92354,58
69	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка(футляр)** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км	0,008	600735,53 400400,00	199519,19 63892,36	4805,88 3203,20	1596,15 511,14	6,53	3677,20 678,65	9161,72
71	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км	0,183	600735,53 400400,00	199519,19 63892,36	109934,60 73273,20	36512,01 11692,30	149,39	84115,85 15524,04	209574,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Переход газопроВода через аВтодорогу В футляре методом ГНБ									
73	**Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка буровой головки 2. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением 3. Пилотное бурение скважины 4. Разборка и промывка буровой головки 5. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода 6. Проверка систем буровой установки перед первым расширением 7. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода 8. Снятие, очистка и промывка расширителя 9. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода 10. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг 11. Протягивание трубопровода, размещенного на роликовых опорах, на себя с постоянной подачей бурового раствора 12. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода 13. Снятие, очистка и промывка расширителя 14. Проверка профиля трасы после протянутого трубопровода 15. Удаление и утилизация бурового раствора из НСУ и бурового амбара 16. Установка заглушек на концы проложенного трубопровода	м	18	7087,12 774,65	3554,47 771,51	127568,16 13943,70	63980,46 13887,18	49644,00	27552,57 12409,66	167530,39
75	**Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 180 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка буровой головки 2. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением 3. Пилотное бурение скважины 4. Разборка и промывка буровой головки 5. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода 6. Проверка систем буровой установки перед первым расширением 7. Первое и последующие расширения скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода 8. Снятие, очистка и промывка расширителя после каждого расширения 9. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода 10. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг 11. Протягивание трубопровода, размещенного на роликовых опорах, на себя с постоянной подачей бурового раствора 12. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода после проведения последнего расширения 13. Снятие, очистка и промывка расширителя	м	18	14620,95 941,39	5790,45 1044,05	263177,10 16945,02	104228,10 18792,90	142003,98	35380,54 23884,61	322442,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		14. Проверка профиля трасы после протянутого трубопровода									
		15. Удаление и утилизация бурового раствора из НСУ и бурового амбара									
		16. Установка заглушек на концы проложенного трубопровода									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4451342,12**
		НДС (12%)	**Тенге**								**534 161**
		Всего	**Тенге**								**4 985 503**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Сартобе»

Мырзахметов М.