ФОРМА №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за мая месяц 2019 года
Договор № 47 от 15.04.2019 г.

Объект: "Реконструкцией теплоснабжения школы №85 в поселке Торетам Кармакшинского района Кызылординской области" Казалинского района Кызылординской области"
Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района Кызылординская область"
Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»
Договор: № 47 от 15.04.2019 г.

тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная Стоимость		Договорная стоимость	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года		Выполнено за отчетный период	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Реконструкцией теплоснабжения школы №85 в поселке Торетам Кармакшинского района Кызылординской области"	41 447 350	32 983 920	37 302 614,72	18 049 168,57	16 075 774,9	18 049 168,57	16 075 774,9	18 049 168,57	16 075 774,9
	Всего:	**41 447 350**	**32 983 920**	**37 302 614,72**	**18 049 168,57**	**16 075 774,9**	**18 049 168,57**	**16 075 774,9**	**18 049 168,57**	**16 075 774,9**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района Кызылординская область"

_____ **Сағатбекұлы Ғ.**

Подрядчик:
директор ТОО «Жылу-XXI»

_____ **Бижанов К.**

Проектная организация:
директор ТОО «Проект Дизайн Құрылыс»

_____ **Дайрабай Е.**

Технический надзор:
ТОО «Жакап-Табын»

_____ **Рысбаев Б.**

Объект: "Реконструкцией теплоснабжения школы №85 в поселке Торетам Кармакшинского района Кызылординской области"
Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района Кызылординская область"
Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»
Договору: № 47 от 15.04.2019 г.

АКТ ВЫПОЛНЫХ РАБОТ №1
за май месяц 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3**	**130,95**		**86,69**	**11352**
		Накладные расходы	%	--		20,56	2691,99
		Сметная прибыль	%	8		8,58	1123,52
		Сметная стоимость:				**115,83**	**15167,51**
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**4,05**		**1110,79**	**4498,69**
		Накладные расходы	%	--		731,41	2962,2
		Сметная прибыль	%	8		147,38	596,87
		Сметная стоимость:				**1989,57**	**8057,75**
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3**	**69,6**		**21,91**	**1525,1**
		Накладные расходы	%	--		5,67	394,32
		Сметная прибыль	%	8		2,21	153,55
		Сметная стоимость:				**29,78**	**2072,98**
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3**	**17,4**		**637,36**	**11090,06**
		Накладные расходы	%	--		419,67	7302,34
		Сметная прибыль	%	8		84,56	1471,39
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**19863,8**
5	11-010102- 0308	**Грунт 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**45**		**121,5**	**5467,44**
		Накладные расходы	%	--		28,75	1293,65
		Сметная прибыль	%	8		12,02	540,89
		Сметная стоимость:				**162,27**	**7301,98**
6	41-020102- 1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**74,25**		**247,19**	**18353,86**
		Накладные расходы	%	--		10,48	778,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		20,61	1530,56
		Сметная стоимость:				**278,28**	**20662,63**
7	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3**	**94,5**		**117,21**	**11076,26**
		Накладные расходы	%	--		59,52	5624,97
		Сметная прибыль	%	8		14,14	1336,1
		Сметная стоимость:				**190,87**	**18037,33**
8	11-110101- 1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 100мм. Устройство**	**м2**	**46,1**		**3505,7**	**161612,96**
		Накладные расходы	%	--		424,45	19566,94
		Сметная прибыль	%	8		314,41	14494,39
		Сметная стоимость:				**4244,56**	**195674,29**
9	11-070101-0101	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт.**	**6**		**1094,74**	**6568,44**
		Накладные расходы	%	--		495,63	2973,8
		Сметная прибыль	%	8		127,23	763,38
		Сметная стоимость:				**1717,6**	**10305,62**
10	11-070101-0102	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт.**	**18**		**1450,57**	**26110,29**
		Накладные расходы	%	--		648,58	11674,35
		Сметная прибыль	%	8		167,93	3022,77
		Сметная стоимость:				**2267,08**	**40807,42**
11	21-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) 2,5 т**	**м3**	**8,61**		**31514,43**	**271339,24**
		Накладные расходы	%	--		1336,21	11504,78
		Сметная прибыль	%	8		2628,05	22627,52
		Сметная стоимость:				**35478,69**	**305471,55**
12	ССЦ РК 8.04-08-20	**Надбавка на сульфатостойкость**	**м3**	**8,61**		**270**	**2324,7**
		Накладные расходы	%	--		11,45	98,57
		Сметная прибыль	%	8		22,52	193,86
		Сметная стоимость:				**303,96**	**2617,13**
13	11-060401-0101	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные (В15). Устройство**	**м3**	**0,8**		**23788,2**	**19030,56**
		Накладные расходы	%	--		2271,24	1816,99
		Сметная прибыль	%	8		2084,76	1667,8
		Сметная стоимость:				**28144,19**	**22515,36**
14	11-070501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт.**	**38**		**1158,2**	**44011,54**
		Накладные расходы	%	--		403,3	15325,37
		Сметная прибыль	%	8		124,92	4746,95
		Сметная стоимость:				**1686,42**	**64083,86**
15	11-070501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 0,1 т. Установка**	**шт.**	**6**		**1645,28**	**9871,7**
		Накладные расходы	%	--		567,46	3404,74

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		177,02	1062,12
		Сметная стоимость:				**2389,76**	**14338,56**
16	**11-070501-0103**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт.**	**13**		**2461,39**	**31998,07**
		Накладные расходы	%	--		847,55	11018,12
		Сметная прибыль	%	8		264,72	3441,3
		Сметная стоимость:				**3573,65**	**46457,48**
17	**21-041201-9903**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78. 2,4 т**	**м3**	**6,158**		**19783,14**	**121824,58**
		Накладные расходы	%	--		838,81	5165,36
		Сметная прибыль	%	8		1649,76	10159,2
		Сметная стоимость:				**22271,7**	**137149,13**
18	**21-041201-9907**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78. 2,4 т**	**м3**	**0,812**		**19475,53**	**15814,13**
		Накладные расходы	%	--		825,76	670,52
		Сметная прибыль	%	8		1624,1	1318,77
		Сметная стоимость:				**21925,4**	**17803,42**
19	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**7,059**		**18325,73**	**129361,33**
		Накладные расходы	%	--		777,01	5484,92
		Сметная прибыль	%	8		1528,22	10787,7
		Сметная стоимость:				**20630,96**	**145633,95**
20	**ССЦ РК 8.04-08-20**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**м3**	**14,029**		**270**	**3787,83**
		Накладные расходы	%	--		11,45	160,6
		Сметная прибыль	%	8		22,52	315,87
		Сметная стоимость:				**303,96**	**4264,31**
21	**11-060401-0101**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные (В7,5). Устройство**	**м3**	**4,5**		**23712,52**	**106706,36**
		Накладные расходы	%	--		2268,03	10206,14
		Сметная прибыль	%	8		2078,44	9353
		Сметная стоимость:				**28059**	**126265,51**
22	**11-070503-0110**	**Перемычка, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт**	**3**		**301,08**	**903,23**
		Накладные расходы	%	--		107,95	323,84
		Сметная прибыль	%	8		32,72	98,17
		Сметная стоимость:				**441,75**	**1325,24**
23	**21-040105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,1**		**66208,64**	**6620,86**
		Накладные расходы	%	--		2807,25	280,72
		Сметная прибыль	%	8		5521,27	552,13
		Сметная стоимость:				**74537,16**	**7453,72**
24	**11-080101-0303**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2**	**36,5**		**1916,71**	**69959,82**
		Накладные расходы	%	--		162,43	5928,65
		Сметная прибыль	%	8		166,33	6071,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2245,47**	**81959,54**
25	**11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**83**		**726,68**	**60314,81**
		Накладные расходы	%	--		123,63	10261,69
		Сметная прибыль	%	8		68,03	5646,12
		Сметная стоимость:				**918,34**	**76222,62**
26	**11-010205-0302**	**Грунты 2 групы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**2,184**		**1110,79**	**2425,96**
		Накладные расходы	%	--		731,41	1597,39
		Сметная прибыль	%	8		147,38	321,87
		Сметная стоимость:				**1989,57**	**4345,22**
27	**11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3**	**0,896**		**580,31**	**519,96**
		Накладные расходы	%	--		382,11	342,37
		Сметная прибыль	%	8		76,99	68,99
		Сметная стоимость:				**1039,42**	**931,32**
28	**11-1101014-1303**	**Основание из ГПС 100 мм с проливкой битумом. Устройство**	**м2**	**1,68**		**3430,64**	**5763,48**
		Накладные расходы	%	--		421,26	707,72
		Сметная прибыль	%	8		308,15	517,7
		Сметная стоимость:				**4160,06**	**6988,9**
29	**11-061301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м3**	**0,6**		**35346,89**	**21208,13**
		Накладные расходы	%	--		7207,46	4324,48
		Сметная прибыль	%	8		3404,35	2042,61
		Сметная стоимость:				**45958,7**	**27575,22**
30	**11-110101-1303**	**Основание из щебня 100 мм. Устройство**	**м2**	**5,7**		**3577,4**	**20391,18**
		Накладные расходы	%	--		427,49	2436,67
		Сметная прибыль	%	8		320,39	1826,23
		Сметная стоимость:				**4325,28**	**24654,08**
31	**11-070601-0101**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3**	**0,72**		**7058,96**	**5082,45**
		Накладные расходы	%	--		2345,63	1688,85
		Сметная прибыль	%	8		752,37	541,7
		Сметная стоимость:				**10156,95**	**7313,01**
32	**21040302-9903**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	**м3**	**0,15**		**49824,48**	**7473,67**
		Накладные расходы	%	--		2112,56	316,88
		Сметная прибыль	%	8		4154,96	623,24
		Сметная стоимость:				**56092**	**8413,8**
33	**21-040303-0102**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ**	**м3**	**0,57**		**42121,44**	**24009,22**
		Накладные расходы	%	--		1785,95	1017,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3512,59	2002,18
		Сметная стоимость:				**47419,98**	**27029,39**
34	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**2,7**		**1110,79**	**2999,12**
		Накладные расходы	%	--		731,41	1974,8
		Сметная прибыль	%	8		147,38	397,91
		Сметная стоимость:				**1989,57**	**5371,84**
35	**11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3**	**0,97**		**580,31**	**562,9**
		Накладные расходы	%	--		382,11	370,65
		Сметная прибыль	%	8		76,99	74,68
		Сметная стоимость:				**1039,42**	**1008,23**
36	**11-110101-1303**	**Основание из щебня 100 мм. Устройство**	**м2**	**1,5**		**3577,4**	**5366,1**
		Накладные расходы	%	--		427,49	641,23
		Сметная прибыль	%	8		320,39	480,59
		Сметная стоимость:				**4325,28**	**6487,92**
37	**11-061301-0103**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м3**	**1,82**		**34441,6**	**62683,71**
		Накладные расходы	%	--		7169,08	13047,72
		Сметная прибыль	%	8		3328,85	6058,51
		Сметная стоимость:				**44939,53**	**81789,94**
38	**21-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00204**		**201002,41**	**410,04**
		Накладные расходы	%	--		8522,5	17,39
		Сметная прибыль	%	8		16761,99	34,19
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**461,63**
39	**21-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0181**		**292187,71**	**5288,6**
		Накладные расходы	%	--		12388,76	224,24
		Сметная прибыль	%	8		24366,12	441,03
		Сметная стоимость:				**328942,59**	**5953,86**
40	**11-340107-0101**	**Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство**	**м2**	**1,44**		**18093,21**	**26054,22**
		Накладные расходы	%	--		3508,55	5052,31
		Сметная прибыль	%	8		1728,14	2488,52
		Сметная стоимость:				**23329,9**	**33595,05**
41	**11-060301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0276**		**200364,56**	**5530,06**
		Накладные расходы	%	--		31577,49	871,54
		Сметная прибыль	%	8		18555,36	512,13
		Сметная стоимость:				**250497,41**	**6913,73**
42	**11-080201-0101**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**54,35**		**17723,38**	**963265,87**
		Накладные расходы	%	--		2646,12	143816,74
		Сметная прибыль	%	8		1629,56	88566,61
		Сметная стоимость:				**21999,07**	**1195649,2**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	11-080201-0107	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3**	**4,22**		**17704,48**	**74712,9**
		Накладные расходы	%	--		2584,73	10907,57
		Сметная прибыль	%	8		1623,14	6849,64
		Сметная стоимость:				**21912,35**	**92470,1**
62	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2**	**85,91**		**183,19**	**15738,1**
		Накладные расходы	%	--		43,58	3743,7
		Сметная прибыль	%	8		18,14	1558,54
		Сметная стоимость:				**244,91**	**21040,34**
63	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**6,8728**		**22725,08**	**156184,9**
		Накладные расходы	%	--		2596,32	17844,00
		Сметная прибыль	%	8		2025,71	13922,31
		Сметная стоимость:				**27347,11**	**187951,22**
64	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**85,91**		**985,99**	**84706,33**
		Накладные расходы	%	--		212,89	18289,61
		Сметная прибыль	%	8		95,91	8239,68
		Сметная стоимость:				**1294,79**	**111235,61**
65	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**85,91**		**-215,6**	**-18522,36**
		Накладные расходы	%	--		-19,94	-1712,81
		Сметная прибыль	%	8		-18,84	-1618,81
		Сметная стоимость:				**-254,38**	**-21853,98**
66	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**90,21**		**117,88**	**10633,55**
		Накладные расходы	%	--		59,89	5403,08
		Сметная прибыль	%	8		14,22	1282,93
		Сметная стоимость:				**191,99**	**17319,56**
67	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**	**шт.**	**10**		**1941,34**	**19414,36**
		Накладные расходы	%	--		837,98	8379,83
		Сметная прибыль	%	8		222,35	2223,54
		Сметная стоимость:				**3001,67**	**30017,73**
68	Прайс-лист	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые 2П1-4Ат VI-Т**	**м3**	**10**		**73318,79**	**733187,89**
		Накладные расходы	%	--		3108,72	31087,17
		Сметная прибыль	%	8		6114,2	61142
		Сметная стоимость:				**82541,71**	**825417,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
70	**21-040102-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**26**		**1684,09**	**43786,34**
		Накладные расходы	%	--		71,41	1856,54
		Сметная прибыль	%	8		140,44	3651,43
		Сметная стоимость:				**1895,94**	**49294,31**
		Фундамент под оборудование ФОМ-1 под котлы (2шт)					
114	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**3,96**		**1110,79**	**4398,71**
		Накладные расходы	%	--		731,41	2896,37
		Сметная прибыль	%	8		147,38	583,61
		Сметная стоимость:				**1989,57**	**7878,69**
115	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,656**		**637,36**	**1055,47**
		Накладные расходы	%	--		419,67	694,98
		Сметная прибыль	%	8		84,56	140,04
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**1890,49**
116	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3**	**0,8**		**3565,14**	**2852,11**
		Накладные расходы	%	--		709,65	567,72
		Сметная прибыль	%	8		341,98	273,59
		Сметная стоимость:				**4616,77**	**3693,42**
117	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,9**		**1522,38**	**10504,45**
		Накладные расходы	%	--		141,21	974,36
		Сметная прибыль	%	8		133,09	918,3
		Сметная стоимость:				**1796,68**	**12397,11**
118	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**6,9**		**1409,89**	**9728,21**
		Накладные расходы	%	--		109,61	756,31
		Сметная прибыль	%	8		121,56	838,76
		Сметная стоимость:				**1641,06**	**11323,28**
119	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**6,72**		**726,68**	**4883,32**
		Накладные расходы	%	--		123,63	830,83
		Сметная прибыль	%	8		68,03	457,13
		Сметная стоимость:				**918,34**	**6171,28**
120	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**3,24**		**24850,34**	**80515,1**
		Накладные расходы	%	--		2612,62	8464,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2197,04	7118,4
		Сметная стоимость:				**29660**	**96098,4**
121	**11-060201-0102**	**Устройство бортика**	**м3**	**0,76**		**23385,5**	**17772,98**
		Накладные расходы	%	--		2105,99	1600,56
		Сметная прибыль	%	8		2039,32	1549,88
		Сметная стоимость:				**27530,81**	**20923,42**
		Фундаменты ФОМ-2 - 1 шт					
122	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,5**		**1110,79**	**1666,18**
		Накладные расходы	%	--		731,41	1097,11
		Сметная прибыль	%	8		147,38	221,06
		Сметная стоимость:				**1989,57**	**2984,35**
123	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,3**		**637,36**	**191,21**
		Накладные расходы	%	--		419,67	125,9
		Сметная прибыль	%	8		84,56	25,37
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**342,48**
124	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м2**	**1,7**		**3577,4**	**6081,58**
		Накладные расходы	%	--		427,49	726,73
		Сметная прибыль	%	8		320,39	544,66
		Сметная стоимость:				**4325,28**	**7352,97**
125	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,06**		**24850,34**	**51191,7**
		Накладные расходы	%	--		2612,62	5382,01
		Сметная прибыль	%	8		2197,04	4525,9
		Сметная стоимость:				**29660**	**61099,6**
126	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**6,16**		**726,68**	**4476,38**
		Накладные расходы	%	--		123,63	761,59
		Сметная прибыль	%	8		68,03	419,04
		Сметная стоимость:				**918,34**	**5657**
127	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,107**		**309746,56**	**33142,9**
		Накладные расходы	%	--		91514,88	9792,09
		Сметная прибыль	%	8		32100,92	3434,8
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**46369,8**
		Дымовая труба					

1	2	3	4	5	6	7	8
142	21-060801-0104	**Отдельеные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т**	**т**	**2,04**		**294576,35**	**600935,75**
		Накладные расходы	%	--		12490,04	25479,68
		Сметная прибыль	%	8		24565,31	50113,23
		Сметная стоимость:				**331631,7**	**676528,66**
		Топливоснабжения					
36	Прайс-Лист	**Резервуар РГС-5м3**	**шт**	**2**		**294828,48**	**589656,96**
		Накладные расходы	%	--		12500,73	25001,46
		Сметная прибыль	%	8		24586,34	49172,67
		Сметная стоимость:				**331915,55**	**663831,09**
		Наружное теплоснабжения					
23	21-040303-0103	**Лотки каналов и тоннелей для проклаки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**6,48**		**41134,08**	**266548,84**
		Накладные расходы	%	--		1744,08	11301,67
		Сметная прибыль	%	8		3430,25	22228,04
		Сметная стоимость:				**46308,42**	**300078,55**
24	21-040302-0201	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**5,04**		**39133,86**	**197234,65**
		Накладные расходы	%	--		1659,28	8362,75
		Сметная прибыль	%	8		3263,45	16447,79
		Сметная стоимость:				**44056,59**	**222045,2**
		Выгреб 7м3					
1	11-0101010402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3**	**57,521**		**87,71**	**5044,94**
		Накладные расходы	%	--		25,22	1450,88
		Сметная прибыль	%	8		9,03	519,67
		Сметная стоимость:				**121,96**	**7015,48**
2	11-010205-0102	**Грунты 2 групы. Разработка вручную с крепллениями траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3**	**1,779**		**1363,24**	**2425,2**
		Накладные расходы	%	--		897,67	1596,89
		Сметная прибыль	%	8		180,87	321,77
		Сметная стоимость:				**2441,74**	**4343,86**
3	11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3**	**20,755**		**21,91**	**454,79**
		Накладные расходы	%	--		5,67	117,59
		Сметная прибыль	%	8		2,21	45,79
		Сметная стоимость:				**29,78**	**618,17**
4	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,895**		**637,36**	**5669,32**
		Накладные расходы	%	--		419,67	3733,01
		Сметная прибыль	%	8		84,56	752,19
		Сметная стоимость:				**1141,6**	**10154,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**8,4**		**1110,79**	**9330,61**
		Накладные расходы	%	--		731,41	6143,82
		Сметная прибыль	%	8		147,38	1237,95
		Сметная стоимость:				**1989,57**	**16712,38**
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3**	**280**		**21,91**	**6135,47**
		Накладные расходы	%	--		5,67	1586,36
		Сметная прибыль	%	8		2,21	617,75
		Сметная стоимость:				**29,78**	**8339,58**
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3**	**280**		**117,21**	**32818,55**
		Накладные расходы	%	--		59,52	16666,58
		Сметная прибыль	%	8		14,14	3958,81
		Сметная стоимость:				**190,87**	**53443,93**
5	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.км Укладка**	**м3**	**0,099**		**219119,6**	**21692,84**
		Накладные расходы	%	--		122643,69	12141,72
		Сметная прибыль	%	8		27341,06	2706,77
		Сметная стоимость:				**369104,35**	**36541,33**
6	23-010501-1311 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 м -75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 1,02 КГ**	**т**	**102,01**		**634,03**	**64677,4**
		Накладные расходы	%			26,88	2742,32
		Сметная прибыль	%	8		52,87	5393,58
		Сметная стоимость:				**713,79**	**72813,3**
7	23-020302-8008 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полэтиленовая литая ПЭ 100SDR 17,DN 75,СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,246 КГ**	**м3**	**1**		**633,7**	**633,7**
		Накладные расходы	%	--		26,87	26,87
		Сметная прибыль	%	8		52,85	52,85
		Сметная стоимость:				**713,41**	**713,41**
8	11-16060101052 РСНБ РК 2015	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны шт. проходные на трубопроводах из стальных труб**	**м2**	**1**		**1525,43**	**1525,43**
		Накладные расходы	%	--		798,22	798,22
		Сметная прибыль	%	8		185,89	185,89
		Сметная стоимость:				**2509,54**	**2509,54**
9	23-040902-0104 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval,Т до +200С,PN40, DN25 ГОСТ 21345-2005 1 КГ**	**шт.**	**1**		**9199,09**	**9199,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		390,04	390,04
		Сметная прибыль	%	8		767,13	767,13
		Сметная стоимость:				**10356,26**	**10356,26**
10	**11-220301-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,006**		**322359,71**	**1934,16**
		Накладные расходы	%	--		185728,15	1114,37
		Сметная прибыль	%	8		40647,03	243,88
		Сметная стоимость:				**548734,88**	**3292,41**
11	**11-221401-0301РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м улрженной в футляре**	**0,002**		**856,26**	**1,71**
		Накладные расходы	%	--		489,76	0,98
		Сметная прибыль	%	8		107,68	0,22
		Сметная стоимость:				**1453,7**	**2,91**
12	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	**т фасонных частей**	**0,0054**		**929894,31**	**5021,43**
		Накладные расходы	%	--		290564,66	1569,05
		Сметная прибыль	%	8		97636,72	527,24
		Сметная стоимость:				**1318095,69**	**7117,72**
13	**11-220601-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной бутумно-резиновой или битумно- полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,001**		**961067,89**	**961,07**
		Накладные расходы	%	--		147884,9	147,88
		Сметная прибыль	%	8		88716,22	88,72
		Сметная стоимость:				**1197669,01**	**1197,67**
14	**11-220601-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резинновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,006**		**1292764,65**	**7756,59**
		Накладные расходы	%	--		162509,5	975,06
		Сметная прибыль	%	8		116421,93	698,53
		Сметная стоимость:				**1571696,07**	**9430,18**
15	**23-010201-0187 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные , D 108 мм,м толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 11,49 КГ**	**м**	**6**		**2623,44**	**15740,64**
		Накладные расходы	%	--		111,23	667,4
		Сметная прибыль	%	8		218,77	1312,64
		Сметная стоимость:				**2953,45**	**17720,69**
16	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм.Установка**	**шт.**	**1**		**1401,18**	**1401,18**
		Накладные расходы	%	--		746,44	746,44
		Сметная прибыль	%	8		171,81	171,81
		Сметная стоимость:				**2319,44**	**2319,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	23-040102-1403 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с образиненным кленом BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10,DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 12 КГ**	**шт**	**1**		**57360,82**	**57360,82**
		Накладные расходы	%	--		2432,1	2432,1
		Сметная прибыль	%	8		4783,43	4783,4
		Сметная стоимость:				**64576,35**	**64576,35**
18	23-020103-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и шт. низколегирванной стали PN 6,DN 100 ГОСТ 12816-80 2,73 КГ**	**шт**	**5**		**1493,17**	**7465,85**
		Накладные расходы	%	--		63,31	316,55
		Сметная прибыль	%	8		124,5	622,59
		Сметная стоимость:				**1681**	**8404,99**
19	23-020103-0108 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и шт. низколегирванной стали PN 6,DN 100 ГОСТ 12816-80 1,63 КГ**	**шт**	**2**		**834,49**	**1668,98**
		Накладные расходы	%	--		35,38	70,76
		Сметная прибыль	%	8		69,59	139,18
		Сметная стоимость:				**939,46**	**1878,92**
20	11-221301-0302 РСНБ РК 2015	**Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых**	**м3**	**1,47**		**63137,64**	**92812,33**
		Накладные расходы	%	--		13685,38	20117,51
		Сметная прибыль	%	8		6145,84	9034,39
		Сметная стоимость:				**82968,86**	**121964,23**
21	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т**	**шт**	**1**		**16234,4**	**16234,4**
		Накладные расходы	%	--		688,34	688,34
		Сметная прибыль	%	8		1353,82	1353,82
		Сметная стоимость:				**18276,56**	**18276,56**
22	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 1 Т**	**шт**	**2**		**14330,26**	**28660,52**
		Накладные расходы	%	--		607,6	1215,21
		Сметная прибыль	%	8		1195,03	2390,06
		Сметная стоимость:				**16132,89**	**32265,78**
23	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90 0,68 Т**	**шт**	**1**		**15415,47**	**15415,47**
		Накладные расходы	%	--		653,62	653,62
		Сметная прибыль	%	8		1285,53	1285,53
		Сметная стоимость:				**17354,61**	**17354,61**
24	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 0,13 Т**	**шт**	**1**		**2314,62**	**2314,62**
		Накладные расходы	%	--		98,14	98,14
		Сметная прибыль	%	8		193,02	193,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2605,78**	**2605,78**
25	**21-040303-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ**	**шт**	**1**		**5323,51**	**5323,51**
		Накладные расходы	%	--		225,72	225,72
		Сметная прибыль	%	8		443,94	443,94
		Сметная стоимость:				**5993,16**	**5993,16**
26	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ**	**комплект**	**1**		**10020,26**	**10020,26**
		Накладные расходы	%	--		424,86	424,86
		Сметная прибыль	%	8		835,61	835,61
		Сметная стоимость:				**11280,73**	**11280,73**
27	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Стремянка 1 Т**	**т**	**0,0161**		**329952,69**	**5312,24**
		Накладные расходы	%	--		13989,99	225,24
		Сметная прибыль	%	8		27515,41	443
		Сметная стоимость:				**371458,1**	**5980,48**
28	**11-221101-0103 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**м2**	**1**		**4546,27**	**4546,27**
		Накладные расходы	%	--		1909,48	1909,48
		Сметная прибыль	%	8		516,46	516,46
		Сметная стоимость:				**6972,22**	**6972,22**
29	**11-061301-0103 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 45* ПЭ100 SDR 17 DN 75, шт.PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,375 КГ**	**шт**	**3**		**1256,05**	**3768,15**
		Накладные расходы	%	--		53,26	159,77
		Сметная прибыль	%	8		104,74	314,23
		Сметная стоимость:				**1414,05**	**4242,15**
30	**11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**Промывка с дезинфекцией трубпроводов диам.100 мм**	**км**	**0,101**		**45781,54**	**4623,94**
		Накладные расходы	%	--		26399,87	2666,39
		Сметная прибыль	%	8		5774,51	583,23
		Сметная стоимость:				**77955,92**	**7873,55**
31	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**0,112**		**21695,42**	**2429,89**
		Накладные расходы	%	--		2182,51	244,44
		Сметная прибыль	%	8		1910,23	213,95
		Сметная стоимость:				**25788,17**	**2888,27**
32	**21040302-9903 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт**	**1**		**46733,19**	**46733,19**
		Накладные расходы	%	--		2876,32	2876,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3968,76	3968,76
		Сметная стоимость:				**53578,27**	**53578,27**
33	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Указатели.Установка**	**шт**	**1**		**3424,79**	**3424,79**
		Накладные расходы	%	--		1718,82	1718,82
		Сметная прибыль	%	8		411,49	411,49
		Сметная стоимость:				**5555,1**	**5555,1**
34	**24-010107-0502 РСНБ РК 2015**	**Указатель стрелочный с отражателем Гост 8442-65**	**100 шт.**	**0,01**		**105364,98**	**1053,65**
		Накладные расходы	%	--		4467,48	44,67
		Сметная прибыль	%	8		8786,6	87,87
		Сметная стоимость:				**118619,05**	**1186,19**
		Раздел 2. Канализация					
35	**11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3**	**45,59**		**87,71**	**3998,52**
		Накладные расходы	%	--		25,22	1149,94
		Сметная прибыль	%	8		9,03	411,88
		Сметная стоимость:				**121,96**	**5560,33**
36	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами**	**м2**	**1,41**		**1110,79**	**1566,21**
		Накладные расходы	%	--		731,41	1031,28
		Сметная прибыль	%	8		147,38	207,8
		Сметная стоимость:				**1989,57**	**2805,29**
37	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с). При перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**32,9**		**21,91**	**720,92**
		Накладные расходы	%	--		5,67	186,4
		Сметная прибыль	%	8		2,21	72,59
		Сметная стоимость:				**29,78**	**979,9**
38	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**14,1**		**637,36**	**8986,77**
		Накладные расходы	%	--		419,67	5917,42
		Сметная прибыль	%	8		84,56	1192,34
		Сметная стоимость:				**1141,6**	**16096,53**
39	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**32,9**		**117,21**	**3856,18**
		Накладные расходы	%	--		59,52	1958,32
		Сметная прибыль	%	8		14,14	465,16
		Сметная стоимость:				**190,87**	**6279,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.150 мм**	**км**	**0,014**		**289547,57**	**4053,67**
		Накладные расходы	%	--		157127,99	2199,79
		Сметная прибыль	%	8		35734,04	500,28
		Сметная стоимость:				**482409,6**	**6753,73**
41	**23-010603-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011 1,6 КГ**	**т**	**14,56**		**905,28**	**13180,88**
		Накладные расходы	%	--		38,38	558,87
		Сметная прибыль	%	8		75,49	1099,18
		Сметная стоимость:				**1019,16**	**14838,93**
42	**11-230601-0104 РСНБ РК 2015**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м.Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**1,47**		**40420,76**	**59418,52**
		Накладные расходы	%	--		11406,94	16768,21
		Сметная прибыль	%	8		4146,22	6094,94
		Сметная стоимость:				**55973,92**	**82281,67**
43	**21-040302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 0,44 Т**	**шт**	**1**		**9869,18**	**9869,18**
		Накладные расходы	%	--		418,45	418,45
		Сметная прибыль	%	8		823,01	823,01
		Сметная стоимость:				**111110,64**	**111110,64**
44	**21-040301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 0,6 Т**	**шт**	**1**		**10681,26**	**10681,26**
		Накладные расходы	%	--		452,89	452,89
		Сметная прибыль	%	8		890,73	890,73
		Сметная стоимость:				**12024,88**	**12024,88**
45	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 ШТ1 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90 0,25 Т**	**шт**	**1**		**8835,87**	**8835,87**
		Накладные расходы	%	--		**374,64**	**374,64**
		Сметная прибыль	%	8		736,84	736,84
		Сметная стоимость:				9947,35	9947,35
46	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ**	**шт**	**1**		**5323,51**	**5323,51**
		Накладные расходы	%	--		**225,72**	**225,72**
		Сметная прибыль	%	8		443,94	443,94
		Сметная стоимость:				5993,16	5993,16
47	**23-030101-0303РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 67КГ**	**комплект**	**1**		**10020,26**	**10020,26**
		Накладные расходы	%	--		**424,86**	**424,86**
		Сметная прибыль	%	8		835,61	835,61
		Сметная стоимость:				11280,73	11280,73
48	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Стремянка**	**т**	**0,01384**		**329952,69**	**4566,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		**13989,99**	**193,62**
		Сметная прибыль	%	8		27515,41	380,81
		Сметная стоимость:				371458,1	5140,98
		Раздел 3. Охлаждающий колодец					
49	**31-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3**	**10**		**67,94**	**679,39**
		Накладные расходы	%	--		19,54	195,39
		Сметная прибыль	%	8		7	69,98
		Сметная стоимость:				**94,48**	**944,76**
50	**11-010205-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3**	**2**		**901,61**	**1803,22**
		Накладные расходы	%	--		593,67	1187,35
		Сметная прибыль	%	8		119,62	239,25
		Сметная стоимость:				**1614,91**	**3229,82**
51	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3**	**6**		**580,31**	**3481,87**
		Накладные расходы	%	--		382,11	2292,67
		Сметная прибыль	%	8		76,99	461,96
		Сметная стоимость:				**1039,42**	**6236,,51**
52	**11-110101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади уплотнения**	**2**		**147,75**	**295,5**
		Накладные расходы	%	--		42,07	84,15
		Сметная прибыль	%	8		15,19	30,37
		Сметная стоимость:				**205,01**	**410,02**
53	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**2**		**1522,38**	**3044,77**
		Накладные расходы	%	--		141,21	282,42
		Сметная прибыль	%	8		133,09	266,18
		Сметная стоимость:				**1796,68**	**3593,37**
54	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**2**		**-281,98**	**-563,95**
		Накладные расходы	%	--		-21,92	-43,84
		Сметная прибыль	%	8		-24,31	-48,62
		Сметная стоимость:				**-328,21**	**-656,42**
55	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство**	**м2**	**2**		**624,38**	**1248,46**
		Накладные расходы	%	--		186,87	373,74
		Сметная прибыль	%	8		64,9	129,8
		Сметная стоимость:				**876,15**	**1752,3**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2	4		96,54	386,17
		Накладные расходы	%	--		6,98	27,92
		Сметная прибыль	%	8		8,28	33,13
		Сметная стоимость:				111,81	447,22
57	11-221302-0102 РСНБ РК 2015	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройством в грунтах мокрых**	м3	1,334		45537,88	60747,53
		Накладные расходы	%	--		10580,31	14114,13
		Сметная прибыль	%	8		4489,45	5988,93
		Сметная стоимость:				60607,64	80850,59
58	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т**	шт	1		16234,4	16234,4
		Накладные расходы	%	--		688,34	688,34
		Сметная прибыль	%	8		1353,82	1353,82
		Сметная стоимость:				18276,56	18276,56
59	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 0,13 Т**	шт	1		2314,62	2314,62
		Накладные расходы	%	--		98,14	98,14
		Сметная прибыль	%	8		193,02	193,02
		Сметная стоимость:				2605,78	2605,78
60	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 ТСТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90 1 Т**	шт	1		14330,26	14330,26
		Накладные расходы	%	--		607,6	607,6
		Сметная прибыль	%	8		1195,03	1195,03
		Сметная стоимость:				16132,89	16132,89
61	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1 ПП15-1. 2 ПП15-1. СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 0,68 Т**	шт	1		15415,47	15415,47
		Накладные расходы	%	--		653,62	653,62
		Сметная прибыль	%	8		1285,53	1285,53
		Сметная стоимость:				17354,61	17354,61
62	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца спорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 К06 50 КГ**	шт	1		5323,51	5323,51
		Накладные расходы	%	--		225,72	225,72
		Сметная прибыль	%	8		443,94	443,94
		Сметная стоимость:				5993,16	5993,16
63	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 0,66 Т**	шт	1		11260,34	11260,34
		Накладные расходы	%	--		477,44	477,44
		Сметная прибыль	%	8		939,02	939,02
		Сметная стоимость:				12676,8	12676,8

1	2	3	4	5	6	7	8
64	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А 15) ГОСТ 3634-99 67 КГ**	**комплект**	**1**		**10020,26**	**10020,26**
		Накладные расходы	%	--		424,86	424,86
		Сметная прибыль	%	8		835,61	835,61
		Сметная стоимость:				11280,73	11280,73
65	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладением горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,08**		**346298,37**	**27703,87**
		Накладные расходы	%	--		14683,05	1174,64
		Сметная прибыль	%	8		28878,51	2310,28
		Сметная стоимость:				389859,93	31188,79
66	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 1 Т**	**т**	**0,02**		**299949,34**	**5998,99**
		Накладные расходы	%	--		12717,85	254,36
		Сметная прибыль	%	8		25013,38	500,27
		Сметная стоимость:				337680,57	6753,61
67	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**0,05**		**21695,42**	**1084,77**
		Накладные расходы	%	--		**2182,51**	**109,13**
		Сметная прибыль	%	8		1910,23	95,51
		Сметная стоимость:				25788,17	1289,41
68	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3**	**1**		**17723,38**	**17723,38**
		Накладные расходы	%	--		**2646,12**	**2646,12**
		Сметная прибыль	%	8		1629,56	1629,56
		Сметная стоимость:				21999,07	21999,07
69	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50мм. Прокладка**	**м**	**0,02**		**1771,22**	**354,24**
		Накладные расходы	%	--		274,44	54,89
		Сметная прибыль	%	8		163,65	32,73
		Сметная стоимость:				2209,31	441,86
70	23-010102-0108 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 4,22 КГ**	**м**	**0,02**		**0**	**0**
		Накладные расходы	%	--		0,00	0,00
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0,00
		Сметная стоимость:				0,00	0,00
71	11-161201-0101 РСНБ РК 2015	**Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	**сальник**	**1**		**2110,79**	**2110,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		974,94	974,94
		Сметная прибыль	%	8		246,86	246,86
		Сметная стоимость:				**3332,59**	**3332,59**
		Тепломеханические оборудования					
2	**51-040103-0401**	**Котлы стальные водогрейные трехходовые с комбинированными горелками на жидком и газообразном топливе модели КВа-500, номинальная теплопроизводительность 500/450 кВт, отапливаемая площадь по наружным габаритам 6180 м2, габаритные размеры 2250 мм х 1250 мм х 1775 мм ГОСТ 30735-2001**	**комплект**	**2**		**2649917**	**5299834**
		Накладные расходы	%	--		112356,48	224712,96
		Сметная прибыль	%	8		220981,88	441963,76
		Сметная стоимость:				**2983255,36**	**5966510,7**
		Итого					**16075774,90**
		в том числе оборудование					**6862424,96**
		итого без оборудование					**9213349,94**
		Глава 8. временные здания и сооружения = 1,2%					**110560,20**
		Всего по глава 2-8:					**16186335,10**
		Глава 9.					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%					125872,79
		Дополнительной оплата труда и социальная поддержка население, поживающего в знах экологического бедствия в Приаралье					581153,93
		Всего по глава 9.					**707026,71**
		Всего по глава 2-9:					**16893361,81**
		итого текущая стоимость в ценах 2017 г.					**16893361,81**
		итого текущая стоимость в ценах 2018 г.					**17905921,20**
		с коэф. на 2018 г. К=1,0599383					17905921,20
		Итого с понижаюший коэф-0,9					**16115329,08**
		НДС-12%					1933839,49
		Всего					**18049168,57**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и гостроительства Кармакшинского района"

_____ **Сағатбекұлы Ғ.**

Подрядчик:
директор ТОО «Жылу-XXI»

_____ **Бижанов К**

Проектная организация:
директор ТОО «Проект Дизайн Құрылыс»

_____ **Дайрабай Е.**

Технический надзор:
ТОО «Жакап-Табын»

_____ **Рысбаев Б.**