Заказчик: ТОО "СК Грация"

Субподрядчик: ТОО "РАДИКОН"

Стройка : "Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 12-ти этажных жилых домов в АДЦ, города Туркестан, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи и электроснабжение)" (8-участок)"

Договор подряда (контракт) №3 А от 13.09.2023г

Акт выполненных работ №7

приемки выполненных работ за 15.11.2023года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1

на Сети водоснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ В1										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м³**	м³		242,667216	210,16	210,16	50999	50999	--	8391	64142
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,03	--	11655		4751	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	м³ грунта		8,64	2806,00	--	24244	--	--	17456	45036
		НР - 72%; СП - 8%				2806,00	--	24244	--		3336	
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ /Уширения на колодцы/**	м³ грунта		5,76	210,16	210,16	1211	1211	--	199	1523
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,03	--	277		113	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта		221,4191995	44,51	44,51	9855	9855	--	2070	12880
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,98	--	2874		954	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта		6,8480165	1110,92	--	7608	--	--	5477	14132
		НР - 72%; СП - 8%				1110,92	--	7608	--		1047	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта		233,172816	230,73	111,79	53800	26066	--	28244	88608
		НР - 72%; СП - 8%				118,94	49,30	27734	11495		6564	
		Трубопроводы и фасонные части										
8	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0096	1145330,50	313569,06	10995	3010	865	8139	20665
		НР - 99%; СП - 8%				741686,40	114703,77	7120	1101		1531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	Е11-220501-0408 1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,02	1622255,31	1191148,72	32445	23823	--	14198	50374
		НР - 99%; СП - 8%				431106,59	285944,88	8622	5719		3731	
10	Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,03	1427562,23	1054381,04	42827	31632	--	18731	66482
		НР - 99%; СП - 8%				373181,19	257486,52	11195	7725		4925	
11	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,03	665319,38	332067,00	19960	9962	--	12590	35154
		НР - 99%; СП - 8%				333252,38	90652,56	9998	2720		2604	
12	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,096	553258,68	259613,52	53113	24923	--	35275	95459
		НР - 99%; СП - 8%				293645,16	77509,51	28190	7441		7071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					307057	181481	865	150770	494455
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					124711	51007	--	36627	
	Материалы		Тенге					307057				
	Всего заработная плата		Тенге					865				
		Накладные расходы	Тенге						175718			
		Сметная прибыль	Тенге					150770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					36627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					494454				
		Сметная заработная плата	Тенге						175718			113
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					494454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						175718			113
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									494454
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1										
	на	**Наружные сети электроснабжения**										
		РАЗДЕЛ 1.Сети ВЛ-10кВ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	0,0456667	525 914	--	--	--	--	--	24017
2	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20**	**км**	0,137	428 735	--	--	--	--	--	58737
3	1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.Монтаж контура заземления**	**м шин заземления**	157,5	963	--	--	--	--	--	151672
4	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	0,125	352 680	--	--	--	--	--	44085
5	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	0,03925	379 118	--	--	--	--	--	14880
				Опоры							
6	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	2	25 279	--	--	--	--	--	50558
7	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	**шт.**	2	68 336	--	--	--	--	--	136672
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге								480621
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге								480621
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге								480621
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								975 075
		НДС 12%									117 009
		ИТОГО С НДС									1 092 084

Субподрядчик:
ТОО "РАДИКОН"

Директор _____ Анварбекова Д.

Заказчик:
ТОО «СК Грация»

Директор _____ Асанбеков Е.