Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Субподрядчик: ТОО "Радикон"

Стройка : «Строительство учебного корпуса на 300 мест школы им.Журба в г.Арысь» (Корректировка сметной документаций)» Туркестанской области

Договор: №02 от 29.08.2023 г

Акт выполненных работ №1

приемки выполненных работ за декабрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ										
7	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²		6,865	4308,74	68,89	29580	473	5039	16750	50036
		НР - 69%; СП - 8%				3505,97	30,11	24068	207		3706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	235-202-0117	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 300 мл	шт.	0,24	1,6476	2335,00				3847		
8	223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м²		1,62	82686,00	--	133951	--	133951	--	144667
		СП - 8%				--	--	--	--		10716	
9	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²		5,245	55181,00	--	289424	--	289424	--	312578
		СП - 8%				--	--	--	--		23154	
10	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²		9,45	2489,48	122,31	23526	1156	6308	14895	41495
		НР - 90%; СП - 8%				1699,65	51,73	16062	489		3074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	235-202-0117	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 300 мл	шт.	0,24	2,268	2335,00				5296		
11	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²		9,45	7373,00	--	69675	--	69675	--	75249

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		5574	
12	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью более 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2		9,45	2142,32	168,39	20245	1591	4970	12950	35851
		НР - 90%; СП - 8%				1448,03	74,63	13684	705		2656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	235-202-0117	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 300 мл	шт.	0,18	1,701	2335,00				3972		
13	223-201-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П/21-15/	м^2		9,45	9865,00	--	85664	--	85664	--	92517
		СП - 8%				--	--	--	--		6853	
14	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара		11	3246,00	--	35706	--	35706	--	38562
		СП - 8%				--	--	--	--		2856	
15	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.		74	527,00	--	38998	--	38998	--	42118
		СП - 8%				--	--	--	--		3120	
16	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м^2		13,65	2414,31	256,54	32955	3502	9243	19729	56898
		НР - 90%; СП - 8%				1480,62	125,29	20210	1710		4215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	235-202-0117	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 300 мл	шт.	0,29	3,9585	2335,00				9243		
17	223-203-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м^2		3,36	44578,00	--	149782	--	149782	--	161765
		СП - 8%				--	--	--	--		11983	
18	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м^2		10,29	47110,00	--	484762	--	484762	--	523543
		СП - 8%				--	--	--	--		38781	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1394268	6722	1313522	64324	1575279
								74024	3111	--	116688	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1364688				
	Материалы		Тенге					20521				
	Всего заработная плата		Тенге						52860			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1287962				
		Накладные расходы	Тенге					47574				
		Сметная прибыль	Тенге					112982				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1525244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						52860			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					29580				
	Материалы		Тенге					5038				
	Всего заработная плата		Тенге						24275			
		Накладные расходы	Тенге					16750				
		Сметная прибыль	Тенге					3706				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					50036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						24275			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1575280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
		Сметная заработная плата	Тенге						77135			

Подрядчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ Талипов Г.Ш.

Нач.участка _____ Назаркулов А.У.

Субподрядчик:

ТОО "Радикон"

Директор _____ Анварбекова Д.Н.